Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе сельского округа Ж.Ералиева Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	3 726 464	4 173 639	3 726 464	4 173 639	3 726 464	4 173 639
	Всего к оплате подрядчику	**3 726 464**	**4 173 639**	**3 726 464**	**4 173 639**	**3 726 464**	**4 173 639**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Рахымжан С. К.

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе сельского округа Ж.Ералиева Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Наружные сети электроснабжения						**1157315**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**825240**
		Раздел 1. Электроснабжение				
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	0,9760722	455	444
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,0301878	6 940	210
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,825	3 623	2989
4	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	0,08	38 262	3061
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	0,5275	55 845	29458
7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,2425	3 623	879
8	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,2425	17 853	4329
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	0,95	4 674	4440
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	1	127 271	127271
12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	1,0	166 658	166658
13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками	комплект	1,0	147 837	147837
		КТПН				
14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1,0	36 966	36966
15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1,0	107 048	107048
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
19	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,0466686	6 940	324
20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,275	3 623	996
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,14	38 262	5357
22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,795	55 845	44397
24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,14	3 623	507
25	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,14	17 853	2499
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	1,425	4 674	6660
		ДЭС				
28	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат двухмашинный,поступающий в собранном виде,масса до 0,5 т.Установка	шт.	1,0	122 194	122194
30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0278333	385 006	10716

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

						59767
	Раздел 2.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
32	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1,0**	**7 747**	**7747**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
39	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1,0**	**52 020**	**52020**
						31675
	Раздел 3.	**Заземления**				
		Земляные работы				
95	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**0,65**	**379**	**246**
96	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,52**	**88**	**46**
97	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,13**	**3 623**	**471**
98	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**0,65**	**575**	**374**
99	**У6124-0203-0103** **6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5 698**	**5698**
100	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**1 242**	**24840**
						134030
	Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				
		Земляные работы				
101	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**6,4602**	**379**	**2448**
102	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,1998**	**10 220**	**2042**
103	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,4**	**88**	**475**
104	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,35**	**3 623**	**4891**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

105	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	22	736	16192
106	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	31	226	7006
107	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	606 940	2428
		Монтажные работы				
111	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	1 116	44640
112	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	4	1 387	5548
113	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7,5	2 152	16140
116	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1,0	5 803	5803
118	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	1,5	2 167	3251
		Наружный контур заземления				
120	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	6 872	13744
121	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	7	1 346	9422
						106603
	Раздел 5.	**Наружное освещение**				
122	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	0,5238	379	199
123	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,0162	10 220	166
124	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,432	88	38
125	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,108	3 623	391

126	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,432	575	248
127	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	2,5	736	1840
128	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	606 940	1214
130	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	1 116	13392
131	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	2	1 387	2774
132	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,5	2 152	3228
		Опора наружного освещения/ЭСН-8	опора	1,0	30 043	30043
134	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	$м^3$	0,06	58 032	3482
135	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	т конструкций	0,00472	596 047	2813
136	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	$м^2$	0,13688	254	35
139	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,13688	395	54
140	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	светильник	1,0	14 978	14978
141	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	шт.	5,0	5 548	27740
146	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	м	1,25	1 242	1553
149	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м кабеля	2,5	966	2415
150	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Наружный водопровод и канализация						**754616**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**605050**
		Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	79,042875	379	29957
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,444625	6 940	16966
3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3,КОЛОДЦЫ	м^3	4,5588	340	1550
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м^3	0,0812	6 940	564
5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	5,125	13 779	70617
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	15,375	3 299	50722
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	63,5535055	51	3241
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	63,5535055	575	36543
		Трубопровод				
9	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05125	1 232 417	63161
12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	51,25	347	17784
13	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05125	239 948	12297
14	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1,0	9 034	9034
17	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,017175	213 199	3662
19	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ОТВОД	шт.	1,0	4 078	4078
21	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ОТВОД	т фасонных частей	0,000025	3 410 163	85

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

23	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	1,0	4 729	4729
25	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1,0	2 393	2393
27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	1,0	4 495	4495
29	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	1,0	4 078	4078
31	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,0034755	2 080 005	7229
		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,005	58 032	290
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0003125	383 530	120
38	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,05125	21	1
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство/УПОР В7,5/	м^3	0,0125	38 724	484
41	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1,0	12 064	12064
43	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1,0	3 467	3467
45	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0	23 640	23640
46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,000075	3 410 163	256
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
48	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	72 660	110443
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца.Устройство/В7,5/	м^3	0,55	38 724	21298

57	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м^2	3,7	237	877
58	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м^2	3,7	356	1317
59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	10	4 674	46740
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
60	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,02732	1 447 973	39559
61	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784	м^2	0,79228	1 296	1027
62	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м^2	0,79228	356	282
						149566
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				
		Земляные работы				
63	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	28,530125	379	10813
64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,882375	6 940	6124
65	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3,КОЛОДЦЫ	м^3	3,8538563	340	1310
66	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м^3	0,0686438	6 940	476
67	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	1,625	13 779	22391
68	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	4,875	3 299	16083
69	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	25,0815063	51	1279
70	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	25,0815063	575	14422
		Трубопроводы				
71	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	16,25	4 348	70655

72	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,25	370	6013
						692667

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Выгреб на 10м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **41499**

Раздел 1. Земляные работы

1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	35,9152875	442	15875
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,6397125	8 328	5328
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	7,3	1 220	8906
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,605	88	669
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,845	3 623	3061
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	7,605	575	4373
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	20,805	158	3287
						463189

Раздел 2. Стены и днище АС-7

8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство\В3,5	м^3	0,325	38 262	12435
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м^3	4,6475	76 733	356617
		Покрытие				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	м^3	0,4625	131 065	60618
		Кольца стеновые КЦ7-3=1шт,Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,03	43 240	1297

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

18	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные.Установка	шт.	1,0	8 828	8828
		КРЫШКА				
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Щиты.Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,18	1 188	214
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,2	6 673	1335
26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00062	985 693	611
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$	0,05	59 435	2972
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1,0	10 385	10385
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты,мелкие стальные элементы/.Установка	т стальных элементов	0,000085	1 447 973	123
		Отмостка				
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство\В7,5	$м^3$	0,20025	38 724	7754
						187979
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	3,25	6 920	22490
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	1,69	2 798	4729
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/днище/	$м^2$ поверхности	1,69	4 674	7899
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	8,34	5 337	44511
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,5*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	8,34	7 011	58472
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	8,34	4 674	38981

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,63	813	2138
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	0,526	14 256	7499
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	2,5	504	1260
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-03 Наружные сети газоснабжения						**431905**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**132683**
Раздел 1.	**Землянные работы**					
1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,7824	539	19826
2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,1376	13 411	15256
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	1	6 940	6940
4	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	3,16	13 779	43542
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкии грунт/	$м^3$ грунта	6,32	3 623	22897
6	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,548	60	1653
7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,852	3 623	3087
8	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	28,4	686	19482
						243100
Раздел 2.	**Среднее давление/Подземный /**					
	Подземный газопровод					
9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0395	1 245 208	49186
	Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 /8353.09/ - 1шт					
11	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04975	43 240	2151

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

15	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1,0	8 828	8828
17	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1,0	6 717	6717
19	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1,0	4 189	4189
22	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,03125	36 972	1155
23	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	$м^3$	0,005	58 974	295
24	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	$м^3$ грунта	0,655	3 299	2161
26	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,0	4 201	4201
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63 - 1шт /8.353.05СБ/				
28	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,000125	2 709 222	339
30	У6121-0202-0137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000125	658 838	82
31	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,000145	3 014 031	437
33	У6121-0201-0103 6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	2 776 616	694
34	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,0021575	224 075	483
36	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0002875	1 245 208	358
38	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,0	4 201	4201
44	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,0125	37 130	464

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

45	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,000785	224 075	176
		Прокладка сигнальной ленты				
47	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,04	75 114	3005
		Контрольная трубка d=32х2 на футляре 3 шт				
49	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	1,0	21 023	21023
		Ковер - 3 шт				
51	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,0050025	291 327	1457
55	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/	м^3	0,0105	53 849	565
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА ГСН-9				
56	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	0,01425	58 853	839
57	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,0	3 467	3467
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10,0мм (8353.16)				
59	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	1 301 794	3254
61	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,0м/.Устройство	шт.	1,0	21 023	21023
63	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,0	4 495	4495
65	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1,0	4 078	4078
68	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,1375*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1,0	6 312	6312
		Ведомость объемов работ (подземный)				
72	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0395	2 155 854	85156

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

73	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1,0	2 309	2309
						56122
	Раздел 4.	**Надземный газопровод низкого давления**				
92	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00675	2 709 222	18287
94	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1,0	9 115	9115
96	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00009	3 410 163	307
		Крепление горизонтального газопровода диам.38х3,0мм /Н-2,2/-3шт				
98	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж+(СТОЙКИ)	т конструкций	0,0050475	76 814	388
99	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0050475	10 475	53
101	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0015225	526 322	801
103	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза+опор	$м^2$	0,1663875	509	85
104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115за 2 раза опор	$м^2$	0,1663875	395	66
		Фундаменты под опоры ФМ-1-4-3шт				
105	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$(Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	$м^3$	0,0825	56 942	4698
106	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,1906384	10 937	2085
107	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1+с разравниванием	$м^3$ грунта	0,1906384	3 299	629
		КРЕПЛЕНИЕ				
108	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж	т конструкций	0,000039	238 480	9
110	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0000375	526 322	20

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

112	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка бетоном В7,5.Устройство	$м^3$	0,045	58 853	2648
		Ведомость объемов работ				
113	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00675	2 155 854	14552
114	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 36/25 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1,0	1 724	1724
115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,725	509	369
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода и опор	$м^2$	0,725	395	286

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**3 036 503**
в том числе оборудование	Тенге				
в том числе СМР	Тенге				**3 036 503**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге			5,90%	179 154
Итого	Тенге				**3 215 657**
Сметная прибыль	Тенге			5,00%	160 783
Непредвиденные работы и затраты	Тенге			5,00%	160 783
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге				**3 537 222**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге			1,075	3 802 514
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге				**3 802 514**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		0,979999999982673		**3 726 464**
НДС (12%)	Тенге			12%	447 176
Всего	**Тенге**				**4 173 639**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект-KZ»

Директор _____ **Рахымжан С. К.**