Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс",г.Тараз, ул.ФРЕСНО,190
наименование организации, юридический адрес

в лице Есдаулетов Галым Бейбитович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания КГУ "Гимназии №40 отдела образования акимата города Тараз" микрорайон Талас, 19а г.Тараз Жамбылской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области",Жамбылская область,г.Тараз,Проспект Толе би,35.БИН 120540004946.Зам.руководителя Малибекова Гульбану Жумашбаевна.конт. 87262541965.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Попов Виталий Викторович», б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области",№408 от 22.04.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	5455,4	5455,4
Число этажей	этаж	2 - 3	2 - 3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	23661,0	23661,0
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание гимназии №40 (лит. А) Здание школы состоит из 2-х учебных 3-х этажных блоков: одного общешкольного 2-х этажного и двух переходов, соединяющих по второму этажу учебные и общешкольные блоки. Здание сложной формой в плане, с размерами в осях 72,46х70,08 м. Высота от пола до потолка 3,0 м., без подвала. Блоки разделены вертикальным антисейсмическими швами путем установки парных рам.

Проектом предусмотрены следующие виды общестроительных работ:

- замена дверных блоков;
- замена полов;
- замена внутренней отделки стен;
- Устройство кабинок в санузлах;
- устройство организованного водостока и общивка карниза металлосайдингом;
- заделка стыков стеновых панелей по оси "1" и "С";
- По периметру здания предусмотреть отмостку из асфальтобетона толщиной 30мм по гравийно-песчаному слою переменной толщины (от 60 до 100 мм) с уклоном 5% шириной 1000 мм.
- 454 п.м. - 364,0м3/;
- устройство вентиляционных шахт.

устройство деревянных решеток на радиаторы в спортзале

Отопление - Источники теплоснабжения в системе отопления школы - существующие наружные тепловые сети. Расчетная температура в системе теплоснабжения 110-70°С , отопления 90-70°С.

Здание школы имеет один ввод теплосети. Существующая система отопления школы на момент проектирования не обеспечивает теплом помещения. Имеются многочисленные протечки трубопроводов и отопительных приборов, устраняемые хомутовыми соединениями, и отсутствие под окнами отопительных приборов. Ото-пительная система подлежит полной замене.

Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой. Магистральные трубо-проводы прокладываются под окнами первого этажа и местами второго (из теплого пункта).

Отопительные приборы - биметаллические радиаторы мощностью до 160 Вт.

Отопительные приборы в спортзале и в помещении 5 первого этажа укрыты съемными защитными экранами.

Трубы магистральных сетей приняты по ГОСТ10704-91 стальные электросвар-ные и на стояках и подводках к приборам водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023 год;
месяц, год
окончание работ август 2023 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,7 месяц;
фактически 3,0 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания КГУ "Гимназии №40 отдела образования акимата города Тараз" микрорайон Талас, 19а г.Тараз Жамбылской области" готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Директор Есдаулетов Галым Бейбитович_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)