Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №4

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 225 от 27.03.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: " Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания КГУ "Гимназии №40 отдела образования акимата города Тараз" микрорайон Талас, 19а г.Тараз Жамбылской области "

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания КГУ "Гимназии №40 отдела образования акимата города Тараз" микрорайон Талас, 19а г.Тараз Жамбылской области	200 667 624,02	179 167 521,45	21 500 102,57	3 871 550,00	10 141 189,13	9 054 633,15	1 086 555,98	
2	В том числе НДС	21 500 102,57				1 086 555,98			
3	Аванс 30%	60 200 287,21				3 042 356,74			
4	Удержания 5%	10 033 381,20				507 059,46			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**130 433 955,61**				**6 591 772,93**			

Заказчик:
КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя _____ Малибекова Г.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания КГУ "Гимназии №40 отдела образования акимата города Тараз" микрорайон Талас, 19а г.Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Гимназия №40**
(наименование)

Договор подряда **№ 225 от 27.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Август 2023 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 кв.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
1	14	**Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**724**	**758,25** **685,68**	**2,79** **0,71**	**548976** **496429**	**2018** **516**	**50528**	**357801** **72542**	**979319**	
	14.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,16	537				34990,92			Казахстан 100%
	14.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,48	458				6631,84			
2	48	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2881**	**97,64** **94,54**	**1,45** **0**	**281305** **272374**	**4177** **0**	**4754**	**196109** **38193**	**515607**	
	48.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5762	580				334,2			
	48.2	2113-0703-1407	Вода	м3	28,81	124				3572,44			
	48.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4405	458				659,75			
3	49	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,075**	**70935,85** **64259,13**	**0** **0**	**5320** **4819**	**0** **0**	**501** 437,1	**3470** **703**	**9493**	Казахстан 100%
	49.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,525	124							
4	50	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,881**	**65935,41** **64259,13**	**0** **0**	**189960** **185131**	**0** **0**	**4829** 4215,48	**133294** **25860**	**349114**	Казахстан 100%
	50.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,9958	124							
5	58	**Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**45,864**	**2872,7** **461,7**	**18,91** **9,07**	**131754** **21176**	**867** **416**	**109711** 100330,11	**15546** **11784**	**159084**	Казахстан 100%
	58.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,6559	152976							
6	59	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,864**	**904,37** **728,65**	**2,96** **1,44**	**41478** **33419**	**136** **66**	**7923** 2420,7	**24109** **5247**	**70834**	
	59.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,1736	580				5419,47			
	59.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,8329	458							
7	60	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,59**	**24931,61** **21002,68**	**1725,93** **826,2**	**64573** **54397**	**4470** **2140**	**5706** 2481,62	**40706** **8422**	**113701**	Казахстан 100%
	60.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0188	131977							
	60.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,626	335				1214,71			
	60.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,18	158				818,44			Казахстан 100%
	60.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,77	91				707,07			Казахстан 100%
8	61	**С121-110203-0204**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**3,2116**	**16499**		**52988**		**52988**	**4239**	**57227**	**Казахстан**
9	62	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**23,148**	**128,16** **21,92**	**3,86** **0,49**	**2967** **507**	**89** **11**	**2370**	**373** **267**	**3607**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	62.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,0833	1096				2283,32			Казахстан 100%
10	63	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**23,148**	**97,74** **49,93**	**3** **0,33**	**2263** **1156**	**70** **8**	**1037**	**838** **248**	**3349**	
	63.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	449975				937,44			Казахстан 100%
11	84	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**23311,07** **19001,75**	**540,66** **169,28**	**23311** **19002**	**540** **169**	**3769**	**13803** **2969**	**40083**	
	84.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233962				514,72			Казахстан 100%
	84.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1118				1118			Казахстан 100%
	84.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434				1434			Казахстан 100%
12	85	**5102-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели Stratos 65/1-9 CAN PN 16, типа WILO**	**шт.**	**2**	**575485**		**1150970**		**1150970**		**1150970**	
			Отпускная цена			575485		1150970					
			Сметная стоимость оборудования					***1150970***					
13	86	**Е11-180701-0104**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**72681,9** **5232,79**	**517,19** **81,06**	**145364** **10466**	**1034** **162**	**133864**	**7652** **12241**	**165257**	
	86.1	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2630				21040			Казахстан 100%
	86.2	2305-1205-0205	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 108 мм, Dn корпуса 377 мм	шт.	2	53658				107316			
14	87	**Е11-180601-0103**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**33621,09** **13570,39**	**614,46** **212,18**	**67242** **27141**	**1229** **424**	**38872**	**19847** **6967**	**94056**	
	87.1	2305-1206-0403	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dn корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dn 89 мм	комплект	2	19237				38474			Казахстан 100%
15	88	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4**	**2547,91** **350,75**	**0** **0**	**10192** **1403**	**0** **0**	**8789**	**1010** **896**	**12098**	
	88.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179				8716			Казахстан 100%
16	89	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4**	**516,68** **460,83**	**0** **0**	**2067** **1843**	**0** **0**	**223**	**1327** **272**	**3666**	
	89.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0004	342618				150,75			Казахстан 100%
	89.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	458				36,64			
17	91	**Ц13-120901-0101**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**1659,88** **864,43**	**122,15** **0,16**	**13279** **6915**	**977** **1**	**5386**	**4980** **1461**	**19720**	
			ИТОГО:					**2734009** **1136178**	**15607** **3913**	**431250** **1150970**	**820865** **192311**	**3747185**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Раздел: 9. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
1	35	**Ц13-100105-0301**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**2100,0**	**164,65** **142,56**	**22,09** **6,35**	**345765** **299376**	**46389** **13335**	**0**	**190754** **42922**	**393720**	
2	36	**Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300**	**210,25** **208,02**	**2,23** **0,11**	**63075** **62406**	**669** **33**	**0**	**44956** **8642**	**116673**	
3	37	**Ц13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**1516,04** **1085**	**431,04** **207,36**	**1516** **1085**	**431** **207**	**0**	**969** **199**	**2684**	
4	38	**Ц13-100202-0302 Изм. и доп. вып. 18**	**Коммутатор диспетчерской или директорской. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**36288** **36288**	**0** **0**	**145152** **145152**	**0** **0**	**0**	**88543** **18696**	**252391**	
5	39	**Ц13-110401-0202**	**Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**7**	**4117,08** **3255**	**862,08** **414,72**	**28820** **22785**	**6035** **2903**	**0**	**19266** **3847**	**51933**	
6	40	**Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**24**	**5233,17** **4647**	**586,17** **168,48**	**125596** **111528**	**14069** **4044**	**0**	**70499** **15688**	**211783**	
7	41	**Ц13-110402-0201**	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	**разъем**	**148**	**263,55** **263,55**	**0** **0**	**39005** **39005**	**0** **0**	**0**	**29254** **5461**	**73720**	
8	42	**Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**15924,96** **13941**	**1983,96** **570,24**	**15925** **13941**	**1984** **570**	**0**	**8852** **1982**	**26759**	
9	43	**Ц13-100902-1204 Изм. и доп. вып. 19**	**Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800х1800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**4308,7** **3980**	**328,7** **116,64**	**8617** **7960**	**657** **233**	**0**	**4998** **1089**	**14704**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	44	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	2	263,55 263,55	0 0	527 527	0 0	0	395 74	996	
11	45	Ц13-100904-1104 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК.Установка, монтаж с учетом и измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическо м кабеле ГТС с числом волокон 16	усслк	1	80271,62 27045,9	53225,72 10717,92	80272 27046	53226 10718	0	23036 8265	111573	
12	46	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	1	71392 71392	0 0	71392 71392	0 0	0	43549 9195	124136	
13	47	Ц13-100205-0508	Оборудование ИАТСКЭ-3: ВП-2, КЛО, ПКД. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	91391 91391	0 0	91391 91391	0 0	0	55749 11771	158911	
14	48	Ц13-100101-0109	Оборудование станции АТСКУ - плата с реле. Монтаж с включением разъемов свободнозакрепленных	плата	2	524,18 434	90,18 25,92	1048 868	181 52	0	561 129	1738	
15	49	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт.Включение в аппаратуру	разъем	1	263,55 263,55	0 0	264 264	0 0	0	198 37	499	
16	50	Ц13-100105-0503 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене бетонной	м кабеля	115	531,04 452,58	78,46 22,55	61070 52047	9023 2593	0	33330 7552	101952	
			Итого по разделу: 9. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА									1644172	
			Раздел: 10. ЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
17	51	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4341 4341	0 0	4341 4341	0 0	0	2648 559	7548	
18	52	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	8	2382 2382	0 0	19056 19056	0 0	0	11624 2454	33134	
19	53	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	6986,69 6985	1,69 0	6987 6985	2 0	0	4261 900	12148	
20	54	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	871,93 861,44	10,49 3,45	10463 10337	126 38	0	7470 1435	19368	
21	55	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	212,18 200,8	11,38 4,41	3183 3012	171 66	0	2216 432	5831	
22	56	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	380	164,65 142,56	22,09 6,35	62567 54173	8394 2413	0	34517 7767	104851	
23	57	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	275,4 129,6	145,8 44,83	8262 3888	4374 1345	0	3768 962	12992	
24	58	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	414,19 363,95	50,24 6,93	6213 5459	754 104	0	4006 817	11036	
			Итого по разделу: 10. ЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									206908	
			Раздел: 11. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ										
25	59	Ц13-100902-1205 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 640х840 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	2454,92 2382	72,92 25,92	9820 9528	292 104	0	5875 1256	16951	
			Итого по разделу: 11. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ									16951	
			Раздел: 12. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
26	60	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	3	4743,7 4733,42	10,28 0	14231 14200	31 0	0	8662 1831	24724	
27	61	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированн ые.Монтаж	камера	22	4069,4 4063,74	5,66 0	89527 89402	125 0	0	54535 11525	155587	
28	62	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	184,64 175,7	8,94 3,46	2770 2636	134 52	0	1935 376	5081	
29	63	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	9435	164,65 142,56	22,09 6,35	1553473 1345054	208419 59912	0	857029 192840	2603342	
30	64	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	275,4 129,6	145,8 44,83	4131 1944	2187 672	0	1884 481	6496	
31	65	Ц13-100203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Грозозащита для воздушных абонентских линий.Монтаж оборудования	комплект	6	3888 3888	0 0	23328 23328	0 0	0	14230 3005	40563	
32	66	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		3	3143,09	45,09	9429	135	0	5693	16332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3098	12,96	9294	39		1210		
33	67	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	15924,96 13941	1983,96 570,24	47775 41823	5952 1711	0	26556 5946	80277	
34	68	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	15924,96 13941	1983,96 570,24	31850 27882	3967 1140	0	17704 3964	53518	
35	69	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	7	2592 2592	0 0	18144 18144	0 0	0	13064 2497	33705	
36	70	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	15924,96 13941	1983,96 570,24	47775 41823	5952 1711	0	26556 5946	80277	
												3099902	
			Итого по разделу: 12. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
			ИТОГО:					3052760 2679082	373679 103995		1719142 381752	4967933	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	8 715 118
В том числе оборудование	Тенге	-
Временные здания и сооружения	1,2%	104 581
Итого		8 819 699
Доп затраты при позводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,9%	79 377
ИТОГО		8 899 077
Непредвиденные расходы и затраты	2%	177 982
ИТОГО		9 077 058
в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	1,050036	9 531 238
Налог на добавленную стоимость	12,00%	1 143 749
Стоимость всего:	Тенге	10 674 986
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,949995500536631	0,949995500536631	10 141 189,13
в.т.ч НДС	12%	1 086 555,98

Заказчик:

КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя ________ Малибекова Г.Ж.

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Технадзор ________ Жантурсынов А.К.

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор ________ Есдаулетов Г. Б.