Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 422 008,85	2 712 649,91	2 422 008,85	2 712 649,91	2 422 008,85	2 712 649,91
	Всего к оплате подрядчику	**2 422 008,85**	**2 712 649,91**	**2 422 008,85**	**2 712 649,91**	**2 422 008,85**	**2 712 649,91**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**

Ф-2

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 06-01. Наружный водопровод и канализация				
			Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				
			Трубопровод				**1087878**
1	9	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,07**	**1 232 417**	**86269**
2	11	**С1241-119-0201** **241-119-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	**шт.**	**1**	**166**	**166**
3	12	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**70**	**347**	**24290**
4	13	**У6121-0301-0101** **6121-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,07**	**239 948**	**16796**
5	14	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**9 034**	**27102**
6	16	**С1242-207-3703** **242-207-3703** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**6 868**	**13736**
7	17	**У6121-0401-0101** **6121-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК**	**т фасонных частей**	**0,0687**	**213 199**	**14647**
8	18	**С1241-505-0404** **241-505-0404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100мм**	**шт.**	**1**	**207 562**	**207562**
9	19	**Е11-220801-0204** **1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ОТВОД**	**шт.**	**1**	**4 078**	**4078**

1		2	3	4	5	6	7
10	20	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	461	461
11	21	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД	т фасонных частей	0,0001	3 410 163	341
12	22	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
13	23	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4 729	14187
14	25	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	2 393	11965
15	27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 495	8990
16	28	С1241-214-0306 241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098	2196
17	29	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 078	8156
18	30	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм/25мм	шт.	2	690	1380
19	31	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,035096	2 080 005	73000
			Опора бетонная под задвижку и гидранты				
20	34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,02	58 032	1161
21	35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005	383 530	1918
22	36	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708	3540
23	37	С1217-101-0401 217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,504	1 590	5571
24	38	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,037	21	1
25	39	С1249-101-0601 249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	37	81	2997

1		2	3	4	5	6	7
26	40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	$м^3$	0,05	38 724	1936
27	41	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 064	12064
28	42	С1244-404-0104 244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175	67175
29	43	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 467	3467
30	44	С1251-101-0124 251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841	4841
31	45	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 640	23640
32	46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0003	3 410 163	1023
			Колодец диам.1500мм - 2шт				
33	48	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	72 660	220886
34	56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	1,1	38 724	42596
35	57	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	7,4	237	1754
36	58	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	7,4	356	2634
37	59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 674	93480
			Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
38	60	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,05464	1 447 973	79117
39	61	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,58456	1 296	2054
40	62	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,58456	356	564
		Раздел 2.	**Сеть канализации**				**885692**

1		2	3	4	5	6	7
			Трубопроводы				
41	71	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**81**	**4 348**	**352188**
42	72	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81**	**370**	**29970**
43	73	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,081**	**21**	**2**
			Колодец диам.1500мм - 1 шт				
44	75	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,225**	**90 547**	**110920**
45	83	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
			Колодец диам.1000мм - 3 шт				
46	84	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**2,22**	**117 423**	**260679**
47	92	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**2,2**	**38 724**	**85193**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 973 570**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**1 973 570**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	116 441
Итого	Тенге			**2 090 011**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	104 501
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	104 501
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 299 012**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 471 438
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 471 438**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**2 422 009**
НДС (12%)	Тенге		12%	290 641
Всего	**Тенге**			**2 712 650**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Тез.ТерминалСтрой»

Директор_____**Суранчиев А.И.**