Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)**

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	400 000 000,00								
в.т.ч. за отчетный месяц	194 341 034,51	45 838 072,80						5 500 568,74	51 338 641,54

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование строи Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль месяц 2020 года

Форма 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	122,4	12806,25	2370,17	1567485,00	290108,81		798137,62	2554872,43
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	793264,61	64947,89		189249,81	
2	2111-0401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	42,680625	22558,00		962789,54	0,00		0,00	1039812,70
		СП - 8%					0,00	0,00		77023,16	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	66,84	12806,25	2370,17	855969,75	158422,16		435845,74	1395160,73
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	433184,69	35466,64		103345,24	
6	2111-0401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	23,3069688	22558,00		525758,60	0,00		0,00	567819,29
		СП - 8%					0,00	0,00		42060,69	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
11	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -**	м2	21,36	1819,84	242,24	38871,78	5174,25		25837,15	69885,65
					1249,93	50,72	26698,50	1083,38		5176,71	
13	1108-0201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	(без	21,36	270,25		5772,54	0,00		5368,46	12032,28
					270,25		5772,54	0,00		891,28	
14	1106-0701-0202	**Пояс парапетный из цементного ртвора. Устройство**	м3	0,21312	9072,67	3921,62	1933,57	835,78		1067,48	3241,13
					4623,10	762,71	985,28	162,55		240,08	
15	2102-0402-0104	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м3	0,2163168	19105,00		4132,73	0,00		0,00	4463,35
		СП - 8%					0,00	0,00		330,62	
16	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,033264	219813,00		7311,86	0,00		0,00	7896,81
		СП - 8%					0,00	0,00		584,95	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	153,48	10000,52	2357,60	1534879,81	361844,45		683761,60	2396132,72
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	659469,79	75757,73		177491,31	
19	2103-0101-0704	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	188,7347	34668,00		6543054,58	0,00		0,00	7066498,95
		СП - 8%					0,00	0,00		523444,37	
20	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из**	перегор	2378	2049,97	242,24	4874828,66	576046,72		3379034,08	8914171,76
					1477,19	50,72	3512757,82	120612,16		660309,02	
21	2103-0101-0704	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	92,285424	34668,00		3199351,08	0,00		0,00	3455299,17
		СП - 8%					0,00	0,00		255948,09	
22	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ**	т	0,24583	219813,00		54036,63	0,00		0,00	58359,56
		СП - 8%					0,00	0,00		4322,93	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
23	1108-0201-0701	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	0,29739	63809,61	2164,41	18976,34	643,67		17233,68	39106,82

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					61645,20	666,36	18332,67	198,17		2896,80	
24	2 105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,29739	219813,00		65370,19	0,00		0,00	70599,80
		СП - 8%					0,00	0,00		5229,62	
		ГИЛЬЗЫ									
25	1 106-0301-0407	Установка гильзы	1т	1,24742	225798,09	1266,09	281665,05	1579,35		255472,18	580108,21
					224532,00	523,44	280085,71	652,95		42970,98	
26	2 113-0210-0101	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	1,24742	357191,00		445567,20	0,00		0,00	481212,57
							0,00	0,00		35645,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20987754,91	1394655,18	0,00	5601757,98	28716673,92
							5730551,61	298881,46	0,00	2127161,03	
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1 107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	131,4	443,56	247,53	58286,78	32525,44		32856,40	98434,64
					158,80	53,06	20870,32	6974,08		7291,45	
29	1 107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	12	2176,41	1273,10	26116,92	15277,20		16126,68	45623,09
					872,35	266,54	10468,20	3198,48		3379,49	
30	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	33,3	71465,00		2379784,50	0,00		0,00	2570167,26
		СП - 8%					0,00	0,00		190382,76	
31	1 107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальн	0,210534	71175,06	6108,52	14984,77	1286,05		14413,75	31750,40
					56748,30	1271,02	11947,45	267,59		2351,88	
32	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколеги-ров качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,210534	320662,00		67510,25	0,00		0,00	72911,07
		СП - 8%					0,00	0,00		5400,82	
33	1107-0102-0101	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	сборных	4	9762,16	4848,66	39048,64	19394,64		26119,68	70381,78
					4349,80	1184,03	17399,20	4736,12		5213,47	
34	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК	м3	3	71269,00		213807,00	0,00		0,00	230911,56
		СП - 8%					0,00	0,00		17104,56	
35	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	сборных	2	1716,04	56,58	3432,08	113,16		2784,49	6713,90
					1168,02	11,85	2336,04	23,70		497,33	
36	2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	10	2415,00		24150,00	0,00		0,00	26082,00
							0,00	0,00		1932,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2827120,95	68596,49		92301,00	3152975,70
							63021,21	15199,98		233553,76	
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
37	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	9	3737,58	952,97	33638,22	8576,73		23817,16	62051,81
					2042,76	199,91	18384,84	1799,19		4596,43	
38	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	48	5625,87	1270,20	270041,76	60969,60		198445,60	505966,35
					3231,90	271,73	155131,20	13043,04		37478,99	
39	1107-0505-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	6	8578,12	1532,95	51468,72	9197,70		33530,46	91799,11
					4409,55	326,39	26457,30	1958,34		6799,93	
40	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)	м2	861,9	5415,00		4667188,50	0,00		0,00	5040563,58
		СП - 8%					0,00	0,00		373375,08	
42	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальн	0,04656	71175,06	6108,52	3313,91	284,41		3187,63	7021,66
					56748,30	1271,02	2642,20	59,18		520,12	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,04656	226241,00		10533,78	0,00		0,00	11376,48
		СП - 8%					0,00	0,00		842,70	
44	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	сборных	6	2486,89	1426,35	14921,34	8558,10		9308,50	26168,23
					1016,13	298,63	6096,78	1791,78		1938,39	
45	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,932	71465,00		138070,38	0,00		0,00	149116,01
		СП - 8%					0,00	0,00		11045,63	
46	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	16	1716,04	56,58	27456,64	905,28		22275,95	53711,19
					1168,02	11,85	18688,32	189,60		3978,61	
47	2104-0102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	16	1970,00		31520,00	0,00		0,00	34041,60
		СП - 8%					0,00	0,00		2521,60	
48	1107-0512-0105	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7194,68	3263,21	43168,08	19579,26		27790,63	76635,41
					3245,42	679,81	19472,52	4078,86		5676,70	
49	2104-0111-0102	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	6	24687,00		148122,00	0,00		0,00	159971,76
							0,00	0,00		11849,76	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		1462,80	823,27	0,00	0,00		0,00	0,00
					448,91	269,75	0,00	0,00		0,00	
51	2104-0111-9912	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3		83875,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		СП - 8%					0,00	0,00		0,00	
52	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	сборных		7194,68	3263,21	0,00	0,00		0,00	0,00
					3245,42	679,81	0,00	0,00		0,00	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
54	1106-0801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,195	39501,47	1783,95	126207,20	5699,72		25808,79	164177,27
					8487,18	389,60	27116,54	1244,77		12161,28	
55	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры Д до 25 мм	т	0,24264	14231,18	906,72	3453,05	220,01		2944,62	6909,49
					13036,46	299,54	3163,17	72,68		511,81	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,2286	226241,00		51718,69	0,00		0,00	55856,19
		СП - 8%					0,00	0,00		4137,50	
57	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,01404	219813,00		3086,17	0,00		0,00	3333,07
		СП - 8%					0,00	0,00		246,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5623908,45	113990,81	0,00	347109,33	6448699,20
							277152,87	24237,44	0,00	477681,42	

		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				29438784	1577242	0	6041168	38318348,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					6070726	338319	0	2838396	0,00
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								344865,14
		Итого:	Тенге								38663213,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								5443780,53
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								2758858,11
		Итого :	Тенге								46865852,61
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								882139,89
		Итого:	Тенге								47747992,50
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге								45838072,80
		НДС (12%)	Тенге								5500568,74
		ИТОГО:	Тенге								51338641,54

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Дашкер" _____