Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)**

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**400 000 000,00**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**302 407 616,87**	**96 488 019,96**						**11 578 562,40**	**108 066 582,37**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : ГКУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки - Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500х500х800)-5 ШТ									
83	1108-0101-0203 РСНБ	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,5	6240,80	1654,90	3120,40	827,45		693,09	4118,57
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	402,48	342,78		305,08	
84	1111-0101-1903 РСНБ	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2	6,25	1270,97	67,15	7943,56	419,69		998,34	9657,25
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	906,25	155,81		715,35	
85	1106-1001-0107 РСНБ	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	1,45	25304,68	1897,17	36691,79	2750,90		6089,08	46203,34
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	5781,70	909,60		3422,47	
86	1106-1001-0107 РСНБ	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,9	27719,37	1897,17	80386,17	5501,79		12178,17	99969,49
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	11563,40	1819,20		7405,15	
87	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06344	219813,00		13944,94	0,00		0,00	15060,53
		СП - 8%					0,00	0,00		1115,59	
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхн	29	848,60	19,04	24609,40	552,16		7013,55	34152,78
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	7469,82	71,63		2529,84	
91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	256599,00		2155,43	0,00		0,00	2327,87
		СП - 8%					0,00	0,00		172,43	
92	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	292933,00		24149,40	0,00		0,00	26081,35
		СП - 8%					0,00	0,00		1931,95	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									
93	1108-0101-0202 РСНБ	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,632	5167,85	1654,90	8433,93	2700,80		2262,24	11551,86
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1313,68	1118,83		855,69	
94	1106-0201-0101 РСНБ	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,2	27493,28	970,84	5498,66	194,17		788,18	6789,78
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	799,03	67,10		502,95	
95	1106-0301-0401 РСНБ	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	552002,33	2162,33	2119,69	8,30		1106,94	3484,75
		НР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	1212,97	3,44		258,13	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
98	1108-0101-0203 РСНБ	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	4059,25	1654,90	14759,43	6017,22		5040,13	21383,53
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	2926,80	2492,70		1583,97	
99	1111-0101-0203 РСНБ	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	8789,07	1645,50	2840,63	531,83		1098,08	4253,81
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	948,82	219,36		315,10	
100	1111-0101-0201 РСНБ	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	6768,14	949,70	2187,46	306,94		972,71	3412,99
		НР - 94%; СП - 8%			2831,53	370,20	915,15	119,65		252,81	
101	1106-0101-0115 РСНБ	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	24919,86	1643,82	15151,27	999,44		1222,41	17683,58
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	1124,23	219,07		1309,89	
102	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	219813,00		1371,63	0,00		0,00	1481,36
		СП - 8%					0,00	0,00		109,73	
103	1106-1401-0104 РСНБ	Железнение поверхности	м2	6,08	376,21	0,78	2287,36	4,76		1975,21	4603,57
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	2168,31	2,25		341,01	
104	1106-0601-0101 РСНБ	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	61933,90	8182,46	312146,86	41239,60		127645,84	474976,11
		НР - 91%; СП - 8%			26114,40	1716,98	131616,58	8653,58		35183,42	
105	1106-0101-0120 РСНБ	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	28588,65	1933,40	17724,96	1198,71		2437,06	21774,99

					3934,80	384,70	2439,58	238,51		1612,96		
106	2105-0309-6301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	219813,00		923,21	0,00		0,00	997,07
							0,00	0,00		73,86		
107	1122-0301-0101 РСНБ	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	419018,61	67211,93	29289,40	4698,11		25295,36	58951,54
		НР - 99%; СП - 8%			342309,00	23225,62	23927,40	1623,47		4366,78		
108	2301-0201-0138 РСНБ	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	846,00		59135,40	0,00		0,00	63866,23
		СП - 8%					0,00	0,00		4730,83		
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ										
115	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00768	256599,00		1970,68	0,00		0,00	2128,33
							0,00	0,00		157,65		
116	2301-0201-0223 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7841,00		42341,40	0,00		0,00	45728,71
							0,00	0,00		3387,31		
128	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6789	226241,00		153595,01	0,00		0,00	165882,62
							0,00	0,00		12287,60		
129	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,5089	256599,00		130583,23	0,00		0,00	141029,89
							0,00	0,00		10446,66		
132	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08832	256599,00		22662,82	0,00		0,00	24475,85
		СП - 8%					0,00	0,00		1813,03		
133	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027968	243850,00		6820,00	0,00		0,00	7365,60
		СП - 8%					0,00	0,00		545,60		
134	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011408	226241,00		2580,96	0,00		0,00	2787,43
		СП - 8%					0,00	0,00		206,48		
135	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5732	219813,00		345809,81	0,00		0,00	373474,60
		СП - 8%					0,00	0,00		27664,78		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1373234,90	67951,86		196816,39	1695655,39
							195516,19	18056,99		125604,10	
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	285,6	12806,25	2370,17	3657465,00	676920,55		1862321,12	5961369,01
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1850950,75	151545,07		441582,89		
2	2111-0401-0104 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	170,7225	22558,00		3851158,16	0,00		0,00	4159250,81
		СП - 8%					0,00	0,00		308092,65	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	155,96	12806,25	2370,17	1997262,75	369651,71		1016973,39	3255375,04
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1010764,28	82755,50		241138,89		
6	2111-0401-0104 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,306969	22558,00		525758,61	0,00		0,00	567819,30
		СП - 8%					0,00	0,00		42060,69	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегор	49,84	1819,84	242,24	90700,83	12073,24		60286,69	163066,51
					1249,93	50,72	62296,51	2527,88		12079,00		
13	1108-0201-0601 РСНБ	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	49,84	270,25		13469,26	0,00		12526,41	28075,33
					270,25		13469,26	0,00		2079,65		
14	1106-0701-0202 РСНБ	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	0,21312	9072,67	3921,62	1933,57	835,78		1067,48	3241,13
					4623,10	762,71	985,28	162,55		240,08		
15	2102-0402-0104 РСНБ	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,2163168	19105,00		4132,73	0,00		0,00	4463,35
		СП - 8%					0,00	0,00		330,62	
16	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033264	219813,00		7311,86	0,00		0,00	7896,81
		СП - 8%					0,00	0,00		584,95	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	358,12	10000,52	2357,60	3581386,22	844303,71		1595443,72	5590976,34
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	1538762,85	176768,03		414146,40	

		АРМИРОВАНИЕ СТЕ									
23	1108-0221-0701 РСНБ	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,29739	638[illegible],1	2164,41	18976,34	643,67		17233,68	39106,82
					61645,20	666,36	18332,67	198,17		2896,80	
24	2105-0239-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29739	219813,00		65370,19	0,00		0,00	70599,80
		СП - 8%					0,00	0,00		5229,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13814925,51	1904428,67	0,00	4565852,49	19851240,23
							4495561,60	413957,20	0,00	1470462,24	0,00
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	250	443,56	247,53	110893,00	61882,50		62505,78	187270,68
					158,80	53,06	39704,00	13267,00		13871,90	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных	25	2176,41	1273,10	54410,25	31827,50		33597,26	95048,11
					872,35	266,54	21808,75	6663,50		7040,60	
30	2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		71465,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		СП - 8%					0,00	0,00		0,00	
31	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,210534	71175,06	6108,52	14984,77	1286,05		14413,75	31750,40
					56748,30	1271,02	11947,45	267,59		2351,88	
32	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегиро-ванной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,210534	320662,00		67510,25	0,00		0,00	72911,07
		СП - 8%					0,00	0,00		5400,82	
33	1107-0102-0101 РСНБ	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	4	9762,16	4848,66	39048,64	19394,64		26119,68	70381,78
					4349,80	1184,03	17399,20	4736,12		5213,47	
35	1107-0512-0111 РСНБ	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.	2	1716,04	56,58	3432,08	113,16		2784,49	6713,90
					1168,02	11,85	2336,04	23,70		497,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290278,99	114503,85	0,00	139420,95	464075,94
							93195,44	24957,91	0,00	34376,00	0,00
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
37	1107-0504-0105 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10	3737,58	952,97	37375,80	9529,70		26463,51	68946,45
					2042,76	199,91	20427,60	1999,10		5107,14	
38	1107-0504-0106 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	50	5625,87	1270,20	281293,50	63510,00		206714,17	527048,28
					3231,90	271,73	161595,00	13586,50		39040,61	
39	1107-0505-0101 РСНБ	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10	8578,12	1532,95	85781,20	15329,50		55884,09	152998,52
					4409,55	326,39	44095,50	3263,90		11333,22	
42	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,04656	71175,06	6108,52	3313,91	284,41		3187,63	7021,66
					56748,30	1271,02	2642,20	59,18		520,12	
43	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04656	226241,00		10533,78	0,00		0,00	11376,48
		СП - 8%					0,00	0,00		842,70	
46	1107-0512-0111 РСНБ	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	16	1716,04	56,58	27456,64	905,28		22275,95	53711,19
					1168,02	11,85	18688,32	189,60		3978,61	
47	2104-0102-0103 РСНБ	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	64	1970,00		126080,00	0,00		0,00	136166,40
		СП - 8%					0,00	0,00		10086,40	
48	1107-0512-0105 РСНБ	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	6	7194,68	3263,21	43168,08	19579,26		27790,63	76635,41
					3245,42	679,81	19472,52	4078,86		5676,70	
49	2104-0111-0102 РСНБ	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	44	24687,00		1086228,00	0,00		0,00	1173126,24
							0,00	0,00		86898,24	
51	2104-0111-9912 РСНБ	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,474	83875,00		39756,75	0,00		0,00	42937,29
		СП - 8%					0,00	0,00		3180,54	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ									
54	1106-0801-0101 РСНБ	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,105	39501,47	1783,95	715174,11	32298,41		146249,83	930337,86
					8487,18	389,60	153660,39	7053,71		68913,92	
55	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры Д до 25 мм	т	1,37496	14231,18	906,72	19567,30	1246,70		16686,18	39153,77
					13036,46	299,54	17924,61	411,86		2900,28	
56	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2954	226241,00		293072,59	0,00		0,00	316518,40
		СП - 8%					0,00	0,00		23445,81	
57	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07956	219813,00		17488,32	0,00		0,00	18887,39
		СП - 8%					0,00	0,00		1399,07	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
58	1106-0801-0101 РСНБ	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,1	39501,47	1783,95	82953,09	3746,30		16963,53	107909,94
					8487,18	389,60	17823,08	818,16		7993,33	
59	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры Д до 25 мм	т	0,55956	14231,18	906,72	7963,20	507,36		6790,69	15934,20
					13036,46	299,54	7294,68	167,61		1180,31	

60	2105-0303-0301 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-111 Д от 14 д[illegible] мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,8652	211[illegible]		393598,23 0,00	0,00 0,00		0,00 31487,86	425086,09
61	2105-0303-0301 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,028	226241,00		6334,75 0,00	0,00 0,00		0,00 506,78	6841,53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3277139,26	146936,93	0,00	529006,20	4110637,10
							463623,91	31628,47	0,00	304491,64	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
66	2111-0103-0104 РСНБ	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573- СП - 8%	м3	240,6492	18201,00		4380056,09			350404,49	4730460,58
73	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	1346,31168	2683,00		3612154,24			288972,34	3901126,58
76	2105-0103-0705 РСНБ	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	141,7074	1342,00		190171,33			15213,71	205385,04
78	2110-0303-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм СП - 8%	м	367,4	1935,00		710919,00			56873,52	767792,52
80	2110-0303-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	193,89	1422,00		275711,58			22056,93	297768,51
93	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	31,521	2683,00		84570,84			6765,67	91336,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9253583,08				9993869,73
										740286,65	0,00
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
129	2109-0201-0103 РСНБ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	45	25783,00 --		1160235,00			92818,80	1253053,80
130	2109-0201-0503 РСНБ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со	м2	255	16190,00 --		4128450,00			330276,00	4458726,00
132	2109-0205-0107 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	220	2284,00 --		502480,00			40198,40	542678,40
133	2109-0205-0104 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7	1377,00 --		9639,00			771,12	10410,12
134	2109-0206-0301 РСНБ	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	400	111,00 --		44400,00			3552,00	47952,00
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
137	2109-0304-0105 РСНБ	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением	м2	91,6	33689,00 --		3085912,40			246872,99	3332785,39
138	2106-0408-1201 РСНБ	Детали крепления	т	0,065952	711963,00 --		46955,38			3756,43	50711,81
140	2109-0205-0205 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,75	2011,00 --		15585,25			1246,82	16832,07
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
143	2109-0304-0105 РСНБ	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением	м2	222,75	33689,00 --		7504224,75			600337,98	8104562,73
144	2106-0408-1201 РСНБ	Детали крепления	т	0,16038	711963,00 --		114184,63			9134,77	123319,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16612066,41				17941031,72
										1328965,31	
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
147	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СП - 8%	м2	31,521	17202,00		542224,24			43377,94	585602,18
148	2109-0102-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СП - 8%	м2	189	4292,00		811188,00			64895,04	876083,04
149	2109-0102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СП - 8%	м2	84	5239,00 --		440076,00			35206,08	475282,08

150	2109-0[illegible]2-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	73,5	5239,00		385066,50				415871,82
		СП - 8%								30805,32	
151	2109-0[illegible]2-0110 РСНБ	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	84	7090,00		596064,00				643749,12
		СП - 8%			--					47685,12	
152	2109-0[illegible]2-0114 РСНБ	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	136,5	6972,00		951678,00				1027812,24
		СП - 8%			--					76134,24	
154	2109-0[illegible]1005 РСНБ	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	305	3783,00		1153815,00				1246120,20
		СП - 8%			--					92305,20	
155	2109-0[illegible]0402 РСНБ	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	305	2608,00		795440,00				859075,20
					--					63635,20	
156	2109-0[illegible]0201 РСНБ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	610	490,00		298900,00				322812,00
		СП - 8%			--					23912,00	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
158	2109-0[illegible]0204 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,65	30610,00		417826,50				451252,62
		СП - 8%			--					33426,12	
159	2109-0[illegible]0203 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	144,9	37596,00		5447660,40				5883473,23
		СП - 8%			--					435812,83	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
161	2109-0203-0105 РСНБ	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с	м2	198	20314,00		4022172,00				4343945,76
					--					321773,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15862110,64				17131079,49
										1268968,85	
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
162	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	5665,78	2758,36	101984,04	49650,48		71369,37	187221,69
					2782,38	577,76	50082,84	10399,68		13868,27	
163	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	5323,02	2737,38	85168,32	43798,08		57993,51	154614,77
					2494,80	576,89	39916,80	9230,24		11452,95	
164	2104-0110-9907 РСНБ	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	246,24	6277,00		1545648,48				1669300,36
		СП - 8%			--					123651,88	
165	1107-0518-0101 РСНБ	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	18	1309,57	51,21	23572,26	921,78		26464,40	54039,60
					1224,72	21,25	22044,96	382,50		4002,93	
166	2104-0110-9903 РСНБ	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	72	4447,00		320184,00				345798,72
					--					25614,72	
168	2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,30924	544343,00		712675,63				769689,68
					--					57014,05	
170	2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27552	544343,00		149977,38				161975,57
					--					11998,19	
172	2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47456	544343,00		258323,41				278989,29
					--					20665,87	
179	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	4	2176,41	1273,10	8705,64	5092,40		5375,56	15207,70
					872,35	266,54	3489,40	1066,16		1126,50	
180	2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,736	71465,00		195528,24				211170,50
					--					15642,26	
		Л2-1ШТ									
184	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	4	5665,78	2758,36	22663,12	11033,44		15859,86	41604,82
					2782,38	577,76	11129,52	2311,04		3081,84	
185	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	4	5323,02	2737,38	21292,08	10949,52		14498,38	38653,69
					2494,80	576,89	9979,20	2307,56		2863,24	
186	2104-0110-9907 РСНБ	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	61,56	6277,00	--	386412,12				417325,09
		СП - 8%			--	--				30912,97	
188	2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32731	544343,00	--	178168,91				192422,42
					--	--				14253,51	
190	2106-0208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	544343,00	--	37494,35				40493,89
					--	--				2999,55	
193	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	2	2176,41	1273,10	4352,82	2546,20		2687,78	7603,85
					872,35	266,54	1744,70	533,08		563,25	
194	2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	71465,00	--	48882,06				52792,62
					--	--				3910,56	
199	2111-0401-0104 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола ПСБС-50	м3	26,7795	22558,00		604091,96				652419,32
		СП - 8%			--					48327,36	

264	2-106-0405	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные СП - 8%	тн	0,9816	557942,00 --		547675,87			43814,07	591489,94
267	2-106-0406	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные СП - 8%	тн	6,1235	557942,00 --		3416557,84			273324,63	3689882,46
270	2-106-0407	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные СП - 8%	тн	0,1195	557942,00 --		66674,07			5333,93	72007,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8736032,59	123991,90		194248,86	9644703,97
							138387,42	26230,26		714422,52	
		Отопление и вентиляция									
2	прайс	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами Питерфлоу Д-32 мм СП - 8%	шт	2	363155,63 --		726311,26			58104,90	784416,16
5	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм СП - 8%	шт.	2	305503,21 --		611006,42			48880,51	659886,93
6	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм СП - 8%	шт.	2	305503,21 --		611006,42			48880,51	659886,93
8	СТ ПРАЙС	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs СП - 8%	шт.	2	113976,96 --		227953,92			18236,31	246190,23
9	СТ ПРАЙС	Импульсная трубка для регулятора перепада давления СП - 8%	шт.	4	4641,43 --		18565,72			1485,26	20050,98
11	СТ ПРАЙС	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs СП - 8%	шт.	2	135520,71 --		271041,42			21683,31	292724,73
12	СТ ПРАЙС	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs СП - 8%	шт.	2	135520,71 --		271041,42			21683,31	292724,73
14	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	2	168730,71 --		337461,42				337461,42
16	СТ ПРАЙС	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И) СП - 8%	шт.	8	9461,25 --		75690,00			6055,20	81745,20
18	СТ ПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.	2	8024,46 --		16048,92			1283,91	17332,83
20	ПРАЙС ЛИСТ	Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.	4	97114,82 --		388459,28				388459,28
27	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	18	11243,00 --		202374,00			16189,92	218563,92
86	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	320	3289,00 --		1052480,00			84198,40	1136678,40
87	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	320	6473,00 --		2071360,00			165708,80	2237068,80
89	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	25	33053,00 --		826325,00			66106,00	892431,00
90	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	50	27246,00 --		1362300,00			108984,00	1471284,00
92	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	5	47572,00 --		237860,00			19028,80	256888,80
98	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss СП - 8%	шт.	50	41087,00 --		2054350,00			164348,00	2218698,00
101	СТ ПРАЙС	Краны шаровые JAKKO DN 20 СП - 8%	шт.	400	428,57 --		171428,00			13714,24	185142,24
103	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	50	2907,00 --		145350,00			11628,00	156978,00
104	2305-1207-0901	Воздухоотводчик автомат типа Herz, из латуни, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10 СП - 8%	шт.	110	2855,00 --		314050,00			25124,00	339174,00

114	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	2950,2	192,00		566438,40					611753,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12387473,60	0,00	0,00	45315,07	0,00	13320397,83
		Стоимость оборудовании					0,00	0,00	0,00	932924,23		0,00
							725920,70					
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				81606844,99	2357813,21	0,00	5625344,89		94152691,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					5386284,55	514830,84	0,00	6920501,53		0,00
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИИ										725920,70
		Итого										93426770,71
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге									840840,94
		Итого:	Тенге									94267611,65
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге									1018090,21
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге									2540213,27
		Итого :	Тенге									97825915,13
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									1956518,30
		Итого:	Тенге									100508354,14
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге									96488019,97
		НДС (12%)	Тенге									11578562,40
		ИТОГО:	Тенге									108066582,37

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"