Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование строительство и его адрес: Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				
		№1	12.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	400 000 000,00								
в.т.ч. за отчетный месяц	500 696 468,34	89 907 561,02						10 788 907,32	100 696 468,34

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик :КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки – Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	612	12806,25	2370,17	7837425,00	1450544,04		3990688,11	12774362,15
					6480,92	530,62	3966323,04	324739,44		946249,05	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	334,2	12806,25	2370,17	4279848,75	792110,81		2179228,70	6975803,65
					6480,92	530,62	2165923,46	177333,20		516726,20	
6	2111-0401-0104 РСНБ	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	69,9209058	22558,00		1577275,79	0,00		0,00	1703457,86
							0,00	0,00		126182,06	
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
8	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	126	11085,60	1945,02	1396785,66	245072,52		743027,83	2310998,57
					5933,69	407,22	747644,94	51309,72		171185,08	
9	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	24,255	40721,00		987687,86				1066702,88
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								79015,03	
11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегор	106,8	1819,84	242,24	194358,91	25871,23		129185,76	349428,25
					1249,93	50,72	133492,52	5416,90		25883,57	
13	1108-0201-0601 РСНБ	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен	106,8	270,25		28862,70	0,00		26842,31	60161,41
					270,25		28862,70	0,00		4456,40	
14	1106-0701-0202 РСНБ	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	м3	1,34976	9072,67	3921,62	12245,93	5293,25		6760,68	20527,14
					4623,10	762,71	6240,08	1029,48		1520,53	
15	2102-0402-0104 РСНБ	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98** *СП - 8%*	м3	1,3700064	19105,00		26173,97	0,00		0,00	28267,89
							0,00	0,00		2093,92	
16	2105-0309-0301 РСНБ	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,210672	219813,00		46308,44	0,00		0,00	50013,12
							0,00	0,00		3704,68	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	767,4	10000,52	2357,60	7674399,05	1809222,24		3418807,98	11980663,59
					4296,78	493,60	3297348,97	378788,64		887456,56	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
23	1108-0201-0701 РСНБ	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	1,88347	63809,61	2164,41	120183,49	4076,60		109146,62	247676,51
					61645,20	666,36	116106,88	1255,07		18346,41	
24	2105-0309-0301 РСНБ	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,88347	219813,00		414011,19				447132,09
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								33120,90	
28	1107-0503-0110 РСНБ	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	713,6	443,56	247,53	316527,42	176637,41		178403,37	534525,25
					158,80	53,06	113323,68	37865,62		39594,46	
29	1107-0104-0301 РСНБ	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт.	63	2176,41	1273,10	137113,83	80205,30		84665,08	239521,23
					872,35	266,54	54958,05	16792,02		17742,31	

31	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	1,333382	71175,06	6108,52	94903,54	8144,99		91287,06	201085,85
					56748,30	1271,02	75667,16	1694,76		14895,25	
32	2105-0301-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколеги-ров качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,333382	320662,00		427564,94	0,00		0,00	461770,13
		СП - 8%					0,00	0,00		34205,20	
33	1107-0102-0101 РСНБ	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	12	9762,16	4848,66	117145,92	58183,92		78359,03	211145,35
					4349,80	1184,03	52197,60	14208,36		15640,40	
35	1107-0512-0111 РСНБ	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.	6	1716,04	56,58	10296,24	339,48		8353,48	20141,70
					1168,02	11,85	7008,12	71,10		1491,98	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
37	1107-0504-0105 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	58	3737,58	952,97	216779,64	55272,26		153488,33	399889,41
					2042,76	199,91	118480,08	11594,78		29621,44	
38	1107-0504-0106 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	302	5625,87	1270,20	1699012,74	383600,40		1248553,59	3183371,63
					3231,90	271,73	976033,80	82062,46		235805,31	
39	1107-0508-0101 РСНБ	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	34	8578,12	1532,95	291656,08	52120,30		190005,91	520194,95
					4409,55	326,39	149924,70	11097,26		38532,96	
42	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,29488	71175,06	6108,52	20988,10	1801,28		20188,31	44470,52
					56748,30	1271,02	16733,94	374,80		3294,11	
43	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29488	226241,00		66713,95				72051,06
		СП - 8%								5337,12	
46	1107-0512-0111 РСНБ	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	48	1716,04	56,58	82369,92	2715,84		66827,84	161133,58
					1168,02	11,85	56064,96	568,80		11935,82	
48	1107-0512-0105 РСНБ	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	38	7194,68	3263,21	273397,84	124001,98		176007,31	485357,57
					3245,42	679,81	123325,96	25832,78		35952,41	
50	1107-05120105 РСНБ	Установка плит парапета массой до 0,5 тн	шт	6	1462,80	823,27	8776,80	4939,62		5088,11	14974,11
					448,91	269,75	2693,46	1618,50		1109,19	
52	1107-05120105 РСНБ	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	5	7194,68	3263,21	35973,40	16316,05		23158,86	63862,84
					3245,42	679,81	16227,10	3399,05		4730,58	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт									
102	1108-0201-0101 РСНБ	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	0,75	10157,48	2357,60	7618,11	1768,20		3450,77	11954,39
					4453,74	493,60	3340,31	370,20		885,51	
103	2103-0101-0704 РСНБ	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,21945	34668,00	–	7607,89				8216,52
					–	–				608,63	
110	1107-0503-0110 РСНБ	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	180	443,56	247,53	79840,80	44555,40		44999,06	134827,05
					158,80	53,06	28584,00	9550,80		9987,19	
111	2104-0105-9901 РСНБ	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	20,72	71465,00		1480754,80				1599215,18
		СП - 8%								118460,38	
112	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	1,08629	71175,06	6108,52	77316,76	6635,62		74370,45	163822,18
					56748,30	1271,02	61645,11	1380,70		12134,98	
113	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,08629	256599,00		278740,93				301040,20
		СП - 8%								22299,27	
116	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,353	14231,18	906,72	5023,61	320,07		4283,92	10052,13
					13036,46	299,54	4601,87	105,74		744,60	
117	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,353	219813,00		77593,99				83801,51
		СП - 8%			–					6207,52	
		ВЕНТКАНАЛ									
118	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	43,45	10157,48	2357,60	441342,51	102437,72		199914,59	692557,66
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	193515,00	21446,92		51300,57	
119	2103-0101-0704 РСНБ	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	12,71347	34668,00		440750,58				476010,62
		СП - 8%			–					35260,05	
120	1115-0201-0101 РСНБ	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	106	1116,90	28,82	118391,40	3054,92		66038,85	199184,67
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	79920,82	2627,74		14754,42	
122	1107-0512-0109 РСНБ	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65	1462,80	823,27	95082,00	53512,55		55121,22	162219,48
		НР - 118%; СП - 8%			448,91	269,75	29179,15	17533,75		12016,26	
123	2104-0111-9912 РСНБ	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	2,47	83875,00		207171,25				223744,95
		СП - 8%			–					16573,70	
124	1107-0512-0111 РСНБ	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	120	1716,04	56,58	205924,80	6789,60		167069,59	402833,94
		НР - 118%; СП - 8%			1168,02	11,85	140162,40	1422,00		29839,55	
125	2104-0102-0103 РСНБ	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	120	1970,00		236400,00				255312,00
		СП - 8%			–					18912,00	

		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
126	11-10-0501-0107 РСНБ РК2015 Изм. и доп.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	255	2666,72 1193,28	165,19 76,28	680013,60 304286,40	42123,45 19451,40		291364,02 77710,21	1049087,83
127	11-10-0501-0103 РСНБ РК2015 Изм. и доп.	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	45	4433,73 1398,12	164,53 75,25	199517,85 62915,40	7403,85 3386,25		59671,49 20735,15	279924,48
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
160	11-10-0501-0301 РСНБ	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	198	3308,41 1381,59	170,64 78,76	655065,18 273554,82	33786,72 15594,48		260234,37 73223,96	988523,51
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
162	11-07-0506-0102 РСНБ	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	18	5665,78 2782,38	2758,36 577,76	101984,04 50082,84	49650,48 10399,68		71369,37 13868,27	187221,69
163	11-07-0506-0104 РСНБ	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	16	5323,02 2494,80	2737,38 576,89	85168,32 39916,80	43798,08 9230,24		57993,51 11452,95	154614,77
165	11-07-0518-0101 РСНБ	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	54	1309,57 1224,72	51,21 21,25	70716,78 66134,88	2765,34 1147,50		79393,21 12008,80	162118,79
171	11-09-0304-0101 РСНБ	**Монтаж косоуров (МК-1)** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,47456	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	33077,94 16389,17	11856,17 3684,14		13850,58 3754,28	50682,80
176	2105-0106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали шир от 10 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,01504	277634,00		4175,62			334,05	4509,66
177	2105-0106-2402	**Сталь арматурная горячекатанная А111 Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01408	220525,00		3104,99			248,40	3353,39
178	11-07-0104-0301 РСНБ	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,768	29515,47 5061,70	1123,64 247,01	22667,88 3887,39	862,96 189,70		3710,15 2110,24	28488,27
179	11-07-0104-0301 РСНБ	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт.	12	2176,41 872,35	1273,10 266,54	26116,92 10468,20	15277,20 3198,48		16126,68 3379,49	45623,09
		Л2-1ШТ									
184	11-07-0506-0102 РСНБ	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	5	5665,78 2782,38	2758,36 577,76	28328,90 13911,90	13791,80 2888,80		19824,83 3852,30	52006,02
185	11-07-0506-0104 РСНБ	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	4	5323,02 2494,80	2737,38 576,89	21292,08 9979,20	10949,52 2307,56		14498,38 2863,24	38653,69
193	11-07-0104-0301 РСНБ	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт.	2	2176,41 872,35	1273,10 266,54	4352,82 1744,70	2546,20 533,08		2687,78 563,25	7603,85
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
237	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	500,06	1353,45 884,30	72,77 57,23	676806,21 442203,06	36389,37 28618,43		376657,19 84277,07	1137740,47
238	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	627,6	2485,90 1421,55	70,40 49,07	1560150,84 892164,78	44183,04 30796,33		738368,89 183881,58	2482401,31
		1 ЭТАЖ									
244	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1084,8	1353,45 884,30	72,77 57,23	1468222,56 959288,64	78940,90 62083,10		817097,40 182825,60	2468145,55
		2-5 ЭТАЖ									
249	1115-0203-0203 РСНБ	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	6074,88	1353,45 884,30	72,77 57,23	8222046,34 5372016,38	442069,02 347665,38		4575745,41 1023823,34	13821615,09
		ОТКОСЫ									
252	1115-0204-0101 РСНБ	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	665	2907,46 2101,46	42,11 21,28	1933460,90 1397470,90	28003,15 14151,20		1129297,68 245020,69	3307779,27
255	2104-0102-0103 РСНБ	**Галтели погонные орнаментованные** *СП - 8%*	пм	3658,2	300,00 --		1097460,00			87796,80	1185256,80
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
256	1110-0403-0101 РСНБ	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором НР-80% СП-8%**	м2	167,3	4377,58 3773,44	31,86 24,79	732369,13 631296,51	5330,18 4147,37		508355,10 99257,94	1339982,18
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				49780445,40 23313241,84	6385271,02 1760963,70	0,00 0,00	22579568,78 5788801,13	78148815,32 0,00

		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
32	23ФЗ-0103-0807 РСНБ	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-**	шт.	56	3100,00		173600,00			13888,00	187488,00
		СП - 8%			--						
33	23ФЗ-0103-0806 РСНБ	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-**	шт.	36	2555,00		91980,00			7358,40	99338,40
		СП - 8%			--						
34	23ФЗ-0103-0804 РСНБ	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-**	шт.	20	1377,00		27540,00			2203,20	29743,20
		СП - 8%			--						
35	23ФЗ-0103-0807 РСНБ	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-**	шт.	12	1685,00		20220,00			1617,60	21837,60
		СП - 8%			--						
36	23ФЗ-0103-0306 РСНБ	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ**	шт.	4	1398,00		5592,00			447,36	6039,36
		СП - 8%			--						
48	1116-0401-0202 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	трубопр	14	2805,98	37,92	39283,72	530,88		9729,13	52933,87
					695,67	13,45	9739,38	188,30		3921,03	
49	1116-0401-0201 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	трубопр	80	1768,26	37,92	141460,80	3033,60		55595,01	212820,27
					695,67	13,45	55653,60	1076,00		15764,46	
50	1116-0401-0201 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	трубопр	50	1768,26	37,92	88413,00	1896,00		34746,88	133012,67
					695,67	13,45	34783,50	672,50		9852,79	
51	2301-0201-0125 РСНБ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	36	516,56		18596,16			1487,69	20083,85
					--						
52	2301-0201-0112 РСНБ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	14	353,00		4942,00			395,36	5337,36
					--						
53	1116-0301-0204 РСНБ	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм.**	трубопр	16	2231,16	19,91	35698,56	318,56		6640,64	45726,33
					415,86	7,65	6653,76	122,40		3387,14	
54	1116-1101-0101 РСНБ	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание**	трубопр	160	79,96	1,03	12793,60	164,80		12263,33	27061,48
					78,21		12513,60	0,00		2004,55	
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
55	1116-0301-0102 РСНБ	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	14	1570,57	17,50	21987,98	245,00		5118,11	29274,58
					366,50	6,54	5131,00	91,56		2168,49	
56	1116-0301-0105 РСНБ	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	10	1986,87	17,50	19868,70	175,00		3655,79	25406,45
					366,50	6,54	3665,00	65,40		1881,96	
57	1116-0401-0201 РСНБ	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	47	1768,26	37,92	83108,22	1782,24		32662,07	125031,91
					695,67	13,45	32696,49	632,15		9261,62	
58	2301-0201-0113 РСНБ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	47	312,00		14664,00			1173,12	15837,12
		СП - 8%			--						
59	1116-0401-0201 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	трубопр	10	1768,26	37,92	17682,60	379,20		6949,38	26602,53
					695,67	13,45	6956,70	134,50		1970,56	
60	1116-0401-0203 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	трубопр	128	3289,97	45,51	421116,16	5825,28		105491,28	568736,03
					825,25	15,72	105632,00	2012,16		42128,59	
61	1116-0401-0203 РСНБ	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	трубопр	14	3289,97	45,51	46059,58	637,14		11538,11	62205,50
					825,25	15,72	11553,50	220,08		4607,82	
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
79	1116-0301-0103 РСНБ	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.**	трубопр	84	1271,01	17,50	106764,84	1470,00		30708,65	148471,37
					366,50	6,54	30786,00	549,36		10997,88	
80	1116-0301-0104 РСНБ	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.**	трубопр	31	1841,77	17,50	57094,87	542,50		11332,96	73902,05
					366,50	6,54	11361,50	202,74		5474,23	
81	1116-0301-0105 РСНБ	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.**	трубопр	94	1986,87	17,50	186765,78	1645,00		34364,44	238820,64
					366,50	6,54	34451,00	614,76		17690,42	
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
113	1116-0501-0202 РСНБ	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	трубопр	2980	1420,80	17,10	4233984,00	50958,00		4069460,00	8967719,52
					1393,31	0,15	4152063,80	446,40		664275,52	
115	1116-0501-0201 РСНБ	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	трубопр	150	1318,05	14,23	197707,50	2134,50		189754,94	418459,43
					1290,76	0,09	193614,00	13,49		30996,99	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				6066924,07	71737,70	0,00	4620010,70	11541889,55
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					4707254,83	7041,80	0,00	854954,78	0,00
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
69	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	5732,14		286607,00			22928,56	309535,56
		СП - 8%			--						
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
143	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	5732,14		286607,00			22928,56	309535,56
		СП - 8%			--						

		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
186	2303-0102-0936 РСНБ	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с**	шт.	50	8631,00		431550,00			34524,00	466074,00
		СП - 8%			--						
190	2303-0102-1106 РСНБ	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х**	шт.	50	6332,00		316600,00			25328,00	341928,00
		СП - 8%			--						
193	2303-0102-0301 РСНБ	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ**	кт	50	18000,00		900000,00			72000,00	972000,00
		СП - 8%			--						
195	2303-0102-0121 РСНБ	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	20820,00		1041000,00			83280,00	1124280,00
		СП - 8%			--						
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				3262364,00	0,00	0,00	0,00	3523353,12
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					0,00	0,00	0,00	260989,12	0,00
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
36	1308-0206-2204 РСНБ	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1035	152,79	6,96	158137,65	7203,60		90839,88	268895,73
					119,50	2,40	123682,50	2484,00		19918,20	
37	1308-0206-2202 РСНБ	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	92,90	1,74	41805,00	783,00		23424,94	70448,34
					71,70	0,60	32265,00	269,64		5218,40	
38	1308-0206-2201 РСНБ	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10700	79,70	0,87	852790,00	9313,28		462622,12	1420645,09
					59,75	0,30	639325,00	3205,72		105232,97	
39	2306-0901-0111 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,445	144130,00		64137,85			5131,03	69268,88
					--						
40	2306-0901-0110 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,59	105787,00		62414,33			4993,15	67407,48
					--						
41	2306-0902-0105 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,5	50138,00		75207,00			6016,56	81223,56
					--						
42	2306-0902-0109 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45	128847,00		57981,15			4638,49	62619,64
					--						
43	2306-0903-0115 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	4	243503,00		974012,00			77920,96	1051932,96
					--						
44	2306-0903-0113 РСНБ	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	5,2	146911,00		763937,20			61114,98	825052,18
					--						
50	1308-0206-2002 РСНБ	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	259	282,46	12,36	73157,14	3201,24		36436,33	118360,94
					191,20	4,19	49520,80	1085,21		8767,48	
51	2301-0501-1805 РСНБ	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	171	1159,00		198189,00			15855,12	214044,12
		СП - 8%			--						
52	2301-0501-1804 РСНБ	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	50	553,00		27650,00			2212,00	29862,00
		СП - 8%			--						
53	2301-0501-1803 РСНБ	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	38	357,00		13566,00			1085,28	14651,28
		СП - 8%			--						
54	1308-0206-2001 РСНБ	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	198	255,44	9,71	50577,12	1922,58		24320,74	80889,68
					167,30	3,30	33125,40	653,40		5991,83	
55	2301-0501-1802 РСНБ	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18	219,00		3942,00			315,36	4257,36
					--						
56	2301-0504-0103 РСНБ	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	180	45,00		8100,00			648,00	8748,00
					--						
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				3425603,44	22423,70	0,00	637644,00	4388307,24
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					877918,70	7697,97	0,00	325059,80	0,00
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	50	44038,00		2201900,00			176152,00	2378052,00
		СП - 8%			--						
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				2201900,00	0,00	0,00	0,00	2378052,00
							0,00	0,00	0,00	176152,00	0,00
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				60333436,91	6479432,42	0,00	27837223,48	95224313,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					28898415,37	1775703,47	0,0	7053652,83	0,00
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИИ									0,00
		Итого									95224313,23
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								857018,82
		Итого:	Тенге								96081332,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								-17468050,56

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге									13204080,66
		Итого :	Тенге									91817362,16
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									1836347,24
		Итого:	Тенге									93653709,40
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге									89907561,02
		НДС (12%)	Тенге									10788907,32
		ИТОГО:	Тенге									100696468,34

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Денекер"