Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование строительство и его адрес: Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				
		№1	12.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	587 868 864,00								
в.т.ч. за отчетный месяц	587 868 864,00	77 832 496,12						9 339 899,54	87 172 395,66

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКұрылыс"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование строи Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Металлические двери									
75	1110-0402-0502	**Установка металлических дверных блоков**	м2	12,33	2155,46	128,26	26576,82	1581,45		21771,43	52216,11
		НР - 90%; СП - 8%			1908,69	53,23	23534,15	656,33		3867,86	
76	2111-0401-0104	**Блоки дверные стальные утепленные однопольные с замкнутой коробкой**	м2	12,33	52097,00		642356,01	0,00		0,00	693744,49
		СП - 8%					0,00	0,00		51388,48	
		Раздел 7 Отделка цокольного эьажа									
80	1110-0402-0502	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2	755,56	355,04	2,25	268254,02	1700,01		204950,18	511060,54
		НР - 80%; СП - 8%			337,93	1,14	255326,39	861,34		37856,34	
81	1115-0204-0101	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	14,1	2907,46	42,11	40995,19	593,75		23944,51	70134,87
		НР - 80%; СП - 8%			2101,46	21,28	29630,59	300,05		5195,18	
82	1110-0402-0504	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м2	858	376,30	2,61	322865,40	2239,38		373549,86	752128,48
		НР - 118%; СП - 8%			367,73	1,23	315512,34	1055,34		55713,22	
90	1120-1301	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг	0,09084	70,27	2,76	6,38	0,25		5,46	12,79
		НР - 98%; СП - 8%			60,83	0,52	5,53	0,05		0,95	
96	1108-01010202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,825	5167,85	1654,90	4263,48	1365,29		1143,59	5839,64
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	664,08	565,59		432,57	
97	1108-01010203	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения**	м3	0,3	27493,28	970,84	8247,98	291,25		1182,27	10184,68
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	1198,55	100,65		754,42	
109	1107-0519-0104	**Установка металлических ограждений без поручня**	м	10	14261,14	74,76	142611,40	747,60		6220,13	160738,06
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	4959,30	312,00		11906,52	
110	1106-0301-0407	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	тн	0,029472	649637,09	1266,09	19146,10	37,31		6035,88	27196,54
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	6617,41	15,43		2014,56	
112	1107-0519-0106	**Конструкции решатчатые. Сборка с помощью крана**	тн	0,172	155983,91	38282,48	26829,23	6584,59		14777,98	44935,79
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	19314,57	2102,80		3328,58	
113	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	тн	0,16432	25302,19	12071,95	4157,66	1983,66		1110,66	5689,78
		НР - 69%; СП - 8%			6550,32	3245,54	1076,35	533,31		421,47	
114	1109-0302-0101	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом конструкции до 24 м**	тн	0,00768	54137,53	24198,69	415,78	185,85		170,99	633,70
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	196,78	51,03		46,94	
117	2106-0209-0201	**Пластина 8*300*300**	тн	0,0226	589396,00		13320,35	0,00		0,00	14385,98
		СП - 8%					0,00	0,00		1065,63	
118	1110-0105-0101	**Стропила. Установка**	м3	0,148	94016,18	1363,02	13914,39	201,73		2959,16	18223,43
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	3208,65	79,30		1349,88	
119	1110-0105-0102	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,148	8768,25	55,25	1297,70	8,18		112,55	1523,07
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	121,56	3,50		112,82	
120	1112-0101-0705	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей**	м2	11,48	2766,93	96,94	31764,36	1112,87		19287,81	55136,33
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	20671,23	293,77		4084,17	
121	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,69688	2972,00		37735,13				40753,94
		СП - 8%								3018,81	
122	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	11,48	305,11	2,56	3502,66	29,39		332,90	4142,40
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	357,26	12,63		306,84	
		ЛОТОК									
124	1108-0101-0203	**Основание подфундаменты из ГПС. Устройство**	м3	5,3	4059,25	1654,90	21514,03	8770,97		7346,72	31169,61
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	4266,24	3633,47		2308,86	

125	1106-1003-0107	**Устройство стен и днищ (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,65	25229,26 3987,38	1897,17 627,31	66857,54 10566,56	5027,50 1662,37		11128,32 6238,87	84224,73
126	1109-0701-0103	**Изготовление металлических решеток** *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,1878	155983,91 112294,00	38282,48 12225,56	185277,69 133382,81	45471,93 14521,52		102053,99 22986,53	310318,21
127	1108-0201-0703	**Установка металлических решеток** *НР - 93%; СП - 8%*	т	1,1878	89254,10 46233,90	8763,06 3072,66	106016,02 54916,63	10408,76 3649,71		54466,69 12838,62	173321,33
		ОГМ-1-16ШТ									
130	1109-0701-0103	**Изготовление ограждений** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,134596	155983,91 112294,00	38282,48 12225,56	20994,81 15114,32	5152,67 1645,51		11564,29 2604,73	35163,82
131	1109-0305-0401	**Монтаж ограждений** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,134596	105662,77 94544,50	1489,45 445,90	14221,79 12725,31	200,47 60,02		8821,88 1843,49	24887,16
		Раздел 9 Крыльцо									
138	1106-0101-0115	**Устройство фундаментных плит ж/б плоских** *НР -91%; СП - 8%*	м3	6,85	25416,19 1849,07	1643,82 360,32	174100,90 12666,13	11260,17 2468,19		13772,23 15029,85	202902,98
139	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0847	219813,00 --	-- --	18618,16			1489,45	20107,61
141	1111-0101-1703	**Гильза из стальных труб неоцинкованных Д 32 мм** *НР -98%; СП - 8%*	м	5,375	1841,77 366,50	17,50 6,54	9899,51 1969,94	94,06 35,15		1964,99 949,16	12813,66
		Раздел 10. Отмостка									
142	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство** *НР -93%; СП - 8%*	м3	28,41	4059,25 804,95	1654,90 685,56	115323,29 22868,63	47015,71 19476,76		39381,21 12376,36	167080,86
143	1111-0101-1702	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР -91%; СП - 8%*	м3	13,258	21245,70 1002,01	1156,92 251,24	281675,49 13284,65	15338,45 3330,94		15120,19 23743,65	320539,33
		Раздел 4. Кровля									
64	1112-0101-1303	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	1062	862,98 489,64	50,56 11,30	916484,76 519997,68	53694,72 12000,60		489438,42 112473,85	1518397,03
65	1112-0101-1304	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной**	м2	1062	1387,22 758,16	98,42 22,60	1473227,64 805165,92	104522,04 24001,20		762833,75 178884,91	2414946,30
67	1112-0101-1503	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2	210	330,77 74,47	12,10 2,86	69461,70 15638,70	2541,00 600,60		14940,16 6752,15	91154,00
68	1112-0101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	1062	619,57 209,95	99,33 23,94	657983,34 222966,90	105488,46 25424,28		228519,89 70920,26	957423,48
69	1112-0101-1702	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	1062	396,98 174,96	1,47 0,37	421592,76 185807,52	1561,14 393,15		171304,62 47431,79	640329,17
70	1110-0105-0101	**Установка стропил**	м3	20,92	94016,18 21680,10	1363,02 535,78	1966818,49 453547,69	28514,38 11208,52		418280,59 190807,93	2575907,00
71	1110-0115-0101	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	22,14	8768,25 821,34	55,25 23,62	194129,06 18184,47	1223,24 522,95		16836,67 16877,26	227842,99
72	1112-0101-0705	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	1217,28	2766,93 1800,63	96,94 25,59	3368128,55 2191870,89	118003,12 31150,20		2045179,40 433064,64	5846372,58
74	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,28	305,11 31,12	2,56 1,10	371404,30 37881,75	3116,24 1339,01		35298,69 32536,24	439239,23
75	1110-0403-0101	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2	137,58	1851,63 1128,50	13,67 5,09	254747,26 155259,03	1880,72 700,28		140363,38 31608,85	426719,49
77	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	138,4363	1044,21 1004,08	13,61 3,33	144556,59 139001,14	1884,12 460,99		128305,16 21828,94	294690,69
79	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м	193,89	836,87 287,17	11,23 3,35	162260,72 55679,39	2177,38 649,53		51822,61 17126,67	231210,00
83	1112-0101-1001	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	24,2	2927,84 1004,08	13,61 3,33	70853,73 24298,74	329,36 80,59		22428,98 7462,62	100745,32
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
88	1110-0106-0101	**Устройство слуховых окон**	шт	5	17248,27 6280,64	815,59 329,56	86241,35 31403,20	4077,95 1647,80		29745,90 9278,98	125266,23
92	1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2	28,5	1955,95 1558,44	96,94 25,59	55744,58 44415,54	2762,79 729,32		41533,27 7782,23	105060,07
94	1110-0115-0101	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,4645	8768,25 821,34	55,25 23,62	12841,10 1202,85	80,91 34,59		1113,70 1116,38	15071,19
95	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	28,5	305,11 31,12	2,56 1,10	8695,64 886,92	72,96 31,35		826,44 761,77	10283,84
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ									
98	1112-0101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	24,75	619,57 209,95	99,33 23,94	15334,36 5196,26	2458,42 592,52		5325,68 1652,80	22312,84
99	1112-0101-1702	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	24,75	84,76	7,35	2097,81	181,91		130,70	2406,79

100	1112-0101-0103	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2	24,75	3,89 1459,50	1,85 107,98	96,28 36122,63	45,79 2672,51		178,28 8271,66	47945,83
101	1112-0101-0403	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	339,38 3422,46	23,89 57,16	8399,66 51336,90	591,28 857,40		3551,54 8957,86	65118,34
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт			639,32	9,80	9589,80	147,00		4823,58	
107	1110-0107-0105	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3	3165,31 1247,22	518,69 123,60	9495,93 3741,66	1556,07 370,80		3701,21 1055,77	14252,92
114	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков	м2	6,72	2155,46 1908,69	128,26 53,23	14484,69 12826,40	861,91 357,71		11865,69 2108,03	28458,41
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
128	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	255	4409,21 1570,34	166,87 77,21	1124348,55 400436,70	42551,85 19688,55		378112,73 120196,90	1622658,18
131	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	227	1068,48 218,89	4,73 2,26	242544,96 49688,03	1073,71 513,02		45180,95 23018,07	310743,98
135	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	241,12	1425,89 421,15	5,28 1,06	343810,60 101547,69	1273,11 255,59		81442,62 34020,26	459273,47
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
136	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	91,6	6806,22 5076,45	1709,02 431,84	623449,75 465002,82	156546,23 39556,54		348145,96 77727,66	1049323,37
139	1110-0106-0803	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2	6,5	693,10 423,31	17,49 3,21	4505,15 2751,52	113,69 20,87		2495,14 560,02	7560,32
141	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	7,75	1425,89 421,15	5,28 1,06	11050,65 3263,91	40,92 8,22		2617,70 1093,47	14761,82
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
142	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	222,75	6806,22 5076,45	1709,02 431,84	1516085,51 1130779,24	380684,21 96192,36		846610,40 189015,67	2551711,58
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
167	1109-0304-0101	Ограждение металлическое *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,30924	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	91257,08 45215,26	32709,40 10164,00		38211,69 10357,50	139826,27
169	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1) *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,27552	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	19204,39 9515,22	6883,45 2138,94		8041,37 2179,66	29425,42
181	1110-0110-0101	Каркас из брусев. Установка	м3	0,134784	58988,76 49062,00	1281,00 505,82	7950,74 6612,77	172,66 68,18		6012,85 1117,09	15080,68
		Л2-1ШТ									
187	1109-0304-0101	Ограждение металлическое *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,32731	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	22814,27 11303,81	8177,35 2541,00		9552,92 2589,38	34956,57
188	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1) *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,06888	69702,33 34535,50	24983,50 7763,28	4801,10 2378,81	1720,86 534,73		2010,34 544,92	7356,35
195	1110-0110-0101	Каркас из брусев. Установка	м3	0,033696	58988,76 49062,00	1281,00 505,82	1987,69 1653,19	43,16 17,04		1503,21 279,27	3770,17
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2									
202	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (стоимость материалов)	м2	595,1	2865,23 374,74	20,20 9,79	1705098,37 223007,77	12021,02 5826,03		215103,77 153616,17	2073818,32
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
209	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (стоимость материалов)	м2	87,5	3232,61 1214,21	71,38 31,66	282853,38 106243,38	6245,75 2770,25		102472,81 30826,09	416152,28
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 263,15 М2									
210	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	263,15	690,49 319,33	27,32 13,12	181702,44 84031,69	7189,26 3452,53		82235,16 21115,01	285052,62
		ТИП 180-31,13 М2									
212	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	31,13	690,49	27,32	21494,95	850,47		9728,22	33721,03

		НР - 94%; СП - 8%										
213	1111-0101-0209	**Слой подстилающие бетонные**			319,33	13,12	9940,74	408,43		2497,85		
		НР - 94%; СП - 8%	м3	2,4904	22286,17	7,20	55501,48	17,93		8113,87	68704,58	
					3466,02		8631,78	0,00		5089,23		
		2,3,4,5 этаж										
		Узел Л1-2380,4 м2										
218	1111-0101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2	2380,4	-188,59	-9,28	-448919,64	-22090,11		-27365,55	-514388,01	
219	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (стоимость материалов)**			-7,89	-4,34	-18781,36	-10330,94		-38102,82		
			м2	714,12	2865,23	20,20	2046118,05	14425,22		258124,53	2488581,98	
					374,74	9,79	267609,33	6991,23		184339,41		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
230	1118-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2	13,56	2407,17	13,67	32641,23	185,37		13834,33	50193,60	
					1128,50	5,09	15302,46	69,02		3718,04		
231	1134-0108-0404	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2	13,56	837,90	11,22	11361,92	152,14		8574,26	21531,08	
					826,69	5,31	11209,92	72,00		1594,89		
233	1115-0206-0206	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	13,56	1186,59	7,06	16090,16	95,73		8020,58	26039,60	
					737,14	2,22	9995,62	30,10		1928,86		
235	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	280,72	1186,59	7,06	333099,54	1981,88		166042,51	539073,42	
					737,14	2,22	206929,94	623,20		39931,36		
240	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	поверхности	24,5	4846,44	18,76	118737,78	459,62		42472,42	174107,01	
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	52870,51	220,01		12896,82		
		1 ЭТАЖ										
242	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	отделыв	682,6	1186,59	7,06	809966,33	4819,16	–	403749,71	1310813,33	
					737,14	2,22	503171,76	1515,37		97097,28		
246	1115-0107-0201	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по**	поверхн	222,2	4846,44	18,76	1076878,97	4168,47		385198,81	1579044,00	
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	479503,16	1995,36		116966,22		
		2-5 ЭТАЖ										
247	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	2730,4	1186,59	7,06	3239865,34	19276,62		1614998,84	5243253,30	
					737,14	2,22	2012687,06	6061,49		388389,13		
251	1115-0107-0201	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2	888,8	4846,44	18,76	4307515,87	16673,89		1540795,24	6316176,00	
					2157,98	8,98	1918012,62	7981,42		467864,89		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 19. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-ПШТ										
1	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водоме	2	534,95	26,09	1069,90	52,18		984,49	2218,74	
					489,95	12,34	979,90	24,68		164,35		
3	1118-0701-0107	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	шт.	4	139624,80	1150,57	558499,20	4602,28		54623,83	662172,87	
					13664,19	270,46	54656,76	1081,84		49049,84		
4	1118-0801-0301	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	менник	4	11399,13	150,10	45596,52	600,40		8068,50	57958,22	
					2026,51	31,78	8106,04	127,12		4293,20		
7	1119-0401-0101	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	регулят	2	5376,42	218,62	10752,84	437,24		10206,03	22635,58	
					5157,80	49,36	10315,60	98,72		1676,71		
10	1116-0601-0302	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	4	3945,15	79,55	15780,60	318,20		8656,61	26392,19	
					2183,64	24,68	8734,56	98,72		1954,98		
13	1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	24824,50	6963,20	49649,00	13926,40		26551,87	82296,94	
					16042,00	2396,80	32084,00	4793,60		6096,07		
15	1311-0203-0106	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	шт	8	8467,21	808,79	67737,68	6470,32		40923,24	117353,79	
					6438,00	382,54	51504,00	3060,32		8692,87		
17	1311-0203-0104	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	шт	2	3595,29	286,99	7190,58	573,98		5032,11	13200,51	
					3219,00	135,74	6438,00	271,48		977,82		
19	1118-0501-0101	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31	
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21		
21	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		3689,28	13098,41	
					1281,00		5124,00	0,00		970,25		
23	1116-0601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб**	1шт	54	2073,38	108,53	111962,52	5860,62		89522,65	217603,98	
					1666,98	24,68	90016,92	1332,72		16118,81		
24	1116-0601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб**	1шт	14	2073,38	108,53	29027,32	1519,42		23209,58	56415,85	
					1666,98	24,68	23337,72	345,52		4178,95		
37	1118-1001-0105	**Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	6	1331,92	210,92	7991,52	1265,52		6859,96	16039,60	
					1100,39	66,27	6602,34	397,62		1188,12		
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000										

82	1118-0301-0101	Установка чугунных радиаторов	1кВт	233,74	19243,08	151,00	4497877,52	35294,74		195846,16	5069221,58
					782,54	72,44	182910,90	16932,13		375497,89	
83	1118-1101-0105	Установка кранов воздушных	кт	326	274,17		89379,42	0,00		52477,78	153205,78
					164,26		53548,76	0,00		11348,58	
84	1118-0301-0403	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	нитки	0,6	909,80	16,37	545,88	9,82		106,46	704,53
					174,03	7,03	104,42	4,22		52,19	
85	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до	шт.	640	2047,29	82,44	1310265,60	52761,60		1053269,50	2552617,91
					1666,98	12,34	1066867,20	7897,60		189082,81	
88	1116-0601-0301	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	75	3273,21	79,55	245490,75	5966,25		162311,52	440426,45
					2183,64	24,68	163773,00	1851,00		32624,18	
91	1116-0601-0302	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	5	3945,15	79,55	19725,75	397,75		10820,77	32990,24
					2183,64	24,68	10918,20	123,40		2443,72	
93	1118-1001-0101	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	25	1082,65	145,09	27066,25	3627,25		23751,28	54882,93
					923,14	46,30	23078,50	1157,50		4065,40	
96	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	209	79,96	1,03	16711,64	215,27		16018,97	35349,06
					78,21		16345,89	0,00		2618,45	
97	1116-0901-0501	Установка теплосчетчика д=40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
99	1118-0601-0101	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	50	18824,98	204,40	941249,00	10220,00		430265,08	1481235,21
					8719,20	61,72	435960,00	3086,00		109721,13	
100	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	800	2047,29	82,44	1637832,00	65952,00		1316586,88	3190772,39
					1666,98	12,34	1333584,00	9872,00		236353,51	
104	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	110	1670,89	86,47	183797,90	9511,70		152331,10	363019,32
					1400,13	12,96	154014,30	1425,60		26890,32	
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
113	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопр	2980	1420,80	17,10	4233984,00	50958,00		4069460,00	8967719,52
					1393,31	0,15	4152063,80	446,40		664275,52	
115	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопр	150	1318,05	14,23	197707,50	2134,50		189754,94	418459,43
					1290,76	0,09	193614,00	13,49		30996,99	
124	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	50	21469,60	26,57	1073480,00	1328,50		150560,34	1321963,57
					3060,32	12,34	153016,00	617,00		97923,23	
125	1120-0201-0101	Установка воздухоотводчиков	шт	50	1670,89	86,47	83544,50	4323,50		69241,41	165008,78
					1400,13	12,96	70006,50	648,00		12222,87	
127	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	100	2047,29	82,44	204729,00	8244,00		164573,36	398846,55
					1666,98	12,34	166698,00	1234,00		29544,19	
		РАЗДЕЛ 8. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
133	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	трубопр	0,04	892278,32	354907,41	35691,13	14196,30		25002,98	65549,64
					525844,00	105544,28	21033,76	4221,77		4855,53	
134	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40,4	1372,00		55428,80				59863,10
					–					4434,30	
135	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	трубопр	0,08	881231,63	349784,58	70498,53	27982,77		49446,16	129540,26
					520812,00	103508,18	41664,96	8280,65		9595,58	
136	2106-0510-1004	Трубы стальные электросварные Д 57 мм толщ стенки 3,0 мм	м	80,8	1016,00		82092,80				88660,22
					–					6567,42	
		ВЕНТИЛИ									
143	1124-0106-0101	Установка задвижек или клапанов обратных Д 50 мм для гор воды	кт	2	5201,18	2836,80	10402,36	5673,60		5853,34	17556,15
					2216,13	740,10	4432,26	1480,20		1300,46	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ									
152	1106-0401-0101	Устройство монолитной стенки из бетона В15	м3	0,16	24660,44	1258,82	3945,67	201,41		520,33	4823,28
					3283,38	290,29	525,34	46,45		357,28	
153	1122-0301-0102	Укладка вентиляционной трубы	км	0,002	438869,48	82588,82	877,74	165,18		738,63	1745,67
					343662,00	29381,00	687,32	58,76		129,31	
155	1113-0701-0101	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	2	5895,88	180,24	11791,76	360,48		3507,44	16523,13
					2448,93	92,69	4897,86	185,38		1223,94	
156	1146-0303-0105	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	м3	0,019	87562,81	1049,27	1663,69	19,94		1125,55	3012,39
					70029,82	493,60	1330,57	9,38		223,14	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22311,84	441,97	22311,84	441,97		9553,31	34414,37
					9639,00	109,28	9639,00	109,28		2549,21	
3	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1080,87	141,25	1080,87	141,25		943,64	2186,47
					923,14	39,76	923,14	39,76		161,96	
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	1	2047,29	82,44	2047,29	82,44		1645,73	3988,47

		мм. Установка			1666,98	12,34	1666,98	12,34		295,44		
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
17	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	трубопр	7,7	2043,99	541,39	15738,72	4168,70		12270,10	30249,53
					1482,30	143,74	11413,71	1106,80		2240,71		
19	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 50 мм. Прокладка	трубопр	30	3199,58	34,81	95987,40	1044,30		16111,79	121067,12
					534,32	13,70	16029,60	411,00		8967,94		
20	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, д до 40 мм. Прокладка	трубопр	9	2803,26	19,91	25229,34	179,19		3735,36	31281,87
					415,86	7,65	3742,74	68,85		2317,18		
21	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 32 мм. Прокладка	трубопр	6	2231,16	19,91	13386,96	119,46		2490,24	17147,37
					415,86	7,65	2495,16	45,90		1270,18		
22	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 25 мм. Прокладка	трубопр	33,8	1985,40	19,91	67106,52	672,96		14028,35	87625,65
					415,86	7,65	14056,07	258,57		6490,79		
23	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 15 мм. Прокладка	трубопр	1,4	1565,63	19,91	2191,88	27,87		581,06	2994,77
					415,86	7,65	582,20	10,71		221,84		
24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,29	82,44	16378,32	659,52		13165,87	31907,72
					1666,98	12,34	13335,84	98,72		2363,54		
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,87	247,32		4937,20	11965,40
					1666,98	12,34	5000,94	37,02		886,33		
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331,03	577,08		11520,14	27919,26
					1666,98	12,34	11668,86	86,38		2068,09		
37	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80,2	79,96	1,03	6412,79	82,61		6146,99	13564,57
					78,21		6272,44	0,00		1004,78		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)										
52	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопр	61	1985,40	19,91	121109,40	1214,51		25317,43	158140,97
					415,86	7,65	25367,46	466,65		11714,15		
53	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопр	2,5	1718,96	19,91	4297,40	49,78		1037,60	5761,80
					415,86	7,65	1039,65	19,13		426,80		
54	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопр	280	1420,80	17,10	397824,00	4788,00		382365,37	842604,52
					1393,31	0,15	390126,80	41,94		62415,15		
68	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78		
		РАЗДЕЛ 29. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)										
78	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 32 мм. Прокладка	трубопр	27,4	2231,16	19,91	61133,78	545,53		11372,09	78306,34
					415,86	7,65	11394,56	209,61		5800,47		
79	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, д до 25 мм. Прокладка	трубопр	76	1985,40	19,91	150890,40	1513,16		31543,02	197028,10
					415,86	7,65	31605,36	581,40		14594,67		
80	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка	трубопр	48,6	1718,96	19,91	83541,46	967,63		20170,93	112009,38
					415,86	7,65	20210,80	371,79		8296,99		
81	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 15 мм. Прокладка	трубопр	2,8	1565,63	19,91	4383,76	55,75		1162,11	5989,55
					415,86	7,65	1164,41	21,42		443,67		
82	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2047,29	82,44	4094,58	164,88		3291,47	7976,93
					1666,98	12,34	3333,96	24,68		590,88		
85	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2047,29	82,44	53229,54	2143,44		42789,07	103700,10
					1666,98	12,34	43341,48	320,84		7681,49		
92	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,8	79,96	1,03	12377,81	159,44		11864,77	26181,98
					78,21		12106,91	0,00		1939,41		
		НАСОСЫ										
102	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21		
104	1308-0301-0120	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		3689,28	13098,41
					1281,00		5124,00	0,00		970,25		
106	1116-0601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2073,38	108,53	24880,56	1302,36		19893,92	48356,44
					1666,98	24,68	20003,76	296,16		3581,96		
110	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	6	534,95	26,09	3209,70	156,54		2953,47	6656,22
					489,95	12,34	2939,70	74,04		493,05		
114	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20		13275,94	41148,47
					16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03		
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)										
126	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5	79,96	1,03	11794,10	151,93		11305,26	24947,30
					78,21		11535,98	0,00		1847,95		
		ФИТИНГИ										
137	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	2259,33	286,74	11296,65	1433,70		9934,60	22929,75
					1902,20	125,27	9511,00	626,35		1698,50		

142	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
151	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2047,29	82,44	102364,50	4122,00		82286,68	199423,27
					1666,98	12,34	83349,00	617,00		14772,09	
153	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	трубопр	250	1710,98	23,92	427745,00	5980,00		411710,13	906611,54
					1680,09	0,36	420022,50	89,88		67156,41	
155	1117-0201-0102	Установка полотенцесушителей	шт	50	3158,60	26,57	157930,00	1328,50		150560,34	333169,57
					3060,32	12,34	153016,00	617,00		24679,23	
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
162	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	60	726,08	3,25	43564,80	195,00		42237,77	92666,77
					717,36	0,97	43041,60	58,16		6864,21	
164	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	м	12	726,08	3,25	8712,96	39,00		8447,55	18533,35
					717,36	0,97	8608,32	11,63		1372,84	
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
171	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	163,5	726,08	3,25	118714,08	531,38		115097,92	252516,96
					717,36	0,97	117288,36	158,50		18704,96	
173	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150	751,81	1,33	112771,50	199,50		110032,88	240628,73
					748,10	0,42	112215,00	63,45		17824,35	
174	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	149,7	296,00		44311,20				47856,10
					--					3544,90	
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
198	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопр	26,4	3199,58	34,81	84468,91	918,98		14178,37	106539,07
					534,32	13,70	14106,05	361,68		7891,78	
199	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21	
201	1308-0301-0120	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		5021,52	14537,23
					1281,00		5124,00	0,00		1076,83	
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
204	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	58	751,81	1,33	43604,98	77,14		42546,05	93043,11
					748,10	0,42	43389,80	24,53		6892,08	
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
207	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	86,5	751,81	1,33	65031,57	115,05		63452,29	138762,57
					748,10	0,42	64710,65	36,59		10278,71	
209	1117-0101-0111	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	25	7541,31	32,22	188532,75	805,50		14285,46	219043,67
					567,64	15,44	14191,00	386,00		16225,46	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	44692,91		44692,91	0,00		26410,56	76791,75
					43296,00		43296,00	0,00		5688,28	
3	1308-0305-0906	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт	25	7190,52	270,78	179763,00	6769,50		93849,84	295501,87
					5124,00	89,88	128100,00	2247,00		21889,03	
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	100	4690,23	113,25	469023,00	11325,00		177117,12	697831,33
					2430,00	29,96	243000,00	2996,00		51691,21	
9	1308-0305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	543,95	87,04	27197,50	4352,00		16758,00	47471,94
					435,54	29,96	21777,00	1498,00		3516,44	
11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	4690,23	113,25	117255,75	2831,25		44279,28	174457,83
					2430,00	29,96	60750,00	749,00		12922,80	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1476,20	177,20	1476,20	177,20		965,46	2637,00
					1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33	
15	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40	шт	5	5289,54	107,80	26447,70	539,00		8560,66	37809,02
					2348,00	29,96	11740,00	149,80		2800,67	
32	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	кт	50	857,96	11,01	42898,00	550,50		29622,24	78321,86
					819,84	3,00	40992,00	150,00		5801,62	
34	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0045	85858,28	15687,34	386,36	70,59		235,84	671,97
					68115,00	4673,76	306,52	21,03		49,78	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
36	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	-1035	152,79	6,96	-158137,65	-7203,60		-90839,88	-268895,73
					119,50	2,40	-123682,50	-2484,00		-19918,20	
37	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	-450	92,90	1,74	-41805,00	-783,00		-23424,94	-70448,34
					71,70	0,60	-32265,00	-269,64		-5218,40	
38	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	-10700	79,70	0,87	-852790,00	-9313,28		-462622,12	-1420645,09
					59,75	0,30	-639325,00	-3205,72		-105232,97	

39	2306-0901-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-0,445	144130,00		-64137,85			-5131,03	-69268,88
40	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-0,59	105787,00		-62414,33			-4993,15	-67407,48
41	2306-0920105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-1,5	50138,00		-75207,00			-6016,56	-81223,56
42	2306-0920109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-0,45	128847,00		-57981,15			-4638,49	-62619,64
44	2306-0930113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-5,2	146911,00		-763937,20			-61114,98	-825052,18
51	2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	-171	1159,00		-198189,00			-15855,12	-214044,12
52	2301-0501-1804	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	-50	553,00		-27650,00			-2212,00	-29862,00
53	2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	-38	357,00		-13566,00			-1085,28	-14651,28
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
61	1308-0301-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	573	462,19	3,48	264834,87	1994,04		180181,45	480617,63
					435,54	1,20	249564,42	687,60		35601,31	
64	1308-0301-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	472,19	4,25	23609,50	212,50		16644,96	43474,82
					461,16	1,20	23058,00	60,00		3220,36	
66	1308-0301-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	387,91	3,48	11637,30	104,40		8050,10	21262,40
					371,49	1,20	11144,70	36,00		1574,99	
68	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	387,91	3,48	50428,30	452,40		34883,78	92137,05
					371,49	1,20	48293,70	156,00		6824,97	
70	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	432,89	3,38	25973,40	202,80		18300,76	47816,10
					422,73	0,90	25363,80	53,93		3541,93	
72	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	5	484,28	4,25	2421,40	21,25		1710,61	4462,57
					473,97	1,20	2369,85	6,00		330,56	
77	1310-0405-0104	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	300	947,00		284100,00	0,00		173301,00	493993,08
					947,00		284100,00	0,00		36592,08	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
83	1310-0104-0107	Установка кронштейнов	кроншт	5	103,30		516,50	0,00		315,07	898,09
					103,30		516,50	0,00		66,53	
85	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8,5	670,68	89,54	5700,78	761,09		3092,19	9496,41
					478,00	27,26	4063,00	231,71		703,44	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
89	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	491,14	59,45	41746,90	5053,25		11978,68	58023,62
					179,25	16,48	15236,25	1400,80		4298,05	
90	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	120	357,82	52,48	42938,40	6297,60		16703,71	64413,48
					179,25	14,08	21510,00	1689,60		4771,37	
91	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	625,39	27,17	125078,00	5434,00		32052,96	169701,44
					215,10	7,49	43020,00	1498,00		12570,48	
92	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	473,58	21,95	33150,60	1536,50		9923,26	46519,76
					191,20	5,69	13384,00	398,30		3445,91	
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 72%; СП - 8%*	кабеля	120	259,90	69,55	31188,00	8346,00		18935,42	54133,30
					189,42	29,74	22730,40	3568,80		4009,87	
2	2306-0701-0202	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006 *СП - 8%*	км	0,15	262350,00		39352,50			3148,20	42500,70
3	1308-0201-2703	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	11789,97	87,04	11789,97	87,04		7129,41	20432,93
					9872,00	29,96	9872,00	29,96		1513,55	
4	СТ ПРАЙС	Муфта оптическая GJS-M 96 *СП - 8%*	кт	1	8963,39		8963,39			717,07	9680,46
5	1310-0901-1115	Оптический разъем *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	3698,36	750,36	18491,80	3751,80		11767,82	32680,39
					2948,00	320,84	14740,00	1604,20		2420,77	
6	СТ ПРАЙС	Оптический разъем FC M8x0,75 *СП - 8%*	шт	5	3071,43		15357,15			1228,57	16585,72
7	1310-0702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	633,24		18997,20	0,00		11510,70	32948,53
					629,00		18870,00	0,00		2440,63	
8	СТ ПРАЙС	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С *СП - 8%*	шт	5	18928,57		94642,85			7571,43	102214,28

9	СТ ПРАЙС	Оптическая коробка КРМ *СП - 8%*	шт	25	8723,21 --		218080,25			17446,42	235526,67
10	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	282,46 191,20	12,36 4,19	42369,00 28680,00	1854,00 628,50		21102,12 5077,69	68548,81
11	2301-0501-1804	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	150	553,00 --		82950,00			6636,00	89586,00
12	2113-0014-2201	Скобы *СП - 8%*	т	0,0084	540756,00 --		4542,35			363,39	4905,74
13	2113-0007-0602	Дюбели *СП - 8%*	кг	2,18	1230,00 --		2681,40			214,51	2895,91
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
14	1310-0202-0302	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	кт	5	34964,50 34552,00		174822,50 172760,00	0,00 0,00		105383,60 22416,49	302622,59
15	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 *СП - 8%*	шт.	5	8261,00 --		41305,00			3304,40	44609,40
16	1310-0202-0201	Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки) *НР - 61%; СП - 8%*	шт	50	4559,57 2948,00	396,45 111,06	227978,50 147400,00	19822,50 5553,00		93301,33 25702,39	346982,22
17	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М *СП - 8%*	шт.	50	2084,00 --		104200,00			8336,00	112536,00
18	1310-0702-0501	Монтаж коробки ответвительной *НР - 61%; СП - 8%*	шт	50	633,24 629,00		31662,00 31450,00	0,00 0,00		19184,50 4067,72	54914,22
19	2308-0306-0102	Разветвительная коробка БК-4 *СП - 8%*	шт.	50	105,00 --		5250,00			420,00	5670,00
20	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) *СП - 8%*	шт.	100	201,00 --		20100,00			1608,00	21708,00
21	1310-0202-0206	Устройство блок управления *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	16792,77 13266,00	1938,20 542,96	83963,85 66330,00	9691,00 2714,80		42117,33 10086,49	136167,67
22	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) *СП - 8%*	шт.	5	18742,00 --		93710,00			7496,80	101206,80
23	1308-0103-3002	Монтаж электромагнитного замка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	1641,35 1234,00	348,16 119,84	8206,75 6170,00	1740,80 599,20		4873,82 1046,45	14127,02
24	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 *СП - 8%*	шт.	5	11656,00 --		58280,00			4662,40	62942,40
25	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	947,00 947,00		4735,00 4735,00	0,00 0,00		2888,35 609,87	8233,22
26	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" *СП - 8%*	шт.	5	4522,00 --		22610,00			1808,80	24418,80
27	1308-0206-2201	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или *НР - 72%; СП - 8%*	м	110	79,71 59,75	0,87 0,30	8768,10 6572,50	95,74 32,96		4755,93 1081,92	14605,95
28	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	провода	390	377,76 154,95	30,46 8,39	147326,40 60430,50	11879,40 3272,10		38858,59 14894,80	201079,78
29	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,5	20450,00 --		10225,00			818,00	11043,00
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	110	398,55 262,90	14,74 3,30	43840,50 28919,00	1621,40 363,00		21083,04 5193,88	70117,42
31	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	110	219,00 --		24090,00			1927,20	26017,20
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
32	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал *НР - 61%; СП - 8%*	ль	5	3747,81 3747,81		18739,05 18739,05	0,00 0,00		11430,82 2413,59	32583,46
33	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951 *СП - 8%*	шт.	5	16256,00 --		81280,00			6502,40	87782,40
34	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	50	1048,14 1033,00		52407,00 51650,00	0,00 0,00		31506,50 6713,08	90626,58
35	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 *СП - 8%*	шт.	51	351,00 --		17901,00			1432,08	19333,08
36	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала *НР - 61%; СП - 8%*	не	25	15018,30 15018,30		375457,50 375457,50	0,00 0,00		229029,08 48358,93	652845,50

37	2308-0505-0801	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15 *СП - 8%*	шт.	25	1492,00 –		37300,00			2984,00	40284,00
38	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 *СП - 8%*	шт.	51	35,00 –		1785,00			142,80	1927,80
39	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зо-ны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х ка-налах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного *НР - 61%; СП - 8%*	проектная зона	5	56284,80 56284,80	0,00	281424,00 281424,00	0,00		171668,64 36247,41	489340,05
40	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зо-ны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х ка-налах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего *НР - 61%; СП - 8%*	проектная зона	20	42484,20 42484,20	0,00	849684,00 849684,00	0,00		518307,24 109439,30	1477430,54
41	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой *НР - 61%; СП - 8%*	система	5	84968,40 84968,40	0,00	424842,00 424842,00	0,00		259153,62 54719,65	738715,27
42	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала *НР - 61%; СП - 8%*	измерение	5	12447,60 12447,60	0,00	62238,00 62238,00	0,00		37965,18 8016,25	108219,43
43	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала *НР - 61%; СП - 8%*	измерение	20	10012,20 10012,20	0,00	200244,00 200244,00	0,00		122148,84 25791,43	348184,27
44	2308-0101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 *СП - 8%*	шт.	5	5644,00 –		28220,00			2257,60	30477,60
45	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм *СП - 8%*	шт.	5	13559,00 –		67795,00			5423,60	73218,60
46	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold *СП - 8%*	шт.	180	80,00 –		14400,00			1152,00	15552,00
		Кабельная продукция									
47	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1555	92,91 71,70	1,74 0,60	144475,05 111493,50	2705,70 931,76		80946,18 18033,70	243454,93
48	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	175	79,71 59,75	0,87 0,30	13949,25 10456,25	152,32 52,43		7566,25 1721,24	23236,74
49	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1470	41,62 23,90	0,87 0,30	61181,40 35133,00	1279,49 440,41		25612,86 6943,54	93737,80
50	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	1,5861	87268,00 –		138415,77			11073,26	149489,04
51	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,1785	190421,00 –		33990,15			2719,21	36709,36
		Трубы									
52	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1410	255,44 167,30	9,71 3,30	360170,40 235893,00	13691,10 4653,00		173193,12 42669,08	576032,60
53	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	117,3	32,00 –		3753,60			300,29	4053,89
54	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	1320,9	45,00 –		59440,50			4755,24	64195,74
55	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	734,50 346,55	48,72 6,59	44070,00 20793,00	2923,20 395,40		15255,65 4746,05	64071,70
56	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	61,2	159,00 –		9730,80			778,46	10509,26
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
57	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	30511,57 28006,00	132,15 37,02	152557,85 140030,00	660,75 185,10		85531,21 19047,12	257136,19
58	2308-0501-2005	Видеокамера уличная модели SW330,типа INNOVI *СП - 8%*	шт.	5	41736,00 –		208680,00			16694,40	225374,40
59	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	тво	1	9221,41 9072,00		9221,41 9072,00	0,00 0,00		5533,92 1180,43	15935,76
60	2308-0502-0116	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	50257,00		50257,00				54277,56

		СП - 8%			--					4020,56		
61	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	16792,77 13266,00	1938,20 542,96	16792,77 13266,00	1938,20 542,96		8423,47 2017,30	27233,53
62	2308-0105-0511	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood** *СП - 8%*	шт.	1	25847,00 --		25847,00			2067,76	27914,76
63	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	633,24 629,00		3166,20 3145,00	0,00 0,00		1918,45 406,77	5491,42
64	2307-0202-0105 РСН Б РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм** *СП - 8%*	шт.	5,1	1081,00 --		5513,10			441,05	5954,15
65	1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	220	255,44 167,30	9,71 3,30	56196,80 36806,00	2136,20 726,00		27023,04 6657,59	89877,43
66	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	224,4	26,00 --		5834,40			466,75	6301,15
67	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	кабеля	220	313,14 123,40	144,41 42,67	68890,80 27148,00	31770,20 9387,40		26305,49 7615,70	102811,99
68	2306-0409-0201	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75** *СП - 8%*	м	0,244	172231,00 --		42024,36			3361,95	45386,31
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
1	1119-0101-	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50	3529,34 1304,10	229,16 109,05	176467,00 65205,00	11458,00 5452,50		69244,35 19656,91	265368,26
3	1116-0901-	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-4**	шт	50	534,95 489,95	26,09 12,34	26747,50 24497,50	1304,50 617,00		24612,21 4108,78	55468,49
4	2309-0101-	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с** *СП - 8%*	шт.	50	12623,00 --		631150,00			50492,00	681642,00
5	1116-0901-	**Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка**	шт	50	534,95 489,95	26,09 12,34	26747,50 24497,50	1304,50 617,00		24612,21 4108,78	55468,49
6	СТ ПРАЙС	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	шт.	50	55803,57 --		2790178,50			223214,28	3013392,78
		УСТАНОВКА КРАНОВ										
7	1116-0601-	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	110	2047,29 1666,98	82,44 12,34	225201,90 183367,80	9068,40 1357,40		181030,70 32498,61	438731,20
8	2304-0905-	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	956,00 --		95600,00			7648,00	103248,00
9	2304-0905-	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	2773,00 --		27730,00			2218,40	29948,40
10	2302-0103-	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	шт.	200	421,00 --		84200,00			6736,00	90936,00
11	2302-0103-	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	728,00 --		14560,00			1164,80	15724,80
		УКЛАДКА ТРУБ										
12	1116-0301-	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	трубопр	231,6	1462,96 346,75	20,63 7,65	338821,54 80307,30	4777,91 1771,74		80437,46 33540,72	452799,71
13	2301-0103-	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	250	927,00 --		231750,00			18540,00	250290,00
14	1116-0301-	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	трубопр	200	1735,53 346,75	20,63 7,65	347106,00 69350,00	4126,00 1530,00		69462,40 33325,47	449893,87
15	2301-0103-	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	200	711,00 --		142200,00			11376,00	153576,00
16	1122-1401-	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	трубы,	18,4	1202,57 1041,50	7,30 2,10	22127,29 19163,60	134,32 38,64		18818,20 3275,64	44221,12
17	1116-0301-	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР**	трубопр	18,4	501,95 439,30	35,78 13,45	9235,88 8083,12	658,35 247,48		8163,99 1391,99	18791,86
18	2301-0201-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР**	м	18,4	1016,00 --		18694,40			1495,55	20189,95
19	1122-0801-	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,08855	975190,53 460919,80	495554,69 138472,60	86353,12 40814,45	43881,37 12261,75		52014,67 11069,42	149437,22
20	2302-0101-	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	40	574,00 --		22960,00			1836,80	24796,80
21	2302-0101-	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм**	шт	210	351,00 --		73710,00			5896,80	79606,80
22	2302-0101-	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и**	шт.	20	277,00		5540,00				5983,20

		толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			–					443,20	
23	23-02-0801-	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1770,00		8850,00			708,00	9558,00
24	23-02-1199-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	27,00		2700,00			216,00	2916,00
		ИСПЫТАНИЕ									
25	11-19-1101-	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопро	450	513,99		231295,50	0,00		220720,50	488177,28
					500,50		225225,00	0,00		36161,28	
		ОКРАСКА ТРУБ									
26	11-13-0301-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,95	173,48	4,59	6757,05	178,78		2234,79	9711,19
					82,66	0,49	3219,61	19,23		719,35	
27	11-13-0301-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,95	170,53	3,25	6642,14	126,59		1311,62	8590,07
					48,31	0,49	1881,67	19,23		636,30	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
28	11-46-0302-	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	50	578,30	250,73	28915,00	12536,50		18417,00	51118,56
					327,56	110,94	16378,00	5547,00		3786,56	
		ВРЕЗКА									
29	11-22-1101-	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	10	7226,78	4062,75	72267,80	40627,50		40173,51	121436,61
					2816,01	1241,92	28160,10	12419,20		8995,30	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				45758931,44	1686527,74		19764983,41	70765828,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					16620728,80	365462,29		5241913,19	
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								636892,45
		Итого:	Тенге								71402720,50
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								771149,38
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								7311930,90
		Итого :	Тенге								79485800,78
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1589716,02
		Итого:	Тенге								81075516,80
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге								77832496,13
		НДС (12%)	Тенге								9339899,54
		ИТОГО:	Тенге								87172395,66

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"