Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)**

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				
		№1	12.11.2020				
		№2	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	627 868 864,00								
в.т.ч. за отчетный месяц	40 000 000,00	35 714 285,71						4 285 714,29	40 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки - Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
145	1110-0107-0101 РСНБ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	150,15	2555,14	529,45	383654,27	79496,92		157887,68	584865,31
					1037,45	130,92	155773,12	19657,64		43323,36	
146	1110-0107-0103 РСНБ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	430,5	3914,26	101,75	1685088,93	43803,38		515010,16	2376107,02
					1281,10	48,13	551513,55	20719,97		176007,93	
153	1115-0501-0202 РСНБ	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2	220,5	2598,06	31,45	572872,23	6934,73		154238,87	785279,99
					864,62	9,75	190648,71	2149,88		58168,89	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
157	1110-0402-0502 РСНБ	Установка металлических дверных блоков	м2	158,55	2155,46	128,26	341748,18	20335,62		279956,17	671440,71
					1908,69	53,23	302622,80	8439,62		49736,35	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2									
202	1111-0101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	595,1	2865,23	20,20	1705098,37	12021,02		215103,77	2073818,32
					374,74	9,79	223007,77	5826,03		153616,17	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
209	1111-0101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	87,5	3232,61	71,38	282853,38	6245,75		102472,81	416152,28
					1214,21	31,66	106243,38	2770,25		30826,09	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 263,15 М2									
211	1111-0101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	263,15	3232,61	71,38	850661,32	18783,65		308179,65	1251548,25
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	319519,36	8331,33		92707,28	
		ТИП 180-31,13 М2									
214	1111-0101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	31,13	3232,61	71,38	100631,15	2222,06		36456,90	148055,09
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	37798,36	985,58		10967,04	
		2,3,4,5 этаж									
		Узел Л1-2380,4 м2									
219	1111-0101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	2380,4	2865,23	20,20	6820393,49	48084,08		860415,10	8295269,28
					374,74	9,79	892031,10	23304,12		614464,69	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
226	1111-0101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	350	3232,61	71,38	1131413,50	24983,00		409891,23	1664605,11
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	424973,50	11081,00		123304,38	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
229	1111-0101-4001 РСНБ	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3622	320,29	0,78	1160090,38	2834,94		386295,67	1670096,94
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	409611,98	1340,86		123710,88	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
230	1110-0403-0101 РСНБ	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	13,56	2407,17	13,67	32641,23	185,37		13834,33	50193,60
					1128,50	5,09	15302,46	69,02		3718,04	
231	1134-0108-0404 РСНБ	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2	13,56	837,90	11,22	11361,92	152,14		8574,26	21531,08
					826,69	5,31	11209,92	72,00		1594,89	

233	1115-0206-0206 РСНБ	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	13,56	1186,59	7,06	16090,16	95,73		8020,58	26039,60
					737,14	2,22	9995,62	30,10		1928,86	
234	1115-0405-0106 РСНБ	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	13,56	478,36	2,81	6486,56	38,10		3156,55	10414,56
					289,64	1,34	3927,52	18,17		771,45	
236	1115-0401-0201 РСНБ	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	280,72	95,88	0,73	26915,43	203,86		19643,69	50283,85
					87,12	0,35	24456,33	98,28		3724,73	
239	1115-0401-0201 РСНБ	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окраши	1315,43	95,88	0,73	126123,43	955,27		92048,63	235625,83
					87,12	0,35	114600,26	460,53		17453,77	
241	1115-0403-0308 РСНБ	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	окраши	52,1	777,22	3,07	40493,16	159,95		22180,85	67687,93
					530,71	1,46	27649,99	76,07		5013,92	
		1 ЭТАЖ									
243	1115-0405-0104 РСНБ	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	682,6	736,35	4,58	502632,51	3126,31		299273,68	866058,69
					545,86	2,18	372604,04	1488,07		64152,50	
245	1115-0405-0103 РСНБ	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окраши	2542,1	657,12	4,32	1670464,75	10981,87		887741,99	2762863,29
					434,46	2,06	1104440,77	5236,73		204656,54	
		2-5 ЭТАЖ									
248	1115-0405-0104 РСНБ	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2730,4	736,35	4,58	2010530,04	12505,23		1197094,73	3464234,75
					545,86	2,18	1490416,14	5952,27		256609,98	
250	1115-0405-0103 РСНБ	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	10168,4	657,12	4,32	6681859,01	43927,49		3550967,97	11051453,14
					434,46	2,06	4417763,06	20946,90		818626,16	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 19. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
1	1116-0901-0501 РСНБ	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водоме	2	534,95	26,09	1069,90	52,18		984,49	2218,74
					489,95	12,34	979,90	24,68		164,35	
19	1118-0501-0101 РСНБ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21	
21	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № ... 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		3689,28	13098,41
					1281,00		5124,00	0,00		970,25	
37	1118-1001-0105 РСНБ	Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1331,92	210,92	7991,52	1265,52		6859,96	16039,60
					1100,39	66,27	6602,34	397,62		1188,12	
40	1118-1001-0103 РСНБ	Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1324,24	205,31	2648,48	410,62		2287,01	5330,33
					1100,39	66,45	2200,78	132,90		394,84	
42	1118-1001-0101 РСНБ	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1082,65	145,09	2165,30	290,18		1900,10	4390,63
					923,14	46,30	1846,28	92,60		325,23	
44	1118-1101-0102 РСНБ	Установка манометров с трехходовым краном	кт	40	2486,18		99447,20	0,00		11378,58	119691,85
					290,27		11610,80	0,00		8866,06	
46	1118-1101-0104 РСНБ	Установка термометров в оправе прямых или угловых	кт	28	441,93		12374,04	0,00		10470,01	24671,57
					381,56		10683,68	0,00		1827,52	
67	1116-1101-0101 РСНБ	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	трубопр	81	79,96	1,03	6476,76	83,43		6208,31	13699,88
					78,21		6335,01	0,00		1014,81	
68	1116-1101-0102 РСНБ	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	трубопр	142	80,77	1,03	11469,34	146,26		10883,70	24141,29
					78,21		11105,82	0,00		1788,24	
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
82	1118-0301-0101 РСНБ	Установка чугунных радиаторов	1кВт	233,74	19243,08	151,00	4497877,52	35294,74		195846,16	5069221,58
					782,54	72,44	182910,90	16932,13		375497,89	
83	1118-1101-0105 РСНБ	Установка кранов воздушных	кт	326	274,17		89379,42	0,00		52477,78	153205,78
					164,26		53548,76	0,00		11348,58	
85	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб	шт.	640	2047,29	82,44	1310265,60	52761,60		1053269,50	2552617,91
					1666,98	12,34	1066867,20	7897,60		189082,81	
88	1116-0601-0301 РСНБ	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	75	3273,21	79,55	245490,75	5966,25		162311,52	440426,45
					2183,64	24,68	163773,00	1851,00		32624,18	
91	1116-0601-0302 РСНБ	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	5	3945,15	79,55	19725,75	397,75		10820,77	32990,24
					2183,64	24,68	10918,20	123,40		2443,72	
93	1118-1001-0101 РСНБ	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	25	1082,65	145,09	27066,25	3627,25		23751,28	54882,93
					923,14	46,30	23078,50	1157,50		4065,40	
95	1115-0403-1004 РСНБ	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с	м2	382	844,07	0,99	322434,74	377,07		264505,37	633895,32
					706,08	0,47	269722,56	180,88		46955,21	
96	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	м	209	79,96	1,03	16711,64	215,27		16018,97	35349,06
					78,21		16345,89	0,00		2618,45	
97	1116-0901-0501 РСНБ	Установка теплосчетчика д=40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
99	1118-0601-0101 РСНБ	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	50	18824,98	204,40	941249,00	10220,00		430265,08	1481235,21

					8719,20	61,72	435960,00	3086,00		109721,13		
100	1116-0601-0101 РСНБ	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	800	2047,29	82,44	1637832,00	65952,00		1316586,88	3190772,39	
					1666,98	12,34	1333584,00	9872,00		236353,51		
104	1120-0201-0101 РСНБ	Установка воздухоотводчиков	шт	110	1670,89	86,47	183797,90	9511,70		152331,10	363019,32	
					1400,13	12,96	154014,30	1425,60		26890,32		
		Антикоррозийная защита										
106	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	86,74	2,29	2949,16	77,86		975,39	4238,52	
					41,33	0,25	1405,22	8,39		313,96		
107	1113-0301-1421 РСНБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34	244,97	5,91	8328,98	200,94		868,73	9933,53	
					36,29	0,74	1233,86	25,17		735,82		
		Теплоизоляционные работы										
108	1126-0101-1701 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопр	209	601,54	65,22	125721,86	13630,98		47833,08	187439,33	
					270,29	30,85	56490,61	6447,65		13884,40		
127	1116-0601-0101 РСНБ	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	100	2047,29	82,44	204729,00	8244,00		164573,36	398846,55	
					1666,98	12,34	166698,00	1234,00		29544,19		
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
131	1120-0301-0211 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	152	1690,01	30,80	256881,52	4681,60		188365,88	480867,19	
					1251,58	12,96	190240,16	1969,92		35619,79		
132	1120-0301-0210 РСНБ	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	26	1595,83	30,80	41491,58	800,80		32220,48	79609,02	
					1251,58	12,96	32541,08	336,96		5896,96		
		ВЕНТИЛИ										
143	1124-0106-0101	Установка задвижек или клапанов обратных Д 50 мм для гор воды	кт	2	5201,18	2836,80	10402,36	5673,60		5853,34	17556,15	
					2216,13	740,10	4432,26	1480,20		1300,46		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										
1	1116-0901-0101 РСНБ	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22311,84	441,97	22311,84	441,97		9553,31	34414,37	
					9639,00	109,28	9639,00	109,28		2549,21		
3	1118-1001-0102 РСНБ	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1080,87	141,25	1080,87	141,25		943,64	2186,47	
					923,14	39,76	923,14	39,76		161,96		
8	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2047,29	82,44	2047,29	82,44		1645,73	3988,47	
					1666,98	12,34	1666,98	12,34		295,44		
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
24	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,29	82,44	16378,32	659,52		13165,87	31907,72	
					1666,98	12,34	13335,84	98,72		2363,54		
27	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2047,29	82,44	6141,87	247,32		4937,20	11965,40	
					1666,98	12,34	5000,94	37,02		886,33		
34	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2047,29	82,44	14331,03	577,08		11520,14	27919,26	
					1666,98	12,34	11668,86	86,38		2068,09		
37	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	80,2	79,96	1,03	6412,79	82,61		6146,99	13564,57	
					78,21		6272,44	0,00		1004,78		
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
38	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,16	86,74	2,29	794,54	20,98		262,78	1141,91	
					41,33	0,25	378,58	2,26		84,59		
39	1113-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,16	244,97	5,91	2243,93	54,14		234,05	2676,21	
					36,29	0,74	332,42	6,78		198,24		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
40	1126-0101-1701 РСНБ	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	80,2	601,54	65,22	48243,51	5230,64		18355,09	71926,48	
					270,29	30,85	21677,26	2474,17		5327,89		
46	1126-0301-0701 РСНБ	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхн	9,16	514,00	26,72	4708,24	244,76		2384,70	7660,37	
					336,75	5,80	3084,63	53,13		567,43		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)										
57	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	63,5	79,96	1,03	5077,46	65,41		4867,01	10740,03	
					78,21		4966,34	0,00		795,56		
68	1116-0901-0501 РСНБ	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49	
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
70	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	86,74	2,29	429,36	11,34		142,01	617,08	
					41,33	0,25	204,58	1,22		45,71		
71	1113-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,95	244,97	5,91	1212,60	29,25		126,48	1446,21	
					36,29	0,74	179,64	3,66		107,13		
72	1126-0101-1701 РСНБ	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,75	601,54	65,22	58800,54	6375,26		22371,69	87666,00	
					270,29	30,85	26420,85	3015,59		6493,78		
76	1126-0301-0701 РСНБ	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхн	4,95	514,00	26,72	2544,30	132,26		1288,67	4139,61	
					336,75	5,80	1666,91	28,71		306,64		

		РАЗДЕЛ 29. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
82	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2047,29	82,44	4094,58	164,88		3291,47	7976,93
					1666,98	12,34	3333,96	24,68		590,88	
85	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2047,29	82,44	53229,54	2143,44		42789,07	103700,10
					1666,98	12,34	43341,48	320,84		7681,49	
92	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,8	79,96	1,03	12377,81	159,44		11864,77	26181,98
					78,21		12106,91	0,00		1939,41	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
93	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,02	86,74	2,29	1302,83	34,40		430,89	1872,43
					41,33	0,25	620,78	3,71		138,70	
94	1113-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15,02	244,97	5,91	3679,45	88,77		383,78	4388,28
					36,29	0,74	545,08	11,12		325,06	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
95	1126-0101-1701 РСНБ	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	154,8	601,54	65,22	93118,39	10096,06		35428,52	138830,66
					270,29	30,85	41840,89	4775,58		10283,75	
100	1126-0301-0701 РСНБ	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхн	15,02	514,00	26,72	7720,28	401,33		3910,28	12561,00
					336,75	5,80	5057,99	87,12		930,44	
		НАСОСЫ									
102	1118-0501-0101 РСНБ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21	
104	1308-0301-0120 РСНБ	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		3689,28	13098,41
					1281,00		5124,00	0,00		970,25	
106	1116-0601-0102 РСНБ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2073,38	108,53	24880,56	1302,36		19893,92	48356,44
					1666,98	24,68	20003,76	296,16		3581,96	
110	1116-0901-0501 РСНБ	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	6	534,95	26,09	3209,70	156,54		2953,47	6656,22
					489,95	12,34	2939,70	74,04		493,05	
114	1308-0104-0201 РСНБ	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20		13275,94	41148,47
					16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
126	1116-1101-0101 РСНБ	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5	79,96	1,03	11794,10	151,93		11305,26	24947,30
					78,21		11535,98	0,00		1847,95	
142	1116-0901-0501 РСНБ	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	к	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
144	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3	86,74	2,29	806,68	21,30		266,80	1159,36
					41,33	0,25	384,37	2,30		85,88	
145	1113-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,3	244,97	5,91	2278,22	54,96		237,62	2717,11
					36,29	0,74	337,50	6,89		201,27	
		Теплоизоляционные работы									
146	1126-0101-1801 РСНБ	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	113	1844,25	112,19	208400,25	12677,47		70564,16	301281,56
					768,60	53,06	86851,80	5995,78		22317,15	
149	1126-0301-0701 РСНБ	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхн	9,3	514,00	26,72	4780,20	248,50		2421,14	7777,45
					336,75	5,80	3131,78	53,94		576,11	
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
155	1117-0201-0102 РСНБ	Установка полотенцесушителей	шт	50	3158,60	26,57	157930,00	1328,50		150560,34	333169,57
					3060,32	12,34	153016,00	617,00		24679,23	
185	1117-0101-0106 РСНБ	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	кт	50	2711,34	84,21	135567,00	4210,50		119897,12	275901,25
					2406,30	40,58	120315,00	2029,00		20437,13	
189	1117-0501-0101 РСНБ	Установка моек на одно отделение	кт	50	2319,14	63,34	115957,00	3167,00		95831,26	228731,32
					1925,04	30,70	96252,00	1535,00		16943,06	
192	1117-0301-0101 РСНБ	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	кт	50	3401,24	167,40	170062,00	8370,00		136145,52	330704,12
					2697,30	81,18	134865,00	4059,00		24496,60	
194	1117-0101-0102 РСНБ	Ванны купальные стальные. Установка	кт	50	2973,90	332,71	148695,00	16635,50		125478,71	296107,61
					2406,30	154,49	120315,00	7724,50		21933,90	
196	1117-0201-0103 РСНБ	Установка смесителей	шт	50	901,70	0,12	45085,00	6,00		42326,20	94404,10
					863,80		43190,00	0,00		6992,90	
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
199	1118-0501-0101 РСНБ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	19847,02	413,43	79388,08	1653,72		62127,02	152836,31
					15719,86	128,87	62879,44	515,48		11321,21	
201	1308-0301-0120 РСНБ	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к	шт	4	2109,72	17,13	8438,88	68,52		5021,52	14537,23
					1281,00		5124,00	0,00		1076,83	
202	1113-0301-0406 РСНБ	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,14	86,74	2,29	359,10	9,48		118,77	516,10
					41,33	0,25	171,11	1,02		38,23	

203	11|3-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,14	244,97	5,91	1014,18	24,47		105,78	1209,55
					36,29	0,74	150,24	3,07		89,60	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
1	13|0-0408-0503 РСНБ	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	44692,91		44692,91	0,00		26410,56	76791,75
					43296,00		43296,00	0,00		5688,28	
3	1308-0305-0906 РСНБ	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт	25	7190,52	270,78	179763,00	6769,50		93849,84	295501,87
					5124,00	89,88	128100,00	2247,00		21889,03	
5	1308-0303-0602 РСНБ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	100	4690,23	113,25	469023,00	11325,00		177117,12	697831,33
					2430,00	29,96	243000,00	2996,00		51691,21	
9	1308-0305-1001 РСНБ	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	543,95	87,04	27197,50	4352,00		16758,00	47471,94
					435,54	29,96	21777,00	1498,00		3516,44	
11	1308-0303-0602 РСНБ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	4690,23	113,25	117255,75	2831,25		44279,28	174457,83
					2430,00	29,96	60750,00	749,00		12922,80	
13	1308-0305-1301 РСНБ	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1476,20	177,20	1476,20	177,20		965,46	2637,00
					1281,00	59,92	1281,00	59,92		195,33	
15	1308-0303-1001 РСНБ	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на	шт	5	5289,54	107,80	26447,70	539,00		8560,66	37809,02
					2348,00	29,96	11740,00	149,80		2800,67	
18	1308-0205-0901 РСНБ	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	4828,13	1579,88	24140,65	7899,40		7667,60	34352,91
					1583,55	546,34	7917,75	2731,70		2544,66	
20	1308-0305-0402 РСНБ	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2314,10	842,98	57852,50	21074,50		32156,46	97209,68
					1268,19	518,28	31704,75	12957,00		7200,72	
22	1308-0305-0301 РСНБ	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	123	2070,00	616,68	254610,00	75851,64		85513,54	367333,42
					525,21	440,39	64600,83	54167,97		27209,88	
32	1308-0305-1401 РСНБ	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	кт	50	857,96	11,01	42898,00	550,50		29622,24	78321,86
					819,84	3,00	40992,00	150,00		5801,62	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
61	1308-0305-0109 РСНБ	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	573	462,19	3,48	264834,87	1994,04		180181,45	480617,63
					435,54	1,20	249564,42	687,60		35601,31	
64	1308-0305-0108 РСНБ	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	472,19	4,25	23609,50	212,50		16644,96	43474,82
					461,16	1,20	23058,00	60,00		3220,36	
66	1308-0305-0102 РСНБ	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	387,91	3,48	11637,30	104,40		8050,10	21262,40
					371,49	1,20	11144,70	36,00		1574,99	
68	1308-0305-0105 РСНБ	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	130	387,91	3,48	50428,30	452,40		34883,78	92137,05
					371,49	1,20	48293,70	156,00		6824,97	
70	1308-0305-0101 РСНБ	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	60	432,89	3,38	25973,40	202,80		18300,76	47816,10
					422,73	0,90	25363,80	53,93		3541,93	
72	1308-0305-0101 РСНБ	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	5	484,28	4,25	2421,40	21,25		1710,61	4462,57
					473,97	1,20	2369,85	6,00		330,56	
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
14	1310-0202-0302 РСНБ	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	кт	5	34964,50		174822,50	0,00		105383,60	302622,59
					34552,00		172760,00	0,00		22416,49	
16	1310-0202-0201 РСНБ	Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки) *НР - 61%; СП - 8%*	шт	50	4559,57	396,45	227978,50	19822,50		93301,33	346982,22
					2948,00	111,06	147400,00	5553,00		25702,39	
21	1310-0202-0206 РСНБ	Устройство блок управления *НР - 61%; СП - 8%*	шт	5	16792,77	1938,20	83963,85	9691,00		42117,33	136167,67
					13266,00	542,96	66330,00	2714,80		10086,49	
23	1308-0103-3002 РСНБ	Монтаж электромагнитного замка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	1641,35	348,16	8206,75	1740,80		4873,82	14127,02
					1234,00	119,84	6170,00	599,20		1046,45	
25	1310-0405-0103 РСНБ	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	947,00		4735,00	0,00		2888,35	8233,22
					947,00		4735,00	0,00		609,87	
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
57	1310-0408-0622 РСНБ	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	30511,57	132,15	152557,85	660,75		85531,21	257136,19
					28006,00	37,02	140030,00	185,10		19047,12	
59	1310-0410-0114 РСНБ	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	тво	1	9221,41		9221,41	0,00		5533,92	15935,76
					9072,00		9072,00	0,00		1180,43	
61	1310-0202-0206 РСНБ	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	16792,77	1938,20	16792,77	1938,20		8423,47	27233,53
					13266,00	542,96	13266,00	542,96		2017,30	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	3529,34	229,16	176467,00	11458,00		69244,35	265368,26
					1304,10	109,05	65205,00	5452,50		19656,91	

3	1\16-0901-0501	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-4	шт	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
5	1\16-0901-0501	Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка	шт	50	534,95	26,09	26747,50	1304,50		24612,21	55468,49
					489,95	12,34	24497,50	617,00		4108,78	
		ИСПЫТАНИЕ									
25	1\19-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	газопро	450	513,99		231295,50	0,00		220720,50	488177,28
					500,50		225225,00	0,00		36161,28	
		ОКРАСКА ТРУБ									
26	1\13-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,95	173,48	4,59	6757,05	178,78		2234,79	9711,19
					82,66	0,49	3219,61	19,23		719,35	
27	1\13-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,95	170,53	3,25	6642,14	126,59		1311,62	8590,07
					48,31	0,49	1881,67	19,23		636,30	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				26590365,75	609525,16	0,00	8446521,83	35761371,34
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					14334121,39	272331,85	0,00	724483,76	0,00
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИИ									0,00
		Итого									35761371,34
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								321852,34
		Итого:	Тенге								36083223,68
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								389698,82
		Итого :	Тенге								36472922,50
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								729458,45
		Итого:	Тенге								37202380,95
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге								35714285,71
		НДС (12%)	Тенге								4285714,29
		ИТОГО:	Тенге								40000000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер"