Заказчик : **ТОО "Жиенбай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АлЭмСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Киши Айдархан, Жангалинского района, ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №29 от 30.04.2024г.

Акт выполненных работ №01

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2340536**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1171012
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*577866*
		машины и механизмы	тенге			610622
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128731*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			558903
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	400		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**609721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			310798
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149623*
		машины и механизмы	тенге			298172
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69517*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		
1	У6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	115,373934	400	46150

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0201-0201 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	3,568266	5 363	19137
3	У6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 (погрузка недостающего грунта)	$м^3$	283,2248	332	94031
4	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	34,476	166	5723
5	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	34,476	486	16755
6	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	341,84195	74	25296
7	У6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	341,84195	37	12648
8	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	341,84195	486	166135
9	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	341,84195	166	56746
10	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	60,32505	2 770	167100
	Раздел 2.	**Фундамент**				**1730815**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			860214
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*428243*
		машины и механизмы	тенге			312450
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59214*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			558150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
11	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	7 853	70677
12	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	23,1	23 270	537537
13	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	119,756	1 196	143228
		Фундаментные блоки (АС-6)				
14	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	4 478	17912
15	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	5 095	270035
16	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	6 700	154100
17	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04272	231 502	9890
18	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,4	17 371	24319

1	2	3	4	5	6	7
19	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,18	1 196	199947
20	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	61	4 970	303170
		Итого:	**Тенге**			**2340536**
		Итого с НДС:	**Тенге**			**280 864**
		Итого к оплате с НДС:	**Тенге**			**2 621 400**

Заказчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____ Карагойшин А.А.

Подрядчик:
ТОО "АлЭмСервис"
БИН: 050740004746

Директор_____ Назаренко Д.Н.