Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с.Киши Айдархан, Жангалинского района, ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства ЗКО», индекс 90000, Уральск, Уральск, Х. Чурина 116, 87112513890 Антазиев Алибек Сайнович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "АлЭм-Сервис" Лицензия № 14005327 от 15.04.2014 года в лице директора Назаренко Дмитрия Николаевича

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «**Smartech**»

рабочий проект 171/3

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Руководителем ГУ «Управление строительства ЗКО».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	% к общей площади	примечание
1	Площадь участка в т. ч.	га	0.3000	100.00	По гостАКТу
1.1	Площадь участка в границах проектирования	га	0,2000		
2	Площадь застройки	$М^2$	218.30		
3	Площадь покрытий	$М^2$	653,50		
4	В том числе:				
	Асфальтовое покрытие (в границах	$М^2$	511.00		

	проектируемого участка)				
	Тротуарное покрытие	M^2	142,50		
	Отмостка	M^2	50.00		
	Площадь озеленения	M^2	800,00		
	Процент застройки	%	10,92		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении.
В плане медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,2м.
Высота этажа принята 3,00м в чистоте.

Посадку выгреба на местности производить согласно раздела генплана.
Размеры выгреба 3,7х3,7м в плане. За относительную отм. 0.000 принята отметка верха плиты перекрытия выгреба, соответствующая отметке на метности. Основанием фундаментов служат грунты второго ИГЭ-суглинок светло-коричневая, макропористая, от твердой до текучей консистенции, непросадочная выскрытой мощ. до 5,8м. Днище и стенки выгреба монолитные ж/бетонные из бетона на портландцементе с армированием сварными сетками и отдельными арматурными стержнями. Класс бетона В10, марка по
морозостойкости F 50, марка по водонепрницаемости W4, при степени ответственности сооружения -2.
Перекрытие резервуара монолитная железобетонная плита. Бетонные работы по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с требованиями СНиП РК 5.03-37-2005"Несущие и ограждающие конструции", СНиП 3.05.04-85*
Наружние сети и сооружения водопровода и канализации". Арматурные каркасы и сетки перед установкой в опалубку объединить в пространственный каркас путем контактной точечной электросварки. Снятие несущей
опалубки производить после достижения бетоном 70 % проектной прочности. Наружные боковые поверхности стен выгреба обмазать горячим битумом за 2 раза по огрунтовке. Обратную засыпку пазух выгреба выполнить из местного суглинка с послойным уплотнением, при оптимальной влажности грунта. Плотность сухого уплотненного грунта должна быть не менее 1,6т/$м^3$.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены ;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024г;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь_2024 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство медицинского пункта в с.Киши Айдархан Жангалинского района ЗКО»**готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич 25.12.24

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата