Заказчик : **ТОО "Жиенбай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АлЭмСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Аксуат, Чингирлауского района, ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №28 от 30.04.2024г.

Акт выполненных работ №01

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2378876**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1270726
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*629374*
		машины и механизмы	тенге			549714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112016*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			558436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	325		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**354909**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			195281
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94071*
		машины и механизмы	тенге			159255
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38035*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
1	У6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	125,40645	500	62703

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0201-0201 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	3,87855	6 703	25998
3	У6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	$м^3$	2,926	415	1214
4	У6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	2,926	62	181
5	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	34,476	207	7137
6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	34,476	607	20927
7	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	151,36205	93	14077
8	У6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	151,36205	46	6963
9	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	151,36205	607	91877
10	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	151,36205	207	31332
11	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	26,71095	3 463	92500
	Раздел 2.	**Фундамент**				**2023967**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1075445
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*535303*
		машины и механизмы	тенге			390459
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73981*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			558064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
12	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	9 466	85194
13	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	23,1	27 840	643104
14	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	119,756	1 441	172568
		Фундаментные блоки (АС-6)				
15	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 381	21524
16	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	6 041	320173
17	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	8 002	184046
18	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04272	289 377	12362
19	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,4	21 037	29452
20	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,18	1 441	240906

1	2	3	4	5	6	7
21	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/	$м^2$ поверхности	61	5 158	314638
		Итого:	**Тенге**			**2378876**
		Итого с НДС:	**Тенге**			**285 465**
		Итого к оплате с НДС:	**Тенге**			**2 664 341**

Заказчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____Карагойшин А.А.

Подрядчик:
ТОО "АлЭмСервис"
БИН: 050740004746

Директор_____Назаренко Д.Н.