Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с.Аксуат, Чингирлауского района, ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства ЗКО», индекс 90000, Уральск, Уральск, Х. Чурина 116, 87112513890 Антазиев Алибек Сайнович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "АлЭм-Сервис" Лицензия № 14005327 от 15.04.2014 года лице директора Назаренко Дмитрия Николаевича

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «**Smartech**»

рабочий проект 171/4

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Руководителем ГУ «Управление строительства ЗКО» № 137 от 29.12.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	% к общей площади	примечание
1	Площадь участка в т. ч.	га	0.3000	100.00	
2	Площадь застройки	$М^2$	218.30		
3	Площадь покрытий	$М^2$	741.40		

4	В том числе:				
	Асфальтовое покрытие (в границах проектируемого участка)	M^2	630.10		
	Тротуарное покрытие	M^2	111.30		
	Отмостка	M^2	50.52		
	Площадь озеленения	M^2	1200.00		
	Процент застройки	%	7.10		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении.
В плане медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,2м.
Высота этажа принята 3,00м в чистоте.
Конструктивные решения
Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.
Основные конструкции зданий:
Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W6, F75 на сульфатостойком цементе.
1. ФБС блоки 3 ряда;
2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;
3. Наружные стены из керамического кирпича , 380мм, утеплитель 100мм и декоративная штукатурка.
Гидроизоляцию фундамента обмазать грячим битумом за два раза
верх до отметки выше благоустройства.
Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм.
Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012,
на цементно-песчаном растворе марки М100.
Стены армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727 80 размером ячеек 50х50мм.
Утепление наружных стен - утеплитель 100мм плотность130 кг/м3
Внутренние несущая стена - из кирамического кирпича толщиной 380мм.
Перегородки армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек
50х50мм.
Внутренние перегородки - из кирамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.
Перегородки армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек
50х50мм.
Перемычки -железобетонные.
Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит.
Кровля - скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.
Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.
Дверные блоки - деревянные, металлические.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024г;

(месяц, год)
окончание работ: декабрь_2024 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 8
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3 ;
фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство медицинского пункта в с.Аксуат, Чингирлауского района, ЗКО»** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич 26.12.24г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ КАЗТАЛОВСКИЙ Р-Н
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗТАЛОВ Р-Н
БАТЫС КАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ