Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-5/4-м

за апрель 2023 года

на Водопровод и канализация, Блок М

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2											
1	98	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	69		3427,04	44,39	236466	3063	178041	55646	315481	Россия
			НР - 98%, СП - 8%				802,35	20,57	55362	1419		23369		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					236466	3063	178041	55646	315481	
									55362	1419	–	23369		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					236466					
		Материалы		Тенге					178041					
		Всего заработная плата		Тенге						56781				
			Накладные расходы	Тенге					55646					
			Сметная прибыль	Тенге					23369					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					315481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31	
			Сметная заработная плата	Тенге						56781				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					315481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31	
			Сметная заработная плата	Тенге						56781				
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	113	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**		**15,5**	**3427,04**	**44,39**	**53119**	**688**	**39995**	**12500**	**70869**	**Россия**
			НР - 98%; СП - 8%				**802,35**	20,57	**12436**	319		**5250**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**53119**	**688**	39995	**12500**	70869	
									12436	319	--	5250		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					53119					
		Материалы		Тенге					39995					
		Всего заработная плата		Тенге						12755				
			Накладные расходы	Тенге					12500					
			Сметная прибыль	Тенге					5250					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					70869					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
			Сметная заработная плата	Тенге						12755				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					70869					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
			Сметная заработная плата	Тенге						12755				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									386350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					67798					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3751				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1738				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							218036			
			- Накладные расходы	Тенге								68146		
			- Сметная прибыль	Тенге								28619		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									3 477,15	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	Тенге									6 627,06	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									7 929,08	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**404 383,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									424 623,23	
			НДС 12%	Тенге									50 954,78	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**475 578,01**	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Иванов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаирсельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41. Тел.: 728440
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2020 года

на Общестроительные работы.Подземная часть. Блок Б

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА									
1	27	Е0107-56-1прим	**Устройство деформационных вертикальных швов в плите из герметика битумно полимерного "Техниколь №42"**	25	67,73	0,45	1693	11	2361	0,39	10	
			м		67,28	0,18	1682	5	140	--	--	
2	29	С Прайс ТОО"ТехноНИКОЛЬ" 2014г	**Технплекс экструзионый пенополистерол "Техниколь" толщ.30мм**	20	472,20	--	9444	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
3	37	Е0107-57-3 прим.	**Устройство герметизации стыков между плитой и стеной гидроизоляционным прокладочным материалом "Пенебаром" (на отм.-2,500)**	116	24,27	3,61	2815	419	3113	0,11	13	
			м		17,80	1,37	2065	159	140	0,01	1	
4	38	С Прайс "ПЕНЕТРОН-КАЗАХСТАН"г.Астана 2014г	**Прокладочный изоляционный материал "Пенебар"**	118,32	802,82	--	94990	--	--	--	--	

			м		--	--	--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ 1.СТЕНА МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по Аб

5	39	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	10,8	11019,26	341,75	119008	3691	19886	9,80	106	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	17545	1394	105	0,63	7	
6	40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,016	232,00	--	2556	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по Вб

7	46	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	7,31	11019,26	341,75	80551	2498	13460	9,80	72	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	11875	944	105	0,63	5	
8	47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,4562	232,00	--	1730	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по 1б

9	53	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	3,695	11019,26	341,75	40716	1263	6804	9,80	36	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6003	477	105	0,63	2	
10	54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,7689	232,00	--	874	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по 13б

11	57	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	3,3	11019,26	341,75	36364	1128	6076	9,80	32	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	5361	426	105	0,63	2	
12	58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,366	232,00	--	781	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду А									
13	63	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	2,22	11019,26	341,75	24463	759	4088	9,80	22	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	3606	287	105	0,63	1	
14	64	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	2,2644	232,00	--	525	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду А"									
15	68	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	2,195	11019,26	341,75	24187	750	4042	9,80	22	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	3566	283	105	0,63	1	
16	69	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	2,2389	232,00	--	519	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду Б									
17	73	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	1,715	11019,26	341,75	18898	586	3158	9,80	17	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	2786	221	105	0,63	1	
18	74	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,7493	232,00	--	406	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду В									
19	77	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	3,985	11019,26	341,75	43912	1362	7338	9,80	39	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6474	515	105	0,63	3	
20	78	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,0647	232,00	--	943	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду В"									
21	82	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	3,95	11019,26	341,75	43526	1350	7273	9,80	39	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6417	510	105	0,63	2	
22	83	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,029	232,00	--	935	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду Г									
23	87	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	1,715	11019,26	341,75	18898	586	3158	9,80	17	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	2786	221	105	0,63	1	
24	88	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,7493	232,00	--	406	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			460198	13972			401	
				Тенге			66418	5279			26	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460198					
		Материалы -		Тенге			81429					
		Всего заработная плата -		Тенге				71696				
		Местные материалы -		Тенге			298379					
			Накладные расходы -	Тенге			75281					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11292				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32129					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567608					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464	
			Сметная заработная плата -	Тенге				82989				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567608					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464	
			Сметная заработная плата -	Тенге				82989				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			569140	14402			423	
				Тенге			70164	5442			27	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569140					
		Материалы -		Тенге			81761					
		Всего заработная плата -		Тенге				75607				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104434					
		Местные материалы -		Тенге			298379					
			Накладные расходы -	Тенге			80755					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12113				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688890				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						490	
			Сметная заработная плата -	Тенге				87720			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			688890				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						490	
			Сметная заработная плата -	Тенге				87720			
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			7 577,79				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			12 431,95				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6 964,68				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 785,87				
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			983 391,78				
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			1 052 011,29				
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			40 708,06				
			НДС 12%	Тенге			249 133,34				
			ВСЕГО:	Тенге			**2 325 244,48**				

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Артюшина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Молдахметов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Карбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО Айбуганов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс ком.. ..ниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41, Тел.: 728440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2020 года

на Общестроительные работы.Надземная часть. Блок Б

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.Каркас									
			КОЛОННЫ:К1=24шт/4,72х24=113,28м3									
1	1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,из бетона кл.В25**	20,3904	11798,59	990,15	240578	20190	43222	10,40	212	Казахстан
			м3		1644,75	374,04	33537	7627	105	1,83	37	
2	3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,4905792	66000,00	--	32378	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
3	4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	2,4653376	64400,00	--	158768	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГММЫ ЖЕСТКОСТИ									

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-1а=1шт/45,86/

4	5	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м3	8,2548	12852,39	442,42	106094	3652	21926	14,00	116	Казахстан
					2362,50	167,13	19502	1380	105	0,82	7	
5	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406224	66000,00	--	2681	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
6	8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9165726	68800,00	--	63060	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
7	9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,051084	64400,00	--	3290	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-1=1шт/45,46м3/

8	10	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	8,1828	12852,39	442,42	105169	3620	21734	14,00	115	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	19332	1368	105	0,82	7	
9	12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0410004	66000,00	--	2706	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
10	13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9200916	68800,00	--	63302	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
11	14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0465912	64400,00	--	3000	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-2=2шт/45,5х2=91м3

12	15	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	8,19	12852,39	442,42	105261	3623	21754	14,00	115	Казахстан

			м3		2362,50	167,13	.9349	1369	105	0,82	7	
13	17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0815472	66000,00	--	5382	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
14	18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,830186	68800,00	--	125917	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
15	19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1018368	64400,00	--	6558	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-3=4шт/22,23х4=88,92м3									
16	20	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	16,0056	12852,39	442,42	205710	7081	42513	14,00	224	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	37813	2675	105	0,82	13	
17	22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0762048	66000,00	--	5030	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
18	23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7117352	68800,00	--	117757	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-4=2шт/10,78х2=21,56м3									
19	28	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	3,8808	12852,39	442,42	49878	1717	10308	14,00	54	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	9168	649	105	0,82	3	
20	30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0198576	66000,00	--	1311	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
21	31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5222016	68800,00	--	35927	--	--	--	--	

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-5=2шт/6,7х2=13,4м3/									
22	36	*Е0106-17-3*	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25**	2,412	12852,39	442,42	31000	1067	6407	14,00	34	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	5698	403	105	0,82	2	
23	38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0130032	66000,00	--	858	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
24	39	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3145464	68800,00	--	21641	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
25	40	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0911088	64400,00	--	5867	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-6=2шт/24,17х2=48,34м3/									
26	41	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25**	8,7012	12852,39	442,42	111831	3850	23111	14,00	122	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	20557	1454	105	0,82	7	
27	43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0472752	66000,00	--	3120	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
28	44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,1127852	68800,00	--	76550	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
29	45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,2148048	64400,00	--	13833	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-7=8шт/7,07х8=56,56м3									

30	46	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	10,1808	12852,39	442,42	130848	4504	27041	14,00	143	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	24052	1702	105	0,82	8	
31	48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0637056	66000,00	--	4205	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
32	49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3560768	68800,00	--	93298	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-8=2шт/42,79х2=85,58м3/									
33	50	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	15,4044	12852,39	442,42	197983	6815	40916	14,00	216	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	36393	2575	105	0,82	13	
34	52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0739872	66000,00	--	4883	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
35	53	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,61982	68800,00	--	111444	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
36	54	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0179568	64400,00	--	1156	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-9=1шт/20,03м3/									
37	55	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	3,6054	12852,39	442,42	46338	1595	9576	14,00	50	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	8518	603	105	0,82	3	
38	57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018144	66000,00	--	1198	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

39	58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4076676	68800,00	--	28048	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2323878	57715			1400	
				Тенге			233919	21802			106	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323878					
		Материалы -		Тенге			296143					
		Всего заработная плата -		Тенге				255722				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993189					
		Местные материалы -		Тенге			742912					
			Накладные расходы -	Тенге			268508					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40276				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155543					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2747928					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640	
			Сметная заработная плата -	Тенге				295998				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2747928					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640	
			Сметная заработная плата -	Тенге				295998				

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ на отм. -0.100 (1шт)

40	63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,из бетона кл.В25	103,8	12182,76	241,10	1264570	25026	149706	8,06	837	Казахстан
			м3		1282,50	91,08	133124	9454	105	0,44	46	
41	64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63825	66000,00	--	42125	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
42	65	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2808	64700,00	--	18168	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
43	66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,92893	68800,00	--	751910	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

44	67	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**									
				0,30357	64500,00	--	19580	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
45	68	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**									
				0,61888	64400,00	--	39856	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2136209**	**25026**			**837**	
				Тенге			**133124**	**9454**			**46**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2136209					
		Материалы -		Тенге			373452					
		Всего заработная плата -		Тенге				142578				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			871639					
		Местные материалы -		Тенге			732969					
			Накладные расходы -	Тенге			149706					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22456				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137155					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2423071					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958	
			Сметная заработная плата -	Тенге				165034				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2423071					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958	
			Сметная заработная плата -	Тенге				165034				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**4460087**	**82741**			**2236**	
				Тенге			**367043**	**31257**			**153**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4460087					
		Материалы -		Тенге			669595					
		Всего заработная плата -		Тенге				398299				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1864827					
		Местные материалы -		Тенге			1475881					
			Накладные расходы -	Тенге			418214					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62732				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292698					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5170999					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5170999					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4460087**	**82741**			**2236**	
				Тенге			**367043**	**31257**			**153**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4460087					
		Материалы -		Тенге			669595					
		Всего заработная плата -		Тенге				398299				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1864827					
		Местные материалы -		Тенге			1475881					

			Накладные расходы -	Тенге			18214				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						209	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62732			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5170999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5170999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031			
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			56 880,99				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			93 317,66				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			52 278,80				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 911,52				
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			7 381 610,89				
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			7 896 687,93				
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			305 565,98				
			НДС 12%	Тенге			1 870 063,78				
			ВСЕГО:	Тенге			**17 453 928,57**				

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Артюшина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Молдахметов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Карбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО Айтуганов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валеев Азамат Хаиргельдыевич
эксперт по техническому надзору 1 категории
ИИН 880317350953
АТТЕСТАТЫ:
№ KZ29VJE00022567 № KZ56VJE00022566
№ KZ07VJE00022866
тел.: +7 702 987 61 61

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00022248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24. Тел : 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за октябрь 2023 г. №3 (включаемые работы по исполнительной смете №14.1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3/4-б

на Общестроительные работы /ВКЛЮЧАЕМЫЕ/ БЛОК Б

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ.										
			Кровля на отметке +29.400-/430,38 м2/										
1	**16**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**430,38**		**312,74**	**16,95**	**134597**	**7295**	**41484**	**81760**	**233665**
			НР - 92%; СП - 8%				**199,40**	**7,09**	**85818**	**3051**		**17309**	
2	**17**	**216-201-0802 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ**	**т**	**0,129114**		**627842,00**	**--**	**81063**	**--**	**81063**	**--**	**87548**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6485**	
3	**18**	**235-103-0306 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Бикрост)**	**м2**	**494,937**		**771,00**	**--**	**381596**	**--**	**381596**	**--**	**412124**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30528**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	19	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка (Унифлекс)	м2		494,937	925,00	--	457817	--	457817	--	494442
			СП - 8%				--	--	--	--		36625	
			Примыкания к парапету h=1200 мм										
5	22	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков с заведением на парапет,h=1200 мм.	м примыканий		101,2	1063,20	18,28	107596	1850	17299	82001	204765
			НР - 92%; СП - 8%				873,98	6,77	88447	685		15168	
6	23	235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Бикрост)	м2		139,656	771,00	--	107675	--	107675	--	116289
			СП - 8%				--	--	--	--		8614	
7	24	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка (Унифлекс)	м2		139,656	925,00	--	129182	--	129182	--	139517
			СП - 8%				--	--	--	--		10335	
8	25	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ(Технониколь битумный праймер №4)	т		0,036432	627842,00	--	22874	--	22874	--	24704
			СП - 8%				--	--	--	--		1830	
			Примыкания к машинному отделению и вентшахтам h=600 мм										
9	26	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам машинного отделения и вентиляционных шахт кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков. h=600 мм	м примыканий		117,6	626,21	18,28	73642	2150	20102	48011	131386
			НР - 92%; СП - 8%				436,99	6,77	51390	796		9732	
10	27	235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Бикрост)	м2		81,144	771,00	--	62562	--	62562	--	67567
			СП - 8%				--	--	--	--		5005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	28	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка (Унифлекс)	м2		81,144	925,00	--	75058	--	75058	--	81063
			СП - 8%				--	--	--	--		6005	
12	29	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ(Технониколь битумный праймер №4)	т		0,021168	627842,00	--	13290	--	13290	--	14353
			СП - 8%				--	--	--	--		1063	
			Вентшахты										
13	39	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		41	1556,96	41,86	63835	1716	15700	38356	110367
			НР - 80%; СП - 8%				1132,18	37,22	46419	1526		8175	
			Кровля на отметке +31.850-/80,06м2/										
14	42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		80,06	312,74	16,95	25038	1357	7717	15209	43467
			НР - 92%; СП - 8%				199,40	7,09	15964	568		3220	
15	43	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т		0,024018	627842,00	--	15080	--	15080	--	16286
			СП - 8%				--	--	--	--		1206	
16	44	235-103-0306 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Бикрост)	м2		92,069	771,00	--	70985	--	70985	--	76664
			СП - 8%				--	--	--	--		5679	
17	45	235-103-0314 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка (Унифлекс)	м2		92,069	925,00	--	85164	--	85164	--	91977
			СП - 8%				--	--	--	--		6813	
			Примыкания к парапету, h=1200 мм										
18	46	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков с заведением на парапет, h=1200 мм	м примыканий		40	1063,20	18,28	42528	731	6838	32412	80935
			НР - 92%; СП - 8%				873,98	6,77	34959	271		5995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**47**	**235-103-0306 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Бикрост)**	**м2**		**55,2**	**771,00**	**--**	**42559**	**--**	**42559**	**--**	**45964**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3405**	
20	**48**	**235-103-0314 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка (Унифлекс)**	**м2**		**55,2**	**925,00**	**--**	**51060**	**--**	**51060**	**--**	**55145**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4085**	
21	**49**	**216-201-0802 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ (Технониколь битумный праймер№4)**	**т**		**0,0144**	**627842,00**	**--**	**9041**	**--**	**9041**	**--**	**9764**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2052242**	**15099**	**1714146**	**297749**	**2537992**
									322997	**6897**	**--**	**188000**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2052242**				
		Материалы		Тенге					**109141**				
		Всего заработная плата		Тенге						**329894**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1605006**				
			Накладные расходы	Тенге					**297749**				
			Сметная прибыль	Тенге					**188000**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2537991**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**202**
			Сметная заработная плата	Тенге						**329894**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2537991**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**202**
			Сметная заработная плата	Тенге						**329894**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2 537 991**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**322997**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**15099**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6897**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1714147**		
			- Накладные расходы	Тенге								**297749**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**188000**	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									22 841,92
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									43 534,16
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									52 087,34
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**2 656 454,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									2 789 413,69
			НДС 12%	Тенге									334 729,64
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**3 124 143,33**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, ИИН, приказ, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41, Тел.: 728440
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за июль 2020 года

на Ощестроительные работы.Подземная часть. Блок М

Основание: 13-02-27,КЖ

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ									
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПФм-М									
1	11	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ. 100мм**	64,95	2783,60	--	180795	--	42421	3,24	210	Казахстан
			м3		531,00	--	34488	--	123	--	--	
2	12	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5**	63,73	6092,95	66,01	388304	4207	14767	1,35	86	Казахстан
			м3		195,75	24,93	12475	1589	105	0,12	8	
3	13	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В25,W63**	500,2	7744,52	196,62	3873810	98349	181996	1,79	895	Казахстан
			м3		272,25	74,27	136179	37150	105	0,36	181	
4	14	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	510,204	232,00	--	118367	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

5	15	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,85632	50642,00	--	43366	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
6	16	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	9,03338	51000,00	--	460702	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
7	17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,42105	50900,00	--	581331	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
8	18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,09472	48300,00	--	4575	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
9	19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,46816	45800,00	--	21442	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
10	20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/см.лист 5,поддерживающие каркасы/	1,0445	68800,00	--	71862	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
11	21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/см.лист 5,поддерживающие каркасы/	3,39826	64400,00	--	218848	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
12	22	Е0106-55-3	Установка арматурных выпусков плиты на отм. -2,500	3,91128	1714,40	475,40	6705	1859	4927	7,39	29	
			1т		1071,00	128,67	4189	503	105	0,49	2	
13	23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05984	66000,00	--	3949	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
14	24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,25832	52400,00	--	170736	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

15	25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,59312	64400,00	--	38197	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
16	26	Е0108-4-1 К=2	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная проникающим изоляционным материалом "Пенетроном" в 2 слоя**	637,3	126,08	8,38	80351	5341	89685	0,76	487	
			м2		116,10	3,16	73991	2014	118	0,02	10	
17	27	С Прайс "ПЕНЕТРОН-КАЗАХСТАН"г.Астана 2014г	**Изоляционный материал "Пенетрон"**	715,0506	580,17	--	414851	--	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6678190	109756			1708	
				Тенге			261323	41256			201	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6678190					
		Материалы -		Тенге			117179					
		Всего заработная плата -		Тенге				302578				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2029859					
		Местные материалы -		Тенге			4160074					
			Накладные расходы -	Тенге			333796					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50069				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420719					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7432705					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075	
			Сметная заработная плата -	Тенге				352648				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7432705					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075	
			Сметная заработная плата -	Тенге				352648				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6678190	109756			1708	
				Тенге			261323	41256			201	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6678190					
		Материалы -		Тенге			117179					
		Всего заработная плата -		Тенге				302578				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2029859					
		Местные материалы -		Тенге			4160074					
			Накладные расходы -	Тенге			333796					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50069				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420719					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7432705					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075	
			Сметная заработная плата -	Тенге				352648				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7432705					

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2075	
			Сметная заработная плата -	Тенге				352648			
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			81 759,76				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			134 133,20				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			75 144,65				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			30 057,86				
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			10 610 200,50				
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			11 350 563,38				
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			439 215,28				
			НДС 12%	Тенге			2 687 997,50				
			ВСЕГО:	Тенге			**25 087 976,65**				

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Генеральный директор Манжанова И.Р.
Начальник участка Молдахметов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Инженер-сметчик Карбаева А.К.

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Начальник ПТО Шиллер Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Инженер ПТО Айтуганов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Валеев Азамат Хаиргельдыевич
Эксперт по техническому надзору 1 категории
ИИН 880317350953
АТТЕСТАТЫ:
№ KZ29VJE00022567 № KZ56VJE00022566
№ KZ07VJE00022866
тел.: +7-702-987-01-01

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3/4-к
за июнь 2023 года

на Общестроительные работы, Блок К

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА											
1	190	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	1312		5149,67	31,91	6756367	41866	1763000	3970647	11585175	РК
			НР - 80%; СП - 8%				3774,01	9,00	4951501	11808		858161		
2	191	234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	127,264		33894,00	--	4313486	--	4313486	--	4658565	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		345079		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11069853	41866	6076486	3970647	16243740	
									4951501	11808	--	1203240		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					11069853					
			Материалы	Тенге					1763000					
			Всего заработная плата	Тенге						4963309				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4313486					
			Накладные расходы	Тенге					3970647					
			Сметная прибыль	Тенге					1203240					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					16243740					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									2677	
			Сметная заработная плата	Тенге						4963309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**16243740**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2677**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**4963309**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**16243740**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4951501**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**41866**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**11808**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6076486**			
			- Накладные расходы	Тенге								**3970647**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**1203240**		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									146 193,66	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									278 628,87	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									333 371,25	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**17 001 933,78**	
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									17 852 904,37	
			НДС 12%	Тенге									2 142 348,52	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**19 995 252,90**	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Ищанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «ZEKRIN atty LTD» Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3/4-к
за июнь 2023 года

на Общестроительные работы, Блок К

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА											
			Окна 1этажа на отм.0,000==========											
1	49	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**16,305**		**2713,66**	**216,18**	**44246**	**3525**	**19260**	**20995**	**70461**	**РК**
			НР - 90%, СП - 8%				**1316,20**	**114,54**	**21461**	**1868**		**5219**		
2	50	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10,824**		**3587,17**	**219,42**	**38828**	**2375**	**17049**	**18580**	**62000**	**РК**
			НР - 90%, СП - 8%				**1792,71**	**114,54**	**19404**	**1240**		**4593**		
3	51	**223-102-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**24,705**		**24665,00**	**--**	**609349**	**--**	**609349**	**--**	**658097**	**РК**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48748**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	52	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		2,424	26088,00	--	63237	--	63237	--	68296	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		5059		
			Окна с 2-9эт.==========											
5	53	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-4=48шт,ОК-5=8шт/	м2		129,72	2713,66	216,18	352016	28043	153236	167036	560576	РК
			НР - 90%, СП - 8%				1316,20	114,54	170737	14858		41524		
6	54	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2=16шт,ОК-3=24шт,ОК-3"=8шт,ОК-6=9шт,ОК-6"=8шт/	м2		86,592	3587,17	219,42	310620	19000	136386	148637	495998	РК
			НР - 90%, СП - 8%				1792,71	114,54	155234	9918		36741		
7	55	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		196,92	24665,00	--	4857032	--	4857032	--	5245595	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		388563		
8	56	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		19,392	26088,00	--	505898	--	505898	--	546370	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		40472		
			Балконные блоки Б-1==========											
9	59	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2		89,04	4416,47	226,54	393242	20171	188259	175809	614575	РК
			НР - 90%, СП - 8%				2075,61	118,27	184812	10531		45524		
10	60	223-204-0204 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 23-7	м2		89,04	34193,00	--	3044545	--	3044545	--	3288109	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		243564		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10219013	73114	9594251	531057	11610077	
									551648	38415	--	860007		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10219013					
		Материалы		Тенге					514190					
		Всего заработная плата		Тенге						590063				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9080061					
			Накладные расходы	Тенге					531057					
			Сметная прибыль	Тенге					860007					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11610077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365	
			Сметная заработная плата	Тенге						590063				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11610077					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365	
			Сметная заработная плата	Тенге						590063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11610077**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**551648**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**73114**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**38415**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9594251**			
			- Накладные расходы	Тенге								**531057**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**860007**		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									104 490,69	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									199 147,65	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									238 274,30	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**12 151 989,64**	
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									12 760 213,74	
			НДС 12%	Тенге									1 531 225,65	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**14 291 439,39**	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванишева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Ишанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-3/4-к

за июнь 2023 года (включаемые работы по исполнительной смете №12.7)

на Общестроительные работы, Блок К /ВКЛЮЧАЕМЫЕ/

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
			Устройство стен лоджий==========											
1	1	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**193,89**		**4170,47**	**3,76**	**808612**	**729**	**735632**	**58023**	**935966**	**РК**
			НР - 80%, СП - 80%				**372,64**	**1,43**	**72251**	**277**		**69331**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**808612**	**729**	**735632**	**58023**	**935966**	
									72251	**277**	--	**69331**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**808612**					
		Материалы		Тенге					**735632**					
		Всего заработная плата		Тенге						**72528**				
			Накладные расходы	Тенге					**58023**					
			Сметная прибыль	Тенге					**69331**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**935966**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**72528**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**935966**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**72528**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**935966**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**72251**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						729				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						277				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							735632			
			- Накладные расходы	Тенге								58023		
			- Сметная прибыль	Тенге								69331		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									8 423,69	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									16 054,62	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									19 208,89	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**979 653,21**	
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									1 028 686,22	
			НДС 12%	Тенге									123 442,35	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**1 152 128,57**	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванишева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Ищанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиртельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-4/4-н
за апрель 2023 года

на Отопление и вентиляция, Блок М
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ											
			ГЛ.СТ 1											
1	1	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	41,7		3785,40	56,98	157851	2377	103800	51605	226213	Россия
			НР - 98%; СП - 8%				1239,18	23,61	51674	985		16757		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА											
2	65	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	48		1772,50	21,92	85080	1052	57612	26350	120344	Россия
			НР - 98%; СП - 8%				550,34	9,82	26416	471		8914		
3	66	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	69,3		2063,85	21,92	143025	1520	103366	38043	195553	Россия
			НР - 98%; СП - 8%				550,34	9,82	38139	681		14485		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					385956	4949	264778	115998	542110	
									116229	2137	--	40156		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					385956					
			Материалы	Тенге					264780					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего заработная плата				Тенге						118366				
			Накладные расходы	Тенге					115998					
			Сметная прибыль	Тенге					40156					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге					542110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63	
			Сметная заработная плата	Тенге						118366				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					542110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63	
			Сметная заработная плата	Тенге						118366				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									542110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					116229					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4949				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2137				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							264780			
			- Накладные расходы	Тенге								115998		
			- Сметная прибыль	Тенге								40156		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									4 878,99	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	Тенге									9 298,81	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									11 125,76	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									567 413,56	
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									595 813,40	
			НДС 12%	Тенге									71 497,61	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									667 311,02	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванишева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Ищанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Харгельдыевич, ИИН 880317350993, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

02 ТОО «MERIDIAN AIR LTD» Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за октябрь 2023 г. №3 (включаемые работы по исполнительной смете №14.25)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5/4-б

на Отопление и вентиляция/ВКЛЮЧАЕМЫЕ/ БЛОК Б

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ										
1	15	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	2841		1389,51	2,21	3947598	6278	31479	3832758	8402784
			НР - 98%, СП - 8%				1376,22	0,40	3909841	1136		622428	
2	16	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	125		1392,27	2,61	174034	326	1494	168803	370263
			НР - 98%, СП - 8%				1377,71	0,27	172214	34		27427	
3	17	241-205-4109 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 20x2,5 мм**	м	125		658,00	--	82250	--	82250	--	88830
			СП - 8%				--	--	--	--		6580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18	241-205-4110 РСНБ РК 2015	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 26x3,5 мм	м		2841	1266,00	--	3596706	--	3596706	--	3884442
			СП - 8%				--	--	--	--		287736	
5	19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект		228	356,25	--	81224	--	24975	55124	147256
			НР - 98%, СП - 8%				246,71	--	56249	--		10908	
6	20	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		8	5465,00	--	43720	--	43720	--	47218
			СП - 8%				--	--	--	--		3498	
7	21	241-602-1314 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм	шт.		440	3416,00	--	1503040	--	1503040	--	1623283
			СП - 8%				--	--	--	--		120243	
8	22	241-605-0106 РСНБ РК 2015	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4"	шт.		80	2778,00	--	222240	--	222240	--	240019
			СП - 8%				--	--	--	--		17779	
9	23	241-609-0405 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс с латунным корпусом,с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.		220	1216,00	--	267520	--	267520	--	288922
			СП - 8%				--	--	--	--		21402	
10	24	241-607-0902 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x2 G1/2"	шт.		220	1219,00	--	268180	--	268180	--	289634
			СП - 8%				--	--	--	--		21454	
11	25	241-607-0808 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x3 G3/4"	шт.		71	2065,00	--	146615	--	146615	--	158344
			СП - 8%				--	--	--	--		11729	
12	26	241-601-0203 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.		20	3022,00	--	60440	--	60440	--	65275
			СП - 8%				--	--	--	--		4835	
13	27	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт		334,856	1412,98	19,11	473145	6398	149748	313204	849257
			НР - 98%, СП - 8%				946,67	7,76	316999	2597		62908	
14	28	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт	секция		2203	2155,00	--	4747465	--	4747465	--	5127262
			СП - 8%				--	--	--	--		379797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	29	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении**	шт		220	642,34	0,70	141315	154	4079	134420	297794
			НР - 98%, СП - 8%				623,10	0,37	137082	81		22059	
16	32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.		220	2878,88	101,30	633354	22286	60318	543730	1271251
			НР - 98%, СП - 8%				2503,41	18,53	550750	4077		94167	
17	33	242-207-2301 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),угловой с полусгоном,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.		220	2164,00	--	476080	--	476080	--	514166
			СП - 8%				--	--	--	--		38086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16864926	35442	11686349	5048039	23666000
									5143135	7925	--	1753036	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					16864926				
		Материалы		Тенге					272091				
		Всего заработная плата		Тенге						5151060			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11414256				
		Сдача и испытание		Тенге					11057				
			Накладные расходы	Тенге					5048039				
			Сметная прибыль	Тенге					1753036				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23666001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2800
			Сметная заработная плата	Тенге						5151060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23666001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2800
			Сметная заработная плата	Тенге						5151060			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23 666 001
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5143135				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						35442			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7925			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11686347		
			- Накладные расходы	Тенге								5048039	
			- Сметная прибыль	Тенге								1753036	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									212 994,01
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									405 942,92
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									485 698,76
			Итого сметная стоимость:	Тенге									24 770 636,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									26 010 441,74
			НДС 12%	Тенге									3 121 253,01
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**29 131 694,75**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24. Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за январь 2024 г. №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3/4-в

на Общестроительные работы // Блок В

Составлен(а) 2021г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.РАЗНОЕ										
1	212	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж решеток/МР-1=36шт/**	т	0,72036		79884,73	2834,95	57546	2042	3439	36258	101308
			НР - 69%, СП - 8%				72276,60	669,71	52065	482		7504	
2	213	222-527-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Металл.конструкции**	т	0,72036		908785,00	--	654652	--	654652	--	707024
			СП - 8%				--	--	--	--		52372	
3	214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,89044		108,73	2,75	2271	58	916	900	3425
			НР - 69%, СП - 8%				62,07	0,37	1297	8		254	

4	215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	20,89044	251,18	3,95	5247	82	2134	2102	7937
			НР - 69%, СП - 8%			145,10	0,74	3031	15		588	
			Крыльцо Кр-1-1шт==========									
5	222	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	44	7642,98	323,08	336291	14216	107992	205852	585514
			НР - 94%, СП - 8%			4865,52	111,56	214083	4909		43371	
6	223	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	10,0912	10110,00	--	102022	--	102022	--	110184
			СП - 8%			--	--	--	--		8162	
7	224	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	36,5488	12755,00	--	466180	--	466180	--	503474
			СП - 8%			--	--	--	--		37294	
8	225	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения ОГ1-1шт,ОГ2-1шт	т	0,21329	156181,30	1789,92	33312	382	2636	27393	65562
			НР - 90%, СП - 8%			142033,00	669,71	30294	143		4856	
9	226	222-527-0101 РСНБ РК 2015 прим	Конструкции ограждения	т	0,21329	908785,00	--	193835	--	193835	--	209342
			СП - 8%			--	--	--	--		15507	
10	227	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,18541	108,73	2,75	673	17	272	266	1015
			НР - 69%, СП - 8%			62,07	0,37	384	2		75	
11	228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	6,18541	178,62	3,95	1105	25	631	313	1531
			НР - 69%, СП - 8%			72,54	0,74	449	5		113	
			Крыльцо Кр-2-1шт==========									
12	234	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	3,86	7642,98	323,08	29502	1247	9474	18059	51366
			НР - 94%, СП - 8%			4865,52	111,56	18781	431		3805	
13	235	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	4,0916	12755,00	--	52188	--	52188	--	56363
			СП - 8%			--	--	--	--		4175	
			Козырек К-1-1шт==========									
14	236	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,10088	117735,62	23743,49	11877	2396	293	6900	20280
			НР - 69%, СП - 8%			91078,00	8054,91	9188	813		1502	

15	237	222-527-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Металл.конструкции	т	0,10088	908785,00	--	91678	--	91678	--	99012
			СП - 8%;			--	--	--	--		7334	
16	238	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Наружная облицовка фибролитовыми плитами стен козырька	м2	16,08	4990,93	39,01	80254	628	6065	59117	150520
			НР - 80%; СП - 8%;			4574,70	20,81	73561	335		11150	
17	239	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	16,08	9352,00	--	150380	--	150380	--	162410
			СП - 8%;			--	--	--	--		12030	
18	240	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	м2	3,58	830,80	186,56	2974	668	477	1431	4758
			НР - 69%; СП - 8%;			511,00	68,38	1829	245		352	
19	241	214-204-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,58	4262,00	--	15258	--	15258	--	16479
			СП - 8%;			--	--	--	--		1221	
20	242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,1	5544,81	15,67	6099	18	4423	1531	8240
			НР - 92%; СП - 8%;			1507,57	5,00	1658	6		610	
21	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,92552	108,73	2,75	318	8	128	126	480
			НР - 69%; СП - 8%;			62,07	0,37	182	1		36	
22	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,92552	178,62	3,95	523	11	300	148	725
			НР - 69%; СП - 8%;			72,54	0,74	212	2		54	
			Козырек К-2-1шт==========									
23	245	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,23293	117735,62	23743,49	27424	5530	679	15933	46825
			НР - 69%; СП - 8%;			91078,00	8054,91	21215	1876		3469	
24	246	222-527-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Металл.конструкции	т	0,23293	908785,00	--	211683	--	211683	--	228618
			СП - 8%;			--	--	--	--		16935	
25	247	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Наружная облицовка фибролитовыми плитами стен козырька	м2	3,854	4990,93	39,01	19235	150	1454	14169	36076
			НР - 80%; СП - 8%;			4574,70	20,81	17631	80		2672	
26	248	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	3,854	9352,00	--	36043	--	36043	--	38926
			СП - 8%;			--	--	--	--		2883	

27	249	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа**	м2	3,58	830,80	186,56	2974	668	477	1431	4758
			НР - 69%, СП - 8%			511,00	68,38	1829	245		352	
28	250	214-204-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	3,58	4262,00	--	15258	--	15258	--	16479
			СП - 8%			--	--	--	--		1221	
29	251	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали**	м2	1,1	5544,81	15,67	6099	18	4423	1531	8240
			НР - 92%, СП - 8%			1507,57	5,00	1658	6		610	
30	252	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,75497	108,73	2,75	734	18	297	291	1107
			НР - 69%, СП - 8%			62,07	0,37	419	2		82	
31	253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	6,75497	178,62	3,95	1207	27	690	342	1672
			НР - 69%, СП - 8%			72,54	0,74	490	5		124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2614842**	**28209**	**2136377**	**394093**	**3249650**
								450256	**9611**	--	**240713**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1360199**				
		Материалы		Тенге				**141840**				
		Всего заработная плата		Тенге					**370080**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**216939**				
		Местные материалы		Тенге				**620390**				
			Накладные расходы	Тенге				**332140**				
			Сметная прибыль	Тенге				**135386**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1827725**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					**370080**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1254643**				
		Материалы		Тенге				**5365**				
		Всего заработная плата		Тенге					**89787**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1151848**				
			Накладные расходы	Тенге				**61953**				
			Сметная прибыль	Тенге				**105327**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1421923**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					**89787**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3249648**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					**459867**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3249648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**450256**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28209**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9611**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2136382**		
			- Накладные расходы	Тенге							**394093**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**240713**	

			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									29 246,83
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									55 741,21
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									66 692,72
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**3 401 328,76**
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									3 571 570,03
			НДС 12%	Тенге									428 588,40
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**4 000 158,43**

Сдал (Подрядчик):
И.о.начальника ПТД Журманова Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жалетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Халиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD» 02 Эксперт авторского надзора

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за декабрь 2023 г. №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6/4-б

на Электромонтажные работы // Блок Б

Составлен(а) 2021г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ блок Б(ПЯТНО 4)										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3		25879,13	780,09	77637	2341	42723	24255	110043
			НР - 72%; СП - 8%				10857,83	371,25	32573	1114		8151	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт	1		603186,00	--	603186	--		--	603186
							--	--	--	--	603186	--	
3	3	515-301-0315 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель,=типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250**	шт	1		327814,00	--	327814	--		--	327814
							--	--	--	--	327814	--	
4	4	515-301-0315 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель,=типа ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250**	шт	1		327814,00	--	327814	--		--	327814
							--	--	--	--	327814	--	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 3 кв. (1 компл)										

5	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
6	6	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33648,00	--	33648	--	33648	--	36340
			СП - 8%			--	--	--	--		2692	
7	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1936,95	--	5811	--	39	4156	10764
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	5772	--		797	
8	8	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	681,00	--	2043	--	2043	--	2206
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
9	9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	3	777,24	96,17	2332	289	81	1510	4150
			НР - 72%; СП - 8%			654,16	45,00	1962	135		307	
10	10	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	20750,00	--	62250	--	62250	--	67230
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1936,95	--	1937	--	13	1385	3588
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	1924	--		266	
12	12	247-204-2024 РСНБ РК 2015	Автомат ВА51-35М1-340010 100А,160А	шт.	1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 4 кв. (1 компл)									
13	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
14	14	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33647,00	--	33647	--	33647	--	36339
			СП - 8%			--	--	--	--		2692	
15	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	4	1936,95	--	7748	--	52	5541	14352
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	7696	--		1063	
16	16	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт	4	681,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	17	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	4	777,24	96,17	3109	385	107	2014	5532
			НР - 72%; СП - 8%			654,16	45,00	2617	180		410	
18	18	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	4	20750,00	--	83000	--	83000	--	89640
			СП - 8%			--	--	--	--		6640	
19	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	1	1936,95	--	1937	--	13	1385	3588
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	1924	--		266	

20	20	247-204-2024 РСНБ РК 2015	Автомат ВА51-35М1-340010 100А,160А	шт	1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 4 кв.(16 компл)									
21	*21*	*1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17*	*Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка*	шт	16	5509,88	1563,52	88158	25017	1573	52654	152077
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	61568	11563		11265	
22	22	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	к-т	16	33647,00	--	538352	--	538352	--	581420
			СП - 8%			--	--	--	--		43068	
23	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	64	1936,95	--	123965	--	829	88658	229633
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	123136	--		17010	
24	25	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	64	777,24	96,17	49743	6155	1722	32217	88517
			НР - 72%, СП - 8%			654,16	45,00	41866	2880		6557	
25	26	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	64	20750,00	--	1328000	--	1328000	--	1434240
			СП - 8%			--	--	--	--		106240	
			Щиток модульный ЩК-1, ЩК-2 (70 компл)									
26	27	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	70	4045,93	66,11	283215	4628	71167	150885	468828
			НР - 72%, СП - 8%			2963,15	30,60	207420	2142		34728	
27	28	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	70	2769,00	--	193830	--	193830	--	209336
			СП - 8%			--	--	--	--		15506	
28	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	350	1936,95	--	677932	--	4532	484848	1255802
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	673400	--		93022	
29	30	247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	70	588,00	--	41160	--	41160	--	44453
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
30	31	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	70	588,00	--	41160	--	41160	--	44453
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
31	32	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	140	558,00	--	78120	--	78120	--	84370
			СП - 8%			--	--	--	--		6250	
32	33	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	70	527,00	--	36890	--	36890	--	39841
			СП - 8%			--	--	--	--		2951	
33	34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	280	1936,95	--	542346	--	3626	387878	1004642
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	538720	--		74418	
34	35	247-204-2832 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	70	5307,00	--	371490	--	371490	--	401209
			СП - 8%			--	--	--	--		29719	

35	36	247-204-2817 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	70	5307,00	--	371490	--	371490	--	401209
			СН - 8%			--	--	--	--		29719	
36	37	247-204-5007 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА	шт.	70	4451,00	--	311570	--	311570	--	336496
			СН - 8%			--	--	--	--		24926	
37	38	247-204-5005 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	70	4451,00	--	311570	--	311570	--	336496
			СН - 8%			--	--	--	--		24926	
			Щиток модульный ЩК-3 (1 компл)									
38	39	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6016,71	132,75	6017	133	1731	3034	9775
			НР - 72%, СН - 8%			4152,57	61,20	4153	61		724	
39	40	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СН - 8%			--	--	--	--		222	
40	41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	7	1936,95	--	13559	--	91	9697	25116
			НР - 72%, СН - 8%			1924,00	--	13468	--		1860	
41	42	247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
			СН - 8%			--	--	--	--		47	
42	43	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
			СН - 8%			--	--	--	--		47	
43	44	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	558,00	--	1674	--	1674	--	1808
			СН - 8%			--	--	--	--		134	
44	45	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СН - 8%			--	--	--	--		84	
45	46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	4	1936,95	--	7748	--	52	5541	14352
			НР - 72%, СН - 8%			1924,00	--	7696	--		1063	
46	47	247-204-2832 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
			СН - 8%			--	--	--	--		425	
47	48	247-204-2817 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
			СН - 8%			--	--	--	--		849	
48	49	247-204-5007 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА	шт.	1	4451,00	--	4451	--	4451	--	4807
			СН - 8%			--	--	--	--		356	
			Щит учетно-распределительный навесной ЩС-1(1 компл)									

49	50	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6984,85	132,75	6985	133	2164	3420	11237
			НР - 72%, СП - 8%			4688,44	61,20	4688	61		832	
50	51	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10727,00	--	10727	--	10727	--	11585
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
51	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	3	1936,95	--	5811	--	39	4156	10764
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	5772	--		797	
52	53	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
53	54	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
54	55	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
55	56	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1796,96	96,17	1797	96	27	1238	3277
			НР - 72%, СП - 8%			1673,88	45,00	1674	45		243	
56	57	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21994,00	--	21994	--	21994	--	23754
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
			Щит учетно-распределительный навесной ЩС-2 (1 компл)									
57	58	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6984,85	132,75	6985	133	2164	3420	11237
			НР - 72%, СП - 8%			4688,44	61,20	4688	61		832	
58	59	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10727,00	--	10727	--	10727	--	11585
			СП - 8%			--	--	--	--		858	
59	60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	4	1936,95	--	7748	--	52	5541	14352
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	7696	--		1063	
60	61	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
61	62	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
62	63	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1796,96	96,17	1797	96	27	1238	3277
			НР - 72%, СП - 8%			1673,88	45,00	1674	45		243	

63	64	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21994,00	--	21994	--	21994	--	23754
			СН - 8%			--	--	--	--		1760	
64	67	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	7570,65	129,98	15141	260	7185	5606	22407
			НР - 72%, СН - 8%			3848,00	45,00	7696	90		1660	
65	68	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	20455,00	--	40910	--	40910	--	44183
			СН - 8%			--	--	--	--		3273	
66	69	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	2137,72	195,72	10689	979	90	7250	19375
			НР - 72%, СН - 8%			1924,00	90,00	9620	450		1435	
67	70	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12895,00	--	38685	--	38685	--	41780
			СН - 8%			--	--	--	--		3095	
68	71	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12895,00	--	25790	--	25790	--	27853
			СН - 8%			--	--	--	--		2063	
69	72	1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	11481,85	783,61	11482	784	1078	7186	20161
			НР - 72%, СН - 8%			9620,00	360,00	9620	360		1493	
70	73	515-301-0511 РСНБ РК 2015	Щит автоматического ввода резерва ЯАВР-3-100	шт.	1	244585,00	--	244585	--		--	244585
						--	--	--	--	244585	--	
			Щит ЩМП-6-0 36(1 компл)									
71	74	1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	11481,85	783,61	11482	784	1078	7186	20161
			НР - 72%, СН - 8%			9620,00	360,00	9620	360		1493	
72	75	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	40116,00	--	40116	--	40116	--	43325
			СН - 8%			--	--	--	--		3209	
73	76	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	10	1936,95	--	19370	--	130	13853	35881
			НР - 72%, СН - 8%			1924,00	--	19240	--		2658	
74	77	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
			СН - 8%			--	--	--	--		170	
75	78	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815,00	--	5445	--	5445	--	5881
			СН - 8%			--	--	--	--		436	
76	79	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555

			СП - 8%				--	--	--	--		263	
77	80	247-204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
78	81	247-204-0346 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	2	4715,00	--	9430	--	9430	--	10184
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
79	82	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	2	1796,96	96,17	3594	192	54	2475	6555
			НР - 72%, СП - 8%			1673,88	45,00	3348	90		486	
80	83	247-301-0304 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	2	21994,00	--	43988	--	43988	--	47507
			СП - 8%			--	--	--	--		3519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7679529	45533	4311670	1324809	9604409
								1818927	21083	1503399	600072	
			Стоимость оборудования	Тенге				1503399				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1503399				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5167700				
			Материалы	Тенге				22688				
			Всего заработная плата	Тенге					1583049			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3541444				
			Накладные расходы	Тенге				1139795				
			Сметная прибыль	Тенге				504597				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6812092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1583049			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1008430				
			Материалы	Тенге				119950				
			Всего заработная плата	Тенге					256961			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				627591				
			Накладные расходы	Тенге				185014				
			Сметная прибыль	Тенге				95475				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1288919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					256961			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9604410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
			Сметная заработная плата	Тенге					1840010			

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

81	91	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	40	319,66	0,34	12786	14	386	8923	23446
			НР - 72%, СП - 8%			309,65	0,17	12386	7		1737	
82	94	247-212-0201 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	40	286,00	--	11440	--	11440	--	12355
			СП - 8%			--	--	--	--		915	
83	96	247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт	322	479,00	--	154238	--	154238	--	166577

			СП - 8%				--	--	--	--		12339	
84	101	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	1174	330,00	--	387420	--	387420	--	418414
			СП - 8%				--	--	--	--		30994	
85	102	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1375	111,00	--	152625	--	152625	--	164835
			СП - 8%				--	--	--	--		12210	
86	103	243-907-4001 РСНБ РК 2015	Крюк для подвеса светильников	шт.	377	778,00	--	293306	--	293306	--	316770
			СП - 8%				--	--	--	--		23464	
87	104	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный	шт	234	966,44	12,78	226147	2991	2550	159746	416764
			НР - 72%, СП - 8%			942,76	5,40	220606	1264		30871	
88	105	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	216	184,00	--	39744	--	39744	--	42924
			СП - 8%				--	--	--	--		3180	
89	106	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	18	225,00	--	4050	--	4050	--	4374
			СП - 8%				--	--	--	--		324	
			Пусковая аппаратура										
90	107	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1699	
91	108	515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт	1	253384,00	--	253384	--		--	253384
						--	--	--	--	253384	--	
92	109	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	5	9070,28	121,26	45351	606	18285	19213	69729
			НР - 72%, СП - 8%			5292,00	45,00	26460	225		5165	
93	110	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	5	8221,00	--	41105	--	41105	--	44393
			СП - 8%				--	--	--	--		3288	
94	111	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	18	6209,09	25,09	111764	452	45648	47278	171765
			НР - 72%, СП - 8%			3648,00	--	65664	--		12723	
95	112	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	1091,00	--	19638	--	19638	--	21209
			СП - 8%				--	--	--	--		1571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1771144	5170	1183626	238255	2149879
								328964	1946	253384	140480	
			Стоимость оборудования	Тенге				253384				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				253384				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1504974				

			Материалы	Тенге				79675			
			Всего заработная плата	Тенге					318517		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1103566			
			Накладные расходы	Тенге				229332			
			Сметная прибыль	Тенге				138743			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1873049			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							169
			Сметная заработная плата	Тенге					318517		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12786			
			Материалы	Тенге				387			
			Всего заработная плата	Тенге					12393		
			Накладные расходы	Тенге				8923			
			Сметная прибыль	Тенге				1737			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23446			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата	Тенге					12393		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2149879			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							176
			Сметная заработная плата	Тенге					330910		

РАЗДЕЛ 3.Электрообогрев водосточных воронок и труб.

96	113	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**								
				шт.	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
97	114	247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**								
				шт.	1	5708,00	--	5708	--	5708	--	6165
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
98	115	1308-0205-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм**								
				м	44	298,21	0,35	13121	15	3080	7225	21973
			НР - 72%, СП - 8%			227,86	0,19	10026	8		1628	
99	116	243-403-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**								
				м	44	4315,00	--	189860	--	189860	--	205049
			СП - 8%			--	--	--	--		15189	
100	117	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**								
				шт.	4	2056,08	96,17	8224	385	427	5466	14785
			НР - 72%, СП - 8%			1853,00	45,00	7412	180		1095	
101	118	243-906-2104 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**								
				шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
102	119	247-202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная типа КС-10**								
				шт.	4	7357,00	--	29428	--	29428	--	31782
			СП - 8%			--	--	--	--		2354	
103	120	214-211-0101 РСНБ РК 2015	**Трос диаметром 2,8,6 мм**								
				10 м	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
104	121	261-301-0220 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления**								
				100шт	1,6	4092,00	--	6547	--	6547	--	7071
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

105	122	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	140	744,61	347,53	104245	48654	6301	49099	165611
			ПР - 72%, СП - 8%			352,07	135,02	49290	18903		12268	
106	*123*	*243-105-0601 РСНБ РК 2015*	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,03	222114,00	--	6663	--	6663	--	7196
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
107	124	243-105-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,034	349318,00	--	11877	--	11877	--	12827
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
108	125	243-105-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	км	0,076	543395,00	--	41298	--	41298	--	44602
			СП - 8%			--	--	--	--		3304	
109	126	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	140	444,39	3,58	62215	501	1836	43124	113766
			ПР - 72%, СП - 8%			427,70	0,12	59878	17		8427	
110	127	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30	170,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
111	128	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	110	237,00	--	26070	--	26070	--	28156
			СП - 8%			--	--	--	--		2086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**531130**	**51119**	**349557**	**108205**	**690481**
								130454	**19831**	--	**51148**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**425574**				
			Материалы	Тенге				**9907**				
			Всего заработная плата	Тенге					**90390**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**294474**				
			Накладные расходы	Тенге				**65081**				
			Сметная прибыль	Тенге				**39253**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**529908**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					**90390**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67839**				
			Материалы	Тенге				**1835**				
			Всего заработная плата	Тенге					**59895**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5624**				
			Накладные расходы	Тенге				**43124**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8877**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**119840**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					**59895**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**37717**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**37717**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3018**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**40735**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**690483**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					**150285**			

РАЗДЕЛ 4.ПРОВОДА и КАБЕЛИ.

112	144	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,108	294321,00	--	31787	--	31787	--	34330
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31787	--	31787	--	34330
								--	--	--	2543	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				31787				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31787				
		Сметная прибыль		Тенге				2543				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				34330				

РАЗДЕЛ 5.Оборудование и материалы на электроосвещение фасада

113	166	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	6890,33	103,39	6890	103	1015	4188	11965
			НР - 72%, СП - 8%			5772,00	45,00	5772	45		886	
114	168	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1936,95	--	23243	--	155	16623	43056
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	23088	--		3189	
115	169	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
116	170	247-204-2905 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА	шт.	9	7958,00	--	71622	--	71622	--	77352
			СП - 8%			--	--	--	--		5730	
117	171	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
118	172	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
						--	--	--	--	87982	--	
119	173	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	16	7088,78	2113,10	113420	33809	3267	73178	201526
			НР - 72%, СП - 8%			4771,52	1580,77	76344	25292		14928	
120	175	247-103-0412 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 80W CT, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	16	55262,00	--	884192	--	884192	--	954927
			СП - 8%			--	--	--	--		70735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1197797	35476	965287	97280	1391646
								109052	26060	87982	96567	
		Стоимость оборудования		Тенге				87982				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				87982				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1109815				
		Материалы		Тенге				4535				
		Всего заработная плата		Тенге					135112			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				960752				
		Накладные расходы		Тенге				97280				
		Сметная прибыль		Тенге				96567				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1303662				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч						73
Сметная заработная плата	Тенге			135112			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1391644				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						73
Сметная заработная плата	Тенге			135112			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**13870746**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		2387397				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			137298			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			68920			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6841932		
- Оборудование, инвентарь	Тенге				1844765		
- Накладные расходы	Тенге					1768549	
- Сметная прибыль	Тенге					890810	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге						108 233,83
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге						206 281,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						246 809,93
Итого сметная стоимость:	**Тенге**						**14 432 071,41**
Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге						15 154 416,79
НДС 12%	Тенге						1 818 530,01
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге						**16 972 946,80**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Журманова Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022566
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJK00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41. Тел.: 728440
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за июнь 2020 года

на Общестроительные работы.Подземная часть. Блок Г

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
			СВАИ									
1	1	E0105-3-4	**Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай С8-30длиной до 8 м в грунты группы 2**	158,41	5955,28	4510,78	943375	714552	293249	4,47	708	
			м3		787,50	822,24	124748	130251	115	2,35	372	
2	2	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные С8-30/СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1200мм/СТ РК 939-92/ на сульфатостойком цементе,W6**	1736	1659,00	--	2880024	--	--	--	--	**Казахстан**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
3	3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	163,1623	70,00	--	11421	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
4	4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	163,1623	232,00	--	37854	--	--	--	--	

			м3		--	--	--	--	--	--	--	
5	6	Е0105-3-6	**Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай С9-30/пробных/ длиной 9м в грунты группы 2**	6,56	4814,25	3440,62	31581	22570	9514	3,67	24	
			м3		643,50	617,58	4221	4051	115	1,75	11	
6	7	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные С9-30/СТ РК 939-92/: длина 9м, периметр сторон до 1200мм/СТ РК 939-92/ на сульфатостойком цементе,W6**	72	1659,00	--	119448	--	--	--	--	**Казахстан**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
7	8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	6,7568	70,00	--	473	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
8	9	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	6,7568	232,00	--	1568	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4025744	737122			732	
				Тенге			128969	134302			384	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4025744					
		Материалы -		Тенге			108865					
		Всего заработная плата -		Тенге				263272				
		Местные материалы -		Тенге			3050788					
			Накладные расходы -	Тенге			302762					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45414				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259710					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4588217					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267	
			Сметная заработная плата -	Тенге				308686				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4588217					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267	
			Сметная заработная плата -	Тенге				308686				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4025744	737122			732	
				Тенге			128969	134302			384	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4025744					
		Материалы -		Тенге			108865					
		Всего заработная плата -		Тенге				263272				
		Местные материалы -		Тенге			3050788					
			Накладные расходы -	Тенге			302762					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45414				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259710					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4588217					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267	
			Сметная заработная плата -	Тенге				308686				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4588217					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267	
			Сметная заработная плата -	Тенге				308686				
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			50 470,39					

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			82 800,57					
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			46 386,87					
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			18 554,75					
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			6 549 688,48					
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			7 006 715,30					
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			271 128,08					
			НДС 12%	Тенге			1 659 303,82					
			ВСЕГО:	Тенге			**15 486 835,68**					

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манжанова И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Айтуганов Е.К. Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41, Тел.: 728440
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №E16, №199, №E17, №E30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за июнь 2020 года

на Общестроительные работы.Подземная часть. Блок Д

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			СВАИ									
1	1	E0105-3-4	**Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай С8-30длиной до 8 м в грунты группы 2**	177,39	5955,28	4510,78	1056406	800166	328385	4,47	793	
			м3		787,50	822,24	139695	145857	115	2,35	417	
2	2	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные С8-30/СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1200мм/СТ РК 939-92/ на сульфатостойком цементе,W6**	1944	1659,00	--	3225096	--	--	--	--	Казахстан
			м		--	--	--	--	--	--	--	
3	3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	182,7117	70,00	--	12790	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
4	4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	182,7117	232,00	--	42389	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

5	6	Е0105-3-6	**Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай С9-30/пробных/ длиной 9м в грунты группы 2**	6,64	4814,25	3440,62	31967	22846	9630	3,67	24	
			м3		643,50	617,58	4273	4101	115	1,75	12	
6	7	*С143014-6 Изм. и доп. вып. 20*	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные С9-30/СТ РК 939-92/: длина 9м, периметр сторон до 1200мм/СТ РК 939-92/ на сульфатостойком цементе,W6**	72	1659,00	--	119448	--	--	--	--	Казахстан
			м		--	--	--	--	--	--	--	
7	8	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	6,7568	70,00	--	473	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
8	9	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	6,7568	232,00	--	1568	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4490136	823012			817	
				Тенге			143967	149958			428	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4490136					
		Материалы -		Тенге			121393					
		Всего заработная плата -		Тенге				293925				
		Местные материалы -		Тенге			3401763					
			Накладные расходы -	Тенге			338014					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50702				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289689					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5117840					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415	
			Сметная заработная плата -	Тенге				344627				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5117840					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415	
			Сметная заработная плата -	Тенге				344627				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4490136	823012			817	
				Тенге			143967	149958			428	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4490136					
		Материалы -		Тенге			121393					
		Всего заработная плата -		Тенге				293925				
		Местные материалы -		Тенге			3401763					
			Накладные расходы -	Тенге			338014					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50702				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289689					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5117840					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415	
			Сметная заработная плата -	Тенге				344627				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5117840					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415	
			Сметная заработная плата -	Тенге				344627				
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			56 296,24					

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			92 358.33					
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			51 741 36					
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 696 54					
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			7 305 726 32					
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			7 815 508 26					
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			302 424 69					
			НДС 12%	Тенге			1 850 839 11					
			ВСЕГО:	Тенге			**17 274 498.38**					

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манжанова И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN Corp LTD» 02 Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер ПТО Айтуганов Е.К. Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9-6/4-м
за апрель 2023 года

на Электромонтажные работы, Блок М

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 1.ПРОВОДА и КАБЕЛИ.											
1	65	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	181		294,95	2,17	53386	392	9161	31570	91752	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				242,17	0,08	43833	14		6796		
2	66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м	1274		400,39	170,08	510097	216682	57343	228751	797956	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				185,30	64,08	236072	81638		59108		
3	67	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,847		468325,00	--	396671	--	396671	--	428405	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		31734		
4	68	243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0474444		1095503,00	--	51975	--	51975	--	56133	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		4158		
5	72	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,117		1814564,00	--	212304	--	212304	--	229288	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			СП - 8%				--	--	--	--		16984		
6	75	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км		0,08	294321,00	--	23546	--	23546	--	25430	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		1884		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1247979	217074	751000	260321	1628964	
									279905	81652	--	120664		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1194593					
		Материалы		Тенге					57343					
		Всего заработная плата		Тенге						317710				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					684496					
			Накладные расходы	Тенге					228751					
			Сметная прибыль	Тенге					113868					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1537212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176	
			Сметная заработная плата	Тенге						317710				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					53386					
		Материалы		Тенге					9160					
		Всего заработная плата		Тенге						43847				
			Накладные расходы	Тенге					31570					
			Сметная прибыль	Тенге					6796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					91752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26	
			Сметная заработная плата	Тенге						43847				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1628964					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201	
			Сметная заработная плата	Тенге						361557				
			РАЗДЕЛ 2.Т Р У Б Ы											
7	78	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		974,4444	271,20	2,86	264269	2787	4872	184844	485042	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				263,34	0,12	256610	117		35929		
8	79	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		117	292,27	3,03	34196	354	527	24007	62859	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				284,74	0,24	33315	28		4656		
9	81	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		927	72,00	--	66744	--	66744	--	72084	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		5340		
10	82	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		47,4444	90,00	--	4270	--	4270	--	4612	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		342		
11	83	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		117	140,00	--	16380	--	16380	--	17690	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1310		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					385859	3141	92793	208851	642287	
									289925	145	--	47577		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					298465					
		Материалы		Тенге					5398					
		Всего заработная плата		Тенге						290070				
			Накладные расходы	Тенге					208851					
			Сметная прибыль	Тенге					40585					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					547901					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сметная заработная плата	Тенге						290070				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					87394					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87394					
			Сметная прибыль	Тенге					6992					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					94386					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					642287					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173	
			Сметная заработная плата	Тенге						290070				
			РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА и КАБЕЛИ.											
12	147	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м		6901,2222	400,39	170,08	2763180	1173760	310624	1239139	4322505	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				185,30	64,08	1278796	442230		320186		
13	148	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км		1,5733333	301095,00	--	473723	--	473723	--	511621	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		37898		
14	149	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км		2,8311111	468325,00	--	1325880	--	1325880	--	1431950	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		106070		
15	150	243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км		0,7855556	1095503,00	--	860579	--	860579	--	929425	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		68846		
16	151	243-106-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66**	км		0,406	1814639,00	--	736743	--	736743	--	795682	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		58939		
17	152	243-106-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км		0,7002222	400941,00	--	280748	--	280748	--	303208	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		22460		
18	**153**	243-142-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км		0,605	99903,00	--	60441	--	60441	--	65276	Россия
			СП - 8%				--	--	--	--		4835		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**6501294**	**1173760**	**4048738**	**1239139**	**8359667**	
									1278796	442230	--	619234		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					6501294					
		Материалы		Тенге					310624					
		Всего заработная плата		Тенге						1721026				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3738114					
			Накладные расходы	Тенге					1239139					
			Сметная прибыль	Тенге					619234					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8359667					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									951	
			Сметная заработная плата	Тенге						1721026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8359667					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									951	
			Сметная заработная плата	Тенге						1721026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			РАЗДЕЛ 4.Т Р У Б Ы											
19	154	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		6331,222222	271,20	2,86	1717027	18108	31655	1200977	3151445	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				263,34	0,12	1667264	760		233440		
20	155	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		406	292,27	3,03	118662	1230	1828	83305	218125	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				284,74	0,24	115604	97		16157		
21	156	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м		1300,666667	72,00	--	93648	--	93648	--	101140	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7492		
22	157	241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м		406	140,00	--	56840	--	56840	--	61387	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4547		
23	158	241-207-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м		4245	170,00	--	721650	--	721650	--	779382	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		57732		
24	159	241-207-0103 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м		785,5555556	237,00	--	186177	--	186177	--	201071	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		14894		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2894004**	19338	**1091798**	**1284282**	**4512550**	
									1782868	857	--	**334262**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1835689**					
		Материалы		Тенге					**33483**					
		Всего заработная плата		Тенге						**1783725**				
			Накладные расходы	Тенге					**1284282**					
			Сметная прибыль	Тенге					**249597**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3369568**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1067	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1783725**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1058315**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1058315**					
			Сметная прибыль	Тенге					**84665**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1142980**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**4512548**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1067	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1783725**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									15143466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3631494**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1413313**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**524884**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5984327**			
			- Накладные расходы	Тенге								**2992593**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**1121737**		
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									136 291,19	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	Тенге									259 755,87	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									310 790,26	
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**15 850 303,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									16 643 633,20	
			НДС 12%	Тенге									1 997 235,98	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**18 640 869,19**	

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Ишанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хайрмельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверено

Место печати (при наличии)

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за октябрь 2023 г. №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9/4-б

на Пожарная сигнализация, Блок Б

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	м	2800		109,33	0,96	306124	2688	52276	181742	526896
			НР - 72%, СП - 8%				89,70	0,45	251160	1260		39029	
2	18	243-305-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	1,66		27972,00	--	46434	--	46434	--	50149
			СП - 8%				--	--	--	--		3715	
3	19	243-108-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	1,14		286245,00	--	326319	--	326319	--	352425
			СП - 8%				--	--	--	--		26106	
4	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2800		285,82	10,73	800296	30044	67004	516318	1421943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 2%, СП - 8%				251,16	4,95	703248	13860		105329	
5	21	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м		2800	27,00	--	75600	--	75600	--	81648
			СП - 8%				--	--	--	--		6048	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2 433 060**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**954408**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**32732**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**15120**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**567633**		
			- Накладные расходы	Тенге								**698060**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**180227**	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге									21 897,54
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге									41 734,28
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									49 933,84
			Итого сметная стоимость:	**Тенге**									**2 546 625,66**
			Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге									2 674 087,83
			НДС 12%	Тенге									320 890,54
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге									**2 994 978,37**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Иванов В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хайргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

расценки проверены

Место печати (при наличии)

Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24. Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

за декабрь 2023 г. №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7/4-6

на Слаботочные сети Блок Б

Составлен(а) 2021г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
			ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
1	13	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**										
			НР - 72%, СП - 8%	**м**		**34**	**604,57**	**36,84**	**20555**	**1253**	**1613**	**13099**	**36347**
							520,26	**14,85**	**17689**	**505**		**2692**	
2	15	**241-207-0306 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**										
			СП - 8%	**м**		**34**	**148,00**	**--**	**5032**	**--**	**5032**	**--**	**5435**
							--	**--**	**--**	**--**		**403**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**25587**	**1253**	**6645**	**13099**	**41782**
									17689	**505**	**--**	**3095**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**20555**				
			Материалы	Тенге					**1614**				
			Всего заработная плата	Тенге						**18194**			
			Накладные расходы	Тенге					**13099**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2692**				

			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36346			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата	Тенге					18194		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5032			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5032			
			Сметная прибыль	Тенге				403			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5435			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41781			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата	Тенге					18194		
			РАЗДЕЛ 2.Домофон								
3	59	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	86	604,57	36,84	51993	3168	4083	33134	91937
			НР - 72%, СП - 8%			520,26	14,85	44742	1277		6810	
4	62	**241-207-0205 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	86	194,00	--	16684	--	16684	--	18019
			СП - 8%			--	--	--	--		1335	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				68677	3168	20767	33134	109956
								44742	1277	--	8145	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				51993				
			Материалы	Тенге				4082				
			Всего заработная плата	Тенге					46019			
			Накладные расходы	Тенге				33134				
			Сметная прибыль	Тенге				6810				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				91937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26	
			Сметная заработная плата	Тенге					46019			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				16684				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16684				
			Сметная прибыль	Тенге				1335				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18019				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26	
			Сметная заработная плата	Тенге					46019			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								151737
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62431				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4421			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1782			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27412		
			- Накладные расходы	Тенге							46233	
			- Сметная прибыль	Тенге							11240	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	51620
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%	Тенге	1 365,63
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 602,74
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	3 114,11 **158 819,48**
Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге	166 768,61
НДС 12%	Тенге	20 012,23
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге	**186 780,84**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Журманова Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный сметчик Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880311350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)