Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **"Газоснабжение котельной средней школы №8 в с. Акши Илийского района Алматинской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 июня 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		200273/00	14.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	9 400 305,60	8 393 130,00							1 007 175,60	9 400 305,60
в том числе за июнь 2020 г.	**9 400 305,60**	**8 393 130,00**							**1 007 175,60**	**9 400 305,60**

Заказчик

Подрядчик

Авторский надзор

Технический надзор

Заказчик: ГУ "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Договор №200273/00 от 14.04.2020г.

Наименование стройки - "Газоснабжение котельной средней школы №8 в с. Акши Илийского района Алматинской области"
Наименование объекта - Внутренние сети газоснабжения

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2020г.

на Внутренние сети газоснабжения

Основание: 11/18-211 ГСВ
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газооборудование котельной									
		Трубопровод									
1	**Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**1615,23**	**94,00**	**9691**	**564**	**666**	**8476**	**19621**
					1410,24	**31,32**	**8461**	**188**		**1453**	
2	**С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**3827,00**	**--**	**22962**	**--**	**22962**	**--**	**24799**
					--	**--**	**--**	**--**		**1837**	
3	**Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,6**	**1140,01**	**69,25**	**1824**	**111**	**84**	**1635**	**3736**
					1017,90	**24,96**	**1629**	**40**		**277**	
4	**С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6**	**1591,00**	**--**	**2546**	**--**	**2546**	**--**	**2749**
					--	**--**	**--**	**--**		**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1533,86	18,37	13805	165	9959	3671	18874
					408,97	7,30	3681	66		1398	
6	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9	414,00	--	3726	--	3726	--	4024
					--	--	--	--		298	
7	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3722,00	--	11166	--	11166	--	12059
					--	--	--	--		893	
8	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	163,00	--	652	--	652	--	704
					--	--	--	--		52	
		Оборудование									
9	Ц13-110101-0106 1311-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	11666,29	1072,58	11666	1073	7733	2599	15407
					2860,00	605,88	2860	606		1141	
10	ЦП ТОО"АбСОЛЮТСНАБ"	Рампа(мультиблок)50-500 мбар GT-VGD40	шт	1	627982,14	--	627982	--		--	627982
					--	--	--	--	627982	--	
11	Е11-190401-0103 1119-0401-0103 РСНБ РК 2015	Система аварийного отключения газа, диаметр 150 мм. Установка. Установка	регулятор	1	38405,97	1473,59	38406	1474	16434	20532	63653
					20498,40	452,43	20498	452		4715	
12	ЦП ТОО"АбСОЛЮТСНАБ"	Система аварийного отключения СКЗ-КРИСТАЛЛ-1 ДУ150	шт	1	180714,29	--	180714	--		--	180714
					--	--	--	--	180714	--	
13	Е11-190201-0110 1119-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 500 м3/ч и более. Установка	устройство	1	121535,64	1651,03	121536	1651	73797	45719	180636
					46088,00	564,55	46088	565		13380	
14	ЦП ТОО"Буран-Бойлер"	Горелка Ecoflam BLU700/1 PAB Low Nox в комплекте с шумоглушителем	шт	1	1219821,43	--	1219821	--		--	1219821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1219821	--	
15	Е11-190501-0104 1119-0501-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 200 мм. Установка	клапан	1	28511,71	1390,05	28512	1390	15321	11975	43726
					11800,89	418,99	11801	419		3239	
16	ЦП ТОО"АбСОЛЮТСНАБ"	Термозапорный клапан Ф150мм	шт	1	146378,57	--	146379	--		--	146379
					--	--	--	--	146379	--	
17	Ц13-100701-0108 1310-0701-0108 РСНБ РК 2015	Система пожарной сигнализации(прим). Монтаж оборудования	шт.	1	12489,24	1,95	12489	2	191	7501	21589
					12296,00	--	12296	--		1599	
18	ЦП ТОО"АбСОЛЮТСНАБ"	Система Автономного контроя загазованности DN100 НД(СН4)	шт	1	176467,50	--	176468	--		--	176468
					--	--	--	--	176468	--	
19	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	14868,65	7053,99	14869	7054	311	9282	26083
					7503,55	1872,61	7504	1873		1932	
20	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	116713,00	--	116713	--	116713	--	126050
					--	--	--	--		9337	
21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2517,46	--	5035	--	4387	635	6124
					324,04	--	648	--		454	
22	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1702,93	128,59	3406	257	186	2960	6876
					1481,40	13,77	2963	28		509	
23	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5448,00	--	10896	--	10896	--	11768
					--	--	--	--		872	
24	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	8877,97	4733,31	8878	4733	198	5208	15213
					3946,80	1313,97	3947	1314		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42980,00	--	42980	--	42980	--	46418
					--	--	--	--		3438	
26	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	857,09	53,46	1714	107	93	1499	3470
					757,16	--	1514	--		257	
27	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2636,00	--	5272	--	5272	--	5694
					--	--	--	--		422	
28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2255,86	96,91	9023	388	1191	7349	17682
					1861,02	13,77	7444	55		1310	
29	С123-040905-0701 2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	928,00	--	1856	--	1856	--	2004
					--	--	--	--		148	
30	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1022,00	--	2044	--	2044	--	2208
					--	--	--	--		164	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1049024,39	515599,11	1259	619	22	795	2218
					514704,20	154628,69	618	186		164	
32	С123-020103-3529 2302-0103-3529 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	7656,00	--	7656	--	7656	--	8268
					--	--	--	--		612	
33	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	555,00	--	555	--	555	--	599
					--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2862500	19587	359597	129836	3043616
							131951	5790	2351364	51276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				2351364				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2351364				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24156				
	Материалы		Тенге				7925				
	Всего заработная плата		Тенге					15762			
		Накладные расходы	Тенге				10100				
		Сметная прибыль	Тенге				2740				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15762			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30126				
	Материалы		Тенге				810				
	Всего заработная плата		Тенге					19945			
		Накладные расходы	Тенге				19745				
		Сметная прибыль	Тенге				3990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19945			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				456855				
	Материалы		Тенге				121839				
	Всего заработная плата		Тенге					102035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229024				
	Сдача и испытание		Тенге				19				
		Накладные расходы	Тенге				99994				
		Сметная прибыль	Тенге				44548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				601398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					102035			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3043618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					137741			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**3043616**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				131951				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					19587			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5790			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						359597		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						2351364		
	- Накладные расходы		Тенге							129836	
	- Сметная прибыль		Тенге							51276	

ИТОГО:			**3 043 616**
В том числе :			
Стоимость оборудования, всего		**2 351 364**	
в том числе, оборудование поставки заказчика		**-**	
Накладные расходы		**129 839**	
Сметная прибыль		**51 278**	
Временные здания и сооружения	**1,2 %**		
Итого с временными			**3 051 925**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания		**1,35 %**							
		Итого с зимними удорожаниями				**3 061 383**					
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 075 583**					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**3 229 058**					
		НДС		**12 %**							
		Итого с НДС				**3 616 545**					
		Итого с тендерной скидкой -10%				**3 254 891**					

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____

Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"** _____

Авторский надзор _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Договор №200273/00 от 14.04.2020г.

Наименование стройки - "Газоснабжение котельной средней школы №8 в с. Акши Илийского района Алматинской области"
Наименование объекта - Внутренние сети газоснабжения

Акт выполненных работ №2 за июнь месяц 2020г.

на Наружные сети газоснабжения

Основание: 11/18-211 ГСН
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201,5	205,97	194,88	41503	39267	--	8744	54268
					11,10	49,18	2236	9909		4020	
2	Е11-010104-0505 1101-0104-0505 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,2	21,69	21,69	3496	3496	--	571	4392
					--	4,92	--	793		325	
3	Е11-010104-0511 1101-0104-0511 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,2	10,06	10,06	1622	1622	--	265	2038
					--	2,28	--	368		151	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,3	894,24	--	36038	--	--	25947	66944
					894,24	--	36038	--		4959	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	161,2	163,62	76,47	26376	12326	--	14311	43942
					87,16	36,15	14050	5827		3255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	46,5	1237,71	159,57	57553	7420	--	51851	118156
					1078,14	48,20	50134	2241		8752	
		Трубопровод из полиэтилена									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,9	3258,41	159,57	9449	463	5859	3234	13698
					1078,14	48,20	3127	140		1015	
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	360470,35	106036,47	10454	3075	3	8207	20153
					254334,00	31520,59	7376	914		1493	
9	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29	2322,00	--	67338	--	67338	--	72725
					--	--	--	--		5387	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,155	318572,83	83853,89	49379	12997	8	39783	96295
					234669,00	24591,00	36374	3812		7133	
11	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	155	810,00	--	125550	--	125550	--	135594
					--	--	--	--		10044	
12	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1062,00	--	5310	--	5310	--	5735
					--	--	--	--		425	
		Узел выхода полиэленового газопровода ф63 из грунта(Лист 5)									
13	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0013	532167,10	111433,28	692	145	17	580	1373
					407700,00	42803,78	530	56		102	
14	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1936,00	--	2517	--	2517	--	2718
					--	--	--	--		201	
15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,3	1324,25	7,56	1722	10	201	1499	3478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1162,19	2,34	1511	3		258	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004188	1049024,39	515599,11	4393	2159	78	2775	7742
					514704,20	154628,69	2156	648		573	
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133	318572,83	83853,89	424	112	--	341	826
					234669,00	24591,00	312	33		61	
18	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,33	810,00	--	1077	--	1077	--	1163
					--	--	--	--		86	
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00025	360470,35	106036,47	90	27	1	71	174
					254334,00	31520,59	64	8		13	
20	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,25	2322,00	--	581	--	581	--	627
					--	--	--	--		46	
		Фитинги полиэтиленовые									
21	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	1147
					--	--	--	--		85	
		Фитинги стальные									
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004188	1049024,39	515599,11	4393	2159	78	2775	7742
					514704,20	154628,69	2156	648		573	
23	С123-020301-1904 2302-0301-1904 РСНБ РК 2015	Неразъмное соединение ПЭ/сталь ПЭ 100 63х5,8-57х3,5	шт.	1	4445,00	--	4445	--	4445	--	4801
					--	--	--	--		356	
24	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 на патрубок	м	1	1936,00	--	1936	--	1936	--	2091
					--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 на патрубок	м	1	1804,00	--	1804	--	1804	--	1948
					--	--	--	--		144	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6295543	252000,96	1332,96	158648	839	--	143941	326796
					250668,00	584,22	157809	368		24207	
27	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012089	245619,00	--	297	--	297	--	321
					--	--	--	--		24	
28	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009734	239416,00	--	233	--	233	--	252
					--	--	--	--		19	
		Металлоконструкции									
29	Е11-090301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж плит и косынок и крышек	т конструкций	0,010998	87387,28	46348,86	961	510	141	309	1372
					28228,50	12547,48	310	138		102	
30	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00589	239416,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	
31	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010409	232266,00	--	2418	--	2418	--	2611
					--	--	--	--		193	
		Задвижка									
32	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5549,53	2937,21	5550	2937	139	3267	9522
					2473,90	826,15	2474	826		705	
33	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	30038,00	--	30038	--	30038	--	32441
					--	--	--	--		2403	
					рочие материалы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,04	774,00	--	31	--	31	--	33
					--	--	--	--		2	
35	С121-130809-1202 2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1	587,00	--	587	--	587	--	634
					--	--	--	--		47	
36	С123-020101-2001 2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	шт.	1	494,00	--	494	--	494	--	534
					--	--	--	--		40	
37	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536
					--	--	--	--		114	
38	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1176,00	--	2352	--	2352	--	2540
					--	--	--	--		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				663645	89564	257427	308471	1049885
							316654	26729	--	77769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418180				
	Материалы		Тенге				6384				
	Всего заработная плата		Тенге					342935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6398				
		Накладные расходы	Тенге				308162				
		Сметная прибыль	Тенге				58107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				784449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					342935			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				961				
	Материалы		Тенге				141				
	Всего заработная плата		Тенге					448			
		Накладные расходы	Тенге				309				
		Сметная прибыль	Тенге				102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1372				
		Сметная заработная плата	Тенге					448			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				244504				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244504				
		Сметная прибыль	Тенге				19560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				264064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1049885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					343383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Контрольная трубка									
39	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная в ковере. Устройство	шт.	5	7600,62	2151,78	38003	10759	8968	22095	64906
					3655,16	808,46	18276	4042		4808	
40	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	462085,69	70606,57	2079	318	42	1817	4209
					382030,00	25929,25	1719	117		312	
41	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	439,00	--	1976	--	1976	--	2134
					--	--	--	--		158	
42	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,13	5688,59	1559,63	740	203	251	328	1153
					2200,11	569,81	286	74		85	
		Защитные кожухи									
43	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	360470,35	106036,47	360	106	--	283	695
					254334,00	31520,59	254	32		51	
44	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	2322,00	--	2322	--	2322	--	2508
					--	--	--	--		186	
45	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	468103,40	149867,52	234	75	--	180	447
					318136,00	45113,16	159	23		33	
46	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	3920,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
47	С123-020302-8904 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	388,00	--	1164	--	1164	--	1257
					--	--	--	--		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	3	7600,62 3655,16	2151,78 808,46	22802 10965	6455 2425	5382	13257 2885	38944
		Ковер									
49	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера	шт.	5	7600,62 3655,16	2151,78 808,46	38003 18276	10759 4042	8968	22095 4808	64906
50	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона тяжелого класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	10981,00 --	-- --	439 --	-- --	439	-- 35	474
51	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	12747,00 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1101
52	Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,184	57798,67 11829,78	12278,48 4552,36	10635 2177	2259 838	6199	2170 1024	13830
53	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная"Осторожно газ"	м	184	51,00 --	-- --	9384 --	-- --	9384	-- 751	10135
		Знаки									
54	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	4962,33 3689,60	816,46 273,95	19849 14758	3266 1096	1825	17123 2958	39930
55	С124-010202-0101 2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	4	12975,00 --	-- --	51900 --	-- --	51900	-- 4152	56052
56	С124-010201-0101 2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Осторожно ГАЗ"	шт.	4	10311,00 --	-- --	41244 --	-- --	41244	-- 3300	44544
		Контрольная трубка на углах поворота									
57	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная в ковере. Устройство	шт.	6	7600,62 3655,16	2151,78 808,46	45604 21931	12911 4851	10762	26514 5769	77887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	462085,69	70606,57	2773	424	57	2423	5611
					382030,00	25929,25	2292	156		416	
59	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	439,00	--	2634	--	2634	--	2845
					--	--	--	--		211	
60	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,15	5688,59	1559,63	853	234	289	378	1330
					2200,11	569,81	330	85		99	
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00544	1049024,39	515599,11	5707	2805	102	3605	10056
					514704,20	154628,69	2800	841		745	
62	С123-020301-1904 2302-0301-1904 РСНБ РК 2015	Неразъмное соединение ПЭ/сталь ПЭ 100 63х5,8-57х3,5	шт.	2	4445,00	--	8890	--	8890	--	9601
					--	--	--	--		711	
		Защитный футляр для подземного газопровода под дорогой 29 м									
63	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	360470,35	106036,47	10454	3075	3	8207	20153
					254334,00	31520,59	7376	914		1493	
64	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29	2322,00	--	67338	--	67338	--	72725
					--	--	--	--		5387	
65	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка ложементов	км трубопровода	0,0087	360470,35	106036,47	3136	923	--	2462	6046
					254334,00	31520,59	2213	274		448	
66	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,7	1636,00	--	14233	--	14233	--	15372
					--	--	--	--		1139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	462085,69	70606,57	2079	318	42	1817	4209
					382030,00	25929,25	1719	117		312	
68	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	439,00	--	1976	--	1976	--	2134
					--	--	--	--		158	
69	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1324,25	7,56	3973	23	463	3459	8026
					1162,19	2,34	3487	7		595	
70	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1422,00	--	4266	--	4266	--	4607
					--	--	--	--		341	
		Вывод провода спутника под ковер (контрольные точки №1,2,3,4,5,6,1т,А,2т,А)									
71	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство основания под ковер	м3	0,32	15602,08	1200,43	4993	384	4251	407	5832
					1118,41	280,36	358	90		432	
72	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	302388,57	74749,25	1210	299	4	984	2370
					226803,00	21790,64	907	87		176	
73	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	130,00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
74	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,476	22630,28	2199,60	10772	1047	6624	3104	14986
					6515,25	495,72	3101	236		1110	
75	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,16	5688,59	1559,63	910	250	308	403	1419
					2200,11	569,81	352	91		105	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,937904	14329,00	1111,55	13439	1043	11174	1325	15945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1302,75	249,65	1222	234		1181	
77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,2632	655,76	29,37	2796	125	1150	1488	4627
					356,71	14,64	1521	62		343	
78	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,76	1189,68	1042,80	2094	1835	--	731	3051
					146,88	237,78	259	418		226	
79	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,024	1837,00	--	3718	--	3718	--	4016
					--	--	--	--		297	
80	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	17,6	1710,66	131,99	30108	2323	26641	2045	34725
					64,99	42,62	1144	750		2572	
81	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	17,6	455,26	9,79	8013	172	7824	100	8762
					0,95	4,33	17	76		649	
82	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	158	333,69	151,61	52723	23955	7011	21083	79711
					137,70	47,63	21757	7526		5905	
83	С123-060128-1905 2306-0128-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	495044,00	--	78217	--	78217	--	84474
					--	--	--	--		6257	
		Электромонтажные изделия									
84	С123-061702-1203 2306-1702-1203 РСНБ РК 2015	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	3098,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
85	С123-010505-0122 2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1,864	190,00	--	354	--	354	--	382
					--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				628143	86344	402143	159883	851074
							139655	29504	--	63045	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				141823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13211				
	Всего заработная плата		Тенге					32297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78465				
		Накладные расходы	Тенге				23254				
		Сметная прибыль	Тенге				13206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					32297			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382953				
	Материалы		Тенге				95131				
	Всего заработная плата		Тенге					136862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106794				
	Местные материалы		Тенге				5177				
		Накладные расходы	Тенге				136631				
		Сметная прибыль	Тенге				41567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					136862			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103366				
		Сметная прибыль	Тенге				8269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				851070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					169159			
		РАЗДЕЛ 3.Газораспределительный шкаф									
86	Е11-191001-0207 1119-1001-0207 РСНБ РК 2015	Установка шкафа	устройство	1	35397,55	944,13	35398	944	27999	6609	45367
					6454,56	289,17	6455	289		3361	
87	ЦП ТОО "Комфорт Азия"	Газораспределительный шкаф ГРПШ-07-02У1	шт	1	487928,57	--	487929	--		--	487929
					--	--	--	--	487929	--	
88	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях газового счетчика	шт.	1	6592,91	441,76	6593	442	1359	3759	11180
					4792,00	220,32	4792	220		828	
89	ЦП ТОО "Комфорт Азия"	Газовый счетчик ротационный-65DN50 с корректором объема газа miniELCOR с монтажным узлом	шт	1	1129464,29	--	1129464	--		--	1129464
					--	--	--	--	1129464	--	
		Трубопровод для обвязки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3379,57	39,66	3380	40	2564	776	4488
					776,41	15,01	776	15		332	
91	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	572,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
92	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5549,53	2937,21	5550	2937	139	3267	9522
					2473,90	826,15	2474	826		705	
93	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	30038,00	--	30038	--	30038	--	32441
					--	--	--	--		2403	
94	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	583,48	35,64	583	36	20	521	1193
					526,72	--	527	--		88	
95	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1758,00	--	1758	--	1758	--	1899
					--	--	--	--		141	
		Опоры									
96	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	2702,00	--	973	--	--	700	1807
					2702,00	--	973	--		134	
97	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под опоры объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	24285,59	1944,77	8743	700	5411	2542	12187
					7310,02	448,65	2632	162		903	
98	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры арочного типа высотой до 25 м из труб ф 76. Монтаж	т конструкций	0,020032	122437,34	54749,30	2453	1097	363	892	3612
					49561,20	14956,39	993	300		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С123-010201-0156 2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1112,00	--	3558	--	3558	--	3843
					--	--	--	--		285	
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001872	216607,00	--	405	--	405	--	438
					--	--	--	--		32	
101	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	640997,00	--	77	--	77	--	83
					--	--	--	--		6	
		Опоры под ГРПШ 07-02-У1									
102	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	2702,00	--	973	--	--	700	1807
					2702,00	--	973	--		134	
103	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под опоры объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	24285,59	1944,77	8743	700	5411	2542	12187
					7310,02	448,65	2632	162		903	
104	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры арочного типа высотой до 25 м из труб ф 76. Монтаж	т конструкций	0,03756	122437,34	54749,30	4599	2056	681	1672	6772
					49561,20	14956,39	1862	562		502	
105	С123-010201-0156 2301-0201-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1112,00	--	6672	--	6672	--	7206
					--	--	--	--		534	
106	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0373	249466,00	--	9305	--	9305	--	10049
					--	--	--	--		744	
		Ограждение под ГРПШ-07-02У1									
107	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,41	2702,00	--	11916	--	--	8579	22135
					2702,00	--	11916	--		1640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под опоры объемом до 3 м 3. Устройство	м3	4,41	24285,59	1944,77	107099	8576	66286	31136	149295
					7310,02	448,65	32237	1979		11059	
109	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,934656	116803,45	1579,26	109171	1476	8980	68434	191814
					105616,50	497,67	98715	465		14208	
110	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,980256	255992,00	--	250938	--	250938	--	271013
					--	--	--	--		20075	
111	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	17	3311,61	1094,92	56297	18614	3336	48913	113628
					2020,44	417,91	34347	7104		8417	
112	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21866	249466,00	--	54548	--	54548	--	58912
					--	--	--	--		4364	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01273	216607,00	--	2757	--	2757	--	2978
					--	--	--	--		221	
114	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00267	285311,00	--	762	--	762	--	823
					--	--	--	--		61	
115	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05348	247734,00	--	13249	--	13249	--	14309
					--	--	--	--		1060	
116	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80(прим к 45х45)	м2	33,45	545,00	--	18230	--	18230	--	19689
					--	--	--	--		1458	
117	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,18	2702,00	--	8592	--	--	6186	15961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2702,00	--	8592	--		1182	
118	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	24	1426,60	118,15	34238	2836	30064	2431	39603
					55,74	38,06	1338	913		2934	
119	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	24	153,22	3,89	3677	93	3576	51	4026
					0,32	1,64	8	39		298	
120	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под опоры объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,18	24285,59	1944,77	77228	6184	47798	22452	107655
					7310,02	448,65	23246	1427		7974	
121	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11937,23	109,40	11937	109	602	13295	27251
					11225,50	41,80	11226	42		2019	
122	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0211	249466,00	--	5264	--	5264	--	5685
					--	--	--	--		421	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00114	216607,00	--	247	--	247	--	267
					--	--	--	--		20	
124	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00042	285311,00	--	120	--	120	--	129
					--	--	--	--		10	
125	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80(прим к 45х45)	м2	1,44	545,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
126	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы на калитку	шт.	1	490,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,51	182,30	4,72	640	17	299	225	934
					92,28	0,55	324	2		69	
128	Е11-330104-0401 1133-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз	т конструкций	0,4	18148,78	--	7260	--	4666	2075	10082
					6485,67	--	2594	--		747	
129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,51	81,20	1,68	285	6	184	66	379
					26,97	0,28	95	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2523495	46863	609513	227823	2842037
							249724	14507	1617393	90716	
	Стоимость оборудования		Тенге				1617393				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1617393				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6593				
	Материалы		Тенге				1359				
	Всего заработная плата		Тенге					5012			
		Накладные расходы	Тенге				3759				
		Сметная прибыль	Тенге				828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5012			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701422				
	Материалы		Тенге				167795				
	Всего заработная плата		Тенге					148788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356687				
		Накладные расходы	Тенге				145684				
		Сметная прибыль	Тенге				67768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				914874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					148788			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116712				
	Материалы		Тенге				10024				
	Всего заработная плата		Тенге					102896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490				
		Накладные расходы	Тенге				70998				
		Сметная прибыль	Тенге				15017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				202728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					102896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81376				
	Материалы		Тенге				30562				
	Всего заработная плата		Тенге					7535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42598				
		Накладные расходы	Тенге				7384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1702,93	128,59	1703	129	93	1480	3438
					1481,40	13,77	1481	14		255	
138	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5448,00	--	5448	--	5448	--	5884
					--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				271469	23463	219684	34105	330021
							28321	6129	--	24446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52880				
	Материалы		Тенге				1096				
	Всего заработная плата		Тенге					34450			
		Накладные расходы	Тенге				34106				
		Сметная прибыль	Тенге				6959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				218589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218589				
		Сметная прибыль	Тенге				17487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				236076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				330021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34450			
		РАЗДЕЛ 5.Испытания									
139	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,177	1111352,22	890768,17	196709	157666	501	69473	287476
					217752,00	213567,12	38542	37801		21295	
140	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	32668,03	29556,76	65336	59114	852	16533	88418
					2685,15	6398,65	5370	12797		6549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				262045	216779	1353	86006	375894
							43912	50599	--	27844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262045				
	Материалы		Тенге				1354				
	Всего заработная плата		Тенге					94511			
		Накладные расходы	Тенге				86005				
		Сметная прибыль	Тенге				27844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					94511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				375895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					94511			
		РАЗДЕЛ 6.Антикороззийная окраска									
141	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**359**	**182,30**	**4,72**	**65447**	**1694**	**30626**	**22994**	**95516**
					92,28	**0,55**	**33127**	**198**		**7075**	
142	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**359**	**162,40**	**3,35**	**58300**	**1204**	**37735**	**13496**	**77540**
					53,93	**0,55**	**19361**	**198**		**5744**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**123747**	**2898**	**68361**	**36490**	**173056**
							52489	**395**	**--**	**12819**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**123747**				
	Материалы		Тенге				**68361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52884**			
		Накладные расходы	Тенге				**36490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12819**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52884**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**173056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52884**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5621967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**830755**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**465912**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**127864**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1558481**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1617393**		
		- Накладные расходы	Тенге							**852778**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**296639**	

ИТОГО:			**5 621 967**
В том числе :			
Стоимость оборудования, всего		**1 617 393**	
в том числе, оборудование поставки заказчика		**-**	
Накладные расходы		**852 782**	
Сметная прибыль		**296 635**	
Временные здания и сооружения	**1,2 %**		
Итого с временными			**5 670 016**
Зимние удорожания	**1,35 %**		
Итого с зимними удорожаниями			**5 724 726**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		
Итого с непредвиденными работами и затратами			**5 806 873**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**6 096 642**					
		НДС		**12 %**							
		Итого с НДС				**6 828 238**					
		Итого с тендерной скидкой -10%				**6 145 414,60**					

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"**

Авторский надзор

Технический надзор