Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140003242

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000007	17.07.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1	30 456 000,00	30 456 000,00	3 263 142,86	30 456 000,00
			Итого	1	x	30 456 000,00	3 263 142,86	30 456 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал исполнитель: _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял Заказчик: Глав. спец. _____ *должность* _____ *подпись* Ванцева Т.М. *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 2
выполненных работ за июнь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее заакцептованная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	124 151 705,00				18 302 366,00	30 456 000,00	27 192 857,14	3 263 142,86	48 758 366,00	43 534 255,36	5 224 110,64
	ИТОГО:	тенге	124 151 705,00	0,00	0,00	0,00	18 302 366,00	30 456 000,00	27 192 857,14	3 263 142,86	48 758 366,00	43 534 255,36	5 224 110,64

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть

Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.								
11	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; м	22119,78	507 0	0 0	11 214 728 0	0 0	0 0
		Всего прямые затраты				11 214 728	0	0
						0	0	
		Итого с накладными расходами				11 214 728		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				672 884		
		Итого				11 887 612		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% x0,8				323 343		
		Итого				12 210 955		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				252 767		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				122 110		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				48 844		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**12 634 676**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**39 205 400**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				784 108		
		Итого				**39 989 508**		
		НДС (12 %)				4 798 741		
		Всего				**44 788 249**		
		Скидка по условиям тендера				14 332 249		
		Всего по акту				**30 456 000**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УК _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

Заказчик КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140003242

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000011	25.08.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1	5 388 339,00	5 388 339,00	577 322,04	5 388 339,00
			Итого	1	x	5 388 339,00	577 322,04	5 388 339,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: перечень документации

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 4
выполненных работ за август 2018 г.

:.Казатком Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	124 151 705,00				118 763 366,00	5 388 339,00	4 811 016,96	577 322,04	124 151 705,00	110 849 736,61	13 301 968,39
	ИТОГО:	тенге	124 151 705,00	0,00	0,00	0,00	118 763 366,00	5 388 339,00	4 811 016,96	577 322,04	124 151 705,00	110 849 736,61	13 301 968,39

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименования работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	1852,501	22,04	20,73	40 829	38 402	12 596
				1,31	5,7	2 427	10 559	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	3440,359	27,84	26,18	95 780	90 069	29 568
				1,66	7,2	5 711	24 771	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	934,034	262,72	0	245 389	0	277 290
				262,72	0	245 389	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяття)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	572,591	21,55	4,52	12 339	2 588	9 458
				17,03	0	9 751	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080; *м3 грунта*	498,152	22,38	21,57	11 149	10 745	3 547
				0,81	6,53	404	3 253	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870; *м3 грунта*	5417,398	6,48	6,48	35 105	35 105	11 036
				0	2,1	0	11 377	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованоВК=0,870; *м3 грунта*	5417,398	1,48	1,48	8 018	8 018	2 680
				0	0,51	0	2 763	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050; *м3 грунта*	311,345	134,1	0	41 751	0	47 179
				134,1	0	41 751	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	4953,754	12,51	12,51	61 971	61 971	20 566
				0	4,28	0	21 202	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	1,87	58881,69	25695,31	110 109	48 050	96 968
				33075	6813,45	61 850	12 741	130
		Итого по разделу 1				662 440	294 948	510 888
						367 283	86 666	

Раздел 2 !Круглые колодцы внутрипоселковой водопроводной сети. д. 2000мм - 149 шт, д. 1500 мм - 370 шт

54	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000; *м3 грунта*	71,744	18,51	17,5	1 328	1 256	376
				1,01	4,41	72	316	97
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000; *м3 грунта*	133,239	23,36	22,08	3 112	2 942	885
				1,28	5,56	171	741	97

56	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=149,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kanp1=1,2;	6,33	262,72	0	1 663	0	1 879
		м3 грунта		262,72	0	1 663	0	113
57	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=149,000;	144,694	3,35	3,35	485	485	163
		м3 грунта		0	1,16	0	168	97
58	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=149,000;	144,694	1,48	1,48	214	214	72
		м3 грунта		0	0,51	0	74	97
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=149,000;	6,33	134,1	0	849	0	959
		м3 грунта		134,1	0	849	0	113
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=149,000;	12,058	21,55	4,52	260	55	199
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	205	0	97
61	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=149,000;	151,024	3,42	3,42	517	517	170
		м3 уплотненного грунта		0	1,16	0	175	97
62	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=149,000;	151,627	0,54	0,54	82	82	23
		м3 уплотненного грунта		0	0,16	0	24	97
63	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=149,000;	60,289	30	30	1 809	1 809	1 266
		т		0	21	0	1 266	100
64	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=149,000;	96,462	45	45	4 341	4 341	0
		т		0	0	0	0	100

65	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=149,000; *м3 грунта*	60,289	12,34	12,34	744	744	205
				0	3,5	0	211	97
66	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=149,000; *м2 спланированной поверхности*	59,988	20,27	0	1 216	0	1 374
				20,27	0	1 216	0	113
67	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	133,617	18,51	17,5	2 473	2 338	702
				1,01	4,41	135	589	97
68	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000; *м3 грунта*	248,146	23,36	22,08	5 797	5 479	1 647
				1,28	5,56	318	1 380	97
69	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=370,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кспр1=1,2; *м3 грунта*	11,79	262,72	0	3 097	0	3 500
				262,72	0	3 097	0	113
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=370,000; *м3 грунта*	269,48	3,35	3,35	903	903	304
				0	1,16	0	313	97
71	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=370,000; *м3 грунта*	269,48	1,48	1,48	399	399	133
				0	0,51	0	137	97
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=370,000; *м3 грунта*	11,79	134,1	0	1 581	0	1 787
				134,1	0	1 581	0	113
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия)К=370,000; *м3 уплотненного грунта*	22,457	21,55	4,52	484	102	371
				17,03	0	382	0	97

74	E1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	281,27	3,42	3,42	962	962	316
				0	1,16	0	326	97
75	E1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	281,27	0,54	0,54	152	152	44
				0	0,16	0	45	97
79	E1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=370,000; *м2 спланированной поверхности*	106,224	20,27	0	2 153	0	2 433
				20,27	0	2 153	0	113
80	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	34,701	3607,98	1879,87	125 201	65 233	89 046
				1435,5	538,43	49 813	18 684	130
84	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	21	5178	0	108 738	0	0
				0	0	0	0	0
87	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	21	5227	0	109 767	0	0
				0	0	0	0	0
88	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт*	21	5227	0	109 767	0	0
				0	0	0	0	0
90	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 *шт*	21	5168	0	108 528	0	0
				0	0	0	0	0
91	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	18	398	0	7 164	0	0
				0	0	0	0	0
94	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	17	5850	0	99 450	0	0
				0	0	0	0	0

		Итого по разделу 2				703 236	88 013	107 854
						61 655	24 449	
						1 365 676	382 961	618 742
		Всего прямые затраты				428 938	111 115	
						1 984 418		
		Итого с накладными расходами				119 065		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 103 483		
		Итого				57 215		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				2 160 698		
		Итого				44 726		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				21 607		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 643		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 235 674		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				6 937 296		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				138 746		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 076 042		
		Итого				849 125		
		НДС (12 %)				7 925 167		
		Всего				2 536 828		
		Скидка по условиям тендера				5 388 339		
		Всего по акту						

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УЖСК"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а — 040140003242

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000017	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.			шт	1	102 550 000,00	102 550 000,00	10 987 500,00
				Итого	1	x	102 550 000,00	10 987 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 5
выполненных работ за сентябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее заистрованная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенг	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14
1.	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				124 151 705,00	100 167 740,00	89 435 482,14	10 732 257,86	224 319 445,00	200 285 218,75	24 034 226,25
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	124 151 705,00	100 167 740,00	89 435 482,14	10 732 257,86	224 319 445,00	200 285 218,75	24 034 226,25

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбиев А.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть
Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	12135,367	22,04	20,73	267 463	251 566	82 517
				1,31	5,7	15 897	69 172	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	22537,11	27,84	26,18	627 433	590 022	193 689
				1,66	7,2	37 412	162 267	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; капр1=1,2; *м3 грунта*	6118,672	262,72		1 607 498	0	1 816 473
				262,72		1 607 498	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяття)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	3750,931	21,55	4,52	80 833	16 954	61 962
				17,03		63 878	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080; *м3 грунта*	3263,292	22,38	21,57	73 032	70 389	23 233
				0,81	6,53	2 643	21 309	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870; *м3 грунта*	35488,3	6,48	6,48	229 964	229 964	72 289
					2,1	0	74 525	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870; *м3 грунта*	35488,3	1,48	1,48	52 523	52 523	17 556
					0,51	0	18 099	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050; *м3 грунта*	2039,557	134,1		273 505	0	309 061
				134,1		273 505	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	32451,059	12,51	12,51	405 963	405 963	134 724
					4,28	0	138 891	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	12,25	58881,69	25695,31	721 301	314 768	635 224
				33075	6813,45	405 169	83 465	130
11	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	2116,71	507		1 073 172	0	0
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,222	70153,47	10674,97	15 574	2 370	15 254
				48825	4032	10 839	895	130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	223,315	696		155 427	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,222	191625,64	23876,89	42 541	5 301	10 655
				27900	9020,25	6 194	2 002	130

17	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 51 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,031	62566,88 45675	6788,5 2565	1 940 1 416	210 80	1 945 130
18	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	30,802	298		9 179 0	0 0	0 0
19	E22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,031	126358,62 27900	23407,87 8842,5	3 917 865	726 274	1 481 130
23	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	114	10605		1 208 970 0	0 0	0 0
25	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	24	5399		129 576 0	0 0	0 0
30	9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт*	4	546		2 184 0	0 0	0 0
33	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч *шт*	1198	1786		2 139 628 0	0 0	0 0
35	9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	1198	443		530 714 0	0 0	0 0
37	9-4-160	Краны шаровые стальные сварные модели 1300 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *шт*	1198	3198		3 831 204 0	0 0	0 0

39	8-10-59	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) шт	1202	40		48 080	0	0
						0	0	0
44	8-10-3020	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 шт	16	54086		865 376	0	0
						0	0	0
45	8-10-2986	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 шт	47	51284		2 410 348	0	0
						0	0	0
46	8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 шт	89	28125		2 503 125	0	0
						0	0	0
47	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт		300,56	225,63	0	0	0
				69,53	58,98	0	0	130
48	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	989	333		329 337	0	0
						0	0	0
49	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	2216	660		1 462 560	0	0
						0	0	0
50	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	56	306		17 136	0	0
						0	0	0
52	8-4-2030	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д. 110 мм, прим. шт	79	3848		303 992	0	0
						0	0	0
		Итого по разделу 1				21 423 495	1 940 756	3 376 063
						2 425 316	570 979	

Раздел 2 !Круглые колодцы внутрипоселковой водопроводной сети. д. 2000мм - 149 шт, д. 1500 мм - 370 шт

54	Е1-12-7*	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	755,521	18,51	17,5	13 985	13 222	3 972
		м3 грунта		1,01	4,41	763	3 332	97
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	1403,111	23,36	22,08	32 777	30 981	9 309
		м3 грунта		1,28	5,56	1 796	7 801	97
56	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=149,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	66,664	262,72		17 514	0	19 791
		м3 грунта		262,72		17 514	0	113
57	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=149,000;	1523,74	3,35	3,35	5 105	5 105	1 715
		м3 грунта			1,16	0	1 768	97
58	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=149,000;	1523,74	1,48	1,48	2 255	2 255	754
		м3 грунта			0,51	0	777	97
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=149,000;	66,664	134,1		8 940	0	10 102
		м3 грунта		134,1		8 940	0	113
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия)К=149,000;	126,978	21,55	4,52	2 736	574	2 097
		м3 уплотненного грунта		17,03		2 162	0	97
61	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=149,000;	1590,404	3,42	3,42	5 439	5 439	1 790
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	1 845	97

62	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=149,000;	1596,752	0,54	0,54	862	862	247
		м3 уплотненного грунта			0,16	0	255	97
63	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=149,000;	634,892	30	30	19 047	19 047	13 333
		т			21	0	13 333	100
64	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=149,000;	1015,827	45	45	45 712	45 712	0
		т				0	0	100
65	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=149,000;	634,892	12,34	12,34	7 835	7 835	2 155
		м3 грунта			3,5	0	2 222	97
66	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=149,000;	631,717	20,27		12 805	0	14 470
		м2 спланированной поверхности		20,27		12 805	0	113
67	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000;	1407,095	18,51	17,5	26 045	24 624	7 397
		м3 грунта		1,01	4,41	1 421	6 205	97
68	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000;	2613,176	23,36	22,08	61 044	57 699	17 336
		м3 грунта		1,28	5,56	3 345	14 529	97
69	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=370,000; т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; ксопр1=1,2;	124,155	262,72		32 618	0	36 858
		м3 грунта		262,72		32 618	0	113
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=370,000;	2837,838	3,35	3,35	9 507	9 507	3 193
		м3 грунта			1,16	0	3 292	97

71	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованоаК=370,000; *м3 грунта*	2837,838	1,48	1,48	4 200	4 200	1 404
					0,51	0	1 447	97
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=370,000; *м3 грунта*	124,155	134,1		16 649	0	18 813
				134,1		16 649	0	113
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=370,000; *м3 уплотненного грунта*	236,486	21,55	4,52	5 096	1 069	3 906
				17,03		4 027	0	97
74	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	2961,993	3,42	3,42	10 130	10 130	3 333
					1,16	0	3 436	97
75	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	2961,993	0,54	0,54	1 599	1 599	460
					0,16	0	474	97
76	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=370,000; *т*	1182,432	30	30	35 473	35 473	24 831
					21	0	24 831	100
77	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=370,000; *т*	1891,892	45	45	85 135	85 135	0
						0	0	100
78	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=370,000; *м3 грунта*	1182,432	12,34	12,34	14 591	14 591	4 015
					3,5	0	4 139	97
79	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=370,000; *м2 спланированной поверхности*	1174,55	20,27		23 808	0	26 903
				20,27		23 808	0	113

80	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	365,433	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	1 318 475 524 579	686 967 196 760	937 741 130
81	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	3,876	125404		486 066 0	0 0	0 0
82	E15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	112,403	140,63 108	0,07 0,02	15 807 12 140	8 2	12 749 105
83	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	63	7854		494 802 0	0 0	0 0
84	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	158	5178		818 124 0	0 0	0 0
85	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	63	7979		502 677 0	0 0	0 0
86	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а *шт*	63	7979		502 677 0	0 0	0 0
87	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	168	5227		878 136 0	0 0	0 0
88	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт*	158	5227		825 866 0	0 0	0 0
89	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2 *шт*	63	9430		594 090 0	0 0	0 0

90	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 шт	158	5168		816 544	0	0
						0	0	0
91	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 шт	432	398		171 936	0	0
						0	0	0
92	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	6,333	40200		254 567	0	0
						0	0	0
93	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	6,333	134929		854 505	0	0
						0	0	0
94	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	221	5850		1 292 850	0	0
						0	0	0
95	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб) м3	15,701	3594		56 429	0	0
						0	0	0
96	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=519,000; м3	121,631	4058,05	66,01	493 585	8 029	28 183
				195,75	24,93	23 809	3 032	105
		Итого по разделу 2				10 878 063	1 070 063	1 206 859
						686 376	289 480	
		Всего прямые затраты				32 301 558	3 010 819	4 582 922
						3 111 692	860 459	
		Итого с накладными расходами				36 884 480		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 213 069		
		Итого				39 097 549		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 063 453		
		Итого				40 161 002		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				831 333		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				401 610		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				160 644		

		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				41 554 589		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3.103)				128 943 890		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 578 878		
		Итого				131 522 768		
		НДС (12 %)				15 782 732		
		Всего				147 305 500		
		Скидка по условиям тендера				47 137 760		
		Всего по акту				100 167 740		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Дауранбаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабилин К.Ш.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2018 г.

Справка № 6
выполненных работ за октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее зачетированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				224 319 445,00	2 382 260,00	2 127 017,86	255 242,14	226 701 705,00	202 412 236,61	24 289 468,39
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	224 319 445,00	2 382 260,00	2 127 017,86	255 242,14	226 701 705,00	202 412 236,61	24 289 468,39

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружние сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть

Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура.								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	1145,302	22,04	20,73	25 242	23 742	7 787
				1,31	5,7	1 500	6 528	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	2128,847	27,84	26,18	59 267	55 733	18 296
				1,66	7,2	3 534	15 328	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; ксер1=1,2; *м3 грунта*	577,968	262,72		151 844	0	171 584
				262,72		151 844	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяття)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	354,312	21,55	4,52	7 635	1 601	5 853
				17,03		6 034	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080; *м3 грунта*	308,249	22,38	21,57	6 899	6 649	2 195
				0,81	6,53	250	2 013	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870; *м3 грунта*	3352,212	6,48	6,48	21 722	21 722	6 829
					2,1	0	7 040	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=0,870; *м3 грунта*	3352,212	1,48	1,48	4 961	4 961	1 559
					0,51	0	1 710	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050; *м3 грунта*	192,656	134,1		25 835	0	29 194
				134,1		25 835	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	3065,315	12,51	12,51	38 347	38 347	12 726
					4,28	0	13 120	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	2,274	58881,69	25695,31	133 897	58 431	117 919
				33075	6813,45	75 213	15 494	130
13	Е22-6-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,024	70153,47	10674,97	1 684	256	1 650
				48825	4032	1 172	97	130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	23,791	696		16 559	0	0
						0	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,024	191625,64	23876,89	4 599	573	1 152
				27900	9020,25	670	216	130
17	Е22-6-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 51 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,003	62566,88	6788,5	188	20	189
				45675	2565	137	8	130

18	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	3,281	298		978	0	0
		м						
						0	0	0
19	E22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	126358,62	23407,87	379	70	144
		км трубопровода						
				27900	6842,5	84	27	130
		Итого по разделу 1				500 036	212 105	377 177
						266 273	61 581	

		Всего прямые затраты				500 036	212 105	377 177
						266 273	61 581	
		Итого с накладными расходами				**877 213**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52 633		
		Итого				**929 846**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				25 292		
		Итого				**955 138**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				19 771		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 551		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				3 821		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**988 281**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**3 066 636**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				61 333		
		Итого				**3 127 969**		

		НДС (12 %)				375 356		
		Всего				3 503 325		
		Скидка по условиям тендера				1 121 065		
		Всего по акту				2 382 260		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Сагынтаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Инженер участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылаского района
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-4-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2шт

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителе	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 .Монолитные и сборные ж/б конструкции							
61	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона марки В15 W4 *м3*	0,314	5092,33 195,75	66,01 24,93	1599 61	21 8	72 105
		Итого по разделу 2				**1599** **61**	**21** **8**	**72**
	Раздел 3 .Камера лаза							
62	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,6988	1852,15 503,55	1247,36 418,91	3146 855	2119 712	2194 140
63	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт*	3	3092 0	0 0	9276 0	0 0	0 0

64	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт*	2	5168	0	10336	0	0
				0	0	0	0	0
65	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт*	2	861	0	1722	0	0
				0	0	0	0	0
66	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,2288	125404	0	28692	0	0
				0	0	0	0	0
67	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	6,6352	140,63	0,07	933	0	753
				108	0,02	717	0	105
68	Е45-66-2	Установка ходовых скоб *т деталей*	0,0136	34695,88	7958	472	108	435
				24750	2981,25	337	41	115
69	1-1-774	Скобы *кг*	13,6	129	0	1754	0	0
				0	0	0	0	0
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МД-1,2,3,4,5,6) *т стальных элементов*	0,0664	147939,1	1826,1	9823	121	818
				8100	690,75	538	46	140
71	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0664	40200	0	2669	0	0
				0	0	0	0	0
72	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (поз. № 4) *т стальных элементов*	0,0048	147939,1	1826,1	710	9	59
				8100	690,75	39	3	140
73	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0048	40200	0	193	0	0
				0	0	0	0	0

74	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,00624	147939,1 8100	1826,1 690,75	923 51	11 4	77 140
75	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,00624	40200 0	0 0	251 0	0 0	0 0
76	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	8	20,14 19,91	0,23 0,09	161 159	2 1	144 90
77	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм *шт*	8	30,96 0	0 0	248 0	0 0	0 0
78	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	3,532	148,03 29,25	4,93 1,85	523 103	17 7	131 119
79	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030; *м3*	0,18292	14000 0	0 0	2561 0	0 0	0 0
80	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	3,532	128,23 34,65	15,94 5,96	453 122	56 21	170 119
81	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	17,66	3,65 0,11	0,14 0,05	64 2	2 1	4 119
82	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0039	5239,08 1890	327,33 123,75	20 7	1 0	7 105
83	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	3,552	502 0	0 0	1783 0	0 0	0 0

84	Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики т	0,2762	17024,31	1344,28	4702	371	814
				2542,5	291,92	702	81	104
85	Е41-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20 мм м2	3,532	81,72	7,38	269	26	255
				66,6	2,79	235	10	104
86	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 50 мм м2 покрытия	6,28	656,27	0	4121	0	206
				24,75	0	155	0	133
87	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка горловины выше уровня земли цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	2,638	195,91	1,96	517	5	302
				108,9	0,45	287	1	105
88	Е12-13-1	Утепление стенок камеры плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	11,3	148,03	4,93	1673	56	419
				29,25	1,85	331	21	119
89	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030; м3	0,58196	14000	0	8147	0	0
				0	0	0	0	0
90	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм м2	11,3	201,56	48,92	2278	553	1920
				144,9	18,47	1637	209	104
91	Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики т	0,18644	17024,31	1344,28	3174	251	549
				2542,5	291,92	474	54	104
92	Е23-24-1	Установка крышки К-1 шт	2	244,67	35,42	489	71	580
				209,25	13,5	419	27	130
93	6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм м2	4,24	1250	0	5300	0	0
				0	0	0	0	0
94	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00336	57967	0	195	0	0
				0	0	0	0	0

95	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=29,000; *м2*	0,09744	3985,03	66,01	388	6	2
				4,41	24,93	0	2	90
96	Е41-19-7	Окраска лаком ХС-720 алюминиевым в 1 слойК=0,500; *т*	0,00168	688,5	80,29	1	0	0
				77,4	21,33	0	0	104
97	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	3	616,71	2,8	1850	8	528
				145,8	1,06	437	3	120
98	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,0166	87586	0	1454	0	0
				0	0	0	0	0
99	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм *кг*	3,24	231,95	0	752	0	0
				0	0	0	0	0
100	Е23-24-1	Установка крышки К-2 *шт*	2	244,67	35,42	489	71	580
				209,25	13,5	419	27	130
101	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,01	22656,35	316,57	227	3	43
				3487,5	119,25	35	1	120
102	6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм *м2*	2,104	1250	0	2630	0	0
				0	0	0	0	0
103	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	2,6	616,71	2,8	1603	7	458
				145,8	1,06	379	3	120
104	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,0144	87586	0	1261	0	0
				0	0	0	0	0

105	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта *м2 утепляемого покрытия*	2,6	148,03 29,25	4,93 1,85	385 76	13 5	96 119
106	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3*	0,6	8390 0	0 0	5034 0	0 0	0 0
107	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм *кг*	0,88	231,95 0	0 0	204 0	0 0	0 0
108	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,0012	61727 0	0 0	74 0	0 0	0 0
109	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	18	132,03 63,23	66,18 38,95	2377 1138	1191 701	1839 100
110	Е16-6-2	Прокладка труб из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=9,000; *м трубопровода*	1,8	59,48 52,2	3,96 1,49	107 94	7 3	124 128
111	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=9,000; *м*	1,8	120 0	0 0	216 0	0 0	0 0
		Итого по разделу 3				**126650** **9748**	**5085** **1984**	**13507**

Раздел 4 .Камера приборов

112	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,6988	1852,15 503,55	1247,36 418,91	3146 855	2119 712	2194 140

113	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт*	4	3092	0	12368	0	0
				0	0	0	0	0
114	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт*	2	5168	0	10336	0	0
				0	0	0	0	0
115	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт*	2	861	0	1722	0	0
				0	0	0	0	0
116	Е45-66-2	Установка кодовых скоб *т деталей*	0,0136	34695,68	7958	472	108	435
				24750	2981,25	337	41	115
117	1-1-774	Скобы *кг*	13,6	129	0	1754	0	0
				0	0	0	0	0
118	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МД-1,2,3,4,5,6) *т стальных элементов*	0,0664	147939,1	1826,1	9823	121	818
				8100	690,75	538	46	140
119	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0664	40200	0	2669	0	0
				0	0	0	0	0
120	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (поз. № 4) *т стальных элементов*	0,00274	147939,1	1826,1	405	5	34
				8100	690,75	22	2	140
121	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,00274	40200	0	110	0	0
				0	0	0	0	0
122	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,05968	147939,1	1826,1	8829	109	734
				8100	690,75	483	41	140

123	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,05968	40200	0	2399	0	0
				0	0	0	0	0
124	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	8	20,14	0,23	161	2	144
				19,91	0,09	159	1	90
125	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм *шт*	8	30,96	0	248	0	0
				0	0	0	0	0
126	E27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 50 мм *м2 покрытия*	6,28	656,27	0	4121	0	206
				24,75	0	155	0	133
127	E15-51-1	Улучшенная штукатурка горловины выше уровня земли цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,638	195,91	1,96	517	5	302
				108,9	0,45	287	1	105
128	E12-13-1	Утепление стенок камеры плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	11,3	148,03	4,93	1673	56	419
				29,25	1,85	331	21	119
129	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030 *м3*	0,58196	14000	0	8147	0	0
				0	0	0	0	0
130	E41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм *м2*	11,3	201,56	48,92	2278	553	1920
				144,9	18,47	1637	209	104
131	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	0,18644	17024,31	1344,28	3174	251	549
				2542,5	291,92	474	54	104
132	E12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	3,532	148,03	4,93	523	17	131
				29,25	1,85	103	7	119

133	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030; м3	0,18292	14000	0	2561	0	0
				0	0	0	0	0
134	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 стяжки	3,532	128,23	15,94	453	56	170
				34,65	5,96	122	21	119
135	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; м2 стяжки	17,66	3,65	0,14	64	2	4
				0,11	0,05	2	1	119
136	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,0039	5239,08	327,33	20	1	7
				1890	123,75	7	0	105
137	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки м2	3,552	502	0	1783	0	0
				0	0	0	0	0
138	Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики т	0,2762	17024,31	1344,28	4702	371	814
				2542,5	291,92	702	81	104
139	Е41-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20 мм м2	3,532	81,72	7,38	289	26	255
				66,6	2,79	235	10	104
140	Е23-24-1	Установка крышки К-1 шт	2	244,67	35,42	489	71	580
				209,25	13,5	419	27	130
141	6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм м2	4,24	1250	0	5300	0	0
				0	0	0	0	0
142	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00336	57967	0	195	0	0
				0	0	0	0	0
143	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=29,000; м2	0,09744	3985,03	66,01	388	6	2
				4,41	24,93	0	2	90

144	Е41-19-7,	Окраска лаком ХС-720 алюминиевым в 1 слойК=0,500; *т*	0,00168	688,5	80,29	1	0	0
				77,4	21,33	0	0	104
145	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	3	665,08	2,85	1995	9	528
				145,8	1,08	437	3	120
146	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,0166	87586	0	1454	0	0
				0	0	0	0	0
147	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм *кг*	3,24	231,95	0	752	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 4				**95321**	**3888**	**10246**
						7305	**1280**	

Раздел 5 .Крепление труб вентиляции

148	Е6-1-1	Заделка бетоном в местах прохода сальников для труб вентиляции *м3*	0,28	5248,39	66,01	1470	18	65
				195,75	24,93	55	7	105
149	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,05276	93997,62	304,24	4959	16	1839
				33075	114,75	1745	6	105
150	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,05276	40200	0	2121	0	0
151	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (Сальник д. 200мм) *т фасонных частей*	0,032	247994,13	49389,75	7936	1580	3388
				62775	18657	2009	597	130
152	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	2	2017,57	1,57	4035	3	1009
				393,75	0	788	0	126
		Итого по разделу 5				**20521**	**1617**	**6301**
						4597	**610**	

Раздел 6 Дыхательное устройство

153	Е18-21-9	Установка фильтров диаметром 200 мм *фильтр*	2	1101,51	275,76	2203	552	2281
				787,5	103,5	1575	207	128
154	9-5-2050	Фильтр панельный д. 200 в комплекте с кассетой фильтра для круглых каналов, прим. *шт*	2	46996	0	93992	0	0
				0	0	0	0	0
155	Е9-53-1	Монтаж металлоконструкций труб *т конструкций*	0,587	14806,01	1133,15	8691	665	7022
				12892,5	398,25	7568	234	90
156	8-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	11	1422	0	15642	0	0
				0	0	0	0	0
157	8-6-133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	3	13260	0	39780	0	0
				0	0	0	0	0
158	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	2	93	0	186	0	0
				0	0	0	0	0
159	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	8	391,37	57,24	3131	458	3159
				301,5	2,25	2412	18	130
160	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт*	8	1585	0	12680	0	0
				0	0	0	0	0
161	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,034	247994,13	49389,75	8432	1679	3598
				62775	18657	2134	634	130
162	Е20-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 630 мм *зонт*	2	1982,65	16,15	3965	32	404
				150,75	6,75	302	14	128

163	8-10-249.	Хомут вентиляционный, Dв 200 мм *шт*	4	333	0	1332	0	0
				0	0	0	0	0
164	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692
				254,25	15,75	509	32	128
165	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч16п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	280	0	560	0	0
				0	0	0	0	0
166	E9-53-2	Монтаж днища из листовой стали *т конструкций*	0,03316	9850,47	1162,94	327	39	223
				7357,5	108	244	4	90
167	1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,03316	61449	0	2036	0	0
				0	0	0	0	0
168	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки *м2*	2	647	0	1294	0	0
				0	0	0	0	0
169	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная *м трубопровода*	8	72,96	16,85	584	135	344
				38,59	4,33	309	35	100
170	1-3-321	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	5,5	1861	0	10236	0	0
				0	0	0	0	0
171	E26-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	8	306,96	24,42	2456	195	2216
				267,75	9,23	2142	74	100

172	1-1-867 ,	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,03138	72677	0	2281	0	0
				0	0	0	0	0
173	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	32	20,14	0,23	644	7	576
				19,91	0,09	637	3	90
174	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00512	149300	0	764	0	0
				0	0	0	0	0
175	E13-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104, прим. *м2*	13,68	83,17	0,07	1138	1	33
				2,72	0,02	37	0	90
		Итого по разделу 6				**213303**	**3841**	**20548**
						17869	**1255**	

Раздел 7 .Подводящий трубопровод

176	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918
				66375	12071,25	597	109	130
177	8-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	9,036	991	0	8955	0	0
				0	0	0	0	0
178	E22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,009	420081,51	68116,36	3781	613	823
				44550	25731	401	232	130
179	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,009	10216,13	0	92	0	113
				9630	0	87	0	130
180	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (Переход и отвод) *т фасонных частей*	0,0338	204796,82	39324,82	6922	1329	1988
				30375	14854,5	1027	502	130

181	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (опоры) *м3*	0,08	5982,5	95,97	479	8	68
				771,75	36,25	62	3	105
182	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,0152	18837,97	11119,34	286	169	188
				7560	4200,75	115	64	105
183	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС ГОСТ 535-2005 *т*	0,0152	58901	0	895	0	0
				0	0	0	0	0
184	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=29,000; *м2*	0,4408	52,78	0,05	23	0	2
				4,41	0,02	2	0	90
185	Е41-19-7	Окраска лаком ХС-720 алюминиевым в 1 слойК=0,500; *т*	0,0076	688,5	80,29	5	1	1
				77,4	21,33	1	0	104
186	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слояК=4,000; *м2*	1,7632	71,5	0,12	126	0	5
				2,77	0,05	5	0	90
		Итого по разделу 7				**22605**	**2408**	**4106**
						2297	**910**	

Раздел 8 .Спускной трубопровод

187	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0034	70153,47	10674,97	239	36	234
				48825	4032	166	14	130
188	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	3,4136	661	0	2256	0	0
				0	0	0	0	0
189	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 мм *км трубопровода*	0,0034	277986,61	30429,76	945	103	208
				35550	11495,25	121	39	130

190	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 108 мм *км трубопровода*	0,0034	6287,75 8032,5	0 0	28 27	0 0	35 130
		Итого по разделу 8				**3468** **314**	**139** **120**	**477**
		Раздел 9 .Переливной трубопровод						
191	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,009	115836,32 66375	31953,19 12071,25	1041 597	288 109	918 130
192	8-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	9,036	991 0	0 0	8955 0	0 0	0 0
193	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,009	420081,51 44550	68116,36 25731	3781 401	613 232	823 130
194	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,009	10216,13 9630	0 0	92 87	0 0	113 130
195	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (Переход и отводы) *т фасонных частей*	0,0558	247994,13 62775	49389,75 18657	13838 3503	2756 1041	5907 130
196	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (опоры) *м3*	0,08	5982,5 771,75	95,97 36,25	479 62	8 3	68 105
197	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,01796	18837,97 7560	11119,34 4200,75	338 136	200 75	222 105
198	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС ГОСТ 535-2005 *т*	0,0152	58901 0	0 0	895 0	0 0	0 0

199	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,00276	61727	0	170	0	0
				0	0	0	0	0
200	E13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один разК=29,000; *м2*	0,52084	52,78	0,05	27	0	2
				4,41	0,02	2	0	90
201	E41-19-7	Окраска лаком ХС-720 алюминиевым в 1 слойК=0,500; *т*	0,00898	688,5	80,29	6	1	1
				77,4	21,33	1	0	104
202	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слояК=4,000; *м2*	2,08336	71,5	0,12	149	0	5
				2,77	0,05	6	0	90
						29771	**3866**	**8059**
		Итого по разделу 9				**4795**	**1460**	
	Раздел 10 .Отводящий трубопровод							
203	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0068	70153,47	10674,97	477	73	467
				48825	4032	332	27	130
204	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	5,83924	661	0	4521	0	0
				0	0	0	0	0
205	E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0068	277986,61	30429,76	1890	207	416
				35550	11495,25	242	78	130
206	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0068	8287,75	0	56	0	72
				8032,5	0	55	0	130

207	Е6-1-20	Устройство бетонной обоймы м3	4,6	5517,09	311,32	25379	1432	2699
				441	117,61	2029	541	105
208	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,0006	5239,08	327,33	3	0	1
				1890	123,75	1	0	105
209	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0006	53577	0	32	0	0
				0	0	0	0	0
210	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (Отвод) т фасонных частей	0,0026	247994,13	49389,75	645	128	276
				62775	18657	163	49	130
		Итого по разделу 10				**33003**	**1840**	**3931**
						2822	**695**	
	Раздел 11 .Установка поплавкового запорного клапана							
211	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм км трубопровода	0,0074	104944,76	54237,13	777	401	620
				49950	14426,1	370	107	130
212	8-4-895	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 литьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010, м	7,474	2601	0	19440	0	0
				0	0	0	0	0
213	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 280 мм км трубопровода	0,0074	12837,13	0	95	0	108
				11227,5	0	83	0	130
214	9-3-5	Клапаны поплавковые шт	2	11000	0	22000	0	0
				0	0	0	0	0
215	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	200	108,6	48,9	21720	9780	9842
				39,6	12,2	7920	2440	95
216	8-4-534	Трубки сигнальные гофрированные д. 9 мм, прим. м	200	571	0	114200	0	0
				0	0	0	0	0

217	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды *фильтр*	2	1101,51	275,76	2203	552	2281
				787,5	103,5	1575	207	128
218	9-5-1830	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 150, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	2	55924	0	111848	0	0
				0	0	0	0	0
219	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	4	585,99	36,99	2344	148	1720
				317,25	13,5	1269	54	130
220	9-2-295	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *шт*	4	20702	0	82808	0	0
				0	0	0	0	0
221	Е21-16-4	Монтаж гибких вводов (гибких вставок) *ввод*	4	394,88	0	1580	0	622
				144	0	576	0	108
222	9-5-1869	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 150, типа Danfoss *шт*	4	12529	0	50116	0	0
				0	0	0	0	0
223	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	13378,84	17,71	26758	35	727
				272,25	6,75	545	14	130
224	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7	1,57	1717	3	104
				40,5	0	81	0	128
225	Ц3-885-1	Установка поплавкового запорного клапана *шт*	2	1882,4	43,5	3765	87	3269
				1807	9	3614	18	90
226	9-5-6	Указатели уровня 12С17БК (запорные устройства вентильного типа, цапковые), Ру 3,9 МПа, с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N5 *шт*	2	5610	0	11220	0	0

		Итого по разделу 11				472591	11006	19293
						16033	2840	
		Раздел 12 .Испытание емкости						
227	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость *м3 емкости*	635	24,6	0,69	15621	438	7981
				11,7	0,27	7430	171	105
228	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды *м3 емкости*	635	52,65	0,22	33433	140	15902
				23,76	0,09	15088	57	105
		Итого по разделу 12				49054	578	23883
						22518	228	
		Всего прямые затраты				1067886	34289	110423
						88359	11323	
		Итого с накладными расходами				1 178 309		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 699		
		Итого				1 249 008		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				33 973		
		Итого				1 282 981		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				26 558		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 830		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				5 132		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				1 327 501		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				4 119 236		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				82 385		
		Итого				4 201 621		
		НДС (12 %)				504 195		
		Всего				4 705 816		

						1 505 818		
		Скидка по условиям тендера				3 199 998		
		Всего по акту						

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбыльского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка _____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-5-1 Водонапорная башня 50м3 Н=18м-1шт

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кзкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	110,84271	29,09 1,73	27,36 7,53	3224 192	3033 835	996 97
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группыК=0,350; т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	1.96	220,97 220,97		433 433		489 113
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	205,85075	27,84 1,66	26,18 7,2	5731 342	5389 1482	1789 97
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,650; *м3 грунта*	3.64	218,93 218,93		797 797		801 113

5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	116,3	50,8	48,38	5908	5627	1657
				2,39	14,07	278	1636	97
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900; *т*	220,97	32,3	32,3	7137	7137	100
7	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	116,3	89	88,73	10351	10319	2804
				0,25	24,61	29	2862	97
8	Е1-27-5	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	130,1	3,35	3,35	436	436	146
					1,16		151	97
9	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000; *м3 грунта*	250,2	1,48	1,48	385	385	129
					0,51		133	97
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	130,1	21,55	4,52	2804	588	2150
				17,03		2216		97
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	43,355	134,1		5814		6570
				134,1		5814		113
12	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	154,4	32,53	30,98	5023	4783	1578
				1,53	9,01	236	1391	97
13	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,700; *т*	262,48	32,3	32,3	8478	8478	100
14	Е1-12-13	Обваловка экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33; ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	132,8	27,55	25,91	3659	3441	1130
				1,64	7,13	218	947	97
15	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	177	12,61	12,61	2232	2232	752
					4,38		775	97

16	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3 грунта	177	5,07	5,07	897	897	303
					1,76		312	97
17	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы м2 спланированной поверхности	245,5794	20,27		4978		5625
				20,27		4978		113
18	Е47-30-1	Укладка дерна м	925,672	45,21		41850		43633
				36,54		33824		129
19	30-12-4	Дерн м2	185,1344	943		174582		
		Итого по разделу 1				**284719** **49357**	**52745** **10524**	70832

Раздел 2 Фундамент

20	Е6-1-9	Устройство железобетонных фундаментов объемом более 25 м3 под башню м3	29,4	4967,39	243,44	146041	7157	10966
				263,25	91,96	7740	2704	105
21	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,362	69000		24978		
22	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм т	0,0311	66700		2074		
23	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=8,000; т	0,17856	64092,87	304,24	11444	54	646
				3330	114,75	595	20	105
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	6	245,44	3,82	1473	23	275
				37,35	1,44	224	9	118
		Итого по разделу 2				**186010** **8569**	**7234** **2733**	11887

Раздел 3 Металлоконструкции

25	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 т конструкций	6,173	16418,09	6991,52	101349	43159	29754
				3600	1755,49	22223	10837	90

26	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т *т*	6,173	111945		691036		
27	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	179,017	140,63	0,07	25175	13	20365
				108	0,02	19334	4	105
28	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,245	13686,56	5475,86	3353	1342	1454
				5040	1552,87	1235	380	90
29	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,245	125404		30724		
30	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	7,105	140,63	0,07	999		805
				108	0,02	767		105
		Итого по разделу 3				**852636** **43559**	**44514** **11221**	52318

Раздел 4 Утепление башни

31	E9-61-12	Сборка и установка каркаса из полосовой стали *т конструкций*	0,453	20925,11	5486,63	9479	2485	5035
				12195	153,68	5524	70	90
32	1-4-83	Сталь полосовая *т*	0,453	46400		21019		
33	E26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	164	220,31	50,36	36131	8262	23507
				124,43	18,9	20407	3100	100
34	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11К=0,050; *м3*	8,2	2890		23698		
35	E26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия *м2 покрытия*	164	191,79	26,19	31454	4295	26495
				151,65	9,9	24871	1624	100

36	1-1-667	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм *т*	1,4	72677		101748		
		Итого по разделу 4				223629 50802	15042 4794	55037
		Раздел 5 Подключение башни						
37	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	4,2	167,4 167,4		703 703		794 113
38	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	4,2	122,18 122,18		513 513		580 113
39	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,008	70153,47 48625	10674,97 4032	561 391	85 32	550 130
40	8-6-83	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	8,032	740		5944		
41	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,008	64249,36 45900	8122,48 3069	514 367	65 25	510 130
42	8-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	8,032	597		4795		
43	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 15 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,006	62566,88 45675	6788,5 2565	375 274	41 15	376 130
44	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,004; *м*	6,024	93		560		
45	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,006	176277,9 20475	17414,15 6579	1058 123	104 39	211 130

46	E22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм *км трубопровода*	0,006	135684,99	16619,36	814	100	208
				20317,5	6277,5	122	38	130
47	E22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15 мм *км трубопровода*	0,002	110921,86	16526,11	222	33	69
				20295	6243,75	41	12	130
48	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,008	8287,75		66		83
				8032,5		64		130
49	E22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	0,008	8170,63		65		83
				8032,5		64		130
50	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 15 мм *км трубопровода*	0,006	8097,13		49		62
				8032,5		48		130
51	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	3	816,43	21,43	2449	64	491
				126		378		130
52	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	660		1980		
53	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	3	118,85	16,47	357	49	377
				96,75		290		130
54	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	493		1479		
55	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	411,46	17,71	411	18	311
				231,75	6,75	232	7	130
56	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	5431		5431		
57	E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	1	405,4	16,15	405	16	304
				227,25	6,75	227	7	130

58	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч65р маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 шт	1	3705		3705		
59	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм шт	2	473,47	39,24	947	78	692
				254,25	15,75	509	32	128
60	9-1-5	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 шт	2	2077		4154		
61	11-3-6	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 50 мм шт	2	48		96		
62	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,0196	121294,13	49389,75	2377	968	2075
				62775	18657	1230	366	130
63	8-10-150	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 100*80 мм шт	1	796		796		
64	8-10-151	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 100*15 мм, прим. шт	1	979		979		
65	8-10-149	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 80*50 мм шт	1	680		680		
66	8-10-109	Переходы 80*50 ГОСТ 17360-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт	1	141		141		
67	8-10-80	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт	2	570		1140		
68	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 45° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм шт	1	321		321		

Итого по разделу 5

						44087 5576	1621 673	7776

Раздел 6 Водопроводный колодец д. 1500 мм - 1 шт

69	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,132	4242,82 1435,5	1879,87 538,43	4803 1625	2128 610	2906 130
70	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	1	5178		5178		
71	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт*	1	5168		5168		
72	30-18-322	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 *шт*	2	861		1722		
73	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт*	1	3092		3092		
74	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт*	1	640		640		
75	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	3417		3417		
76	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	0,8	21,55 17,03	4,52	17 14	4	14 97
77	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку *м3 основания*	0,52	1071 112,5	97,07 36	557 59	50 19	92 118
78	Е27-33-1	Устройство отмосток из камня *м2 подгаров и отмосток*	5,2	201,97 103,28	36,82 13,01	1050 537	191 68	805 133

Итого по разделу 6

						25644 2235	2373 697	3817

Раздел 7 Контроль уровня воды в башне

79	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле *шт*	1	45 45		45 45		45 101

80	76-48-22	Реле давления, прим. шт	1	1758		1758		
81	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128
82	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПл латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт	1	616		616		
83	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм м трубопровода	1	100,48 52,2	3,96 1,49	100 52	4 1	68 128
84	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм м трубопровода	1	10,99 10,69		11 11		14 128
		Итого по разделу 7				**3003** **362**	**43** **17**	473

Раздел 8 Отмостка

85	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмосткуК=0,100; м3 основания	2,512	1197,42 123,75	100,89 38,25	3008 311	253 96	480 118
86	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (вокруг башни) м2 покрытия	25,12	448,07 24,75		11256 622		827 133
		Итого по разделу 8				**14264** **933**	**253** **96**	1307
		Всего прямые затраты				**1633892** **161383**	**123825** **30655**	203447
		Итого с накладными расходами				**1837339**		
		Оборудование				1758		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110 135		
		Итого				**1 947 474**		
	3	Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				52 923		
		Итого				**2 000 397**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				41 372		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19 986		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 995		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				2 069 750		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				6 422 434		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				128 449		
		Итого				6 550 883		
		НДС (12 %)				786 106		
		Всего				7 336 989		
		Скидка по условиям тендера				2 347 836		
		Всего по акту				4 989 153		

Заказчик:

КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Дауртанов Е.Л.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 'от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанаку
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-6-1 Головной водозабор

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 !Головной водозабор. Земляные работы, трубопроводы, арматура.							
12	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм *км трубопровода*	4,123	10216,13	0	42 121	0	51 615
				9630	0	39 704	0	130
17	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм *км трубопровода*	0,356	8267,75	0	2 950	0	3 718
				8032,5	0	2 860	0	130
18	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,1507	115636,32	31953,19	17 426	4 815	15 369
				66375	12071,25	10 003	1 819	130
20	E22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,1507	284055,31	48220,56	42 807	7 267	9 828
				31950	18216	4 815	2 745	130
21	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,353	10216,13	0	3 606	0	4 419
				9630	0	3 399	0	130

22	Е22-8-6*	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,061	154891,68	66009,8	9 448	4 027	7 544
				70200	24936,75	4 282	1 521	130
24	Е22-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,061	373620,91	57818,03	22 791	3 527	4 515
				35100	21840,75	2 141	1 332	130
25	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,061	10651,88	0	650	0	763
				9630	0	587	0	130
26	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	3	1230,66	466,78	3 692	1 400	2 685
				513	175,5	1 539	527	130
27	9-2-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	31356	0	94 068	0	0
				0	0	0	0	0
28	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	20	585,99	35,99	11 720	740	8 600
				317,25	13,5	6 345	270	130
29	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	20	20371	0	407 420	0	0
				0	0	0	0	0
30	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	22	411,46	17,71	9 052	390	6 822
				231,75	6,75	5 099	149	130
31	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	22	10605	0	233 310	0	0
				0	0	0	0	0
32	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08	6,95	1 210	35	950
				144	2,25	720	11	130

33	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	5	5399	0	26 995	0	0
				0	0	0	0	0
34	E22-37-1	Установка вантузов одинарных шт	5	13378,84	17,71	66 894	89	1 814
				272,25	6,75	1 361	34	130
35	8-10-63	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) шт	5	116	0	580	0	0
				0	0	0	0	0
36	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,1884	247994,13	49389,75	46 722	9 305	19 945
				62775	18657	11 827	3 515	130
37	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	15	15,92	0,02	239	0	56
				4,14	0	62	0	90
38	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	15	34,64	0,09	520	1	60
				4,39	0,05	66	1	90
39	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	23	300,56	225,63	6 913	5 189	3 843
				69,53	58,98	1 599	1 357	130
40	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	23	333	0	7 659	0	0
				0	0	0	0	0
41	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт	10	1585	0	15 850	0	0
				0	0	0	0	0
42	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	66	1043	0	68 838	0	0
				0	0	0	0	0

43	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	44	660	0	29 040	0	0
				0	0	0	0	0
44	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	10	306	0	3 060	0	0
				0	0	0	0	0
45	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	10	300,56	225,63	3 006	2 256	1 671
				69,53	58,98	695	590	130
46	8-4-2764	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	1166	0	3 498	0	0
				0	0	0	0	0
47	8-4-2714	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	1165	0	5 825	0	0
				0	0	0	0	0
48	8-4-3489	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	880	0	1 760	0	0
				0	0	0	0	0
49	E22-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытаниемК=18,000; *км трубопровода*	0,0036	154891,68	66009,8	558	238	446
				70200	24936,75	253	90	130
50	8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	3,6144	1741	0	6 293	0	0
				0	0	0	0	0
51	E22-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0036	373620,91	57818,03	1 345	208	267
				35100	21840,75	126	79	130
52	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	3,6	244,98	0,28	882	1	688
				146,93	0,11	529	0	130

53	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра *футляр*	18	4618,68 1320,75	559,8 9,29	83 136 23 774	10 076 167	31 123 130
54	Е22-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с гидравлическим испытаниемК=36,000; *км трубопровода*	0,0072	174718,44 83025	71861,81 27145,25	1 258 598	517 195	1 031 130
55	8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	7,2288	2401 0	0 0	17 356 0	0 0	0 0
56	Е22-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм *км трубопровода*	0,0072	457747,67 40725	66947,17 25290	3 296 293	482 182	618 130
57	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	7,2	244,98 146,93	0,28 0,11	1 764 1 058	2 1	1 377 130
58	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра *футляр*	36	4618,68 1320,75	559,8 9,29	166 272 47 547	20 153 334	62 245 130
59	Е22-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытаниемК=4,000; *км трубопровода*	0,0008	204666,79 95850	85907,16 32451,75	164 77	69 26	134 130
60	8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	0,8032	3158 0	0 0	2 537 0	0 0	0 0
61	Е22-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм *км трубопровода*	0,0008	539439,51 45675	75373,88 28473,75	432 37	60 23	78 130
62	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм *м трубы, уложенной в футляре*	0,8	313,94 156,38	0,42 0,16	251 125	0 0	163 130
63	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	4	4618,68 1320,75	559,8 9,29	18 475 5 283	2 239 37	6 916 130

64	E22-8-5	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытаниемК=5,000;	0,0015	115636,32	31953,19	173	48	153
		км трубопровода		66375	12071,25	100	18	130
65	8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	1,506	1137	0	1 712	0	0
		м		0	0	0	0	0
66	E22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,0015	284055,31	48220,56	426	72	98
		км трубопровода		31950	18216	48	27	130
67	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 159 мм	0,0015	10216,13	0	15	0	18
		км трубопровода		9630	0	14	0	130
		Итого по разделу 1				**1 496 015**	**73 206**	**249 573**
						176 966	**15 050**	

Раздел 2 !Головной водозабор. Колодцы водопроводные д.1500 мм - 23 шт, д. 2000 мм - 2 шт

68	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000;	23,8	18,51	17,5	441	417	125
		м3 грунта		1,01	4,41	24	105	97
69	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000;	44,2	23,36	22,08	1 033	976	294
		м3 грунта		1,28	5,56	57	246	97
70	E1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000, т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	0	552	0	624
		м3 грунта		262,72	0	552	0	113
71	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	48	3,35	3,35	161	161	54
		м3 грунта		0	1,16	0	56	97

72	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000; *м3 грунта*	48	1,48	1,48	71	71	23
				0	0,51	0	24	97
73	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=2,000; *м3 грунта*	2,1	134,1	0	282	0	319
				134,1	0	282	0	113
74	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия) К=2,000; *м3 уплотненного грунта*	4	21,55	4,52	86	18	66
				17,03	0	68	0	97
75	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т К=2,000; *м3 уплотненного грунта*	50,1	3,42	3,42	171	171	56
				0	1,16	0	58	97
76	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см К=2,000; *м3 уплотненного грунта*	50,3	0,54	0,54	27	27	8
				0	0,16	0	8	97
77	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка К=2,000; *т*	20	30	30	600	600	420
				0	21	0	420	100
78	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=2,000; *т*	32	45	45	1 440	1 440	0
				0	0	0	0	100
79	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м К=2,000; *м3 грунта*	20	12,34	12,34	247	247	68
				0	3,5	0	70	97
80	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы К=2,000; *м2 спланированной поверхности*	19,9	20,27	0	403	0	455
				20,27	0	403	0	113

81	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=23,000; *м3 грунта*	205,275	18,51	17,5	3 800	3 592	1 079
				1,01	4,41	207	905	97
82	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=23,000; *м3 грунта*	381,225	23,36	22,08	8 905	8 417	2 530
				1,28	5,56	488	2 120	97
83	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=23,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	18,1125	262,72	0	4 759	0	5 378
				262,72	0	4 759	0	113
84	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=23,000; *м3 грунта*	414	3,35	3,35	1 387	1 387	466
				0	1,16	0	480	97
85	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=23,000; *м3 грунта*	414	1,48	1,48	613	613	205
				0	0,51	0	211	97
86	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=23,000; *м3 грунта*	18,1125	134,1	0	2 429	0	2 745
				134,1	0	2 429	0	113
87	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=23,000; *м3 уплотненного грунта*	34,5	21,55	4,52	743	156	570
				17,03	0	588	0	97
88	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=23,000; *м3 уплотненного грунта*	432,1125	3,42	3,42	1 478	1 478	486
				0	1,16	0	501	97
89	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=23,000; *м3 уплотненного грунта*	432,1125	0,54	0,54	233	233	67
				0	0,16	0	69	97

90	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=23,000; *т*	172,5	30	30	5 175	5 175	3 623
				0	21	0	3 623	100
91	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=23,000; *т*	276	45	45	12 420	12 420	0
				0	0	0	0	100
92	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=23,000; *м3 грунта*	172,5	12,34	12,34	2 129	2 129	586
				0	3,5	0	604	97
93	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=23,000; *м2 спланированной поверхности*	171,35	20,27	0	3 473	0	3 924
				20,27	0	3 473	0	113
94	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	39,522	3607,98	1879,87	142 595	74 296	101 418
				1435,5	538,43	56 734	21 280	130
95	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	2	7854	0	15 708	0	0
				0	0	0	0	0
96	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	23	5178	0	119 094	0	0
				0	0	0	0	0
97	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	2	7979	0	15 958	0	0
				0	0	0	0	0
98	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а *шт*	2	7979	0	15 958	0	0
				0	0	0	0	0
99	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт*	32	5227	0	167 264	0	0
				0	0	0	0	0

100	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *шт*	23	5227 0	0 0	120 221 0	0 0	0 0
101	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2 *шт*	2	9430 0	0 0	18 860 0	0 0	0 0
102	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 *шт*	23	5168 0	0 0	118 864 0	0 0	0 0
103	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 *шт*	36	398 0	0 0	14 328 0	0 0	0 0
104	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,51394	125404 0	0 0	64 450 0	0 0	0 0
105	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением копераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	14,90426	140,63 108	0,07 0,02	2 096 1 610	1 0	1 691 105
106	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	1,05904	40200 0	0 0	42 573 0	0 0	0 0
107	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	1,05904	134929 0	0 0	142 895 0	0 0	0 0
108	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	25	5850 0	0 0	146 250 0	0 0	0 0
109	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб) *м3*	1,775	3594 0	0 0	6 379 0	0 0	0 0

110	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=25,000; *м3*	13,75	4058,05	66,01	55 798	908	3 187
				195,75	24,93	2 692	343	105
		Итого по разделу 2				**1 262 349**	**114 933**	**130 467**
						74 366	**31 123**	

Раздел 3 !Головной водозабор. Колодец с хлор-сатуратором д. 2000 мм - 1 шт

111	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	14	22,04	20,73	309	290	95
				1,31	5,7	18	80	97
112	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	26	27,84	26,18	724	681	223
				1,66	7,2	43	187	97
113	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35	3,35	40	40	14
				0	1,16	0	14	97
114	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяття) *м3 уплотненного грунта*	2	21,55	4,52	43	9	33
				17,03	0	34	0	97
115	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	28	1005,52	100,89	30 675	2 825	1 039
				0	38,25	0	1 071	97
116	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	12	3,42	3,42	41	41	14
				0	1,16	0	14	97
117	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см *м3 уплотненного грунта*	12	0,54	0,54	6	6	2
				0	0,16	0	2	97
118	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	10	20,27	0	203	0	229
				20,27	0	203	0	113

119	Е8-3-3	Устройство гравийного основания *м3 основания*	1	2296,23	1879,87	2 296	1 880	781
				123,75	538,43	124	538	118
120	Е22-41.1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,2	3315,37	1879,87	7 294	4 136	5 646
				1435,5	538,43	3 158	1 185	130
121	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (устройство бетонных упоров) *м3*	0,05	3594	0	180	0	0
				0	0	0	0	0
122	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (устройство бетонных заделок) *м3*	0,36	4089	0	1 472	0	0
				0	0	0	0	0
123	30-1-4	Цементный раствор для установки блоков *м3*	0,02	3594	0	72	0	0
				0	0	0	0	0
124	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	1	7854	0	7 854	0	0
				0	0	0	0	0
125	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	1	7979	0	7 979	0	0
				0	0	0	0	0
126	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а *шт*	1	7979	0	7 979	0	0
				0	0	0	0	0
127	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2 *шт*	1	9430	0	9 430	0	0
				0	0	0	0	0
128	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, КО-6 *шт*	3	398	0	1 194	0	0
				0	0	0	0	0
129	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	5850	0	5 850	0	0
				0	0	0	0	0

130	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца м3	0,55	1013,95	1,57	558	1	113
				195,75	0	106	0	105
131	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,01708	125404	0	2 142	0	0
				0	0	0	0	0
132	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением коперакК=29,000; м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	140,63	0,07	70	0	56
				108	0,02	53	0	105
133	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,03802	134929	0	5 130	0	0
				0	0	0	0	0
134	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,03802	40200	0	1 528	0	0
				0	0	0	0	0
135	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,05483	247994,13	49389,75	13 598	2 708	5 805
				62775	18657	3 442	1 023	130
136	4-1-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости т	0,02856	53577	0	1 530	0	0
				0	0	0	0	0
137	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0021	59499,97	10674,97	125	22	144
				48825	4032	103	8	130
138	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10750-90) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004; м	2,1084	661	0	1 394	0	0
				0	0	0	0	0

139	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	739,88	5,38	740	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
140	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7	1,57	859	2	52
				40,5	0	41	0	128
141	Е22-36-4	Установка хлор-сатуратора ХС 100-10 *задвижка или клапан*	1	61579,62	304,24	61 580	304	1 004
				657	114,75	657	115	130
142	80-1-1(пл)	Хлор-сатуратор 100-10 *шт*	1	119412	0	119 412	0	0
				0	0	0	0	0
143	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	1	585,99	36,99	586	37	430
				317,25	13,5	317	14	130
144	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	20371	0	20 371	0	0
				0	0	0	0	0
145	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	1043	0	2 086	0	0
				0	0	0	0	0
146	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,8	4,48	0,09	4	0	4
				4,39	0,05	4	0	90
147	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,8	4,16	0,02	3	0	3
				4,14	0	3	0	90
148	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	0,02	195	0	4	0	0
				0	0	0	0	0

		Итого по разделу 3				315 361	12 987	15 768
						8 369	4 253	

Раздел 4 !Головной водозабор. Переход под авто дорогой методом горизонтального бурения 1 шт (20м)

149	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	73,5	22,04	20,73	1 620	1 524	500
				1,31	5,7	96	419	97
150	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	136,5	27,84	26,18	3 800	3 574	1 174
				1,66	7,2	227	983	97
151	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	210	6,48	6,48	1 361	1 361	428
				0	2,1	0	441	97
152	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	210	1,48	1,48	311	311	104
				0	0,51	0	107	97
153	Е25-107-2	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 мм *м кожуха*	20	10785,83	3837,89	215 717	76 758	52 110
				1320,75	850,51	26 415	17 010	120
154	Е22-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,02	714279,63	115634,5	14 286	2 313	2 360
				47025	43681,5	941	874	130
155	Е9-34-4	Монтаж хомутов, болтов и гаек *т конструкций*	0,00748	18278,07	927,19	137	7	113
				16627,5	101,25	124	1	90
156	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00108	149300	0	161	0	0
				0	0	0	0	0
157	1-7-53	Хомуты *т*	0,0064	147300	0	943	0	0
				0	0	0	0	0

158	E14-11-1	Устройство деревянных ползунков *м3 древесины в деле*	0,053	11614,63 1570,5	562,28 211,5	616 83	30 11	100 106
		Итого по разделу 4				238 952 27 886	85 878 19 846	56 889

Раздел 6 !Головной водозабор. Земляные, бетонные и прочие работы для строительства монолитного бетонного колодца размером 3000мм*2000м

6.1 2500*2000 - 2 шт

159	E1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	28	22,04 1,31	20,73 5,7	617 37	580 160	191 97
160	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	52	27,84 1,66	26,18 7,2	1 448 86	1 361 374	446 97
161	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	24	3,35 0	3,35 1,16	80 0	80 28	27 97
162	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) *м3 уплотненного грунта*	12	21,55 17,03	4,52 0	259 204	54 0	198 97
163	E1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	56	1095,52 0	100,89 38,25	61 349 0	5 650 2 142	2 078 97
164	E1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	24	3,42 0	3,42 1,16	82 0	82 28	27 97
165	E1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см *м3 уплотненного грунта*	24	0,54 0	0,54 0,16	13 0	13 4	4 97

166	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	20	20,27	0	405	0	458
				20,27	0	405	0	113
167	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,64	3718,39	66,01	6 098	108	380
				195,75	24,93	321	41	105
168	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	12,98	2483,47	369,93	32 235	4 802	26 164
				1410,75	139,73	18 312	1 814	130
169	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) (Стенки колодцев) *м3*	8,6	3717	0	31 966	0	0
				0	0	0	0	0
170	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0891	64100	0	5 711	0	0
				0	0	0	0	0
171	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	4,34	28940	0	125 600	0	0
				0	0	0	0	0
172	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО1, прим. *шт*	2	2784	0	5 568	0	0
				0	0	0	0	0
173	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,06832	125404	0	8 568	0	0
				0	0	0	0	0
174	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	1,98128	140,63	0,07	279	0	225
				108	0,02	214	0	105
175	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	5850	0	23 400	0	0
				0	0	0	0	0

		Всего				**16 356 371**		
		Скидка по условиям тендера				5 234 068		
		Всего по акту				**11 122 303**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть

Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 !Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура,						
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	13346,8025	22,04	20,73	294 164	276 679	90 754
				1,31	5,7	17 484	76 077	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	24785,0615	27,84	26,18	690 016	648 873	213 007
				1,66	7,2	41 143	178 452	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6728,976	262,72		1 767 837	0	1 997 656
				262,72		1 767 837	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	4125,066	21,55	4,52	88 895	18 645	68 143
				17,03		70 250	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080;	3588,787	22,38	21,57	80 317	77 410	25 552
		м3 грунта						
				0,81	6,53	2 907	23 435	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870;	39028,06	6,48	6,48	252 902	252 902	79 500
		м3 грунта						
					2,1	0	81 959	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870;	39028,06	1,48	1,48	57 762	57 762	19 307
		м3 грунта						
					0,51	0	19 904	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050;	2242,992	134,1		300 785	0	339 887
		м3 грунта						
				134,1		300 785	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	35687,872	12,51	12,51	446 455	446 455	148 162
		м3 уплотненного грунта						
					4,28	0	152 744	97
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	12,355	58881,69	25695,31	727 483	317 466	640 669
		км трубопровода						
				33075	6813,45	408 642	84 180	130
12	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	28,749	8287,75		238 265	0	300 204
		км трубопровода						
				8032,5		230 926	0	130
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,276	70153,47	10674,97	19 362	2 946	18 966
		км трубопровода						
				48825	4032	13 476	1 113	130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	276,982	696		192 779	0	0
		м				0	0	0
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,276	191625,64	23876,89	52 889	6 590	13 247
		км трубопровода		27900	9020,25	7 700	2 490	130

16	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 114 мм *км трубопровода*	0,522	8287,75 8032,5		4 326 4 193	0 0	5 451 130
17	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 51 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,038	62566,88 45675	6768,5 2565	2 378 1 736	258 97	2 383 130
18	8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	38,205	298 0		11 385 0	0 0	0 0
19	E22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,038	126358,62 27900	23407,87 8842,5	4 802 1 060	889 336	1 815 130
20	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 51 мм *км трубопровода*	0,072	8097,13 8032,5		583 578	0 0	751 130
21	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	152	18075,87 288	36,99 13,5	2 747 532 43 776	5 622 2 052	59 576 130
22	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	268	411,46 231,75	17,71 6,75	110 271 62 109	4 746 1 809	83 093 130
23	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	154	10605 0		1 633 170 0	0 0	0 0
24	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	56	242,08 144	6,95 2,25	13 556 8 064	389 126	10 847 130
25	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	32	5399 0		172 768 0	0 0	0 0

26	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм *шт*	3	845,67 648	1,58	2 537 1 944	5 0	1 750 90
27	9-3-546	Регулятор давления VFG, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт*	3	453756 0		1 361 274 0	0 0	0 0
28	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	3	658,7 40,5	1,57	2 576 122	5 0	156 128
29	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 894 1 017	157 63	1 382 128
31	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	32	13378,84 272,25	17,71 6,75	428 123 8 712	567 216	11 606 130
32	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1198	75,82 67,5	1,57	90 832 80 865	1 881 0	103 507 128
34	Е18-21-1	Установка фильтров *фильтр*	1198	187,02 130,5	50,89 18	224 050 156 339	60 966 21 564	227 716 128
36	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1198	473,47 254,25	39,24 15,75	567 217 304 592	47 010 18 869	414 030 128
38	Е22-33-5	Установка стальных сгонов *т фасонных частей*	0,21155	121294,13 62775	49389,75 18657	25 660 13 280	10 448 3 947	22 395 130
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	11,3526	247994,13 62775	49389,75 18657	2 815 378 712 659	560 702 211 805	1 201 803 130
41	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	170,3	15,92 4,14	0,02	2 711 705	3 0	635 90

42	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	170,3	34,64	0,09	5 899	15	681
		м2						
				4,39	0,05	748	9	90
43	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	8,572	14686,81	398,18	125 895	3 413	76 899
		т фасонных частей						
				6750	150,75	57 861	1 292	130
47	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	989	300,56	225,63	297 264	223 148	165 225
		шт						
				69,53	58,98	68 765	58 331	130
51	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	79	300,56	225,63	23 744	17 825	13 198
		шт						
				69,53	58,98	5 493	4 659	130
53	Т3-52-1	Установка опознавательных табличек	152	125,65		19 099	0	16 517
		шт						
				90,55		13 764	0	120
		Итого по разделу 1				**15 904 825**	**3 043 777**	**6 376 270**
						4 409 532	**945 529**	

Раздел 2 Круглые колодцы внутрипоселковой водопроводной сети, д. 2000мм - 149 шт, д. 1500 мм - 370 шт

54	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	945,835	18,51	17,5	17 507	16 552	4 972
		м3 грунта						
				1,01	4,41	955	4 171	97
55	Е1-12-6	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=149,000;	1756,55	23,36	22,08	41 033	38 785	11 654
		м3 грунта						
				1,28	5,56	2 248	9 766	97
56	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=149,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	83,456	262,72		21 926	0	24 776
		м3 грунта						
				262,72		21 926	0	113
57	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=149,000;	1907,566	3,35	3,35	6 390	6 390	2 147
		м3 грунта						
					1,16	0	2 213	97

58	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=149,000; *м3 грунта*	1907,566	1,48	1,48	2 823	2 823	944
					0,51	0	973	97
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=149,000; *м3 грунта*	83,456	134,1		11 191	0	12 646
				134,1		11 191	0	113
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия) К=149,000; *м3 уплотненного грунта*	158,964	21,55	4,52	3 426	719	2 626
				17,03		2 707	0	97
61	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т К=149,000; *м3 уплотненного грунта*	1991,022	3,42	3,42	6 809	6 809	2 241
					1,16	0	2 310	97
62	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 см К=149,000; *м3 уплотненного грунта*	1998,971	0,54	0,54	1 079	1 079	310
					0,16	0	320	97
63	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка К=149,000; *т*	794,819	30	30	23 845	23 845	16 691
					21	0	16 691	100
64	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=149,000; *т*	1271,711	45	45	57 227	57 227	0
						0	0	100
65	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м К=149,000; *м3 грунта*	794,819	12,34	12,34	9 808	9 808	2 699
					3,5	0	2 782	97
66	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы К=149,000; *м2 спланированной поверхности*	790,845	20,27		16 030	0	18 114
				20,27		16 030	0	113

67	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000;	1761,538	18,51	17,5	32 606	30 827	9 261
		м3 грунта		1,01	4,41	1 779	7 768	97
68	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=370,000;	3271,428	23,36	22,08	76 421	72 233	21 705
		м3 грунта		1,28	5,56	4 187	18 189	97
69	Е1-164-2	Доработка вручную траншей траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=370,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	155,43	262,72		40 835	0	46 144
		м3 грунта		262,72		40 835	0	113
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=370,000;	3552,682	3,35	3,35	11 901	11 901	3 997
		м3 грунта			1,16	0	4 121	97
71	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=370,000;	3552,682	1,48	1,48	5 258	5 258	1 758
		м3 грунта			0,51	0	1 812	97
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=370,000;	155,43	134,1		20 843	0	23 553
		м3 грунта		134,1		20 843	0	113
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяттия)К=370,000;	296,057	21,55	4,52	6 380	1 338	4 891
		м3 уплотненного грунта		17,03		5 042	0	97
74	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тК=370,000;	3708,112	3,42	3,42	12 682	12 682	4 172
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	4 301	97

75	Е1-130-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 60 смК=370,000; *м3 уплотненного грунта*	3708,112	0,54	0,54	2 002	2 002	575
					0,16	0	593	97
76	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=370,000; *т*	1592,568	30	30	47 777	47 777	33 444
					21	0	33 444	100
77	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=370,000; *т*	2548,108	45	45	114 665	114 665	0
						0	0	100
78	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=370,000; *м3 грунта*	1592,568	12,34	12,34	19 652	19 652	5 407
					3,5	0	5 574	97
79	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=370,000; *м2 спланированной поверхности*	1475,726	20,27		29 913	0	33 802
				20,27		29 913	0	113
80	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	457,486	3607,98	1879,87	1 650 600	860 014	1 173 959
				1435,5	538,43	656 721	246 324	130
81	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	5,22036	125404		654 654	0	0
						0	0	0
82	Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	151,39144	140,63	0,07	21 290	11	17 171
				108	0,02	16 350	3	105
83	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	86	7854		675 444	0	0
						0	0	0
84	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт*	191	5178		988 998	0	0
						0	0	0

85	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт	86	7979		686 194 0	0 0	0 0
86	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а шт	86	7979		686 194 0	0 0	0 0
87	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт	205	5227		1 071 535 0	0 0	0 0
88	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а шт	191	5227		998 357 0	0 0	0 0
89	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2 шт	86	9430		810 980 0	0 0	0 0
90	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2 шт	191	5168		987 088 0	0 0	0 0
91	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6 шт	564	398		224 472 0	0 0	0 0
92	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	8,52996	40200		342 904 0	0 0	0 0
93	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	8,52996	134929		1 150 939 0	0 0	0 0
94	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	281	5850		1 643 850 0	0 0	0 0

95	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров и для заделки труб) м3	21,148	3594		76 006	0	0
						0	0	0
96	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодцевК=519,000; м3	163,819	4058,05	66,01	664 786	10 814	37 960
				195,75	24,93	32 068	4 084	105
		Итого по разделу 2				13 974 320	1 353 211	1 517 619
						862 795	365 439	
		Всего прямые затраты				29 879 145	4 396 988	7 893 889
						5 272 327	1 310 968	
		Итого с накладными расходами				37 773 034		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 266 382		
		Итого				40 039 416		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 089 072		
		Итого				41 128 488		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				851 360		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				411 285		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				164 514		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				42 555 647		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				132 050 173		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 641 003		
		Итого				134 691 176		

		НДС (12 %)				16 162 941		
		Всего				**150 854 117**		
		Скидка по условиям тендера				48 272 576		
		Всего по акту				**102 581 541**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртышев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нуралов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительстве системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование дбъекта:Наружные сети электроснабжения
Локальная смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ. Опора концевая анкерная Аж20-1 - 2 шт

1.1 Опора концевая анкерная Аж20-1(3 шт)

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом БЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000; *опора*	2	3155,75	1990,26	6312	3981	3225
				985,5	549,9	1971	1100	105
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=2,000; *шт*	4	15778		63112		
3	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций анкерных плит объемом до 0,5 м3К=2,000; *м3*	0,8	2794,69	1445,81	2236	1157	807
				679,5	281,18	544	225	105
4	2-1-41	Стоимость ПМ-1К=2,000; *т*	0,8	122008		97606		

5	1-7-51	Крепление У1, прим.К=2,000; шт	2	1300		2600		
6	1-4-102	Траверса ТМ2002,2003, прим.К=2,000; шт	4	772		3088		
7	99-10-10(пп)	Проводник 3П1К=2,000; м	2	227		454		
8	1-7-51	Стяжка СМ1, прим.К=2,000; шт	4	1300		5200		
9	1-1-2104	Болты,гайкиК=2,000; шт	10	46,22		462		
10	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО (без колпачка) ГОСТ 1232-93К=2,000; шт	2	363		726		
11	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000; шт	2	14		28		
12	18-4-2808	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6 штук)К=2,000; комплект	0,66666	1418		945		
13	18-4-276	Изоляторы подвесные SML70/20(прим.)К=2,000; шт	12	787		9444		
14	18-4-2371	Зажимы DN35К=2,000; шт	12	696		8352		
15	18-4-1955	Зажимы CD150К=2,000; шт	6	175		1050		
16	18-4-2004	Соединитель UU7-16(прим.)К=2,000; шт	12	315		3780		

		Итого по разделу 1				205395 2515	5138 1325	4032

Раздел 2 Воздушная линия 10 кВ. Опора промежуточная Пж20-1 - 1 шт

17	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105
18	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	1	15778		15778		
19	1-4-102	Траверса ТМ2001, прим. *шт*	1	772		772		
20	99-10-10(пп)	Проводник ЗП1 *м*	1	227		227		
21	1-7-53	Хомут Х1 *т*	0,002	147300		296		
22	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *шт*	3	363		1089		
23	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	3	14		42		
24	18-4-2808	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6 штук) *комплект*	1	1418		1418		
25	18-4-1955	Зажимы CD150 *шт*	1	175		175		
		Итого по разделу 2				21330 506	878 246	790

Раздел 3 Воздушная линия 10 кВ.

3.2 Комплект разъединителя РЛНД с приводом ПРНЗ

26	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект*	2	1725,14 1386	231,14 85,5	3450 2772	462 171	3090 105
27	99-1-20(пл)	Разъеденитель РЛНД с приводом ПРНЗ *шт*	2	12661		25322		
28	99-30-12(пл)	Кронштейн РА1 *шт*	2	2399		4798		
29	99-45-2(пл)	Кронштейн РА2 *шт*	2	494		988		
30	99-45-3(пл)	Вал привода РА3 *шт*	4	2517		10068		
31	18-3-10	Кронштейн РА4, прим. *шт*	2	1060		2120		
32	99-45-4(пл)	Кронштейн РА-5 *шт*	2	381		762		
33	99-88-3(пл)	Хомут Х7 *шт*	6	217		1302		
34	99-89-4(пл)	Хомут Х8 *шт*	2	223		446		
35	99-1-28(пл)	Заземляющий проводник ЗП1 *м*	9	227		2043		
36	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93, прим. *шт*	4	567		2268		

37	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	4	14		56		
38	1-4-60 ,	Крепление провода, прим. шт	4	77		308		
39	18-4-1996	Зажимы плашечные ГОСТ Р 51177-98 шт	6	105		630		
40	18-4-2367	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 шт	6	164		984		
41	1-7-43	Траверса ТМ-74, прим. шт	2	3020		6040		
42	18-4-2929	Зажимы ответвительные SD135 ГОСТ Р 51177-98, прим. шт	6	317		1902		

3.3 Проводниковые изделия

43	Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 км линии	0,06	15256,65 12127,5	2155,1 794,25	915 728	129 48	815 105
44	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,18	84068		15132		

3.4 Заземляющее устройство для опор 10 кВ

45	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	12	330,1 116	24,1 2,5	3961 1392	289 30	1351 95
46	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	24	51,7 27,5	2,8 0,3	1241 660	67 7	634 95

	Итого по разделу 3					84736 5552	947 256	5890

Раздел 4 Электротехническое оборудование

4

47	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	2	2238,1 495	1743,1 454,41	4476 990	3486 909	1994 105
48	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	2	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	8196 4383	2920 883	5529 105
49	75-4-52	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт*	1	139326		139326		
50	75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт*	1	121626		121626		
51	75-4-53	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт*	1	139534		139534		

52	75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт*	1	133697		133697		
53	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	10,8	920,27 123,75	100,89 38,25	9939 1337	1090 413	2065 118
54	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=6,000; *м3*	1,8	14493		26087		
55	Е7-1-5	Установка фундаментных блоковК=6,000; *шт сборных конструкций*	6	595,71 198,45	397,26 136,87	3574 1191	2384 821	2817 140
56	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный установка. *т*	0,177	29846,03 21892,5	5768,22 1530	5283 3875	1021 271	4768 115
57	80-2-15(пп)	Дизельгенераторная установка KDE30SS3 *шт*	1	898644		898644		
58	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	24	330,1 116	24,1 2,5	7922 2784	578 60	2702 95
59	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *м*	84	51,7 27,5	2,8 0,3	4343 2310	235 25	2218 95
60	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	6	330,1 116	24,1 2,5	1981 696	145 15	675 95
61	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *м*	20	51,7 27,5	2,8 0,3	1034 550	56 6	528 95

		Итого по разделу 4				1505662 18116	11915 3403	23296

Раздел 5 Кабельная линия электроснабжения 0,4кВ ТП-N1-СУЗ-100

62	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	9,45	22,04 1,31	20,73 5,7	208 12	196 54	64 97
63	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	17,55	27,84 1,66	26,18 7,2	489 29	459 126	150 97
64	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	9	122,18 122,18		1100 1100		1243 113
65	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,350; *м3 грунта*	6,3	5,55	5,55 1,8	35	35 11	11 97
66	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,650; *м3 грунта*	11,7	6,48	6,48 2,1	76	76 25	24 97
67	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	18	21,55 17,03	4,52	388 307	81	298 97
68	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	150	36,7 8,8	27,8 6,9	5505 1320	4170 1035	2237 95
69	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	250	11,2 3,3	7,9 2	2800 825	1975 500	1259 95
70	16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,10608	190670		20226		
71	16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1636	145700		26751		

72	16-1-483	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,02346	94044		2206		
73	16-3-58	Кабели контрольные КВВГЭ 5х2,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; км	0,09486	143010		13566		
74	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м кабеля	378	26,4	3,1	9926	1166	7002
				19,1	0,5	7182	188	95
75	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м кабеля	24	27,7	2,1	665	50	461
				19,7	0,5	473	12	95
76	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м кабеля	126	32,4	23,7	4082	2986	1736
				8,6	5,9	1084	743	95
77	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 м кабеля	250	18,8	14,2	4700	3550	1900
				4,5	3,5	1125	875	95
78	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	0,6	6966		4180		
79	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий канало-километр трубопровода	0,024	345346,28		8288		725
				27460		659		110
80	Ц8-745-1	Устройство кабельного ввода в зданиеК=4,000; шт	4	6086	635	24344	2540	12570
				3218	90	12872	360	95
81	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=4,000; м3	0,12	3594		431		
82	8-2-25	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=4,000; м	4	310		1240		

83	1-1-154	Замазка уплотнительнаяК=4,000; кг	8	439		3512		
84	1-1-700.	Гермит (шнур диаметром 40 мм)К=4,000; кг	4	267		1068		
85	30-8-111	ГлинаК=4,000; м3	2	422		844		
		Итого по разделу 5				136630 26988	17284 3929	29680

Раздел 6 Кабельная линия электроснабжения 0,4кВ Наружное освещение

86	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; м3 грунта	24,381	22,04 1,31	20,73 5,7	537 32	505 139	166 97
87	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; м3 грунта	45,279	27,84 1,66	26,18 7,2	1261 75	1185 326	389 97
88	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,350; м3 грунта	24,381	5,55	5,55 1,8	135	135 44	43 97
89	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,650; м3 грунта	45,279	6,48	6,48 2,1	293	293 95	92 97
90	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	69,56	21,55 17,03	4,52	1501 1186	315	1150 97
91	16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,43962	107694		47344		
92	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м кабеля	421	26,4 19,1	3,1 0,5	11114 8041	1305 211	7839 95

93	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	27,7 19,7	2,1 0,5	277 197	21 5	192 95
94	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,01	288157,67 45900	1984,82 749,25	2882 459	20 7	606 130
95	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *м*	400	51,7 27,5	2,8 0,3	20680 11000	1120 120	10564 95
96	Е27-81-4	Устройство сигнальной лентыК=0,150; *м2 поверхности*	60	6,52 4,07	2,44 0,77	391 244	146 46	386 133
97	1-1-9439	Сигнальная лента, прим. *м*	400	10		4000		
98	Ц8-745-1	Устройство кабельного ввода в здание *шт*	1	6086 3218	635 90	6086 3218	635 90	3143 95
99	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,03	3594		108		
100	8-2-25	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *м*	1	310		310		
101	1-1-154	Замазка уплотнительная *кг*	2	439		878		
102	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) *кг*	1	267		267		
103	30-8-111	Глина *м3*	0,5	422		211		
		Итого по разделу 6				**98275** **24452**	**5680** **1083**	24570

Раздел 7 Опора наружного освещения Н=8,0м с однорожковым кронштейном - 8 шт

104	Е1-165-5	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	8	218,93 218,93		1751 1751		1979 113
105	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,8	134,1 134,1		644 644		728 113
106	Е6-1-2	Бетонирование стоек опор *м3*	3,2	6962,88 695,25	1831,4 625,01	22281 2225	5860 2000	4436 105
107	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" *опора*	8	3390,13 1977,75	1411,25 239,85	27121 15822	11290 1919	18628 105
108	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	8	1744,25 333	1411,25 239,85	13954 2664	11290 1919	4812 105
109	17-3-57	Светильники, тип РКУ 03-250-003 ГОСТ 8045-82 *шт*	8	2502		20016		
110	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) *шт*	8	537		4296		
111	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - конструкции опор *т*	1,04896	122008		127982		
112	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	1,04896	3273,57 497,25	2776,32 447,12	3434 522	2912 469	1041 105
113	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	88	27,7 19,7	2,1 0,5	2436 1734	185 44	1689 95
114	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,088	41426		3645		

115	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	8	92,4 90		739 720		648 90
116	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 шт	8	505		4040		901
117	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,1 116	24,1 2,5	2641 928	193 20	95 178
118	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40*5 мм2 м	8	61,9 23	3,3 0,4	495 184	26 3	95
119	1-7-85	Зажимы ответвительные шт	24	161		3864		35040
		Итого по разделу 7				239341 27194	31756 6374	23298
		Всего прямые затраты				2291369 105323	73598 16616	
		Итого с накладными расходами				2414667		
		оборудования, тенге				1432827		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58 910		
		Итого				2 473 577		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				28 308		
		Итого				2 501 885		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				22 130		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 691		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				4 276		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				2 538 982		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				7 878 461		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				157 569		
		Итого				8 036 030		
		НДС (12 %)				964 324		
		Всего				9 000 354		

						2 880 113		
		Скидка по условиям тендера				6 120 241		
		Всего по акту						

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртанов Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018 Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2018 г.

Справка № 8
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее зачетированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				369 065 705,00	8 196 618,21	7 318 409,12	878 209,09	377 262 323,21	336 841 360,01	40 420 963,20
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	369 065 705,00	8 196 618,21	7 318 409,12	878 209,09	377 262 323,21	336 841 360,01	40 420 963,20

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта:Благоустройство территории.
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории.

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6 Ограждения из ж/б панелей						
		6.1 Ограждение						
37	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м *м оград*	402	506,01	353,05	203416	141926	139321
				148,5	99,05	59697	39818	140
38	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	38,025	653,02	73,75	24831	2804	1672
				21,38	11,67	813	444	133
39	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 *м3*	67,6	12500	0	845000	0	0
				0	0	0	0	0
40	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	14,196	14493	0	205743	0	0
				0	0	0	0	0

41	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	30,55	4089	0	124919	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
42	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	0,58	4456	0	2584	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
43	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	315,3	245,44	3,82	77387	1204	14431
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	11776	454	118
44	Е15-152-2	Известковая окраска ограждения	2357,1	9,9	0,12	23335	283	16829
		м2 окрашиваемой поверхности						
				6,75	0,05	15910	118	105
45	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 строительные работы	402	31,27	0	12571	0	6826
		м ограды						
				12,13	0	4876	0	140
46	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 монтаж металлоконструкций	402	56,9	0,09	22874	36	2388
		м ограды						
				6,56	0,04	2637	16	90
47	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974
		шт						
				3217,5	334,76	3218	335	140
48	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029
		шт						
				1435,5	12,65	1436	13	140
49	2-1-41	Стоимость стоек	0,28968	122008	0	35343	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
50	2-1-85	Каркас ворот	0,09714	99810	0	9696	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
51	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным листом	3,74	55,95	2,99	209	11	168
		м2						
				48,83	0,97	183	4	90

52	1-1-1595	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,11742	64327	0	7553	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
53	2-1-41	Каркас калитки	0,02187	122008	0	2668	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
54	1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	2,9	353	0	1024	0	0
		м2						
				0	0	0	0	0
55	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	0	844	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
56	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	0	308	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
57	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980	0	2980	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
58	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960	0	1960	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
59	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копераК=29,000;	17,603	140,63	0,07	2476	1	1996
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108	0,02	1901	0	105

Итого по разделу 6 1613886 147471 190634

102447 41202

Раздел 7 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт

68	Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,3978	22656,35	316,57	9013	126	1721
		м3 древесины в конструкции						
				3487,5	119,25	1387	47	120

69	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций туалета *м3 древесины в конструкции*	0,5702	1862,35	14,17	1062	8	211
				303,75	5,4	173	3	120
70	Е15-201-3	Остекление *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,12	149,03	1,65	18	0	4
				33,3	0,63	4	0	105
71	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	1,96	624,75	5,78	1225	11	165
				68,63	2,16	135	4	119
72	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0022	33697,62	304,24	74	1	77
				33075	114,75	73	0	105
73	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) *т*	0,0022	68385	0	150	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 7				11542	146	2178
						1772	54	

Раздел 9 Подпорные стенки

82	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	1,776	1197,42	100,89	2127	179	340
				123,75	38,25	220	68	118
85	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,03978	71100	0	2828	0	0
				0	0	0	0	0
86	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,04202	71100	0	2988	0	0
				0	0	0	0	0
87	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,04726	71100	0	3360	0	0
				0	0	0	0	0

88	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,04584	71100	0	3259	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
89	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	55134	0	397	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
90	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00316	55134	0	174	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
92	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
		м3 основания						
				123,75	38,25	397	123	118
95	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08804	71100	0	6260	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
96	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,09464	71100	0	6729	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
97	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
98	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
99	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
100	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						

102	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
				123,75	38,25	397	123	118
105	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,10192	71100	0	7247	0	0
				0	0	0	0	0
106	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,09734	71100	0	6921	0	0
				0	0	0	0	0
107	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
108	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08736	71100	0	6211	0	0
				0	0	0	0	0
109	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
110	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
112	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
				123,75	38,25	397	123	118
115	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,1092	71100	0	7764	0	0
				0	0	0	0	0
116	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,109	71100	0	7750	0	0
				0	0	0	0	0

117	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
118	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08736	71100	0	6211	0	0
				0	0	0	0	0
119	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
120	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
121	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*		245,44	3,82	0	0	0
				37,35	1,44	0	0	118
122	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
				123,75	38,25	397	123	118
125	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,11842	71100	0	8420	0	0
				0	0	0	0	0
126	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,12376	71100	0	8799	0	0
				0	0	0	0	0
127	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
128	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08736	71100	0	6211	0	0

129	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
130	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
132	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,81	1197,42	100,89	3365	284	537
				123,75	38,25	348	107	118
135	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,13104	71100	0	9317	0	0
				0	0	0	0	0
136	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,1302	71100	0	9257	0	0
				0	0	0	0	0
137	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
138	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08736	71100	0	6211	0	0
				0	0	0	0	0
139	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
140	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
145	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,13832	71100	0	9835	0	0

146	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,1395	71100	0	9918	0	0
				0	0	0	0	0
147	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
148	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,08736	71100	0	6211	0	0
				0	0	0	0	0
149	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
150	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
155	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,0572	71100	0	4067	0	0
				0	0	0	0	0
156	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,0583	71100	0	4145	0	0
				0	0	0	0	0
157	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,06116	71100	0	4348	0	0
158	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; т	0,0583	71100	0	4145	0	0
159	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0

160	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0

		Итого по разделу 9				230818	1759	3333
						2156	667	
		Всего прямые затраты				1856246	149376	196145
						106375	41923	
		Итого с накладными расходами				2 052 391		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123 143		
		Итого				2 175 534		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				59 175		
		Итого				2 234 709		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				46 258		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22 347		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 939		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				2 312 253		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				7 174 921		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				143 498		
		Итого				7 318 419		
		НДС (12 %)				878 210		

		Всего				**8 196 629**		
		Скидка по условиям тендера				10,79		
		Всего по акту				**8 196 618,21**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртанов Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.