Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — 040140003242

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000002	21.01.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.			шт	1	6 108 854,07	6 108 854,07	654 520,08
				Итого	1	x	6 108 854,07	654 520,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2022

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018г. Дополнительные соглашение № 1 от 18.10.2018 г; №2 от 12.12.2018г.; №3 от 25.12.2018г.; №4 от 27.12.2019г.

Справка № 9

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее зактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашении, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				377 262 323,21	6 108 854,07	5 454 333,99	654 520,08	383 371 177,28	342 295 694,00	41 075 483,28
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	377 262 323,21	6 108 854,07	5 454 333,99	654 520,08	383 371 177,28	342 295 694,00	41 075 483,28

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Кемелбеков А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Ерубаев Н.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительные соглашение № 1 от 18.10.2018 г; №2 от 12.12.2018г.; №3 от 25.12.2018г.; №4 от 27.12.2019г.
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство территории.
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории.

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2021 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 8 Внутрипоселковая водопроводная сеть.Сопутствующие работы (Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия)						
78	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1500	176,84	33,29	265260	49935	32918
				5	11,5	7500	17250	133
79	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1500	560,65	15,35	840975	23025	21945
				5,94	5,06	8910	7590	133
80	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1500	456,58	15,35	684870	23025	21945
				5,94	5,06	8910	7590	133
81	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	6000	54,14	0	324840	0	60
				0,01	0	60	0	133
		Итого по разделу 8				**2115945**	**95985**	**76886**
						25380	**32430**	
		Раздел 9 Подпорные стенки						
		Устройство бетонной подготовки В15 W4		5092,33	66,01	9044	117	412

83	Е6-1-1	м3	1,776					
				195,75	24,93	348	44	105
84	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	5,843	7436,78	308,99	43453	1805	6514
				945	116,73	5522	682	105
91	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	11,2	245,44	3,82	2749	43	512
				37,35	1,44	418	16	118
93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
94	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	12,18	7436,78	308,99	90580	3763	13579
				945	116,73	11510	1422	105
101	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
103	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
104	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	12,655	7436,78	308,99	95600	3972	14331
				945	116,73	12148	1501	105
111	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
113	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
114	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	13,7	7436,78	308,99	101864	4233	15273
				945	116,73	12947	1599	105
121	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
123	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 м3	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105

124	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	14,34	7436,78	308,99	106643	4431	15986
				945	116,73	13551	1674	105
131	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
132	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,4	1197,42	100,89	479	40	77
				123,75	38,25	50	15	118
133	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
134	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	15,15	7436,78	308,99	112667	4681	16889
				945	116,73	14317	1768	105
141	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
142	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
				123,75	38,25	397	123	118
143	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	3,21	5092,33	66,01	16346	212	743
				195,75	24,93	628	80	105
144	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	15,83	7436,78	308,99	117724	4891	17647
				945	116,73	14959	1848	105
151	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025
				37,35	1,44	837	32	118
152	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,44	1197,42	100,89	2922	246	466
				123,75	38,25	302	93	118
153	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W4 *м3*	2,44	5092,33	66,01	12425	161	566
				195,75	24,93	478	61	105
154	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм *м3*	8,34	7436,78	308,99	62023	2577	9298
				945	116,73	7881	974	105
161	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025

		м2 поверхности						
				37,35	1,44	837	32	118

		Итого по разделу 9				**898699**	**33158**	**123797**
						104455	**12524**	
		Всего прямые затраты				**3014544**	**129143**	**200685**
						129835	**44954**	
		Итого с накладными расходами				**3 215 229**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192 914		
		Итого				**3 408 143**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				92 701		
		Итого				**3 500 844**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				72 467		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35 008		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				14 003		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**3 622 322**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Iмрп = 3,103)				**11 240 065**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				224 801		
		Итого				**11 464 866**		
		НДС (12 %)				1 375 784		
		Всего				**12 840 650**		
		Скидка по условиям тендера				6 731 796		
		Всего по акту				6 108 854,07		

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"акимата Жамбылского района БИН: **050240008665**

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Кемелбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «УКС»

Эксперт Итрелов К.Б.

договор от 12.07.2019 года №45, № аттестата KZ14VJE00068330 от 24.08.2021г., KZ68VJE00068328 от 24.08.2021г., KZ25VJE00068326 от 24.08.2021г.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ерубаев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Локальная смета № 3-1-1 Проходная.

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,1	22,04	20,73	46	44	15
		м3 грунта		1,31	5,7	3	12	97
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,200;	1,014	21,55	4,52	22	5	16
		м3 уплотненного грунта		17,03		17		97
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2,1	6,01	6,01	13	13	4
		м3 грунта			2,08		4	97
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,942	218,93		206		233
		м3 грунта		218,93		206		113
5	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	0,942	134,1		126		142
		м3 грунта		134,1		126		113

		Итого по разделу 1				413 352	62 16	410

Раздел 2 Фундамент

6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,9	3718,39 196,75	66,01 24,93	3347 176	59 22	208 105
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	3,6	5014,66 441	311,32 117,61	18053 1588	1121 423	2112 105
8	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом м2 поверхности	5,07	144,36 58,05	4,19 1,58	732 294	21 8	356 118
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	12,32	245,44 37,35	3,82 1,44	3024 460	47 18	564 118
		Итого по разделу 2				25156 2518	1248 471	3240

Раздел 3 Крыльцо

10	Е6-13-3	Устройство крыльца м3	0,54	7326,39 1440	360,48 136,17	3956 778	195 74	895 105
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0025	41200		103		
12	Е9-53-1	Монтаж решетки для обуви т конструкций	0,01632	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	242 210	18 6	194 90
13	2-1-268	Сварная решетка для очистки обуви т	0,01632	111158		1814		

14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	0,47328	140,63	0,07	67		54
				108	0,02	51		105
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 споя *м2 поверхности*	0,96	245,44	3,82	236	4	44
				37,35	1,44	36	1	118
	Итого по разделу 3					**6418** **1075**	**217** **81**	1187

Раздел 4 Навес

16	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,13	402,75		52		59
				402,75		52		113
17	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы *м3 грунта*	0,13	134,1		17		19
				134,1		17		113
18	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия *м3*	2,5	4479,31	66,01	11198	165	579
				195,75	24,93	489	62	105
19	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,096	5898,86	95,97	566	9	81
				771,75	36,25	74	3	105
20	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,03816	104152,97	11119,34	3974	424	470
				7560	4200,75	288	160	105
21	8-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3 ммК=2,000; *м*	6	582		3492		
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	1,10664	140,63	0,07	156		126
				108	0,02	120		105

23	Е9-53-2	Монтаж металлоконструкций *т конструкций*	0,02639	9850,47 7357,5	1162,94 108	260 194	31 3	177 90
24	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,02639	58101		1533		
25	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	0,76531	140,63 108	0,07 0,02	108 83		87 105
26	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия про настилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	2,5	1024,59 272,95	8,2 3,08	2561 682	21 8	821 119
27	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки *м2 потолков*	2,5	890,53 84,15	5,48 2,07	2226 210	14 5	258 120
28	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	2,5	99,07 48,15	1,88 0,72	248 120	5 2	128 105
29	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	2,5	20,49 4,68	0,91 0,34	51 12	2 1	16 120
		Итого по разделу 4				**26442** **2341**	**671** **244**	2821

Раздел 5 Отмостка

30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,150; *м3 уплотненного грунта*	2,25	21,55 17,03	4,52	48 38	10	37 97
31	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	2,1	4058,05 195,75	66,01 24,93	8522 411	139 52	486 105

		Итого по разделу 5				8570 449	149 52	523

Раздел 6 Монтаж контейнера,разное.

32	Е34-52-1	Установка контейнера размером длина 6м, ширина: внешняя 2,4м, высота: внешняя 2,6м. *м3 здания*	37,44	2480,41 1395	532,73 137,61	92867 52229	19945 5152	57955 101
33	80-10-10(пл)	Здание модульное на базе 20-футового контейнера. Здание мобильное под КПП. (Цена контейнера без щита автоматики, так как щит учтен в разделе электрики) *шт*	1	367227		367227		
34	Т1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный, тип I строительные работы (в полной комплектации) *стенд*	1	12170,45 2821,5	144,83 53,58	12170 2822	145 54	3451 120
35	Т1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный, тип I монтаж металлоконструкций (в полной комплектации) *стенд*	1	7088,92 226,37	269,15 84,15	7089 226	269 84	279 90

		Итого по разделу 6				479353 55277	20359 5290	61665
		Всего прямые затраты				546352 62012	22706 6154	69866
		Итого с накладными расходами				616218 367227		
		оборудования, тенге				14 939		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				631 157		
		Итого				7 179		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				638 336		
		Итого				5 612		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				2 711		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 084		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				647 743		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				2 009 947		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)						

						40 199		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 050 146		
		Итого				246 018		
		НДС (12 %)				2 296 164		
		Всего				734 772		
		Скидка по условиям тендера				1 561 392		
		Всего по акту						

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Дауртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурсеов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Локальная смета № 3-1-2 Пожарная сигнализация в здании проходной.

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	4487,6 4275	1,6	4488 4275	2	3848 90
2	18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранд Магистр-1А, прим. *шт*	1	3385		3385		
3	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307,7 277		308 277		263 95
4	76-55-295	Источник электропитания *шт*	1	5642		5642		
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	4	369,9 347	1,6	1480 1388	6	1249 90

6	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт*	4	356		1424		
7	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	1	97,7 85,5	1,6	98 86	2	82 95
8	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *шт*	1	267		267		
9	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт *шт*	1	3220 1980		3220 1980		1782 90
10	18-4-3328	Сирена Янтарь 12, прим. *шт*	1	321		321		
11	Ц8-397-1	Прокладка кабельного канала *м*	12	170,1 15,8	15,3 3,2	2041 190	184 38	217 95
12	8-4-68	Кабельный канал 10*15, прим. *м*	12	38		456		
13	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус *м одного провода*	12	35,23 31,28	0,83 0,33	423 375	10 4	409 108
14	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	13	94,79 78,3	10,91 6,91	1232 1018	142 90	1197 108
15	16-7-292	Кабель с медными жилами сеч. 2х0,5 кв. мм КСПВ, прим.К=1,020; *1000м*	0,0153	3660		56		
16	16-8-5	Кабель гибкий с медными жилами ШВВП 2х0,5. прим.К=1,020; *1000м*	0,0102	15800		161		

17	ЦВ-541-6	Монтаж резисторов шт	5	911,7 270	66,7 13,5	4559 1350	334 68	1347 95
18	76-55-129	Резистор 1,3 кОм шт	4	95		380		
19	76-55-129	Резистор 750 Ом шт	1	95		95		
		Всего прямые затраты				**30036**	**680**	10394
						10939	**200**	
		Итого с накладными расходами				**40430**		
		оборудования, тенге				6117		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 059		
		Итого				**42 489**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				989		
		Итого				**43 478**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				773		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				374		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				149		

		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**44 774**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**138 934**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 779		
		Итого				**141 713**		
		НДС (12 %)				17 006		
		Всего				**158 719**		
		Скидка по условиям тендера				50 790		
		Всего по акту				**107 929**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Локальная смета № 3-1-3 Электромонтажные работы.

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электромонтажные работы							
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95
2	18-3-632	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт*	1	2088		2088		
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95
4	18-1-247	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	478		478		

5	18-1-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	2	471		942		
6	18-1-242	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	1	487		487		
7	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95
8	18-1-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 шт	1	11447		11447		
9	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95
10	18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт	1	2048		2048		
11	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1307 95
12	18-1-212	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	3	153		459		
13	18-1-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	2	1092		2184		
14	18-1-212	Расцепитель независимый РН-47, 1Р, U=220В, прим. шт	1	153		153		

15	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	3	64 58,5	1 0,2	192 176	3 1	168 95
16	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220 *шт*	3	134		402		
17	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	55 49,7	0,9 0,2	55 50	1	48 95
18	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	1	156		156		
19	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 *1000шт*	0,003	16100		48		
20	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	37	170,1 15,8	15,3 3,2	6294 585	566 118	668 95
21	8-4-69	Кабельный канал 25*25, прим. *м*	17	60		1020		
22	8-4-68	Кабельный канал 25*16, прим. *м*	20	38		760		
23	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус *м одного провода*	37	35,23 31,28	0,83 0,33	1304 1157	31 12	1263 108
24	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	1	34,2 23,2	1,2 0,2	34 23	1	22 95
25	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	1	8,5 7,3	0,1	9 7		7 95

26	8-4-534	Трубки защитные гофрированные д. 8м м	1	571		571		
27	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м кабеля	2	66,8 20,3	18,1 3,8	134 41	36 8	47 95
28	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,00204	28879		59		
29	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0051	42724		218		
30	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0153	67726		1036		
31	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,01224	101980		1248		
32	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,00612	177551		1087		
33	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	4	330,1 116	24,1 2,5	1320 464	96 10	450 95
34	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	22	93,5 32,4	3,1 0,3	2057 713	68 7	684 95
35	Ц8-599-1	Монтаж бокса шт	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95

36	18-3-600	Бокс ЩРн-п-4 ГОСТ Р 51778-2001, прим. шт	1	2048		2048		
37	Ц8-526/1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95
38	18-1-244	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	1	494		494		
39	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 2 шт	5	342,8 158	134 37,8	1714 790	670 189	930 95
40	17-2-153	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82 шт	1	1016		1016		
41	17-1-123	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 шт	4	614		2456		
42	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	6	101		606		
43	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт	6	14		84		
44	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	1	55 49,7	0,9 0,2	55 50	1	48 95
45	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156		156		

46	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	57,2 52,2	1 0,2	114 104	2	99 95
47	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	2	182		364		
48	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 *1000шт*	0,003	16100		48		
49	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	25	170,1 15,8	15,3 3,2	4253 395	383 80	451 95
50	8-4-68	Кабельный канал 25*16, прим. *м*	25	38		950		
51	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус *м одного провода*	25	35,23 31,28	0,83 0,33	881 782	21 8	853 108
52	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	1	34,2 23,2	1,2 0,2	34 23	1	22 95
53	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	1	8,5 7,3	0,1	9 7		7 95
54	8-4-534	Трубки защитные гофрированные д. 6м *м*	1	571		571		
55	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	3	66,8 20,3	18,1 3,8	200 61	54 11	68 95

56	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,00204	28879		59		
57	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,02754	42724		1177		
58	Ц10-877-1	Испытание и измерение сопротивления изоляции кабеля пятижильного *измерение (кабель 10х4 жил)*	2	1023,4	771	2047	1542	1000
				250	126	500	252	133
59	Ц10-877-1	Испытание и измерение сопротивления изоляции кабеля трехжильного *измерение (кабель 10х4 жил)*	6	1023,4	771	6140	4626	3000
				250	126	1500	756	133
60	Н1-61-1	Измерение сопротивления заземляющего устройства *измерение*	1	376,03		376		282
				376,03		376		75

		Всего прямые затраты				73045	8366	13765
						11600	**1497**	
		Итого с накладными расходами				**86 810**		
		Непредвиденные затраты (6,00 %)				5 209		
		Итого				**92 019**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				2 503		
		Итого				**94 522**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 957		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				945		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				378		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**97 802**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**303 480**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 070		
		Итого				**309 550**		
		НДС (12 %)				37 146		
		Всего				**346 696**		
		Скидка по условиям тендера				110 943		

		Всего по акту				235 753		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртбаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а — 040140003242

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №22 от 18.04.2018 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000003	12.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1		18 302 366,00	1 960 967,79	18 302 366,00
			Итого	1	x	18 302 366,00	1 960 967,79	18 302 366,00

Сведения о использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Дополнения: перечень документации

Сдал (исполнитель): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Глав спец / Кенжиев Ж.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 1
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее зачитированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	124 151 705,00					18 302 366,00	16 341 398,21	1 960 967,79	18 302 366,00	16 341 398,21	1 960 967,79
	ИТОГО:	тенге	124 151 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302 366,00	16 341 398,21	1 960 967,79	18 302 366,00	16 341 398,21	1 960 967,79

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртинов Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

6 609 002

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-6-1 Головной водозабор

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Головной водозабор. Земляные работы, трубопроводы, арматура							
11	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	4164,23	1034		4 305 814	0	0
		Всего прямые затраты				4 305 814	0	0
						0	0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				258 349		
		Всего				4 564 163		
		Временные здания и сооружения (3,4 %x0,8)				124 145		
		Итого с временными				4 688 308		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				97 048		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46 883		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18 753		
		Итого в базовых ценах 2001 года				4 850 992		
		Итого в текущих ценах 2018 года К=3,103				15 052 628		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				301 053		
		Итого с налогами				**15 353 681**		
		НДС - 12%				1 842 442		
		Всего по акту				**17 196 123**		
		Скидка по условиям тендера				5 502 759		
		Итого со скидкой				**11 693 364**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртанов Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"

_____ Нурлепов К.Ы.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Ташпабаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кужбулдинов Ж.

Директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

КАРАСАЙ КУРЫЛЫС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть

Локальная смета № 2-7-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть. Земляные работы, трубопроводы, арматура							
11	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	4800	507		2 433 600	0	0
						0	0	
		Всего прямые затраты				**2 433 600**	**0**	0
						0	**0**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146 016		
		Всего				**2 579 616**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %x0,8)				70 166		
		Итого с временными				**2 649 782**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				54 850		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26 498		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 599		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 741 729**		
		Итого в текущих ценах 2018 года К=3,103				**8 507 585**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				170 152		
		Итого с налогами				**8 677 737**		
		НДС - 12%				1 041 328		
		Всего по акту				**9 719 065**		
		Скидка по условиям тендера				3 110 063		
		Итого со скидкой				**6 609 002**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УК
_____ Нурелов К.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Директор ТОО "Карасай Курылыс"
_____ Аскарбаев А.К.

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000004	28.06.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жанатурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.		шт	1		70 005 000,00	7 500 535,71	70 005 000,00
			Итого	1	x	70 005 000,00	7 500 535,71	70 005 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Глав. спец. Г. Нет Г. Дауренбеков Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоскабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018

Справка № 3
выполненных работ за июнь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	124 151 705,00				48 758 366,00	70 005 000,00	62 504 464,29	7 500 535,71	118 763 366,00	106 038 719,64	12 724 646,36
	ИТОГО:	тенге	124 151 705,00	0,00	0,00	0,00	48 758 366,00	70 005 000,00	62 504 464,29	7 500 535,71	118 763 366,00	106 038 719,64	12 724 646,36

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор ТОО "Карасай Курылыс" _____ Мухтарбек А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-1-1 Скважины № 5591, 5592 глубиной 155 м - 2 шт

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Буровые работы.							
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9; ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кзкс1=1,9; кзпм1=1,9;	10	2894,38	2410,1	28944	24101	9962
		м		453,15	504,7	4532	5047	104
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9; ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кзкс1=1,9; кзпм1=1,9;	60	35878,63	29655,43	2152718	1779326	598769
		м		5866,68	3708,97	353201	222538	104
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70	3923,04	3241,34	274613	226894	87640
		м		621	582,84	43470	40799	104

4	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	60	22784,16	18729,74	1367050	1123784	378170
		м		3717,9	2342,51	223074	140551	104
5	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	1839,5	1522,17	55185	45665	18875
		м		286,2	318,75	8586	9563	104
6	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	3923,04	3241,34	156922	129654	50080
		м		621	582,84	24840	23314	104
7	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	40	22784,16	18729,74	911366	749190	252113
		м		3717,9	2342,51	148716	93700	104
8	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	3923,04	3241,34	39230	32413	12520
		м		621	582,84	6210	5828	104
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	40	6450		258000		
		т						
10	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	19,9875	78900		1577014		
		шт						
11	99-2-11(пл)	Долота шарошечные d=490 мм	1,1705	649717		760494		
		шт						

		Итого по разделу 1				7581536 812629	4111027 541340	1408129

Раздел 2 Крепление скважины

12	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; м	60	1359,38 288,9	1068,94 137,48	81563 17334	64136 8249	26606 104
13	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51: м	311	1133,07 240,75	890,78 114,57	352385 74873	277033 35631	114924 104
14	8-6-313	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм. (Применительно к трубе д. 325 мм.) м	60	12597		755820		
15	8-6-311	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 12,7 мм м	311	7499		2332189		
16	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	50	578,12 97,2	480,92 60,06	28906 4860	24046 3003	8178 104
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (Применительно к фильтру д. 219 мм) шт	17	14800		251600		

18	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	141384,91	110109,91	282770	220220	104122
		шт		31275	18783,54	62550	37567	104
19	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	8,9	12300		109470		
		т						
20	Е4-60-1	Деглинизация скважины	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104
21	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104
22	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104
		Итого по разделу 2				5187000	1448717	544768
						288632	235183	

Раздел 3 Оборудование скважины

23	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	80	381,12	304,39	30490	24351	9831
		м		76,73	41,44	6138	3315	104
24	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	90	381,12	304,39	34301	27395	11061
		м		76,73	41,44	6906	3730	104

25	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	80	661		52880		
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2,2 мм м	90	98		8820		
27	Ц7-247-14	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ 8-40-180 шт	2	54613 15660	31700 6998	109226 31320	63400 13996	40784 90
28	10-1-7(об)	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120 нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин, прим. шт	2	59200		118400		
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм фланец	28	156,43 126	21,43	4380 3528	600	4586 130
30	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	28	660		18480		
31	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,02	93997,62 33075	304,24 114,75	1880 662	6 2	697 105
32	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,02	40200		804		
33	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой т	0,00956	172357,31 47475	536,06 202,5	1648 454	5 2	479 105

34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,3	247994,13	49389,75	74398	14817	31759
		т фасонных частей		62775	18657	18833	5597	130
35	Е6-1-15	Устройство фундаментов	1	4427,02	100,65	4427	101	193
		м3		146,25	38,03,	146	38	105
		Итого по разделу 3				460134	130675	99390
						67987	26680	
		Всего прямые затраты				13228670	5690419	2052287
						1169248	803203	
		Итого с накладными расходами				15 280 957		
		Оборудование				118 400		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты - 6%				909 753		
		Итого				16 190 710		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				437 167		
		Итого				16 627 877		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				341 746		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				165 095		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				66 038		
		Каротажные работы				381 160		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**17 581 916**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**54 556 685**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 091 134		
		Итого				55 647 819		
		НДС (12 %)				6 677 738		
		Всего				62 325 557		
		Скидка по условиям тендера				19 944 178		
		Всего по акту				**42 381 379**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Дауренбаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурлыбаев К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Абдрахманов А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-1-2 Насосная станция на водозаборных скважинах 1-го подъема - 2 шт

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	66	22,04	20,73	1455	1368	448
				1,31	5,7	86	376	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	140	27,84	26,18	3898	3665	1203
				1,66	7,2	232	1008	97
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	50	68,26	52,6	3413	2630	1214
				7,11	17,92	356	896	97
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	180	3,35	3,35	603	603	203
				0	1,16	0	209	97

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	180	21,55	4,52	3879	814	2973
		м3 уплотненного грунта						
				17,03	0	3066	0	97
6	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	184	33,98	0	6252	0	7065
		м2 спланированной поверхности						
				33,98	0	6252	0	113
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	90	6,46	6,46	583	583	183
		м3 грунта						
				0	2,1	0	189	97
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	90	7,91	7,91	712	712	224
		м3 грунта						
				0	2,57	0	231	97
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	5018,32	98,32	3011	59	146
		м3						
				195,75	37,15	117	22	105
10	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	7,24	5780,69	260,48	41852	1886	5350
		м3						
				614,25	89,46	4447	648	105
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,92	3764,82	1879,87	14758	7369	10059
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев						
				1435,5	538,43	5627	2111	130
12	6-4-6	Люки-крышки и лазы деревянные утепленные	1,58	12300	0	19434	0	0
		м2						
				0	0	0	0	0
13	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	10690	0	21380	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
14	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	7979	0	15958	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
15	30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	2	7979	0	15958	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0

16	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	5434	0	10868	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
17	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-2	2	9430	0	18860	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
18	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО - 6	2	398	0	796	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
19	4-1-4	Соединительные элементы для сейсмостойкости: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0876	53577	0	4693	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
20	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,34	34,64	0,09	150	0	17
		м2						
				4,39	0,05	19	0	90
21	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,34	15,92	0,02	69	0	16
		м2						
				4,14	0	18	0	90
22	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,98	170,45	9,95	1360	79	550
		м2 стяжки						
				52,2	3,74	417	30	123
23	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	31,92	22,19	0,67	708	21	34
		м2 стяжки						
				0,63	0,25	20	8	123
24	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных стен и днища капиллярно -кристализационным материалом на цементной основе Mastersial 501, прим.	48,98	46,24	3,82	2265	187	2242
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	1829	71	118

25	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим. к Mastersial 501)К=1,200;	58,776	454	0	26684	0	0
		кг						
				0	0	0	0	0
26	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00356	121294,13	49389,75	432	176	376
		т фасонных частей						
				62775	18657	223	66	130
27	8-10-112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	218	0	872	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
28	E34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,002	345376,53	0,09	691	0	61
		канало-километр трубопровода						
				27450	0,05	55	0	110
29	E34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,004	345346,28	0	1381	0	121
		канало-километр трубопровода						
				27450	0	110	0	110
30	E22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13390,62	17,73	26781	35	727
		шт						
				272,25	6,75	545	14	130
31	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	192,31	19,88	1538	159	694
		фланец						
				63	3,74	504	30	130
32	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	448	0	3584	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
33	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503
		фланец						
				96,75	0	387	0	130

34	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	689	0	2756	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
35	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931
		фланец						
				126	0	3024	0	130
36	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	24	865	0	20760	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
37	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	160,95	6,95	604	28	761
		задвижка или клапан						
				144	2,25	576	9	130
38	9-2-168	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130 °C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	3129	0	12516	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
39	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621
		задвижка или клапан						
				231,75	6,75	464	14	130
40	9-3-46	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, T от -20 °C до 130 °C, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	5159	0	10318	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
41	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621
		задвижка или клапан						
				231,75	6,75	464	14	130
42	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	10605	0	21210	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0

43	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104
		комплект						
				40,5	0	81	0	128
44	Е22-33-5	Установка стального оголовка	0,2616	247994,13	49369,75	64875	12920	27694
		т фасонных частей						
				62775	18657	16422	4881	130
45	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,06184	247994,13	49369,75	15336	3054	6547
		т фасонных частей						
				62775	18657	3882	1154	130
46	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,0272	34695,88	7958	944	216	867
		т деталей						
				24750	2981,25	673	81	115
47	1-1-774	Скобы ходовые	27,2	129	0	3509	0	0
		кг						
				0	0	0	0	0
48	Е20-23-1	Установка дефлекторов	2	2247,08	6,95	4494	14	1101
		дефлектор						
				427,5	2,25	855	5	128
49	1-1-722	Паронит, резина	1,04	272	0	283	0	0
		кг						
				0	0	0	0	0
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 споя	48,98	245,44	3,82	12022	187	2242
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	1829	71	118
51	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	2	1511,83	60,08	3024	120	806
		счетчик (водомер)						
				292,5	22,5	585	45	128
52	11-2-7	Счетчики (водомеры) воды турбинные ВТГ-80, прим к WOLTEX	2	12500	0	25000	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
53	Е7-57-6	Герметизация пеной монтажной	2	62,57	35,34	125	71	113
		м шва						
				27,23	13,34	54	27	140
54	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	0	1060	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0

		Всего прямые затраты				461306	37609	79817
						53218	12210	
		Итого с накладными расходами				541 123		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 467		
		Итого				573 590		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				15 602		
		Итого				589 192		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				12 196		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 892		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 357		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				609 637		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				1 891 704		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				37 834		
		Итого				1 929 538		
		НДС (12 %)				231 545		
		Всего				2 161 083		
		Скидка по условиям тендера				691 515		
		Всего по акту				1 469 568		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Дюсембаева Г.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурмагамбетов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Оскербаев А.К.

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-2-2 Электромонтажные работы.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электромонтажные работы							
1	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 шт	2	750,2	13,2	1500	26	522
				272	2,3	544	5	95
2	80-8-19(пл)	СУЗ-100 шт	2	63073	0	126146	0	0
				0	0	0	0	0
3	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	10	34,2	1,2	342	12	222
				23,2	0,2	232	2	95

4	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	10	39	1,5	390	15	248
				25,9	0,2	259	2	95
5	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	20	8,5	0,1	170	2	139
				7,3	0	146	0	95
6	8-4-534	Трубки защитные гофрированные д. 40 мм и 20 мм м	20	571	0	11420	0	0
				0	0	0	0	0
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м кабеля	762	66,8	18,1	50902	13792	17447
				20,3	3,8	15469	2896	95
8	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,00612	636033	0	3905	0	0
				0	0	0	0	0
9	16-3-3	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78К=1,020; км	0,00612	66078	0	404	0	0
				0	0	0	0	0
10	16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ВПВ-4, сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79, прим.К=1,020; км	0,3264	22883	0	7469	0	0
				0	0	0	0	0
11	16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой ВПВ-10 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79, прим.К=1,020; км	0,459	11774	0	5404	0	0
				0	0	0	0	0

12	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628
				317	13,5	634	27	95
13	18-3-638	Щит распределительный ЩР 8501-0106 ГОСТ 30011.1-2012, прим. шт	2	3306	0	6612	0	0
				0	0	0	0	0
14	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2 шт	2	3500	0	7000	0	0
				0	0	0	0	0
15	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2	55	0,9	110	2	94
				49,7	0,2	99	0	95
16	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156	0	312	0	0
				0	0	0	0	0
17	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	4	509	0	2036	0	0
				0	0	0	0	0
18	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 2 шт	4	342,8	134	1371	536	744
				158	37,8	632	151	95
19	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3 шт	4	157	0	628	0	0
				0	0	0	0	0

20	17-6-60	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101	0	404	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
21	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14	0	56	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
22	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	458
		м кабеля						
				20,3	3,8	406	76	95
23	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	41426	0	845	0	0
		км						
				0	0	0	0	0
24	76-69-10	Фонарь электрический	2	1540	0	3080	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
25	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*25мм	20	88,9	3,1	1778	62	536
		м						
				27,9	0,3	558	6	95
		Всего прямые затраты				236219	14946	21038
						18979	3165	
		Итого с накладными расходами				257 257		
		Оборудование				129 226		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 682		
		Итого				264 939		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				3 691		
		Итого				268 630		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				2 886		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 394		

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				558		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**273 468**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**848 571**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				16 971		
		Итого				865 542		
		НДС (12 %)				103 865		
		Всего				969 407		
		Скидка по условиям тендера				310 209		
		Всего по акту				659 198		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела Курманов Е.Д.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" Нурмаганбетов К.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор Асылбеков А.К.

Главный инженер

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъема - 1 шт

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	97,51	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	2149 / 128	2021 / 556	663 / 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзмс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	181,09	33,4 / 1,99	31,41 / 8,64	6048 / 360	5688 / 1565	1867 / 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	28,4	262,72 / 262,72	– / –	7461 / 7461	– / –	8431 / 113
4	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	56	68,26 / 7,11	52,6 / 17,92	3823 / 398	2946 / 1004	1360 / 97

5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	226	3,35 ——— –	3,35 ——— 1,16	757 ——— –	757 ——— 262	254 ——— 97
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	226	1,48 ——— –	1,48 ——— 0,51	334 ——— –	334 ——— 115	112 ——— 97
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	226	21,55 ——— 17,03	4,52 ——— –	4870 ——— 3849	1022 ——— –	3734 ——— 97
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	226	14,12 ——— 1,62	12 ——— 2,75	3191 ——— 366	2712 ——— 622	958 ——— 97
9	Е1-85-6	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	81	6,32 ——— –	6,32 ——— 1,4	512 ——— –	512 ——— 113	110 ——— 97
		Итого по разделу 1				29145 12562	15992 4237	17489

Раздел 2 Фундаменты, сейсмопояс

2.1 фундамент

10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,44	4058,05 ——— 195,75	66,01 ——— 24,93	9902 ——— 478	161 ——— 61	566 ——— 105
11	Е6-1-1	Устройство монолитных заделок *м3*	9,34	4058,05 ——— 195,75	66,01 ——— 24,93	37902 ——— 1828	617 ——— 233	2164 ——— 105
12	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	43	302,09 ——— 104,85	197,24 ——— 67,51	12990 ——— 4509	8481 ——— 2903	10377 ——— 140
13	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	23	2640		60720		

14	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	20	4635		92700		
15	Е6-14-4	Устройство выпусков Узел 1К=10,000; *м3*	0,1	8849,47 ——— 1644,75	990,15 ——— 374,04	885 ——— 164	99 ——— 37	211 ——— 105
16	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; *т*	0,1065	43925		4678		
17	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; *т*	0,0008	53577		43		
18	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=10,000; *т*	0,0023	64059		147		
19	Е6-14-4	Устройство выпусков Узел 2К=4,000; *м3*	1,6	8849,47 ——— 1644,75	990,15 ——— 374,04	14159 ——— 2632	1584 ——— 598	3392 ——— 105
20	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; *т*	0,04736	43925		2080		
21	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; *т*	0,01076	53577		576		
22	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=4,000; *т*	0,00188	64059		120		

23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	124,8	245,44 ——— 37,35	3,82 ——— 1,44	30631 ——— 4661	477 ——— 180	5712 ——— 118
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная *м2 поверхности*	13	134,31 ——— 58,05	4,19 ——— 1,68	1746 ——— 755	54 ——— 21	916 ——— 118
25	Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков *м3 бетона*	0,25	7804,16 ——— 618,75	180,88 ——— 67,73	1951 ——— 155	45 ——— 17	182 ——— 106
26	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0088	69217		609		
27	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под оборудованиеК=4,000; *м3*	0,96	6190 ——— 695,25	98,32 ——— 37,15	5942 ——— 667	94 ——— 36	738 ——— 105
28	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки *м3*	0,82	5433,86 ——— 441	311,32 ——— 117,61	4456 ——— 362	255 ——— 96	481 ——— 105
29	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	3,16	7194,35 ——— 1368	316,01 ——— 119,39	22734 ——— 4323	999 ——— 377	4935 ——— 105
30	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,04687	53299		2498		
31	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,024	53577		1286		
32	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,05431	53299		2895		
		Итого по разделу 2				**311650** **20534**	**12866** **4559**	296250

Раздел 3 Крыльца

33	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца м3	2,6	5014,66 ——— 441	311,32 ——— 117,61	13038 ——— 1147	809 ——— 306	1526 ——— 105
34	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских крылец м3	0,2	4329,93 ——— 272,25	196,62 ——— 74,27	866 ——— 54	39 ——— 15	72 ——— 105
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0039	41200		161		
		Итого по разделу 3				14065 1201	848 321	1598

Раздел 4 Наружные, внутренние стены, антисейсмопояс

4

36	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	1,166	11089,37 ——— 2202,75	367,51 ——— 138,83	13152 ——— 2612	436 ——— 165	2916 ——— 105
37	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01172	53577		628		
38	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02102	52154		1096		
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,00509	65000		331		
40	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,05852	61200		3581		
41	Е6-17-5	Устройство железобетонных вертикальных сердечников м3	1,06	7073,29 ——— 1192,5	285,58 ——— 107,89	7498 ——— 1264	303 ——— 114	1447 ——— 105

42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0104	53577		557		
43	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,03204	52241		1674		
44	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	30	47,01 ——— 19,91	0,23 ——— 0,09	1410 ——— 597	7 ——— 3	540 ——— 90
45	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,00235	147939,1 ——— 6100	1826,1 ——— 690,75	348 ——— 19	4 ——— 2	29 ——— 140
46	Е6-17-5	Устройство узлов вертикального армирования *м3*	5,6	7073,29 ——— 1192,5	285,58 ——— 107,89	39610 ——— 6678	1599 ——— 604	7646 ——— 105
47	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,05442	53577		2916		
48	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,16926	52154		8828		
49	Е6-19-1	Устройство ж/бетонного антисейсмопояса *м3*	1,79	7201,33 ——— 1368	316,01 ——— 119,39	12890 ——— 2449	566 ——— 214	2796 ——— 105
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02643	65000		1718		
51	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,03108	58800		1828		
52	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,06226	54600		3399		

53	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Узлы сопряжения монолитной обвязки) *т металлических изделий*	0,00292	52604,65 ——— 8257,5	422,15 ——— 157,5	154 ——— 24	1 ——— –	28 ——— 118
54	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	28,33	4774,52 ——— 783	335,84 ——— 126	135262 ——— 22182	9514 ——— 3570	30387 ——— 118
55	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	3,0564	4661,34 ——— 670,5	337,41 ——— 126	14247 ——— 2049	1031 ——— 385	2872 ——— 118
56	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,14219	53577		7618		
		Итого по разделу 4				258745 37874	13461 5057	48661

Раздел 5 Перекрытие

57	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	6	1840,86 ——— 447,75	403,26 ——— 146,29	11045 ——— 2687	2420 ——— 878	4991 ——— 140
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	38,94	2410		93845		
59	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	103,08 ——— 11,59	0,99 ——— 0,38	4329 ——— 487	42 ——— 16	599 ——— 119
60	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,080; *м3 утеплителя*	3,36	3977,78 ——— 382,5	245,72 ——— 92,25	13365 ——— 1285	826 ——— 310	1898 ——— 119
		Итого по разделу 5				122584 4459	3288 1204	7488

Раздел 6 Кровля

61	Е10-14-1	Установка деревянного каркаса кровли *м3 древесины в конструкции*	1,61	21304,82 ——— 3397,5	334,28 ——— 125	34301 ——— 5470	538 ——— 203	6808 ——— 120
62	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкций*	1,61	573,75 ——— 123,75	28,11 ——— 10,58	924 ——— 199	45 ——— 17	259 ——— 120
63	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,01124	93243,57 ——— 31950	2434,57 ——— 920,25	1048 ——— 359	27 ——— 10	517 ——— 140
64	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	21,5	847,07 ——— 214,65	7,54 ——— 2,86	18212 ——— 4615	162 ——— 61	5611 ——— 120
65	Е15-165-1	Улучшенная окраска карниза копером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	21,5	140,86 ——— 88,65	1,61 ——— 0,61	3028 ——— 1906	35 ——— 13	2015 ——— 105
66	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	80,28	554,23 ——— 67,73	8,2 ——— 3,08	44494 ——— 5437	658 ——— 247	6764 ——— 119
67	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	80,28	20,49 ——— 4,68	0,91 ——— 0,34	1645 ——— 376	73 ——— 27	484 ——— 120
68	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00675	172357,31 ——— 47475	536,06 ——— 202,5	1163 ——— 320	4 ——— 1	337 ——— 105
69	Е10-15-1	Устройство слуховых оконК=2,000; *слуховое окно*	2	2857,77 ——— 963	81,61 ——— 31,5	5716 ——— 1926	163 ——— 63	2387 ——— 120
70	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=2,000; *м2*	0,3456	3960		1369		
71	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданияхК=2,000; *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	0,3456	149,03 ——— 33,3	1,65 ——— 0,63	52 ——— 12	1 ——— –	13 ——— 105

72	1-1-797	Скобяные изделия оконК=2,000; *комплект*	2	360		720		
73	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон асбестоцементным шифером по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000; *м2 кровли*	14,8	742,56 272,95	8,2 3,08	10990 4040	121 46	4862 119
74	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000; *м2 обработанной поверхности*	14,8	20,49 4,68	0,91 0,34	303 69	13 5	89 120
75	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000; *м2 покрытия*	3	661,07 153,23	1,24 0,47	1983 460	4 1	549 119
76	1-1-3059	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=2,000; *м*	9,2	296		2723		
		Итого по разделу 6				128671 25189	1844 694	30695

Раздел 7 Проемы

77	E10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2К=4,000; *м2 проемов*	15,096	593,71 198,45	59,17 21,16	8963 2996	893 319	3978 120
78	1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданийК=4,000; *комплект*	4	879		3516		
79	6-1-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жильяК=4,000; *м2*	7,26	4920		35719		

80	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из непопированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780; *м2*	-11,77488	2800		-32970		
81	1-1-1382	Стеклопакет с наружным паминированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780; *м2*	11,77488	4963		58439		
82	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=4,000; *м2 проемов*	15,096	231,53 ——— 94,05	5,58 ——— 2,12	3495 ——— 1420	84 ——— 32	1742 ——— 120
83	6-9-10	Доски подоконные, ширина 500 ммК=4,000; *м*	10,08	1510		15221		
84	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000; *м2 проемов*	3,78	397,39 ——— 151,65	102,53 ——— 35,67	1502 ——— 573	388 ——— 135	850 ——— 120
85	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннеК=2,000; *м2*	3,78	1761		6657		
86	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1380		2760		
87	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688		
88	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,47	397,39 ——— 151,65	102,53 ——— 35,67	584 ——— 223	151 ——— 52	330 ——— 120
89	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,47	2039		2997		

90	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380		
91	1-1-615	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844		
92	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000; *м2 проемов*	3,78	330,85 272,25	32,08 12,13	1251 1029	121 46	1290 120
93	2-2-1	Двери распашные металлические наружные однопольные огрунтованные и окрашенные в комплекте со скобяными изделиями и замкомК=2,000; *шт*	2	25100		50200		
		Итого по разделу 7				162246 6241	1637 584	8190

Раздел 9 Полы

94	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,2	46,34 10,51	2,62 0,99	287 65	16 6	87 123
95	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	0,434	4952,7 567	– –	2149 246	– –	303 123
96	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6,2	323,65 85,95	18,42 6,91	2007 533	114 43	708 123
97	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6,2	215,39 50,85	9,05 3,4	1335 315	56 21	413 123
98	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	6,2	162,57 52,2	9,95 3,74	1008 324	62 23	427 123
99	Е11-11-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	20,22 0,63	0,67 0,25	251 8	8 3	14 123

100	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	6,2	925,06 ——— 58,5	4,9 ——— 1,85	5735 ——— 363	30 ——— 11	460 ——— 123
101	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов*	6,634	123,31 ——— 16,18	0,16 ——— 0,07	818 ——— 107	1 ——— –	132 ——— 123
102	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	27,54	46,34 ——— 10,51	2,62 ——— 0,99	1276 ——— 289	72 ——— 27	389 ——— 123
103	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	1,9278	4952,7 ——— 567	– ——— –	9548 ——— 1093	– ——— –	1344 ——— 123
104	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	27,54	323,65 ——— 85,95	18,42 ——— 6,91	8913 ——— 2367	507 ——— 190	3145 ——— 123
105	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	27,54	215,39 ——— 50,85	9,05 ——— 3,4	5932 ——— 1400	249 ——— 94	1838 ——— 123
106	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	27,54	162,57 ——— 52,2	9,95 ——— 3,74	4477 ——— 1438	274 ——— 103	1895 ——— 123
107	Е11-11-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	55,08	20,22 ——— 0,63	0,67 ——— 0,25	1114 ——— 35	37 ——— 14	60 ——— 123
108	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,070; *м плинтусов*	29,4678	25,8 ——— 18,5	0,22 ——— 0,09	760 ——— 545	6 ——— 3	674 ——— 123
109	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1,2	46,34 ——— 10,51	2,62 ——— 0,99	56 ——— 13	3 ——— 1	17 ——— 123
110	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	0,096	4952,7 ——— 567	– ——— –	475 ——— 54	– ——— –	66 ——— 123

111	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,2	323,65 ——— 85,95	18,42 ——— 6,91	388 ——— 103	22 ——— 8	137 ——— 123
112	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,2	215,39 ——— 50,85	9,05 ——— 3,4	258 ——— 61	11 ——— 4	80 ——— 123
113	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжек*	1,2	162,57 ——— 52,2	9,95 ——— 3,74	195 ——— 63	12 ——— 4	82 ——— 123
114	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	1,2	691,17 ——— 173,3	15,2 ——— 7,37	1069 ——— 208	18 ——— 9	267 ——— 123
115	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070; *м плинтусов*	1,284	135,76 ——— 41,63	0,32 ——— 0,11	174 ——— 53	– ——— –	65 ——— 123
		Итого по разделу 9				48225 9683	1498 564	12603

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Отделочные работы.

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	163,8	284,96 ——— 135,68	4,07 ——— 0,97	46676 ——— 22224	667 ——— 159	23502 ——— 105
117	Е61-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений *м2*	163,8	39,21 ——— 38,48	0,66 ——— 0,11	6423 ——— 6303	108 ——— 18	6637 ——— 105
118	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	49,9	105,55 ——— 38,93	1,88 ——— 0,72	5267 ——— 1943	94 ——— 36	2078 ——— 105
119	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен *м2 окрашиваемой поверхности*	113,9	16,78 ——— 13,73	0,12 ——— 0,05	1911 ——— 1564	14 ——— 6	1649 ——— 105

120	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску (Затирка швов)	34,94	56,11	0,35	1960	12	1912
		м2 отдельываемой поверхности		51,98	0,14	1816	5	105
121	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолка	26,74	16,78	0,12	482	3	416
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	395	1	105
122	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (пеевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	6,2	168,6	3,94	1045	24	674
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	633	9	105
123	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	6,2	110,72	2,33	686	14	290
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	271	5	105
		Итого по разделу 10				64450 35149	936 239	37158

Раздел 11 Фасад

11

124	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	83,2	144,14	0,62	11992	52	6604
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	5747	19	118
125	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором стен	77,2	228,99	1,96	17678	151	8864
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	8407	35	105
126	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	5,67	517,08	6,33	2932	36	1876
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1773	14	105
127	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	77,2	139,68	3,43	10783	265	6083
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	5692	101	105
128	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	5,67	210,12	6,12	1191	35	856
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	802	13	105

129	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов и откосов с лесов с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	82,87	151,08 ——— 24,53	1,65 ——— 0,63	12520 ——— 2033	137 ——— 52	2189 ——— 105
130	Е15-165-1	Улучшенная окраска фронтона колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	11,3	140,86 ——— 88,65	1,61 ——— 0,61	1592 ——— 1002	18 ——— 7	1059 ——— 105
131	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,14	228,99 ——— 108,9	1,96 ——— 0,45	948 ——— 451	8 ——— 2	476 ——— 105
132	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	4,14	151,08 ——— 24,53	1,65 ——— 0,63	625 ——— 102	7 ——— 3	110 ——— 105
		Итого по разделу 11				60261 26009	709 246	28317

Раздел 12 Металлическая лестница

133	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	0,504	5813,62 ——— 695,25	98,32 ——— 37,15	2930 ——— 350	50 ——— 19	387 ——— 105
134	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,02188	70437,87 ——— 9675	304,24 ——— 114,75	1541 ——— 212	7 ——— 3	226 ——— 105
135	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,02188	40200		880		
136	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,22159	13686,56 ——— 5040	5475,86 ——— 1552,87	3033 ——— 1117	1213 ——— 344	1315 ——— 90
137	1-1-4885	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) *т*	0,0723	56448		4081		
138	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,14929	57967		8654		

139	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *т конструкций*	0,03303	14334,76 ——— 6075	5522,03 ——— 1322,37	473 ——— 201	182 ——— 44	221 ——— 90
140	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 *т*	0,03303	68052		2248		
141	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *м ограждений*	8,42	821,58 ——— 319,5	7,69 ——— 2,9	6918 ——— 2690	65 ——— 24	3800 ——— 140
142	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	0,04051	111158		4503		
143	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением коперакК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	8,55877	140,63 ——— 108	0,07 ——— 0,02	1204 ——— 924	1 ——— –	970 ——— 105
		Итого по разделу 12				36465 5494	1518 434	6919

Раздел 13 Подвес монорельса - 2 шт

144	Е9-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по металлическим опорам д *м рельса в одну нитку*	11,6	739,54 ——— 175,5	525,73 ——— 198,42	8579 ——— 2036	6098 ——— 2302	3904 ——— 90
145	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *т*	0,07408	122008		9038		
146	Е9-62-2	Изготовление монорельсов, балок и других аналогичных конструкций *т конструкций*	0,2134	8077,36 ——— 4194	2622,65 ——— 468,05	1724 ——— 895	560 ——— 100	896 ——— 90
147	1-1-4723	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 8 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) *т*	0,2134	67253		14352		

148	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	5,33808	140,63 ——— 108	0,07 ——— 0,02	1173 ——— 901	1 ———	946 ——— 105
		Итого по разделу 13				34866 3832	6659 2402	5746

Раздел 14 Отмостка

149	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона марки В15 W4 м3	7,12	5092,33 ——— 195,75	66,01 ——— 24,93	36257 ——— 1394	470 ——— 178	1651 ——— 105
		Итого по разделу 14				36257 1394	470 178	
		Всего прямые затраты				1307630	61726	236189
						189621	20719	
		Итого с накладными расходами				1543819		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92629		
		Итого				1 636 448		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				44 511		
		Итого				1 680 959		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				34 796		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 810		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				6 724		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				1 739 289		

		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**5 397 014**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				107 940		
		Итого				**5 504 954**		
		НДС (12 %)				660 594		
		Всего				**6 165 548**		
		Скидка по условиям тендера				1 972 975		
		Всего по акту				**4 192 573**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Кожабаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС" _____ Нурсая

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Сарбаев А.К.

Главный инженер _____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка _____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор
Локальная смета № 2-4-1 Резервуары для воды ж/б 200м3 2шт

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	340	4,85 0	4,85 1,68	1649 0	1649 571	554 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	724	27,84 1,66	26,18 7,2	20156 1202	18954 5213	6223 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	176	262,72 262,72	0 0	46239 46239	0 0	52250 113
4	Е1-136-1	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	140	68,26 7,11	52,6 17,92	9556 995	7364 2509	3399 97

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	360	134,1 134,1	0 0	48276 48276	0 0	54552 113
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	360	21,55 17,03	4,52 0	7758 6131	1627 0	5947 97
7	Е1-35-2	Устройство обвалования из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	540	12,61 0	12,61 4,38	6809 0	6809 2365	2294 97
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	540	21,55 17,03	4,52 0	11637 9196	2441 0	8920 97
9	Е1-16-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 2,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	160	16,48 0,8	15,67 4,44	2637 128	2507 710	813 97
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600; *т*	256	19,7 0	19,7 0	5043 0	5043 0	0 100
11	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	160	27,97 1,01	26,96 8,17	4475 162	4314 1307	1425 97
12	Е1-90-6	Планировка вручную дна в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	224	10,22 10,22	0 0	2289 2289	0 0	2587 113
13	Е1-90-6	Планировка вручную поверхности обвалования *м2 спланированной поверхности*	614	10,22 10,22	0 0	6275 6275	0 0	7091 113
		Итого по разделу 1				**172799** **120893**	**50708** **12675**	**146055**

Раздел 2 .Монолитные и сборные ж/б конструкции

14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	12,74	4058,05 195,75	66,01 24,93	51700 2494	841 318	2953 105

15	Е6-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	43,04	7961,61	954,98	342668	41102	63538
				1075,5	330,44	46290	14222	105
16	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0142	53577	0	761	0	0
				0	0	0	0	0
17	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	5,023	52241	0	262407	0	0
				0	0	0	0	0
18	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (КП-1)К=8,000; *т*	0,17504	5239,08	327,33	917	57	371
				1890	123,75	331	22	105
19	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000; *т*	0,16608	65900	0	10945	0	0
				0	0	0	0	0
20	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=8,000; *т*	0,00896	53577	0	480	0	0
				0	0	0	0	0
21	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки по уклонуК=0,100; *м3*	10,8	4562,95	66,01	49280	713	2502
				195,75	24,93	2114	269	105
22	Е11-15-7	Шлифовка (затирка) бетонных покрытий *м2 покрытия*	108	127,03	9,83	13719	1062	15794
				115,2	3,69	12442	399	123
23	Е22-43-3	Устройство монолитных стен *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	82,8	7070,47	369,93	585435	30630	166894
				1410,75	139,73	116810	11570	130
24	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3072	53577	0	16459	0	0
				0	0	0	0	0

25	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	7,1502	52241	0	373534	0	0
		m		0	0	0	0	0
26	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,7664	52154	0	92125	0	0
		m		0	0	0	0	0
27	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1268	10137,87	304,24	1285	39	1304
		m		9675	114,75	1227	15	105
28	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	52241	0	1525	0	0
		m		0	0	0	0	0
29	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0976	68385	0	6674	0	0
		m		0	0	0	0	0
30	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (ПМ-1)	1,72	7783,05	316,01	13387	544	2686
		м3		1368	119,39	2353	205	105
31	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,096	53577	0	5143	0	0
		m		0	0	0	0	0
32	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23176	52241	0	12107	0	0
		m		0	0	0	0	0
33	Е6-11-10	Связка плит, прим.	0,0042	5239,08	327,33	22	1	9
		m		1890	123,75	8	1	105
34	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0042	52241	0	219	0	0
		m		0	0	0	0	0

35	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (КР-1)К=10,000; *т*	0,142	5239,08 1890	327,33 123,75	744 268	46 18	300 105
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=10,000; *т*	0,142	65900 0	0 0	9358 0	0 0	0 0
37	Е7-32-8	Укладка плит покрытияК=6,000; *шт сборных конструкций*	12	1764,45 317,25	274,67 82,17	21173 3807	3296 986	6710 140
38	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=6,000; *м3*	11,4	28940 0	0 0	329916 0	0 0	0 0
39	Е46-1-5	Усиление перекрытий сверху монолитным железобетоном *м3*	1,2	11225,2 3676,5	2620,21 990	13470 4412	3144 1188	5600 100
40	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,12728	65134 0	0 0	7017 0	0 0	0 0
41	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	108	128,23 34,65	15,94 5,96	13849 3742	1722 644	5219 119
42	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000; *м2 стяжки*	3780	3,65 0,11	0,14 0,05	13797 416	529 189	720 119
43	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	108	148,03 29,25	4,93 1,85	15987 3159	532 200	3997 119
44	1-3-91	Пенополеуретан, прим.К=1,030; *м3*	5,562	14000 0	0 0	77868 0	0 0	0 0

45	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	108	128,23 34,65	15,94 5,96	13849 3742	1722 644	5219 119
46	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	540	3,65 0,11	0,14 0,05	1971 59	76 27	102 119
47	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,1188	5239,08 1890	327,33 123,75	622 225	39 15	252 105
48	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	108	502 0	0 0	54216 0	0 0	0 0
49	E41-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в три слоя по 20 мм *м2*	108	85,51 66,6	7,38 2,79	9235 7193	797 301	7794 104
50	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	12,6684	17024,31 2542,5	1344,28 291,92	215671 32209	17030 3698	37343 104
51	E41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм *м2*	270	201,56 144,9	48,92 18,47	54421 39123	13208 4987	45874 104
52	E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	4,455	17024,31 2542,5	1344,28 291,92	75843 11327	5989 1301	13133 104
53	E13-44-8	Протравливание внутренних поверхностей *м2*	486	183,52 180	0 0	89191 87480	0 0	78732 90
54	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности резервуара *м2 поверхности*	486	46,24 37,35	3,82 1,44	22473 18152	1857 700	22245 118

55	1-1-66в7	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,200; кг	583,2	454	0	264773	0	0
				0	0	0	0	0
56	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (Сальники) т фасонных частей	0,1644	247994,13	49389,75	40770	8120	17403
				62775	18657	10320	3067	130
57	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм сальник	6	770,63	0	4624	0	2316
				301,5	0	1809	0	128
58	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм сальник	4	2017,57	1,57	8070	6	2016
				393,75	0	1575	0	128
59	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,2512	70437,87	304,24	17694	76	2582
				9675	114,75	2430	29	105
60	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2512	40200	0	10098	0	0
				0	0	0	0	0
61	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона марки В15 W4 м3	21,206	5092,33	66,01	107988	1400	4914
				195,75	24,93	4151	529	105
		Итого по разделу 2				3335480	134578	518522
						419668	45544	

Раздел 3 .Камера лаза

63	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт	1	3092	0	3092	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 3				3092	0	0
						0	0	
		Всего прямые затраты				3511371	185286	664577

						540561	58219	
		Итого с накладными расходами				4 175 948		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				250 557		
		Итого				4 426 505		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				120 401		
		Итого				4 546 906		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				94 121		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 469		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				18 188		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				4 704 684		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				14 598 634		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				291 973		
		Итого				14 890 607		
		НДС (12 %)				1 786 873		
		Всего				16 677 480		
		Скидка по условиям тендера				5 336 786		
		Всего по акту				11 340 694		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского

Руководителя Отдела Жаксыбаев Е.Д.

Инженер по технической приемке
ТОО "УКС"
Нурлыбаев Б.Б.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Кулпы"

Директор Аскарбаев А.К.

Главный инженер
Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
Карабалин К.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Головной водозабор

Локальная смета № 2-6-1 Головной водозабор

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 !Головной водозабор, Земляные работы, трубопроводы, арматура.							
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	3,44505	22,04	20,73	76	71	24
				1,31	5,7	5	20	97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	6397,95	27,84	26,18	178 119	167 498	54 985
				1,66	7,2	10 621	46 065	97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,150; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	1737	262,72	0	456 345	0	515 670
				262,72	0	456 345	0	113
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприяття)К=0,300; *м3 уплотненного грунта*	1467,9	21,55	4,52	31 633	6 635	24 248
				17,03	0	24 998	0	97

5	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,080;	926,4	22,38	21,57	20 733	19 982	6 595
		м3 грунта		0,81	6,53	750	6 049	97
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,870;	10074,6	6,48	6,48	65 283	65 283	20 522
		м3 грунта		0	2,1	0	21 157	97
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=0,870;	10074,6	1,48	1,48	14 910	14 910	4 984
		м3 грунта		0	0,51	0	5 138	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,050;	579	134,1	0	77 644	0	87 738
		м3 грунта		134,1	0	77 644	0	113
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24237	12,51	12,51	303 205	303 205	100 622
		м3 уплотненного грунта		0	4,28	0	103 734	97
10	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	4,123	78245	36133,62	322 604	148 979	275 837
		км трубопровода		41850	9612,9	172 548	39 634	130
13	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 114 мм с гидравлическим испытанием	0,356	70153,47	10674,97	24 975	3 800	24 462
		км трубопровода		48825	4032	17 382	1 435	130
14	8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	357,424	696	0	248 767	0	0
		м						
15	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 114 мм	0,356	191625,64	23876,89	68 219	8 500	17 086
		км трубопровода		27900	9020,25	9 932	3 211	130
16	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,356	228855,64	23876,89	81 473	8 500	17 086
		км трубопровода		27900	9020,25	9 932	3 211	130

18	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,2023	115636,32	31953,19	23 393	6 464	20 631
				66375	12071,25	13 428	2 442	130
19	8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	354,412	1137	0	402 966	0	0
				0	0	0	0	0
20	Е22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм *км трубопровода*	0,2023	284055,31	48220,56	57 464	9 755	13 192
				31950	18216	6 463	3 685	130
23	8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	61,244	1741	0	106 626	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 1				2 484 435	763 582	1 183 682
						800 048	235 781	

		Всего прямые затраты				2 484 435	763 582	1 183 682
						800 048	235 781	
		Итого с накладными расходами				3 668 117		
		оборудования, тенге				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				220 087		
		Итого				3 888 204		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				105 759		
		Итого				3 993 963		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				82 675		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39 940		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				15 976		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**4 132 554**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имро = 3,103)				**12 823 315**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				256 466		

		Итого				13 079 781		
		НДС (12 %)				1 569 574		
		Всего				14 649 355		
		Скидка по условиям тендера				4 687 767		
		Всего по акту				9 961 588		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС
Курсеит К.К.

Подрядчик:

ТОО"Карасай Курылыс"

Директор Асанбаев А.К.

Главный инженер

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Карабалин К.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

040140003242

Заказчик КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 18.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000019	26.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского р-на Алматинской обл.			шт	1	150 560 618,21	150 560 618,21	16 131 494,81
				Итого	1	x	150 560 618,21	16 131 494,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2018

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г.

Справка № 7
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				226 701 705,00	142 364 000,00	127 110 714,29	15 253 285,71	369 065 705,00	329 522 950,89	39 542 754,11
	ИТОГО:	тенге	383 371 177,28	0,00	0,00	0,00	226 701 705,00	142 364 000,00	127 110 714,29	15 253 285,71	369 065 705,00	329 522 950,89	39 542 754,11

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель ГУ "Отдел ... Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт

Локальная смета № 2-3-2 Отопление и вентиляция.

АКТ №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Отопление						
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	5	763,4	5,4	3817	27	2985
2	73-1-154(об)	Электропечь ПЭТ-4, прим. *шт*	5	626	2,3	3130	12	95
				2169		10845		
		Итого по разделу 1				**14662**	**27**	2985
						3130	**12**	
		Раздел 2 Вентиляция						
3	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,5	1009,92	13,82	4545	62	1526
				259,88	5,18	1169	23	128
4	Е20-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,97	1006,51	11,11	2989	33	923
				238,61	4,16	709	12	128
5	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 355 мм *дефлектор*	1	3355,13	12,95	3355	13	690
				533,93	4,73	534	5	128
6	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм *зонт*	3	1166,1	7,3	3498	22	335

				85,05	2,36	255	7	128
7	E20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм *узел*	1	6988,46	25,89	6988	26	602
				460,69	9,45	461	9	126
8	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	3	241,85	16,96	726	51	744
				186,64	7,09	560	21	128
9	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 ммК=3,000, *м2*	0,0675	3950		267		
10	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	2	260,45	92,82	521	186	272
				100,8	34,88	202	70	100
11	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные *м3*	0,1	7605		761		
12	E8-4-2	Устройство гидроизоляции фольгоизолом *м2 поверхности*	10,5	220,12	7,14	2311	75	307
				22,1	2,68	232	28	118
13	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84) *10м2*	1,05	3260		3423		
		Итого по разделу 2				**29384**	**468**	5399
						4122	**175**	
		Всего прямые затраты				**44046**	**495**	8384
						7252	**187**	
		Итого с накладными расходами				**52430**		
		Оборудование				10845		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2495		
		Итого				**54 925**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 199		
		Итого				**56 124**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				937		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				453		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				181		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**57 695**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**179 028**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 581		

						182 609		
		Итого				21 913		
		НДС (12 %)				204 522		
		Всего				65 447		
		Скидка по условиям тендера				139 075		
		Всего по акту						

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт

Локальная смета № 2-3-3 Технологическое оборудование.

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Оборудование и фасонные части							
1	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т *шт*	3	5925 4568	388 29,3	17775 13704	1164 88	12413 90
2	80-2-2(пп)	Насос горизонтальный консольный Q=28 м3/час H=23м. с электродвигателем N=4,0кВт n=1400об/мин. KHDB-50-250NA *шт*	3	71181		213543		
3	Ц7-245-4	Насос погружной для сточных вод *шт*	1	7471,7 7223	166 27	7472 7223	166 27	6525 90
4	10-4-1(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 *шт*	1	14478		14478		

5	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 0,25 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4 725	64,3 15,8	796 725	64 16	667 90
6	80-3-141(пп)	Таль шестеренная с ручным приводом, тип 1 г/п 0,25 т *шт*	1	8740		8740		
7	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	42,07 40,5	-1,57	42 41	2	52 128
8	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (1 учтен в стоимости манометра) *шт*	1	616		616		
9	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	4	114,47 100,35	14,12 5,29	458 401	56 21	540 128
10	8-6-59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4	3		12		
11	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм *м трубопровода*	6	151,3 130,5	20,8 7,79	908 783	125 47	1062 128
12	8-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6	412		2472		
13	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114 мм *м трубопровода*	6	151,3 130,5	20,8 7,79	908 783	125 47	1062 128
14	8-6-83	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6	740		4440		

15	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм *м трубопровода*	24	208,1 180,23	27,87 10,44	4994 4326	669 251	5859 128
16	8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	24,096	1137		27397		
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	4	10,69 10,69		43 43		55 128
18	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	6	10,69 10,69		64 64		82 128
19	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм *м трубопровода*	30	10,69 10,69		321 321		411 128
20	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	9	537,88 447,75	90,13 33,75	4841 4030	811 304	5548 128
21	9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	9064		27192		
22	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	10605		31815		
23	9-3-34	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 *шт*	3	7596		22788		

24	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм *шт*	2	1170,34 1014,75	155,59 58,5	2341 2030	311 117	2748 128
25	9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	20371		40742		
26	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	90	200		18000		
27	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	498		1494		
28	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	493		2958		
29	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	660		3960		
30	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	1043		3129		
31	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,13311	112164,75 62775	49389,75 18657	14930 8356	6574 2483	14091 130
32	8-10-83	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт*	8	953		7624		

33	8-10-109	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65мм*80мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	3	141		423		
34	8-10-111	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм*100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	3	223		669		
35	8-10-122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 200мм*150ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт*	2	1434		2868		
36	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копера *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	108,07	0,07	1102	1	1157
				108	0,02	1102		105
37	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	29	59,15		1715		2195
				59,15		1715		128
38	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм *м*	24	400		9600		
39	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм *м*	5	445		2225		
						505895	10068	54467
		Всего прямые затраты				45647	3401	
						560 362		
		Итого с накладными расходами				236 761		
		Оборудование				19 416		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				579 778		
		Итого				9 330		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% x0,8				589 108		
		Итого						

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				7 294		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 523		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 409		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**601 334**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**1 865 939**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				37 319		
		Итого				**1 903 258**		
		НДС (12 %)				228 391		
		Всего				**2 131 649**		
		Скидка по условиям тендера				682 128		
		Всего по акту				**1 449 521**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртпаев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-4 Пожарная сигнализация.

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча *шт*	1	2218,6 2108	1,6	2219 2108	2	1897 90
2	18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 *шт*	1	3385		3385		
3	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307,7 277		308 277		263 95
4	76-55-295	Источник электропитания *шт*	1	5642		5642		
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	4	369,9 347	1,6	1480 1388	6	1249 90
6	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт*	4	356		1424		

7	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	2	97,7 85,5	1,6	195 171	3	162 95
8	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *шт*	2	267		534		
9	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля *шт*	1	994,3 936	1,6	994 936	2	842 90
10	76-55-295	Блок резервного питания БИРП-12/4, прим. *шт*	1	5642		5642		
11	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт *шт*	1	3220 1980		3220 1980		1782 90
12	18-4-3328	Сирена Янтарь 12, прим. *шт*	1	321		321		
13	Ц8-397-1	Прокладка кабельного канала *м*	60	170,1 15,8	15,3 3,2	10206 948	918 192	1083 95
14	8-4-68	Кабельный канал 10*15, прим. *м*	30	38		1140		
15	8-4-69	Кабельный канал 25*16, прим. *м*	30	60		1800		
16	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус *м одного провода*	60	35,23 31,28	0,83 0,33	2114 1877	50 20	2049 108
17	16-7-292	Кабель с медными жилами сеч. 2х0,5 кв. мм КСПВ, прим.К=1,020; *1000м*	0,0306	3660		112		

18	16-8-5	Кабель гибкий с медными жилами ШВВП 2х0,5. прим.К=1,020; 1000м	0,0306	15600		483		
19	Ц8-541-6	Монтаж резисторов шт	3	911,7 270	66,7 13,5	2735 810	200 41	808 95
20	76-55-129	Резистор 0,25 Вт, 4,7 кОм шт	3	95		285		
21	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	2	3220 1980		6440 3960		3564 90
22	18-4-3328	Оповещатели модели LD-96 RED шт	2	321		642		
23	Ц8-593-11	Световые настенные указатели шт	2	241,7 131	91 25,7	483 262	182 51	297 95
24	17-4-1	Указатель световой "Выход" шт	2	457		914		
25	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	4	1526,2 1440		6105 5760		5184 90
26	18-3-45	Блок реле постоянного тока. прим. шт	4	1660		6640		
27	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	3	702,3 648		2107 1944		1963 101
28	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,003	22300		67		
		Всего прямые затраты				67637 22421	1363 304	21143

		Итого с накладными расходами				88 780		
		Оборудование				11 569		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 633		
		Итого				93 413		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				2 226		
		Итого				95 639		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 740		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				841		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				336		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				98 556		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				305 819		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 116		
		Итого				311 935		
		НДС (12 %)				37 432		
		Всего				349 367		
		Скидка по условиям тендера				111 797		
		Всего по акту				237 570		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-5 Электроосвещение.

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электросиловое оборудование, электроосвещение							
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215		2070 1215		1312 108
2	75-6-392	Шкаф распределительный ПР 8501-0536 ГОСТ 30011.1-2012, прим. *шт*	1	30321		30321		
3	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А *шт*	1	1008,7 441	32,7 4,5	1009 441	33 5	424 95
4	18-1-466	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 250А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010, прим. *шт*	1	2156		2156		

5	Ц8-526-1,	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95
6	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	3	153		459		
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	11	501,2 227	13,2 2,3	5513 2497	145 25	2396 95
8	18-1-245	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	11	471		5181		
9	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 шт	1	108,5 101	1,6	109 101	2	96 95
10	18-2-31	Устройство защитного отключения шт	1	829		829		
11	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	1215 1215		1215 1215		1312 108
12	75-6-72	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР-32-2 ГОСТ 30011.1-2012, прим. шт	1	15080		15080		
13	Е21-28-1	Установка датчика температуры шт	1	19,13 18		19 18		19 108
14	12-6-703	Датчик температуры ДТКБ-57, прим. шт	1	5158		5158		

15	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
16	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	22379		22379		
17	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	62,7 57,8	0,2 0,1	125 116		110 95
18	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92		
19	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	64 58,5	1 0,2	128 117	2	111 95
20	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92		
21	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм *м*	15	51,7 27,5	2,8 0,3	776 413	42 5	397 95
22	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	33	51,7 27,5	2,8 0,3	1706 908	92 10	872 95
23	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм *м*	27	51,7 27,5	2,8 0,3	1396 743	76 8	713 95

24	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*25 мм2 м	15	88,9 27,9	3,1 0,3	1334 419	47 5	403 95
25	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 4*40 мм2 м	30	88,9 27,9	3,1 0,3	2667 837	93 9	804 95
26	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	7	108,6 39,6	48,9 12,2	760 277	342 85	344 95
27	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	7	8,5 7,3	0,1 	60 51	1 	48 95
28	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	7	38 	 	266 	 	
29	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	15	147,3 49,5	73 18,3	2210 743	1095 275	967 95
30	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	15	8,5 7,3	0,1 	128 110	2 	105 95
31	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	15	106 	 	1590 	 	
32	Е9-43-1	Монтаж швеллераК=5,000; *т конструкций*	0,0178	8620,74 4725	1748,86 108	153 84	31 2	77 90

33	1-1-4861'	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=5,000; *т*	0,0178	59733		1063		
34	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	109	66,8 20,3	18,1 3,8	7281 2213	1973 414	2496 95
35	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,06222	64596		4019		
36	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	186736		1905		
37	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0612	153808		9413		
38	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95
39	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЩР-8501 *шт*	1	6960		6960		
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95
41	18-1-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	471		471		
42	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 12	1090 95

43	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт	5	153		765		
44	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95
45	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720		
46	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2 шт	14	444,1 204	182 51,1	6217 2856	2548 715	3392 95
47	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP54 1х58 ALS.OPL 1х58 шт	5	987		4935		
48	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP40 1х58 AOT.OPL 1х58 шт	2	987		1974		
49	17-2-99	Светильник для люминесцентных ламп кольцевая 32 Вт,IP65 С 360-32 шт	7	843		5901		
50	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561		561		
51	17-6-77	Лампы люминесцентные шт	14	82		1148		
52	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60 шт	1	24		24		

53	Е21-22-1,	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	6	36,26 27		218 162		175 108
54	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	6	215		1290		
55	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	35,4 29,48		177 147		159 108
56	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	5	156		780		
57	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4 шт	15	688,6 347	22,6 2,3	10329 5205	339 35	4978 95
58	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	5	509		2545		
59	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,01	22300		223		
60	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	5	108,6 39,6	48,9 12,2	543 198	245 61	246 95
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	5	8,5 7,3	0,1	43 37	1	35 95

62	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	5	38		190		
63	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м кабеля	53	66,8 20,3	18,1 3,8	3540 1076	959 201	1213 95
64	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,05916	41426		2451		
		Всего прямые затраты				**193458**	**8720**	**28020**
						27132	**1990**	
		Итого с накладными расходами				**221 478**		
		оборудования, тенге				67 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 222		
		Итого				**230 700**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% x0,8				4 431		
		Итого				**235 131**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				3 464		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 674		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				669		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**240 938**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**747 631**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				14 953		

		Итого				**762 584**		
		НДС (12 %)				91 510		
		Всего				**854 094**		
		Скидка по условиям тендера				273 310		
		Всего по акту				**580 784**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Асхарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-6 Выгреб.

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	9,7965	22,04 1,31	20,73 5,7	216 13	203 56	67 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	18,1935	27,84 1,66	26,18 7,2	507 30	476 131	156 97
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	11	20,27 20,27		223 223		252 113
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	17,66	3,35	3,35 1,16	59	59 20	19 97
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	17,66	3,2	3,2 1,04	57	57 18	17 97

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	17,66	21,55 17,03	4,52	381 301	80	292 97
7	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	10,33	7,61	7,61 2,31	79	79 24	23 97
8	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,73	5923,81 1350,23	1152,38 431,55	16172 3686	3146 1178	6323 130
9	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт*	1	7854		7854		
10	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт*	2	7979		15958		
11	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 *шт*	1	5434		5434		
12	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1 *шт*	1	9430		9430		
13	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт*	2	640		1280		
14	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт*	1	861		861		
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	3417		3417		
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	4058,05 195,75	66,01 24,93	2232 108	36 14	128 105

17	6-8-30	Крышка из досок, толщина 25 мм *м2*	0,225	1250		281		
18	Е10-28-2	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	0,225	1022,07	2,8	230	1	40
				145,8	1,06	33		120
19	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7; Н18-1000-,7 *м2*	0,225	896		202		
20	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта *м2 утепляемого покрытия*	0,225	148,03	4,93	33	1	8
				29,25	1,85	7		119
21	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3*	0,0225	8390		189		
22	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,002	647144,62	1733,92	1294	3	160
				60966	650,25	122	1	130
23	Е45-66-2	Установка ходовых скоб *т деталей*	0,02312	34695,88	7958	802	184	737
				24750	2981,25	572	69	115
24	1-1-774	Скобы *кг*	23,12	129		2962		
25	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	739,88	5,38	740	5	81
				60,75	2,25	61	2	128
26	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,78	195,91	1,96	1524	15	894
				108,9	0,45	847	4	105
27	Е13-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя *м2*	7,78	226,9	0,18	1765	1	58
				8,1	0,07	63	1	90

		Всего прямые затраты				**74202**	**4346**	9255
						6066	**1518**	
		Итого с накладными расходами				**83 457**		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 007		
		Итого				**88 464**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				2 406		
		Итого				**90 870**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 881		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				909		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				363		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**94 023**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имря = 3,103)				**291 753**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 835		
		Итого				**297 588**		
		НДС (12 %)				35 711		
		Всего				**333 299**		
		Скидка по условиям тендера				106 656		
		Всего по акту				**226 643**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема - 1 шт
Локальная смета № 2-3-7 Водопровод и канализация.

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод							
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	10	153,67 59,85	4,19 1,58	1537 599	42 16	787 128
2	9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	233		932		
3	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм *шт*	1	394		394		
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	10,99 10,69		110 107		137 128
5	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	140,63 108	0,07 0,02	183 140		147 105

6	Е22-8-6	Укладка футляра из стальной трубы диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,002	154891,68 70200	66009,8 24936,75	310 140	132 50	247 130
7	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	2	1741		3482		
8	Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,002	438829,54 48442,5	80944,76 30577,5	878 97	162 61	205 130
9	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	1	132,57 54	1,57	133 54	2	69 128
10	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	233		233		
11	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм *м*	35	400		14000		
		Итого по разделу 1				**22192** **1137**	**338** **127**	**1592**

Раздел 2 Канализация

12	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	1	968,42 130,5	7,07 2,66	968 131	7 3	172 128
13	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	6	1502,05 144	10,58 3,96	9012 864	63 24	1137 128
14	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	4	1731,55 119,25	10,58 3,96	6926 477	42 16	631 128

15	Е15-179-4	Двухслойная окраска труб кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	1,26	35,96 29,7		45 37		39 105
16	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	7124,62 387	39,24 15,75	7125 387	39 16	516 128
17	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	1	2278,96 265,5	17,71 6,75	2279 266	18 7	349 128
18	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	1793,32 126	1,57	1793 126	2	161 128
19	Е6-1-1	Упор бетонный, бетон кл.В10 *м3*	0,015	4183,51 195,75	66,01 24,93	63 3	1	3 105
20	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем *м трубопровода*	4	128,72 74,25	12,02 4,5	515 297	48 18	315 100
21	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм *м3*	0,008	14800		118		
22	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	150,76 42,75	9,01 3,38	603 171	36 14	185 100
23	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-8 (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0007	179500		126		
		Итого по разделу 2				**29573**	**256**	3508
		Всего прямые затраты				**2759** **51765**	**98** **594**	5100
		Итого с накладными расходами				**3896** 56 865	**225**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 412		
		Итого				60 277		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				1 640		

		Итого				**61 917**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 282		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				619		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				248		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				64 066		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				198 797		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 976		
		Итого				**202 773**		
		НДС (12 %)				24 333		
		Всего				**227 106**		
		Скидка по условиям тендера				72 674		
		Всего по акту				**154 432**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта:Автоматика.
Локальная смета № 4-2-1 Автоматика.

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Насосная 2-го поддъема							
1	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой / комплект	1	74,15		74		50
				45,68		46		108
2	18-1-117	Звонок (Турция) / шт	1	362		362		
3	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 / шт	1	750,2	13,2	750	13	260
				272	2,3	272	2	95
4	76-46-8	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-1 УХЛ / шт	1	147		147		
5	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 / шт	1	843,5	19,5	844	20	457
				479	2,3	479	2	95

6	18-3-45	Коробка КЗНА 08-10-У3, прим. *шт*	1	1660		1660		
7	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
8	75-6-155	Шкаф управления автоматикой, модель ШУ 3ПН 0040-010/380-ЧП, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 *шт*	1	198459		198459		
9	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	17	108,6 39,6	48,9 12,2	1846 673	831 207	836 95
10	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	17	8,5 7,3	0,1	145 124	2	118 95
11	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	23	5,4 3,7	0,1	124 85	2	81 95
12	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	17	38		646		
13	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7x1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	0,0306	102387		3133		
14	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	41426		423		
		Итого по разделу 1				**211702** **3952**	**1365** **321**	4066

Раздел 2 Площадка головного водозабора

15	Ц8-545;1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 *шт*	5	843,5	19,5	4218	98	2287
				479	2,3	2395	12	95
16	18-3-45	Коробка степень защиты IP54, тип У614А *шт*	2	1660		3320		
17	18-3-46	Коробка КЗНС 16, прим. *шт*	3	3500		10500		
18	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,350; *м3 грунта*	100,891	22,04	20,73	2224	2091	686
				1,31	5,7	132	575	97
19	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=0,650; *м3 грунта*	187,369	27,84	26,18	5216	4905	1610
				1,66	7,2	311	1349	97
20	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,350; *м3 грунта*	100,891	5,55	5,55	560	560	177
					1,8		182	97
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,650; *м3 грунта*	187,369	6,48	6,48	1214	1214	381
					2,1		393	97
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	288,26	21,55	4,52	6212	1303	4762
				17,03		4909		97
23	16-3-203	Кабели контрольные КВБбШв 7х1 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	4,49616	129862		583880		

24	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	0,0867	76218		6608		
25	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	4325	26,4	3,1	114180	13408	80532
				19,1	0,5	82608	2163	95
26	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	168	27,7	2,1	4654	353	3224
				19,7	0,5	3310	84	95
27	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	1891	32,4	23,7	61268	44817	26049
				8,6	5,9	16263	11157	95
28	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	2434	18,8	14,2	45759	34563	18498
				4,5	3,5	10953	8519	95
29	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	8,236	6966		57372		
30	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,038	29422,28		1118		1147
				27450		1043		110
31	8-2-25	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *м*	38	310		11780		
32	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,08	21603,38		1728		1829
				20790		1663		110

33	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	80	38		3040		
34	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,05	21603,38 20790		1080 1040		1144 110
35	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	50	60		3000		
		Итого по разделу 2				928931 124627	103312 24434	142326
		Всего прямые затраты				1140633 128579	104677 24755	146392
		Итого с накладными расходами				1287025		
		оборудования, тенге				198606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 305		
		Итого				1 352 330		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% x0,8				31 381		
		Итого				1 383 711		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				24 532		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 851		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				4 740		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				1 424 834		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				4 421 260		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				88 425		
		Итого				4 509 685		
		НДС (12 %)				541 162		

		Всего				**5 050 847**		
		Скидка по условиям тендера				1 616 271		
		Всего по акту				**3 434 576**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нуралов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта:Видеонаблюдение.
Локальная смета № 5-1-1 Видеонаблюдение.

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Оборудование видеонаблюдения							
1	Ц10-372-14	Установка видеорегистратора *устройство*	1	1397,5 1355		1398 1355		1369 101
2	80-9-4(пп)	Цифровой видеорегистратор с ПО, 16 каналов, 25ips (960x576), HDMI/VGA DS-7216HWI-SH *шт*	1	14847		14847		
3	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т *шт*	1	247,2 236,25	8,59 2,25	247 236	9 2	214 90
4	80-85-1(пп)	Монитор 23,6" LCD, яркость 250 кд/м3, разъемы VGA (D-Sub), HDMI 23,6" Samsung S24D390HLX *шт*	1	11797		11797		
5	Ц8-597-1	Монтаж видеокамер *комплект*	10	4110 1168	1678 470	41100 11680	16780 4700	15561 95

6	80-9-1(пп)	Видеокамера всепогодная, IP66 (-40,+50°С), 3,6-16мм, 1/3", 700ТВЛ, ИК подсветка, DC-12В, 680мА EZ-631 шт	6	5467		32802		
7	80-19-1(пп)	Видеокамера купольная, объектив 2,8-12мм, 1/3", 720P, ИК, DC-12В, 3,5Вт DS-2CE56C5T-AVFIR шт	4	2877		11508		
8	99-78-78(пп)	Жесткий диск HDD SATA, объем памяти 4TB Seagate ST4000DM000 SATA III 4TB шт	1	14574		14574		
9	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства электрические, блок питания и контроля шт	1	1648,6 1523	1,6	1649 1523	2	1371 90
10	80-9-6(пп)	Источник бесперебойного питания 220В, 0,9кВт, емкость бат. 2х9Ач V-1500-F-LCD шт	1	10931		10931		
11	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства электрические, блок питания и контроля шт	1	1648,6 1523	1,6	1649 1523	2	1371 90
12	80-79-6(пп)	Блок питания стаб, 18 портов с предохранителями, Uвых=12В, Iном=15А БПУ 12V15A шт	1	4675		4675		
13	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95
14	80-15-20(пп)	Шкаф серверный, 19" 9U, (Ш*Г*В) 570*600*500 мм, IP20, Черный SHIP, SE серия, 5609.01.100, 19" 9U шт	1	9366		9366		
15	80-12-45(пп)	Полка стационарная универсальная, 440*350*44 мм, (для 600 мм шкафов) SHIP, 700160100 шт	1	604		604		

16	Ц10-51-16	Коннектор *конец кабеля*	10	167,3 153		1873 1530		1377 90
17	99-9-3(пп)	Коннектор BNC-F переходник и F-разъем BNC-F (01-020), F-разъем *шт*	10	36		360		
18	99-9-4(пп)	Разъем питания для видеокамер 12В *шт*	10	74		740		
19	Ц8-397-1	Прокладка кабельного канала *м*	61	170,1 15,8	15,3 3,2	10376 964	933 195	1101 95
20	99-1-55(пп)	Кабельный канал сечением 25х16мм *м*	50	22		1100		
21	99-1-56(пп)	Кабельный канал сечением 40х25мм *м*	7	50		350		
22	99-1-57(пп)	Кабельный канал сечением 40х40мм *м*	4	61		244		
23	Е21-5-1	Затягивание одного провода сечением до 2х2,5 мм2 в электротехнический плинтус *м одного провода*	61	35,23 31,28	0,83 0,33	2149 1908	51 20	2082 108
24	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	766	94,79 78,3	10,91 6,91	72609 59978	8357 5293	70493 108
25	99-9-5(пп)	Кабель коаксиальный РК-75-4-11 (белый)К=1,020; *м*	450,84	17		7664		
26	16-8-6	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2К=1,020; *1000м*	0,43452	18900		8212		

27	16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,01632	17400		284		
28	1-1-6865	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм *10шт*	12,2	12		146		
29	Ц10-184-1	Оборудование станций: коммутатор наблюдения *шт*	2	5038 4905		10076 9810		13047 133
30	80-12-85(пп)	Неуправляемый коммутатор 16-портовый DES-1018MP *шт*	1	8632		8632		
31	80-12-86(пп)	Неуправляемый коммутатор 8-портовый DES-1008MP *шт*	1	958		958		
		Итого по разделу 1				286009 92780	25631 10320	110250

Раздел 2 Кабельная линия

32	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группыК=0,350; *м3 грунта*	3,591	167,4 167,4		601 601		679 113
33	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,650; *м3 грунта*	6,669	218,93 218,93		1460 1460		1650 113
34	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канато-километр трубопровода*	0,057	21603,38 20790		1231 1185		1304 110
35	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	57	76		4332		

36	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг *км*	0,057	38387 18090	11520 2363	2188 1031	657 135	1283 110
37	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	57	36,7 8,8	27,8 6,9	2092 502	1585 393	850 95
38	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	3,4	122,18 122,18		415 415		469 113
39	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	57	32,4 8,6	23,7 5,9	1847 490	1351 336	785 95
40	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,228	6966		1588		
41	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,350; *м3 грунта*	2,394	5,55 	5,55 1,8	13 	13 4	4 97
42	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,650; *м3 грунта*	4,446	6,48 	6,48 2,1	29 	29 9	9 97
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4,56	21,55 17,03	4,52	98 78	21	76 97
		Итого по разделу 2				**15894** **5762**	**3656** **877**	7109
		Всего прямые затраты				**301903** **98542**	**30287** **11197**	117359
		Итого с накладными расходами				**419262**		
		оборудования, тенге				106120		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 789		
		Итого				**438 051**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				9 029		

		Итого				**447 080**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				7 058		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 410		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 364		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**458 912**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**1 424 004**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				28 480		
		Итого				**1 452 484**		
		НДС (12 %)				174 298		
		Всего				**1 626 782**		
		Скидка по условиям тендера				520 570		
		Всего по акту				**1 106 212**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта:Благоустройство территории.
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории.

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Планировка территории						
		1.1 Площадка №1						
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,350;	945,413	26,2	25,03	24770	23664	7272
		м3 грунта		1,15	6,78	1087	6410	97
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,750;	2025,885	32,22	30,77	65274	62336	19180
		м3 грунта		1,42	8,34	2877	16896	97
3	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс грузаК=1,600;	4321,888	49,9	49,9	215662	215662	0
		т						
				0	0	0	0	100
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2701,18	3,75	3,24	10129	8752	4192
		м3 грунта						
				0,48	1,12	1297	3025	97
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,350;	55,51	26,2	25,03	1454	1389	427
		м3 грунта						
				1,15	6,78	64	376	97

6	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,750;	118,95	32,22	30,77	3833	3660	1126
		м3 грунта						
				1,42	8,34	169	992	97
7	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс грузаК=1,600;	253,76	49,9	49,9	12663	12663	0
		т						
				0	0	0	0	100
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	158,6	3,75	3,24	595	514	246
		м3 грунта						
				0,48	1,12	76	178	97
9	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,350;	865,7775	18,51	17,5	16026	15151	4551
		м3 грунта						
				1,01	4,41	874	3816	97
10	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,650;	1607,8725	23,36	22,08	37560	35502	10668
		м3 грунта						
				1,28	5,56	2058	8940	97
11	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	386,13	9,24	9,24	3568	3568	1123
		м3 грунта						
				0	3	0	1158	97
12	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	772,26	7,91	7,91	6109	6109	1925
		м3 грунта						
				0	2,57	0	1985	97
13	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	370,3	12,61	12,61	4669	4669	1573
		м3 грунта						
				0	4,38	0	1622	97
14	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=2,000;	740,6	5,07	5,07	3755	3755	1264
		м3 грунта						
				0	1,76	0	1303	97
15	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	38,3	12,61	12,61	483	483	163
		м3 грунта						
				0	4,38	0	168	97

16	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейК=2,000; *м3 грунта*	76,6	5,07	5,07	388	388	131
				0	1,76	0	135	97
17	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	748,51	9,24	9,24	6916	6916	2179
				0	3	0	2246	97
18	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	1497,02	7,91	7,91	11841	11841	3732
				0	2,57	0	3847	97
	1.2 Площадка №2							
19	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	10000	1,41	1,41	14100	14100	2910
				0	0,3	0	3000	97
		Итого по разделу 1				**439795**	**431122**	**62662**
						8502	**56099**	

Раздел 2 Покрытие

2.1 Сечение а-а

20	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1263,36	33,43	29,06	42234	36713	18970
				1,03	10,26	1301	12962	133
21	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	1263,36	92,38	17,83	116709	22526	19289
				6,41	5,07	8098	6405	133
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	512	360,44	6,63	184545	3395	75205
				108,68	1,76	55644	901	133
23	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 М-300 - поребрикК=0,045; *м3*	23,04	10749	0	247657	0	0

2.2 Сечение б-б

24	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1969	33,43	29,06	65824	57219	29566
		м2 корыта						
				1,03	10,26	2028	20202	133
25	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1969	146,07	34,3	287612	67537	38784
		м2 основания						
				6,01	8,6	11834	17327	133
		Итого по разделу 2				**944581**	**187390**	**181814**
						78905	**57797**	

Раздел 3 Пожарный щит и ящик для песка

3

26	Т1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный, тип I строительные работы (полностью укомплектованный пожарный щит)	1	12170,45	144,83	12170	145	3451
		стенд						
				2821,5	53,58	2822	54	120
27	Т1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный, тип I монтаж металлоконструкций (полностью укомплектованный пожарный щит)	1	7088,92	269,15	7089	269	279
		стенд						
				226,37	84,15	226	84	90
28	Е10-35-1	Установка ящика для песка, прим.	1	332,3	23,87	332	24	131
		изделие						
				100,35	9,02	100	9	120
29	1-1-878	Стоимость металлоконструкций ящика для песка	0,05489	68385	0	3754	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
30	Е15-172-4	Двухслойная окраска стенок ящика и т.п. белилами с добавлением колера	1	140,63	0,07	141	0	113
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108	0,02	108	0	105
		Итого по разделу 3				**23486**	**438**	**3974**
						3256	**147**	

Раздел 4 Площадка для контейнеров

31	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,100;	1,07	1197,42	100,89	1281	108	204
		м3 основания						
				123,75	38,25	132	41	118
32	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,200;	2	4058,05	66,01	8116	132	464
		м3						
				195,75	24,93	392	50	105
33	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,8	4635,08	335,84	17613	1276	3703
		м3 кладки		699,75	126	2659	479	118
34	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32,4	188,5	3,39	6107	110	4005
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				117	0,72	3791	23	106
35	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	32,4	16,78	0,12	544	4	469
		м2 окрашиваемой поверхности						
				13,73	0,05	445	2	105
36	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300	0	10300	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 4				43961	1630	8845
						7419	595	

Раздел 7 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт

60	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,7	22,38	21,57	172	166	54
		м3 грунта						
				0,81	6,53	6	50	97
61	Е1-164-1	Доработка вручную грунта глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,25	167,4	0	42	0	47
		м3 грунта						
				167,4	0	42	0	113
62	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	122,18	0	122	0	138
		м3 грунта						
				122,18	0	122	0	113
63	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,75	5,55	5,55	15	15	5
		м3 грунта						
				0	1,8	0	5	97

64	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,75	21,55	4,52	81	17	62
		м3 уплотненного грунта						
				17,03	0	64	0	97
65	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,75	14,12	12	39	33	12
		м3 уплотненного грунта						
				1,62	2,75	4	8	97
66	Е6-13-1	Устройство бетонных конструкций туалета	1,704	4955,12	86,6	8444	148	937
		м3						
				490,5	32,72	836	56	105
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12	245,44	3,82	2945	46	549
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	448	17	118
68	Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,1724	22656,35	316,57	3906	55	746
		м3 древесины в конструкции						
				3487,5	119,25	601	21	120
		Итого по разделу 7				**15766**	**480**	**2550**
						2123	**157**	

Раздел 8 Внутрипоселковая водопроводная сеть.Сопутствующие работы (Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия)

74	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	150	408,12	169,62	61218	25443	48393
		м3 конструкции						
				238,5	4,07	35775	611	133
75	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	225	66,76	51,26	15021	11534	7518
		м3 конструкции						
				15,5	9,62	3488	2165	133
76	П9-29-1	Разобранный асфальт - погрузкаК=1,800;	270	27,1	27,1	7317	7317	5122
		т						
				0	18,97	0	5122	100
77	П8-5-1	Вывоз разобранного асфальта автомобилем-самосвалом на 5 кмК=1,800;	270	45	45	12150	12150	0
		т						
				0	0	0	0	100
		Итого по разделу 8				**95706**	**56444**	**61033**
						39263	**7898**	

		Всего прямые затраты				**1563295**	**677504**	**320878**
						139468	**122693**	

		Итого с накладными расходами				**1 884 173**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113 050		
		Итого				**1 997 223**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				54 324		
		Итого				**2 051 547**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				42 467		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20 515		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 206		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**2 122 735**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**6 586 847**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				131 737		
		Итого				**6 718 584**		
		НДС (12 %)				806 230		
		Всего				**7 524 814**		
		Скидка по условиям тендера				2 407 937		
		Всего по акту				**5 116 877**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____ Карабалин К.Ш.