**Заказчик:** **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" БИН 100440017514**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT" БИН 171240017364**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаш Камыстинского района, Костанайской области**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

**Справка №3**
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за Ноябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 54 | 17.05.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаш Камыстинского района, Костанайской области | 24 562 981,86 | 21 931 233,80 | | | | | | | 1 073 857,32 | 10 022 668,28 |
| Сумма не выполненных работ согласно локальной смете исключить-включить | | | | | | | | | | -1 109 838 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 8 912 830 |

**ТОО "MAM LIFT"**
**БИН 171240017364**
**Директор** _____ **Толегенов Б.Т.**
м.п. (при наличии)

**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"**
**БИН 100440017514**
**Руководитель** _____ **Елемисов А.Е.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "OrdaStroyEnergy"**
**БИН 180940002589**
**Эксперт** _____ **Есенбетов Е.А.**
м.п. (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Камыстинского района", БИН 100440017514, Костанайская область, Камыстинский район,с. Камысты, ул. Ержанова, 61**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT" Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрорайон МЕРЕЙ, 3, 25 БИН/ИИН 171240017364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаш Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№54** от **17.05.2024г.**

# Акт выполненных работ № 3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Смета Э203: Общестроительные работы [02-01-01]** | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 1134-0101-0802<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 30 м. Установка** | | 5,0678 | 240 231,0 | 75 797,0 | 1 217 443,0 | 384 124,0 | 200 341,0 | | 1 217 443,0 |
| | | | | т металлоконструкций | | 124 902,0 | 19 313,0 | 632 978,0 | 97 874,0 | | | |
| 2 | 25 | 222-527-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(т.8 п.10 цинкование)** | | 0,657566 | 1 325 507,0 | | 871 608,34 | | 871 608,34 | | 871 608,34 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 1109-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | | 1 569 | 663,0 | 3,0 | 1 040 247,0 | 4 707,0 | | | 1 040 247,0 |
| | | | | болт | | 660,0 | 1,0 | 1 035 540,0 | 1 569,0 | | | |
| 4 | 27 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** | | 204,166 | 1 092,0 | | 222 949,0 | | 222 949,0 | | 222 949,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 5 | 28 | 6104-0801-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя** | | 42 | 15 750,0 | 2 797,0 | 661 500,0 | 117 474,0 | 6 720,0 | | 661 500,0 |
| | | | | м | | 12 793,0 | 809,0 | 537 306,0 | 33 978,0 | | | |
| 6 | 37 | 6104-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов** | | 1 | 126 173,0 | 14 517,0 | 126 173,0 | 14 517,0 | 2 327,0 | | 126 173,0 |
| | | | | шт. | | 109 329,0 | 4 291,0 | 109 329,0 | 4 291,0 | | | |
| 7 | 45 | 6104-0801-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство калиток с установкой металлических столбов** | | 1 | 51 877,0 | 324,0 | 51 877,0 | 324,0 | 2 441,0 | | 51 877,0 |
| | | | | шт. | | 49 112,0 | 91,0 | 49 112,0 | 91,0 | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э203: Общестроительные работы [02-01-01]** | | | | | 4 191 797,34 | 521 146,0 | 1 306 386,34 | 0,0 | 4 191 797,34 |
| | | | | | | | | 2 364 265,0 | 137 803,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Смета Э233: Электроснабжение [04-01-01]** | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | | 1 | 16 544,0 | 3 858,0 | 16 544,0 | 3 858,0 | 236,0 | | 16 544,0 |
| | | | | шт. | | 12 450,0 | 1 138,0 | 12 450,0 | 1 138,0 | | | |
| 9 | 2 | 247-305-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В** | | 1 | 12 675,0 | | 12 675,0 | | 12 675,0 | | 12 675,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка счетчика на готовое основание, трехфазного** | | 1 | 5 687,0 | 229,0 | 5 687,0 | 229,0 | 42,0 | | 5 687,0 |
| | | | | шт. | | 5 416,0 | 71,0 | 5 416,0 | 71,0 | | | |
| 11 | 4 | 247-301-0308<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** | | 1 | 46 990,0 | | 46 990,0 | | 46 990,0 | | 46 990,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 12 | 5 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | | 2 | 6 431,0 | 0,0 | 12 862,0 | 0,0 | 38,0 | | 12 862,0 |
| | | | | шт. | | 6 412,0 | 0,0 | 12 824,0 | 0,0 | | | |
| 13 | 6 | прайс<br>*лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023. п. 3.7. Кмат=0.982* | **Автомат 380В, 40А ВА57-Ф35 3Р.** | | 2 | 41 806,85 | | 83 614,0 | | 83 614,0 | | 83 614,0 |
| | | | | шт | | | | | | | | |
| 14 | 7 | 6124-0303-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка** | | 1 | 19 871,0 | 7 044,0 | 19 871,0 | 7 044,0 | 377,0 | | 19 871,0 |
| | | | | шт. | | 12 450,0 | 2 110,0 | 12 450,0 | 2 110,0 | | | |
| 15 | 8 | 247-201-0828<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54** | | 1 | 58 681,0 | | 58 681,0 | | 58 681,0 | | 58 681,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 16 | 9 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | | 1 | 6 431,0 | 0,0 | 6 431,0 | 0,0 | 19,0 | | 6 431,0 |
| | | | | шт. | | 6 412,0 | 0,0 | 6 412,0 | 0,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 10 | прайс<br>*лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7. Кмат=0,982* | Автомат 380В, 40А ВА57-Ф35 3Р. | | 1 | 41 806,85 | | 41 807,0 | | 41 807,0 | | 41 807,0 |
| | | | | шт | | | | | | | | |
| 18 | 11 | 6124-0201-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | | 50 | 978,0 | 313,0 | 48 900,0 | 15 650,0 | 3 250,0 | | 48 900,0 |
| | | | | м | | 600,0 | 82,0 | 30 000,0 | 4 100,0 | | | |
| 19 | 12 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | | 50 | 1 381,0 | | 69 050,0 | | 69 050,0 | | 69 050,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 20 | 13 | 6124-0201-1602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | | 4 | 12 369,0 | 229,0 | 49 476,0 | 916,0 | 600,0 | | 49 476,0 |
| | | | | шт. | | 11 990,0 | 71,0 | 47 960,0 | 284,0 | | | |
| 21 | 14 | 243-903-2048<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-В-пб | | 4 | 10 256,0 | | 41 024,0 | | 41 024,0 | | 41 024,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 15 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | | 0,042 | 279 905,0 | 84 794,0 | 11 756,0 | 3 561,0 | | | 11 756,0 |
| | | | | км линии | | 195 111,0 | 22 309,0 | 8 195,0 | 937,0 | | | |
| 23 | 16 | 243-701-0716<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | | 42 | 469,0 | | 19 698,0 | | 19 698,0 | | 19 698,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 24 | 17 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 1 | 27 948,0 | 10 715,0 | 27 948,0 | 10 715,0 | 922,0 | | 27 948,0 |
| | | | | опора | | 16 311,0 | 3 483,0 | 16 311,0 | 3 483,0 | | | |
| 25 | 18 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 2 | 57 573,0 | 24 777,0 | 115 146,0 | 49 554,0 | 1 844,0 | | 115 146,0 |
| | | | | опора | | 31 874,0 | 8 054,0 | 63 748,0 | 16 108,0 | | | |
| 26 | 19 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | | 4 | 9 159,0 | 4 035,0 | 36 636,0 | 16 140,0 | | | 36 636,0 |
| | | | | шт. | | 5 124,0 | 1 221,0 | 20 496,0 | 4 884,0 | | | |
| 27 | 20 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | | 5 | 47 489,0 | | 237 445,0 | | 237 445,0 | | 237 445,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 21 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | | 4 | 9 927,0 | | 39 708,0 | | 39 708,0 | | 39 708,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 29 | 22 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1/У3/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | | 2 | 12 814,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 23 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | | 4 | 12 157,0 | | 48 628,0 | | 48 628,0 | | 48 628,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 31 | 24 | 252-207-4807<br>*СпрСЦ 03.2024* | Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S | | 4 | 14 259,0 | | 57 036,0 | | 57 036,0 | | 57 036,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 32 | 25 | 243-906-2205<br>*РСНБ РК 2022* | Бугель NB 20 | | 8 | 136,0 | | 1 088,0 | | 1 088,0 | | 1 088,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 33 | 26 | 252-207-2353<br>*СпрСЦ 03.2024* | Крюк типа В 16/240 монтажный | | 1 | 5 025,0 | | 5 025,0 | | 5 025,0 | | 5 025,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 27 | 252-207-2355<br>*СпрСЦ 03.2024* | Крюк типа CF 16 бандажный | | 4 | 2 997,0 | | 11 988,0 | | 11 988,0 | | 11 988,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 35 | 28 | 252-207-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа F20.07 монтажная | | 8 | 520,0 | | 4 160,0 | | 4 160,0 | | 4 160,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 36 | 29 | 252-202-0543<br>*СпрСЦ 03.2024* | Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M | | 1 | 6 472,0 | | 6 472,0 | | 6 472,0 | | 6 472,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 37 | 30 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | | 25 | 1 573,0 | 61,0 | 39 325,0 | 1 525,0 | 17 475,0 | | 39 325,0 |
| | | | | м | | 813,0 | 15,0 | 20 325,0 | 375,0 | | | |
| 38 | 31 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | | 10 | 1 376,0 | 150,0 | 13 760,0 | 1 500,0 | 4 710,0 | | 13 760,0 |
| | | | | м | | 755,0 | 39,0 | 7 550,0 | 390,0 | | | |
| 39 | 32 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | | 3 | 7 452,0 | 405,0 | 22 356,0 | 1 215,0 | 8 952,0 | | 22 356,0 |
| | | | | шт. | | 4 063,0 | 99,0 | 12 189,0 | 297,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э233: Электроснабжение [04-01-01] | | | | | 1 237 415,0 | 111 907,0 | 849 182,0 | 0,0 | 1 237 415,0 |
| | | | | | | | | 276 326,0 | 34 177,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета Э223: Благоустройство [07-01-01]** | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1** | | 14 | 117,0 | 117,0 | 1 638,0 | 1 638,0 | | | 1 638,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 420,0 | | | |
| 41 | 2 | 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1** | | 10 | 117,0 | 117,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | | | 1 170,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 300,0 | | | |
| 42 | 3 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1** | | 143 | 83,0 | 83,0 | 11 869,0 | 11 869,0 | | | 11 869,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 3 003,0 | | | |
| 43 | 4 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1** | | 14 | 83,0 | 83,0 | 1 162,0 | 1 162,0 | | | 1 162,0 |
| | | | | $м^3$ | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 294,0 | | | |
| 44 | 5 | 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | | 6,6 | 8 982,0 | 2 760,0 | 59 281,0 | 18 216,0 | 36 749,0 | | 59 281,0 |
| | | | | $м^3$ | | 654,0 | 539,0 | 4 316,0 | 3 557,0 | | | |
| 45 | 6 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$** | | -44 | -3 101,0 | 391,0 | 136 444,0 | 17 204,0 | 114 708,0 | | -136 444,0 |
| | | | | $м^2$ | | 103,0 | 53,0 | 4 532,0 | 2 332,0 | | | |
| 46 | 7 | 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия** | | -32 | 6 110,0 | 91,0 | 195 520,0 | 2 912,0 | 80 160,0 | | -195 520,0 |
| | | | | м | | 3 514,0 | 27,0 | 112 448,0 | 864,0 | | | |
| 47 | 8 | 255-101-0103 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | | -32 | -2 809,0 | | 89 888,0 | | 89 888,0 | | -89 888,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 48 | 9 | 6113-0102-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%** | | -5 | -41 430,0 | 0,0 | 207 150,0 | 0,0 | 29 350,0 | | -207 150,0 |
| | | | | яма | | 35 560,0 | 0,0 | 177 800,0 | 0,0 | | | |
| 49 | 10 | 6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка** | | -5 | -27 772,0 | 4 133,0 | 138 860,0 | 20 665,0 | 640,0 | | -138 860,0 |
| | | | | шт. | | 23 511,0 | 1 095,0 | 117 555,0 | 5 475,0 | | | |
| 50 | 11 | 254-103-2703 *РСНБ РК 2022* | **Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м** | | -5 | -10 591,0 | | 52 955,0 | | 52 955,0 | | -52 955,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 51 | 12 | 6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли** | | -78 | -733,0 | 0,0 | 57 174,0 | 0,0 | | | -57 174,0 |
| | | | | $м^2$ | | 733,0 | 0,0 | 57 174,0 | 0,0 | | | |
| 52 | 13 | 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | | -78 | -710,0 | 380,0 | 55 380,0 | 29 640,0 | 5 304,0 | | -55 380,0 |
| | | | | $м^2$ | | 262,0 | 82,0 | 20 436,0 | 6 396,0 | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э223: Благоустройство [07-01-01]** | | | | | 1 008 491,0 | 104 476,0 | 409 754,0 | 0,0 | 858 251,0 |
| | | | | | | | | 494 261,0 | 22 641,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 212-101-1809 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6-ИСКЛЮЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРОШЕДШИЙ В АКТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ИЮЛЬ | $м^3$ | 3,06 | -40 310 | | -123349 | | -123349 | | -123349 |
| | 2 | 212-101-2302 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6-ИСКЛЮЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРОШЕДШИЙ В АКТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА | $м^3$ | 13,7228 | -44 173 | | -606177 | | -606177 | | -606177 |
| | 3 | 212-101-2302 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6-ИСКЛЮЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРОШЕДШИЙ В АКТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ИЮЛЬ | $м^3$ | 4,96944 | -44 173 | | -219515 | | -219515 | | -219515 |
| | 4 | 212-101-2302 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6-ИСКЛЮЧЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРОШЕДШИЙ В АКТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ЗА ИЮЛЬ | $м^3$ | 2,62276 | -44 173 | | -115855 | | -115855 | | -115855 |
| | | | **Итого по разделу** | | | | | | | | | -1064896 |
| | | **Раздел 2.** | **ВКЛЮЧИТЬ -фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 212-101-0410 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100 | $м^3$ | 3,06 | 40 651 | | 124392 | | 124392 | | 124392 |
| | 6 | 212-101-0906 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 13,7228 | 45 548 | | 625046 | | 625046 | | 625046 |
| | 7 | 212-101-0906 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 4,96944 | 45 548 | | 226348 | | 226348 | | 226348 |
| | 8 | 212-101-0906 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 2,62276 | 45 548 | | 119461 | | 119461 | | 119461 |
| | | | ВКЛЮЧИТЬ -фундаменты | | | | | | | | | 1095248 |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 6 437 703,34 | 737 529,0 | 2 565 322,34 | 0,0 | 7 241 858 |
| | | | | | | | | 3 134 852,0 | 194 621,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по акту** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | 5% | | 362093 | | | | 7 603 951 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 3% | | 228119 | | | | 7 832 070 | |
| | | | **Итого в сметных ценах :** | | | | | | | | 7 832 070 | |
| | | | **Пересчет на II квартал 2024г., доля-100%, к=1,0368** | | 1,0368 | | | | | | 8 120 290 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98** | | 0,98 | | | | | | 7 957 884 | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | | | | | 954 946 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 8 912 830 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон МЕРЕЙ, 3, 25
БИН/ИИН 171240017364
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Толгенов Бабахан Темірбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Orda Strov Energy"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Нур Жол Проект"

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" Костанайская область, Камыстинский район, г.Камысты, Ержанова, 61,БИН 100440017514
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Елемисов Алмат Ерикбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель Витеньстов Ерлан Анварбекович

Эксперт Жолмаганбетов Серікболсын Захманулы