Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" БИН 100440017514**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT" БИН 171240017364**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаш Камыстинского района, Костанайской области**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		54	17.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаш Камыстинского района, Костанайской области	14 540 313,58	12 982 422,84							776 475,38	7 247 103,58
Удержание аванса 30%	4 362 094,07									2 174 131,07
Итого к оплате										**5 072 972,51**

ТОО "MAM LIFT"
БИН 171240017364
Директор _____ **Толегенов Б.Т.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "OrdaStroyEnergy"
БИН 180940002589
Эксперт _____ **Еспенбетов Е.А.**
м.п. (при наличии)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"
БИН 100440017514
Руководитель _____ **Елемисов А.Б.**
м.п. (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Камыстинского района", БИН 100440017514, Костанайская область, Камыстинский район, г. Камысты, ул. Ерженова, 61**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о представителе)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT" Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрорайон МЕРЕЙ, 3, 25 БИН/ИИН 171240017364**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о представителе)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Уркаин Камыстинского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№54** от **17.05.2024г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Август 2024** (месяц, год) на **№12/2024-02-02 Суммарная смета для стройки - №12/2024-02-02** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат машин и механизмов	Общая стоимость, тенге: Всего затрат рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего затрат машин и механизмов	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 3203: Общестроительные работы [02-01-01]									
1	24	222-537-9101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(п.7 ст.3,6,0,4 ст.0 п.10 пояснения)	т	2,2424	1 247 477,0		2 115 986,0		2 115 986,0		2 115 986,0
2	25	222-537-9101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(п.8 п.10 пояснения)	т	2,097834	1 325 867,0		2 780 613,43		2 780 613,43		2 780 613,43
			ИТОГО по смете 3203: Общестроительные работы [02-01-01]					5 896 599,43	0,0	5 896 599,43	0,0	5 896 599,43
										0,0		
			Итого по акту									**5 896 599,43**
			Сметная прибыль		**5%**						**294 829,97**	
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**						**176 897,98**	
			Итого в сметных ценах :								**6 368 327,38**	
			Пересчет на II квартал 2024г., доля-100%, с=1,0368		**1,0368**						**6 602 681,83**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		**0,98**						**6 470 628,20**	
			НДС		**12 %**						**776 475,38**	
			Итого с НДС								**7 247 103,58**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "MAM LIFT" Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрорайон МЕРЕЙ, 3, 25 БИН/ИИН 171240017364

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тлеубергенов Бабалхан Темирбекулы

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Orda Stroy Energy"

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Нур Жол Проект"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" Костанайская область, г.Камысты, Ерженова, 61,БИН 100440017514

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Елемшам Алмаз Ерикбаевич

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Место печати (при наличии)

_____ Естембетов Ерден Аноздбекович

_____ Жолмагамбетов Серикбосын Зажмидулы