Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=10839,0 м.

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5411,49	25,57	25,57	138372	138372	–	37015	189417
					–	9,5	–	51409	–	14031	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5411,49	208,27	208,27	1127051	1127051	–	190684	1423153
					–	48,94	–	264838	–	105419	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	6493,78	40		259751		–	–	280531
					–		–		–	20780	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5411,49	16,34	13,99	88424	75707	271	29222	127057

5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			2,3	5,2	12446	28140	–	9412	
			м3 грунта	3535,43	221,28	221,28	782320	782320	–	132366	987861
					–	52	–	183842	–	73175	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	6187,01	112		692945		–	–	748381
					–		–		–	55436	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3535,43	19,96	17,04	70567	60244	389	23291	101367
					2,81	6,34	9935	22415	–	7509	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25060,23	118,47	112,52	2968885	2819777	–	584425	3837575
					5,95	26,44	149108	662592	–	284265	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10026,48	149,45	141,93	1498457	1423058	–	295043	1936981
					7,52	33,35	75399	334383	–	143480	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	16264,19	208,63	198,19	3393198	3223400	–	667599	4385661
					10,44	46,57	169798	757423	–	324864	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2842,17	3492,63	–	9926648	–	–	7147187	18439742

12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;			3492,63	–	9926648	–	–	1365907	
			м3 грунта	661,68	2910,53	–	1925839	–	–	1386604	3577439
					2910,53	–	1925839	–	–	264996	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	109,785	715,08	–	78505	–	–	56524	145831
					715,08	–	78505	–	–	10802	
		Итого по разделу 1					**36 180 998**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 347 679				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 649 928				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 305 043				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					659				
		- перевозка грузов, тенге					952 696				
		Накладные расходы, тенге					10 549 960				
		- в т.ч. зарплата, тенге					949 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 680 074				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,199	328543,65	102935,63	1051011	329291	7402	794803	1993479
					223294,06	27669,2	714318	88514	–	147665	
15	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,669	395230,17	119935,29	1054869	320107	9766	802650	2006121
					271636	32132,22	724996	85761	–	148602	
16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,07	431234,98	145627,24	461421	155821	6424	338135	863521
					279604,01	39601,87	299176	42374	–	63964	
		Итого по разделу 3					**4 863 121**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 738 490				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					805 220				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216 649				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 592				

Накладные расходы, тенге		1 935 588
- в т.ч. зарплата, тенге		174 203
Сметная прибыль (8 %), тенге		360 231
Итого по смете		**41 044 119**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		14 086 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		10 455 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 521 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге		24 251
- перевозка грузов, тенге		952 696
Накладные расходы, тенге		12 485 548
- в т.ч. зарплата, тенге		1 123 699
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 040 305
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**41 044 119**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 190 279
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**42 234 398**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 533 109
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**43 767 507**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	875 350
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**44 642 857**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**44 642 857**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**44 642 857**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	4 464 286
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**40 178 571**
НДС 12%	Тенге	4 821 429
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**45 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж. К.**

М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй KZ"

_____ **Сахипова З.Т.**

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=10839,0 м.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3993,55	25,57	25,57	102115	102115	–	27316	139785
					–	9,5	–	37939	–	10354	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3993,55	208,27	208,27	831737	831737	–	140720	1050253
					–	48,94	–	195444	–	77797	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	4792,26	40		191690		–	–	207026
					–		–		–	15335	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3993,55	16,34	13,99	65255	55870	200	21565	93765

5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			2,3	5,2	9185	20766	–	6946	
			м3 грунта	2609,07	221,28	221,28	577335	577335	–	97684	729020
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;			–	52	–	135672	–	54001	
			т	4565,87	112		511377		–	–	552288
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	40910	
			м3 грунта	2609,07	19,96	17,04	52077	44459	287	17189	74807
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			2,81	6,34	7331	16542	–	5541	
			м3 грунта	18676,41	118,47	112,52	2212594	2101470	–	435549	2859995
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			5,95	26,44	111125	493804	–	211851	
			м3 грунта	7399,31	149,45	141,93	1105827	1050184	–	217735	1429447
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			7,52	33,35	55643	246767	–	105885	
			м3 грунта	12002,6	208,63	198,19	2504102	2378795	–	492673	3236518
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;			10,44	46,57	125307	558961	–	239742	
			м3 грунта	2097,46	3492,63	–	7325652	–	–	5274469	13608131

12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;			3492,63	–	7325652	–	–	1008010	
			м3 грунта	488,3	2910,53	–	1421212	–	–	1023272	2640043
					2910,53	–	1421212	–	–	195559	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5036,24	715,08	–	3601314	–	–	2592946	6689802
					715,08	–	3601314	–	–	495541	
	1.2 Открытый водоотлив.										
14	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1432	1092,52	1092,52	1564489	1564489	–	748989	2498556
					–	726,44	–	1040262	–	185078	
		Итого по разделу 1					**35 809 434**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 656 769				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 706 453				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 746 157				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					487				
		- перевозка грузов, тенге					703 068				
		Накладные расходы, тенге					11 090 107				
		- в т.ч. зарплата, тенге					998 110				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 652 624				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,727	328543,65	102935,63	1553026	486577	10938	1174440	2945663
					223294,06	27669,2	1055511	130792	–	218197	
16	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
					460,25	229,5	1841	918	–	651	
		Итого по разделу 3					**2 954 455**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 057 352				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	490 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 938
Накладные расходы, тенге	1 177 171
- в т.ч. зарплата, тенге	105 945
Сметная прибыль (8 %), тенге	218 848
Итого по смете	**38 763 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 714 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 196 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 877 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 425
- перевозка грузов, тенге	703 068
Накладные расходы, тенге	12 267 278
- в т.ч. зарплата, тенге	1 104 055
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 472

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**38 763 890**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 124 153
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**39 888 042**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 447 936
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**41 335 978**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	826 720
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**42 162 698**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**42 162 698**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**42 162 698**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	4 216 270
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**37 946 428**
НДС 12%	Тенге	4 553 571
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**42 500 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акматамбетов Ж. К.

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй KZ"

Сахипова З.Т.

м.п.