Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 (№1)									
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %									
			м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
					–	9,49	–	257	–	70	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
					7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71847
					1807,34	–	38677	–	–	5322	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %									
			м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045

				8,34	49,29	1479	8739	–	3411	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
					–		–		–	2780	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	785,38	–	10210	–	–	7351	18966
					785,38	–	10210	–	–	1405	
7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	32,43	32,43	3789	3789	–	781	4936
					–	9,28	–	1084	–	366	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	148,58	72,01	17362	8414	–	9114	28594
					76,57	31,76	8947	3711	–	2118	
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	189,29	186,05	42666	41936	–	9023	55824
					3,24	52,36	730	11802	–	4135	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	148,58	72,01	33490	16231	–	17581	55156
					76,57	31,76	17259	7159	–	4086	
11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	36	288,47	276,28	10385	9946	4	2166	13555
					12,08	71,47	435	2573	–	1004	
12	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	124,48	–	22406	–	–	16133	41622
					124,48	–	22406	–	–	3083	

	Итого по разделу 1					**412 221**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 591				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 119				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 747				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22				
	- перевозка грузов, тенге					34 751				
	Накладные расходы, тенге					103 203				
	- в т.ч. зарплата, тенге					9 288				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 535				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.									
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482	108356
					1143,44	219,46	5054	970	–	8026	
14	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36794	110559
					951,93	56,17	43979	2595	–	8190	
15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164	50803
					313,29	12,86	14474	594	–	3763	
16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604	654947
					7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–	800
					–		–		–	59	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06228	211511		13173		13173	–	14227
					–		–		–	1054	

19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %									
		т	0,06564	18220,6	1325,41	1196	87	19	1013	2386
				16605,73	350,4	1090	23	–	177	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,00715	220423		1576		1576	–	1702
				–		–		–	126	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	1,2389	211511		262041		262041	–	283004
				–		–		–	20963	
22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %									
		т	0,03495	599484,98	16595,14	20952	580	18575	1833	24608
				51416,31	6208,87	1797	217	–	1823	
23 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	3,406	2518		8576		8576	–	9262
				–		–		–	686	
24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0003	220423		66		66	–	71
				–		–		–	5	
25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,16	253,45	2,59	294	3	255	25	344
				31,03	–	36	–	–	26	
26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178260
				15,52	–	18	–	–	13204	

27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;								
			м2	4,64	140842,67	1,51	653510	7	653433	50	705844
					15,09	0,43	70	2	–	52285	
28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %								
			м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
					29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;								
			м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2698
					4962,5	237,5	397	19	–	200	
30	1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %								
			м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
					7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
					–		–		–	192	
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
					–		–		–	21674	
33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
					16613,18	345,4	23087	480	–	3740	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509
					220160,26	512,82	6869	16	–	2112	

35	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	29938,74	4211,33	391	55	27	383	836
					23660,03	1225,11	309	16	–	62	
36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399		2661		2661	–	2874
					–		–		–	213	
37	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039		624		624	–	674
					–		–		–	50	
38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7	1,85	137	1	119	12	161
					31,48	–	17	–	–	12	
39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07	–	76828	–	76820	6	82980
					14,81	–	8	–	–	6147	
40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06	1,85	304221	4	304184	23	328583
					15,28	–	33	–	–	24340	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1683,55	347,51	182227	37614	36238	92473	296676
					1001,25	80,18	108375	8679	–	21976	
42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2884,5	1389,75	11538	5559	463	7878	20969
					1379	290	5516	1160	–	1553	

43	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			м3	3,8	49982		189932		189932	–	205126
					–		–		–	15195	
44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 % К=2,000;	т арматуры	0,0516	50116,28	1162,79	2586	60	–	3014	6048
					48953,49	542,64	2526	28	–	448	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,0516	211511		10914		10914	–	11787
					–		–		–	873	
46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	9,68	296,8	60,54	2873	586	408	1897	5152
					194,11	21,28	1879	206	–	382	
47	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,2	21169		25403		25403	–	27435
					–		–		–	2032	
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %	т конструкций	0,0805	68720,5	24931,68	5532	2007	801	2303	8462
					33838,51	7627,33	2724	614	–	627	
49	2106-0208-0501	Лестницы-стемянки Лм1	т	0,0805	544342		43820		43820	–	47325
					–		–		–	3506	
50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. АС-20) НР = 69 %	м2	0,48	252,08	2,08	121	1	105	10	142
					31,25	–	15	–	–	11	
51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. Ас-20) НР = 69 %	м2	7,15	142277,34	1,68	1017283	12	1017163	76	1098748

				15,1	0,28	108	2	–	81389	
52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;	м2	28,6	140842,87	1,61	4028106	46	4027627	303	4350682
				15,14	0,21	433	6	–	322273	
53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	36865	4543,33	88476	10904	55950	21597	118879
				9009,17	879,58	21622	2111	–	8806	
54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	489592,59	1259,26	26438	68	22887	3195	32004
				64500	518,52	3483	28	–	2371	
55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60,63	607,64	99,04	36841	6005	18358	12790	53601
				205,82	23,47	12479	1423	–	3970	
56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	17,95	1,47	21766	1783	19062	1249	24857
				0,76	0,36	922	437	–	1841	

Итого по разделу 2	**10 669 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	639 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 707
Накладные расходы, тенге	615 905
- в т.ч. зарплата, тенге	55 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	790 306

Итого по смете	**11 081 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 729
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	719 108

- в т.ч. зарплата, тенге	64 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	820 841

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 081 350**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	321 359
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 402 709**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	413 918
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**11 816 628**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	236 333
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 052 960**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**12 052 960**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**12 052 961**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 205 296
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**10 847 665**
НДС 12%	Тенге	1 301 720
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12 149 384**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж. К.**
м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй KZ"

_____ **Сахипова З.Т.**
м.п.