Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№2)

Раздел 5 Бурение скважины Н-70м - 1шт

1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	16	193,63	193,63	3098	3098	–	644	4041
					–	55,88	–	894	–	299	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	16	17,63	17,63	282	282	–	76	387
					–	6,63	–	106	–	29	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	148,63	72	2378	1152	–	1249	3917
					76,63	31,75	1226	508	–	290	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
					1506	–	3012	–	–	414	
5	1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	591,03	14,53	37826	930	12920	21969	64579

				374,63
6 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	786
				–
7 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6. ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18	6778,72
				1192,25
8 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6. ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	12759,5
				2173,41
9 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6 ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	1	22868
				4658,5
10 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	13	4665,77
				936,77

6.78	23976	434	–	4784	
	50304		50304	–	54328
	–		–	4024	

2834.19	122017	51015	49541	32460	166835
929.33	21461	16728	–	12358	

4943.77	140355	54381	62066	35516	189940
1625.09	23908	17876	–	14070	

10265	22868	10265	7945	6603	31828
3109.5	4659	3110	–	2358	

2226.88	60655	28949	19528	18420	85401
730.19	12178	9492	–	6326	

11	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот до 250 мм/ НР = 85 % ; т ч. п.3.4; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;		
		м бурения	27	16061,56
				3660,26
12	1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201-300 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.51		
		м закрепленной скважины	30,2	4111,31
				1633,49
13	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм		
		м	30,2	22077
				–
14	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 %; т ч п.3 59		
		м спуска или подъема труб	30,2	1466,36
				539,65

8065,65	433662	217773	117063	140073	619634
2443,15	98827	65965	–	45899	
2444,07	124162	73811	1019	57107	195770
591,16	49331	17853	–	14501	
	666725		666725	–	720063
	–		–	53338	
890,5	44284	26893	1094	19070	68422
203,23	16297	6138	–	5068	

15	1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	40,3	3703,56
					1470,15
16	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,1	36997
					–
17	2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29
					–
18	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	12,5	855,96
					271,68
19	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	70,5	13332
					–
20	1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит НР = 88 %	м рельс-форм	12,5	190,61
					101,83
21	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт	1	39811
					–

2199,68	149253	88647	1359	68585	235266
532,05	59247	21442	–	17427	
	77694		77694	–	83909
	–		–	6215	
	1450		1450	–	1566
	–		–	116	
551,52	10700	6894	410	4350	16253
137,72	3396	1722	–	1204	
	939906		939906	–	1015098
	–		–	75192	
88,78	2383	1110	–	1878	4602
68,94	1273	862	–	341	
	39811		39811	–	42996
	–		–	3185	

22 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	439365
				177870
23 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637
				–
24 1104-0501-0101	Деглинизация Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329676
				78672,88
25 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	329676
				78673
26 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	6	126237,6
				56700

Итого по разделу 5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге

- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге

261495	439365	261495	–	220266	712401
81266	177870	81266	–	52770	
	2564		2564	–	2769
	–		–	205	
251003,13	1978056	1506019	–	754649	2951321
69297,5	472037	415785	–	218616	
251003	659352	502006	–	251550	983774
69297,5	157346	138595	–	72872	
69537,6	757426	417226	–	388657	1237769
19507,2	340200	117043	–	91687	
	9 498 466				
	1 466 244				
	3 251 946				
	915 818				
	2 051 396				
	2 025 290				
	182 276				
	703 590				
	9 498 466				
	1 466 244				
	3 251 946				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Оборудования

Прочие

Строительно-монтажных работ

Временные здания и сооружения 2,9%

Итого с временными зданиями и сооружениями

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%

Итого с дополнительными затратами

Непредвиденные работы и затраты 2%

Итого с непредвиденными

Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.

Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613

Скидка Подрядчика 10%

Итого без НДС со скидкой Подрядчика

НДС 12%

ВСЕГО по акту

Генподрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж. К.**

м.п.

	915 818
	2 051 396
	2 025 290
	182 276
	703 590

Тенге	-
Тенге	-
Тенге	**9 498 466**
Тенге	275 456
Тенге	**9 773 922**
Тенге	354 793
Тенге	**10 128 715**
Тенге	202 574
Тенге	**10 331 290**
Тенге	**10 331 290**
Тенге	**10 331 290**
Тенге	1 033 129
Тенге	**9 298 161**
Тенге	1 115 779
Тенге	**10 413 940**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Азия Строй KZ"

_____ Сахипова З.Т.

М.П.

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)									
	Раздел 5 Бурение скважины Н-70м - 1шт										
1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	16	193,63	193,63	3098	3098	–	644	4041
					–	55,88	–	894	–	299	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	16	17,63	17,63	282	282	–	76	387
					–	6,63	–	106	–	29	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	148,63	72	2378	1152	–	1249	3917
					76,63	31,75	1226	508	–	290	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок. циркуляционной системы. вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
					1506	–	3012	–	–	414	
5	1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	591,03	14,53	37826	930	12920	21969	64579

				374,63
6 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	786
				–
7 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18	6778,72
				1192,25
8 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	12759,5
				2173,41
9 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	1	22868
				4658,5
10 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	13	4665,77
				936,77

6,78	23976	434	–	4784	
	50304		50304	–	54328
	–		–	4024	
2834,19	122017	51015	49541	32460	166835
929,33	21461	16728	–	12358	
4943,77	140355	54381	62066	35516	189940
1625,09	23908	17876	–	14070	
10265	22868	10265	7945	6603	31828
3109,5	4659	3110	–	2358	
2226,88	60655	28949	19528	18420	85401
730,19	12178	9492	–	6326	

11 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3 4: ktpp1=1,1, ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			
		м бурения	27	16061,56
				3660,26
12 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201-300 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.51:	м закрепленн ой скважины	30,2	4111,31
				1633,49
13 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм			
		м	30,2	22077
				–
14 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	30,2	1466,36
				539,65

8065.65	433662	217773	117063	140073	619634
2443.15	98827	65965	–	45899	
2444.07	124162	73811	1019	57107	195770
591.16	49331	17853	–	14501	
	666725		666725	–	720063
	–		–	53338	
890.5	44284	26893	1094	19070	68422
203.23	16297	6138	–	5068	

15	1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленн ой скважины	40,3	3703,56
				1470,15
16	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,1	36997
				–
17	2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29
				–
18	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	12,5	855,96
					271,68
19	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	70,5	13332
					–
20	1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	12,5	190,61
					101,83
21	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт	1	39811
					–

2199,68	149253	88647	1359	68585	235266
532,05	59247	21442	–	17427	
	77694		77694	–	83909
	–		–	6215	
	1450		1450	–	1566
	–		–	116	
551,52	10700	6894	410	4350	16253
137,72	3396	1722	–	1204	
	939906		939906	–	1015098
	–		–	75192	
88,78	2383	1110	–	1878	4602
68,94	1273	862	–	341	
	39811		39811	–	42996
	–		–	3185	

22 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %			
		колонна	1	439365
				177870
23 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637
				–
24 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329676
				78672,88
25 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	329676
				78673
26 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	6	126237,6
				56700

Итого по разделу 5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге

- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге

261495	439365	261495	–	220266	712401
81266	177870	81266	–	52770	
	2564		2564	–	2769
	–		–	205	
251003,13	1978056	1506019	–	754649	2951321
69297,5	472037	415785	–	218616	
251003	659352	502006	–	251550	983774
69297,5	157346	138595	–	72872	
69537,6	757426	417226	–	388657	1237769
19507,2	340200	117043	–	91687	
	9 498 466				
	1 466 244				
	3 251 946				
	915 818				
	2 051 396				
	2 025 290				
	182 276				
	703 590				
	9 498 466				
	1 466 244				
	3 251 946				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Оборудования

Прочие

Строительно-монтажных работ

Временные здания и сооружения 2,9%

Итого с временными зданиями и сооружениями

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%

Итого с дополнительными затратами

Непредвиденные работы и затраты 2%

Итого с непредвиденными

Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.

Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613

Скидка Подрядчика 10%

Итого без НДС со скидкой Подрядчика

НДС 12%

ВСЕГО по акту

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж. К.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ»
БИН 040840003535
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	915 818
	2 051 396
	2 025 290
	182 276
	703 590

Тенге	-
Тенге	-
Тенге	**9 498 466**
Тенге	275 456
Тенге	**9 773 922**
Тенге	354 793
Тенге	**10 128 715**
Тенге	202 574
Тенге	**10 331 290**
Тенге	**10 331 290**
Тенге	**10 331 290**
Тенге	1 033 129
Тенге	**9 298 161**
Тенге	1 115 779
Тенге	**10 413 940**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй KZ"

Сахипова З.Т.

«Азия Строй KZ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	942,14	25,57	25,57	24091	24091	–	6444	32978
					–	9,5	–	8950	–	2443	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	942,14	208,27	208,27	196219	196219	–	33198	247771
					–	48,94	–	46108	–	18353	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200.	т	1130,57	40		45223		–	–	48841
					–		–		–	3618	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	942,14	16,34	13,99	15395	13181	47	5088	22121
					2,3	5,2	2167	4899	–	1639	

5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	615,33
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1077,17
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	615,53
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3930,86
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1634,33
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2651,13
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	462,76

221,28	221,28	136160	136160	–	23038	171934
–	52	–	31997	–	12736	
112		120643		–	–	130294
–		–		–	9651	
19,96	17,04	12286	10489	68	4055	17648
2,81	6,34	1730	3902	–	1307	
118,47	112,52	465689	442300	–	91671	601949
5,95	26,44	23389	103932	–	44589	
149,45	141,93	244251	231960	–	48092	315731
7,52	33,35	12290	54505	–	23387	
208,63	198,19	553105	525427	–	108821	714881
10,44	46,57	27678	123463	–	52954	
3492,63	–	1616249	–	–	1163700	3002345
3492,63	–	1616249	–	–	222396	

12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2;	м3 грунта	107,85	291
					291
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1188,14	71
					71
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9949,55	1
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9949,55	14
					7
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6386,45	20
17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	7663,74	
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	6386,45	1
	1.2 Открытый водоотлив.				
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	6059,95	109

0,53	–	313901	–	–	226008	583102
0,53	–	313901	–	–	43193	
5,08	–	849615	–	–	611723	1578245
5,08	–	849615	–	–	116907	
,67	17,67	175809	175809	–	47065	240704
–	6,57	–	65369	–	17830	
3,58	72	1478304	716368	–	776041	2434693
6,57	31,76	761837	315998	–	180348	
3,27	208,27	1330106	1330106	–	225038	1679556
–	48,94	–	312553	–	124412	
40		306550		–	–	331074
–		–		–	24524	
6,34	13,99	104355	89346	319	34487	149949
2,3	5,2	14689	33210	–	11107	
2,52	1092,52	6620617	6620617	–	3169577	10573409

20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	227	2910,53
					2910,53
21	1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	907	786,22
					374,62
22	1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	113,5	4010,42
					947,58
23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1087,8	2910,53
					2910,53
24	1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5445,2	786,22
					374,62
25	1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	544,12	4010,42
					947,58
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка фодосбросных труб НР = 99 % К=361,000;	км трубопровода	1,134	477015,51
					358019,94

726,44	–	4402190	–	783215	
–	660690	–	–	475697	1227298
–	660690	–	–	90911	
14,56	713102	13206	360115	311337	1106393
6,78	339780	6149	–	81955	
224,09	455183	25434	322198	113409	614079
61,71	107550	7004	–	45487	
–	3166075	–	–	2279574	5881300
–	3166075	–	–	435652	
14,56	4281125	79282	2161962	1869119	6642264
6,78	2039881	36918	–	492020	
224,09	2182150	121932	1544621	543683	2943899
61,71	515597	33578	–	218067	
105970,08	540936	120170	14771	444154	1063897
37606,65	405995	42646	–	78807	

27	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,15	2518
					–
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж сбросного коллектора НР = 99 % К=361,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	1,134	278393,91
					214812,19
29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,063	756190
					477360
30	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	63	4266
					–
31	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,063	424590
					286420
32	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	1143	1359
					–
33	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	629	16
					–

1.3 Водопровод В1 L=3912,0 м (тр-вод от колодцев до потребителя).

34	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	25,58
					–

	7932		7932	–	8566
	–		–	635	
63581,72	315699	72102	–	266493	628767
22563,99	243597	25588	–	46575	
230300	47640	14509	3057	34380	88582
73870	30074	4654	–	6562	
	268758		268758	–	290259
	–		–	21501	
138170	26749	8705	–	20629	51168
44330	18044	2793	–	3790	
1359	1553337	1553337	–	–	1677604
1012	–	1156716	–	124267	
	10064		10064	–	10869
	–		–	805	
25,58	76186	76186	–	20372	104283
9,5	–	28294	–	7725	

35	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	208
36	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3574,03	
37	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	16
38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28893,54	118
					5
39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	19263,49	16
					8
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ktpp1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	1587,46	2078
					2078
41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4973,83	715
					715

,27	208,27	620303	620303	–	104948	783271
–	48,94	–	145761	–	58020	
40		142961		–	–	154398
–		–		–	11437	
,34	13,99	48666	41667	149	16083	69930
2,3	5,2	6850	15487	–	5180	
,47	112,52	3423018	3251101	–	673820	4424585
,95	26,44	171917	763945	–	327747	
4,4	156,13	3166918	3007609	–	623721	4093890
,28	36,69	159502	706777	–	303251	
,45	–	3299456	–	–	2375608	6129070
,45	–	3299456	–	–	454005	
,08	–	3556686	–	–	2560814	6606901
,08	–	3556686	–	–	489400	

42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44770,59	1
43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44770,59	14
					7
44	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2644,92	20
45	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3173,904	
46	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	2644,92	1

Итого по разделу 1
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 27 шт, д=2000 мм - 79 шт..

7,67	17,67	791096	791096	–	211783	1083109
–	6,57	–	294143	–	80230	
8,58	72	6652014	3223482	–	3491999	10955534
6,57	31,76	3428084	1421914	–	811521	
8,27	208,27	550857	550857	–	93199	695580
–	48,94	–	129442	–	51524	
40		126956		–	–	137113
–		–		–	10156	
6,34	13,99	43218	37002	132	14283	62101
2,3	5,2	6083	13754	–	4600	
		80 411 932				
		21 779 406				
		24 120 055				
		10 342 640				
		4 694 194				
		742 333				
		23 119 151				
		2 080 724				
		5 956 439				

47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	280,02	41859,39
				15998,9
48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	16230
				–
49 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	43	22502
				–
50 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	267	16936
				–
51 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	129	22565
				–
52 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	15965
				–
53 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	20749
				–

8952.99	11721466	2507016	4734438	5384609	18474562
3424.71	4480012	958987	–	1368486	
	1363320		1363320	–	1472386
	–		–	109066	
	967586		967586	–	1044993
	–		–	77407	
	4521912		4521912	–	4883665
	–		–	361753	
	2910885		2910885	–	3143756
	–		–	232871	
	1341060		1341060	–	1448345
	–		–	107285	
	892207		892207	–	963584
	–		–	71377	

54 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	588	1211,04
				1210
55 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	61,8	1076
				–
56 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	48,6	2306
				–
57 2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	3,2	2867
58 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	4	4470
59 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	141	8373
				–
60 2106-0208-0501	Лестницы С5 -105 шт, С7 - 1 шт	т	3,7639	544342
				–
61 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	195,72	77,95
				40,51
62 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	391,44	73,49
				23,69

1,04	712092	612	–	434175	1237968
0,48	711480	282	–	91701	
	66497		66497	–	71817
	–		–	5320	
	112072		112072	–	121037
	–		–	8966	
	9174		9174	–	9908
	–		–	734	
	17880		17880	–	19310
	–		–	1430	
	1180593		1180593	–	1275040
	–		–	94447	
	2048849		2048849	–	2212757
	–		–	163908	
2,29	15256	448	6880	5503	22420
0,24	7929	47	–	1661	
1,62	28767	634	18860	6463	38049
0,24	9273	94	–	2818	

63	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	46,53	5441,09
					789,66
64	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	46,53	20746,91
					1143,43

Итого по разделу 2
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Раздел 3 Трубопроводы.

65	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,488	271694,02
					199122,96
68	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,578	288404,34
					206029,59
69	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,163	395230,17
					271636
70	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,783	431234,98
					279604,01
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5
					460,25

1654,79	253174	76997	139434	63263	341752
672,3	36743	31282	–	25315	
1067,17	965354	49655	862495	57705	1104904
219,4	53204	10209	–	81845	
	37 886 252				
	5 298 640				
	2 635 363				
	1 000 901				
	21 194 140				
	5 951 719				
	535 655				
	2 806 389				
71919,73	2034445	538535	4877	1617917	3944551
19127,56	1491033	143227	–	292189	
81341,22	166698	47015	597	130246	320699
21585,8	119085	12477	–	23756	
119935,29	64423	19549	596	49019	122517
32132,22	44277	5238	–	9075	
145627,24	337657	114026	4701	247439	631903
39601,87	218930	31008	–	46808	
892,25	5410	3569	–	2731	8793
229,5	1841	918	–	651	

72	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3
73	2302-0302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
74	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	319
75	2904-0001-0001 (пл)	Кран шаровый компрессионный ф32х1	шт.	303
76	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6
77	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30
78	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1
79	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4
80	1122-1001-0103	Гидранты пожарные, Н=2,0 м Установка НР = 99 %	шт.	53
81	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	42

1932		5796		5796	–	6260
–		–		–	464	
3886		3886		3886	–	4197
–		–		–	311	
1142,35	25,92	364410	8268	55209	301744	719446
943,36	12,1	300932	3860	–	53292	
1130		342390		342390	–	369781
–		–		–	27391	
1142,33	26	6854	156	1038	5675	13531
943,33	12	5660	72	–	1002	
1905,88	77,76	57176	2333	9820	45652	111055
1500,8	36,32	45024	1090	–	8226	
2479,01	129,6	2479	130	334	2055	4897
2015,36	60,5	2015	61	–	363	
2796,73	181,44	11187	726	1877	8834	21623
2146,16	84,71	8585	339	–	1602	
2569,73	173,41	136196	9191	29389	100358	255478
1841,82	70,86	97616	3756	–	18924	
512,81	28,97	21538	1217	887	19240	44041
462,73	–	19435	–	–	3262	

82	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1
83	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	249	98
					86
84	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	249	2
85	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	1164
					1026
86	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3
87	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм. Приварка НР = 99 %	фланец	17	1502
					130
88	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	17	4
89	2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1
90	2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	188	2

869		57498		57498	–	62098
–		–		–	4600	
6,8	57,96	245713	14432	15249	213872	496352
7,6	–	216032	–	–	36767	
623		653127		653127	–	705377
–		–		–	52250	
,97	64,4	18640	1030	1183	16262	37694
,66	–	16427	–	–	2792	
839		53424		53424	–	57698
–		–		–	4274	
,35	108,03	25540	1837	1580	22106	51458
1,4	12,1	22124	206	–	3812	
471		76007		76007	–	82088
–		–		–	6081	
869		30118		30118	–	32527
–		–		–	2409	
623		493124		493124	–	532574

91	2302-0103-0211	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	55	3
92	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	36	4
93	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	301	13
					46
94	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	
95	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	188	1
96	2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	1
97	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	2
98	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	3

–		–		–	39450	
339		183645		183645	–	198337
–		–		–	14692	
471		160956		160956	–	173832
–		–		–	12876	
52,5	892,25	407103	268567	–	205539	661652
0,25	229,5	138535	69080	–	49011	
778		17116		17116	–	18485
–		–		–	1369	
411		265268		265268	–	286489
–		–		–	21221	
572		86460		86460	–	93377
–		–		–	6917	
442		39072		39072	–	42198
–		–		–	3126	
037		60740		60740	–	65599
–		–		–	4859	

99	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: седелки. Установка НР = 99 %	шт.	303	1352,5
					460,25
100	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	543
					–
101	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	849
					–
102	2302-0301-1741	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 125x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	1253
					–
103	2302-0301-1744	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2951
					–
104	2302-0301-1744	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2951
					–
105	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	2.06592	1308132,07
					452166,44
106	1122-1001-0101	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067,25
					1801,5
107	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924
					–

892,25	409808	270352	–	206904	666049
229,5	139456	69539	–	49337	
	13575		13575	–	14661
	–		–	1086	
	171498		171498	–	185218
	–		–	13720	
	58891		58891	–	63602
	–		–	4711	
	47216		47216	–	50993
	–		–	3777	
	38363		38363	–	41432
	–		–	3069	
496255,09	2702496	1025223	743133	1202624	4217530
135838,99	934140	280632	–	312410	
51,75	2067	52	214	1807	4185
24,25	1802	24	–	310	
	44924		44924	–	48518
	–		–	3594	

108	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1272
					104
109	2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	57

Итого по разделу 3
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Итого по смете
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Оборудования
Прочие
Строительно-монтажных работ
Временные здания и сооружения 2,9%
Итого с временными зданиями и сооружениями
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%
Итого с дополнительными затратами
Непредвиденные работы и затраты 2%
Итого с непредвиденными
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613
Скидка Подрядчика 10%

,25	204,25	1272	204	21	1089	2550
7,5	63,25	1048	63	–	189	
772		5772		5772	–	6234
–		–		–	462	
		15 477 579				
		3 823 995				
		2 326 412				
		621 588				
		3 779 569				
		4 401 116				
		396 100				
		1 146 487				
		133 775 763				
		30 902 041				
		29 081 830				
		11 965 129				
		29 667 903				
		742 333				
		33 471 986				
		3 012 479				
		9 909 316				

Тенге	-
Тенге	-
Тенге	**133 775 763**
Тенге	3 879 497
Тенге	**137 655 260**
Тенге	4 996 886
Тенге	**142 652 146**
Тенге	2 853 043
Тенге	**145 505 189**
Тенге	**145 505 189**
Тенге	**145 505 189**
Тенге	14 550 519

Итого без НДС со скидкой Подрядчика
НДС 12%
ВСЕГО по акту

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Акмагамбетов Ж. К.**
м.п.

Тенге	**130 954 670**
Тенге	15 714 560
Тенге	**146 669 230**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Азия Строй KZ"

Сахипова З.Т.