"SANA-2015", Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №3-1-1. Модульная станция очистки									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	22,91	1781,78	–	40821	–	–	29391	75829
					1781,78	–	40821	–	–	5617	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	22,908	6320,7	1788,3	144795	40966	82429	36852	196179
					934,15	795,6	21400	18226	–	14532	
3	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона В25. Устройство НР=91 % К=0,200;	м3	11,454	27594,19	1212,31	316064	13886	288868	15152	357713
					1162,06	291,56	13310	3340	–	26497	
4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,22622	16256,96	1505,2	3678	341	7	3162	7387
					14720,4	642,24	3330	145	–	547	

5	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,22622**	319930		72375		72375	–	78165
					–		–		–	5790	
6	1125-0130-0102	**Модульная станция очистки. Установка НР=91 %**	**т блок-боксов**	**9,8**	32565,78	16106,55	319145	157844	20964	172056	530497
					14320	4973,1	140336	48736	–	39296	
7	1111-0101-0204	**Основание под отмостку щебеночные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,100;**	**м3 подстилающего слоя**	**3,99**	9769,13	1818,35	38979	7255	17516	16309	59711
					3560,76	787,6	14207	3143	–	4423	
8	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=0,100;**	**м3**	**3,99**	24251,51	1118,59	96764	4463	86898	5859	110833
					1354,05	259,62	5403	1036	–	8210	

Итого по смете	**838 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	224 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	569 057
- накладные расходы, тенге	278 781
в т.ч. зарплата, тенге	25 090
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 912

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**838 152**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	24 306
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**862 458**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	31 307
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**893 766**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	17 875
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**911 641**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**911 641**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**911 641**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	91 164
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**820 477**

НДС 12%	Тенге	98 457
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**918 934**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-5. Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция ОВ									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98 %	кВт	32	1250,79	81,81	40025	2618	1438	36458	82602
					1124,04	38,52	35969	1233	–	6119	
2	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	–	14261
					–		–		–	1056	
3	245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	3	15407		46221		46221	–	49919
					–		–		–	3698	
4	245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	6	17610		105660		105660	–	114113
					–		–		–	8453	

	Итого по разделу 1					**260 895**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 618				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					166 524				
	- накладные расходы, тенге					36 458				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 281				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 326				
Раздел 2 Вентиляция										
5	1120-0301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**7**	1776,39	34,24	12435	240	2518	9581	23777
					1382,44	14,32	9677	100	–	1761	
6	1120-0101-0102	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8**	7617,15	54,25	36562	260	27099	9122	49339
					1917,3	21,8	9203	105	–	3655	
7	1120-0101-0103	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6**	7443,99	43,02	44664	258	33873	10423	59494
					1755,45	17,12	10533	103	–	4407	
8	1120-0801-0101	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР=98 %**	**дефлектор**	**1**	8219,81	71,26	8220	71	4974	3125	12253
					3174,7	14,32	3175	14	–	908	
	Итого по разделу 2					**144 863**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 588					

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 464
- накладные расходы, тенге	32 251
в т.ч. зарплата, тенге	2 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 731

Итого по смете	**332 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 988
- накладные расходы, тенге	68 709
в т.ч. зарплата, тенге	6 184
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 057

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**332 047**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	9 629
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**341 676**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	12 403
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**354 079**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 082
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**361 161**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**361 161**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**361 161**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	36 116
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**325 045**
НДС 12%	Тенге	39 005
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**364 050**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-4. Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы ЭОМ									
		0.1 Электрооборудование									
1	1308-0304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %**									
			шт.	2	26950,43	3713,3	53901	7427	34578	10618	69681
					5948	1425,57	11896	2851	–	5162	
2	515-301-0307 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А /ВРУ-1Д-200-338/**									
			шт.	1	689554		689554		–	–	689554
					–		–		689554	–	
3	515-301-0315 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А /ВРУ-1Д-250-217/**									
			шт.	1	327814		327814		–	–	327814
					–		–		327814	–	

4	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	5142,84	2058,76	10286	4118	220	5481	17028
					2974	832,52	5948	1665	–	1261	
5	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
					–		–		234617	–	
6	515-301-0124 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	212395		212395		–	–	212395
					–		–		212395	–	
7	1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5919	183,38	5919	183	1275	3262	9915
					4461	69,54	4461	70	–	734	
8	247-201-0603	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	21911		21911		21911	–	23664
					–		–		–	1753	
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96	22,97	2751	23	1318	1015	4067
					1410	–	1410	–	–	301	
10	290-000-0004 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 16А	шт	1	4824		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
11	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1802,62	344,72	1803	345	26	1131	3169
					1432	139,08	1432	139	–	235	

12 580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428		6428		–	–	6428
				–		–		6428	–	
0.2 Освещение										
13 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	13	2043,14	733,61	26561	9537	1752	15741	45686
				1174,73	507,02	15271	6591	–	3384	
14 247-104-0629	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton 16/1800 Д opal 5K	шт.	10	19911		199110		199110	–	215039
				–		–		–	15929	
15 247-102-0302	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	21579		64737		64737	–	69916
				–		–		–	5179	
16 290-000-0120 (пл)	Светильник переносной ДРО 2061, шнур 5 м	шт	1	10263		10263		10263	–	11084
				–		–		–	821	
17 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	9	1125,92	16,65	10133	150	883	6574	18044
				1011,16	3,48	9100	31	–	1337	
18 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1004		9036		9036	–	9759
				–		–		–	723	
19 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1122,4	18,37	3367	55	279	2193	6005
				1011,16	4,17	3033	13	–	445	
20 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1202		3606		3606	–	3894
				–		–		–	288	
0.3 Провода и кабели										

21	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	135	908,97	26,97	122711	3641	36742	60121	197459
					609,84	8,69	82328	1173	–	14627	
22	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	90	686,01	403,49	61741	36314	9961	19523	87765
					171,84	129,43	15466	11649	–	6501	
23	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	28	777,81	466,65	21779	13066	3099	7080	31168
					200,48	150,75	5613	4221	–	2309	
24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	37	342,86	154,69	12686	5724	1664	5134	19246
					143,2	49,5	5298	1832	–	1426	
25	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	44	1620,74	86,18	71313	3792	4513	46467	127202
					1432	34,77	63008	1530	–	9422	
26	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,04	1212595		48504		48504	–	52384
					–		–		–	3880	
27	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,01	979218		9792		9792	–	10575
					–		–		–	783	

28	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,025	842563		21064		21064	–	22749
					–		–		–	1685	
29	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,005	709012		3545		3545	–	3829
					–		–		–	284	
30	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,065	544080		35365		35365	–	38194
					–		–		–	2829	
31	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	437437		6562		6562	–	7087
					–		–		–	525	
32	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	346715		34672		34672	–	37446
					–		–		–	2774	
33	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	232683		6980		6980	–	7538
					–		–		–	558	
34	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5	600,16	4,13	3001	21	277	1950	5347
					540,54	1,04	2703	5	–	396	
35	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,005	40523		203		203	–	219

				–		–		–	16	
0.4 Электромонтажные изделия										
36 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48	175,48	1680	175	18	1121	3025
				1487	69,54	1487	70	–	224	
37 247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14534		14534		14534	–	15697
				–		–		–	1163	
38 247-202-0419	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм /У409У1/	шт.	5	790		3950		3950	–	4266
				–		–		–	316	
39 247-202-0408	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм	шт.	10	467		4670		4670	–	5044
				–		–		–	374	
40 243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,74	5962		4412		4412	–	4765
				–		–		–	353	
41 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	9	316,88	132,45	2852	1192	–	1866	5095
				184,43	62,29	1660	561	–	377	
42 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР=72 %	проход кабеля	9	1251,75	–	11266	–	5208	4361	16877
				673,04	–	6057	–	–	1250	
0.5 Трубы и металлорукава										

43	1308-0206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	10	498,16	85,77	4982	858	798	2622	8212
					332,64	31,64	3326	316	–	608	
44	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	2	742,44	89,53	1485	179	197	844	2515
					554,4	31,64	1109	63	–	186	
45	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	10	513,06	52,78	5131	528	999	2712	8470
					360,36	16,34	3604	163	–	627	
46	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	10	344,97	47,85	3450	479	754	1714	5577
					221,76	16,34	2218	163	–	413	
47	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	12	1096		13152		13152	–	14204
					–		–		–	1052	
48	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	20	418		8360		8360	–	9029
					–		–		–	669	
49	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	792,61	60,29	7926	603	3165	3077	11883
					415,8	11,48	4158	115	–	880	
50	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	780,58	50,77	7806	508	3279	2949	11615
					401,94	7,65	4019	77	–	860	
51	243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	574		5740		5740	–	6199

				–		–		–	459	
52 243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	238		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
0.6 Заземление										
53 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	45	781,29	27,36	35158	1231	22700	8365	47005
				249,48	8,69	11227	391	–	3482	
54 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	20	565,85	22,18	11317	444	6438	3288	15773
				221,76	6,61	4435	132	–	1168	
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	22,75	1781,78	–	40535	–	–	29185	75298
				1781,78	–	40535	–	–	5578	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	22,75	930,2	–	21162	–	–	15237	39311
				930,2	–	21162	–	–	2912	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	65	729,76	24,37	47434	1584	33238	9439	61423
				194,04	7,65	12613	497	–	4550	
58 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
				970,2	48,68	7762	389	–	3002	
59 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,03436	116494,81	17607,62	4003	605	839	1992	6475
				74464	6049,98	2559	208	–	480	
60 214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,03436	334722		11501		11501	–	12421

				–		–		–	920	
61 1308-0301-0129	**Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %**									
		шт.	**5**	3918,37	20,7	19592	104	4618	10706	32722
				2974	–	14870	–	–	2424	

Итого по смете	**2 676 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	369 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	750 294
- оборудование, тенге	1 470 808
- накладные расходы, тенге	291 637
в т.ч. зарплата, тенге	26 247
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 470

Оборудования	**Тенге**	**1 470 808**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 205 617**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	34 963
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 240 580**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	45 033
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 285 613**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	25 712
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 311 325**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 782 133**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 782 133**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	278 213
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 503 920**
НДС 12%	Тенге	300 470
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 804 390**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-3. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование									
		0.1 Технологическое оборудование									
1	1334-0108-0201	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %**	шт.	2	13167,84	–	26336	–	16	16055	45782
					13160	–	26320	–	–	3391	
2	580-000-0101 (пл) (об)	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды SGW ES-125 Q-25 м3/час (1 рабочий, 1 резервный)	шт		1115420		0		–	–	
					–		–			–	
3	580-000-0102 (пл) (об)	Установка ультрафиолетового **обеззараживания воды SGW ES-200 Q-100 м3/час (1 рабочий, 1 резервный)**	шт		3552120		0		–	–	
					–		–			–	
4	1118-0501-0103	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР=98 %**	насос	2	33260,5	1636,85	66521	3274	12816	50697	126595
					25215,5	650,43	50431	1301	–	9377	

5	580-000-0003 (пл) (об)	Насос Lawara GHV 20/A/33SV2/2G040T/4 производительностью 23,9 м3/час, напором 30 м, мощностью 4 кВт	шт		7234967		14469934		–	–
					–		–			–
6	1118-0501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка НР=98 %	насос	2	46728,85	2677,89	93458	5356	18862	70004	176539
					34620,2	1096,36	69240	2193	–	13077	
7	580-000-0004 (пл) (об)	Насос Lawara GFF26.910/9SV2G150T производительностью 86,9 м3/час, напором 45 м, мощностью 15 кВт	шт		16439202		32878404		–	–
					–		–			–
8	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	22158,95	440,21	22159	440	4000	17507	42839
					17719	145,21	17719	145	–	3173	
9	511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий, 1 резервный)	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	
10	1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	6291,63	301,63	6292	302	–	3728	10822
					5990	121,7	5990	122	–	802	
11	516-301-0203 (об)	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	28330		28330		–	–	28330

				–		–		28330	–	
12 248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
				–		–		–	869	
13 580-000-0005 (пл) (об)	Шкаф для одежды персонала	шт	2	36000		72000		–	–	72000
				–		–		72000	–	
0.2 Трубопроводы										
14 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1680,54	100,68	10083	604	681	8813	20408
				1466,4	32,57	8798	195	–	1512	
15 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3	4074		12222		12222	–	13200
				–		–		–	978	
16 241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	3	3715		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
17 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	1191,92	74,94	28606	1799	1421	25490	58424
				1057,78	25,97	25387	623	–	4328	
18 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	2679		64296		64296	–	69440
				–		–		–	5144	

19	1116-1101-0103	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	м трубопровода	6	112,41	1,17	674	7	123	534	1305
					90,78	–	545	–	–	97	
20	1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	м трубопровода	24	97,03	1,17	2329	28	122	2135	4821
					90,78	–	2179	–	–	357	
21	241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	4392		26352		26352	–	28460
					–		–		–	2108	
22	241-116-0211	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	шт.	4	3615		14460		14460	–	15617
					–		–		–	1157	
23	241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	10	2590		25900		25900	–	27972
					–		–		–	2072	
24	241-112-0206	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	шт.	6	2951		17706		17706	–	19122
					–		–		–	1416	
25	241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	11	1642		18062		18062	–	19507

				–	–	–	1445	
26	241-113-0124	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	3	5891	17673	17673	–	19087
					–	–	–	1414	
27	241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	6	2376	14256	14256	–	15396
					–	–	–	1140	
28	241-117-0106	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм**	шт.	1	5909	5909	5909	–	6382
					–	–	–	473	
29	241-117-0104	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	5	2969	14845	14845	–	16033
					–	–	–	1188	
30	241-114-0143	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм**	шт.	1	2324	2324	2324	–	2510
					–	–	–	186	
31	241-114-0141	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	шт.	3	2583	7749	7749	–	8369
					–	–	–	620	

32	241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм								
			шт.	1	1578		1578		1578	–	1704
					–		–		–	126	
33	241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм								
			шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
34	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %								
			шт.	2	9614,75	529,72	19230	1059	2246	15882	37921
					7961,8	141,14	15924	282	–	2809	
35	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150								
			шт.	2	119752		239504		239504	–	258664
					–		–		–	19160	
36	1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР=98 %								
			шт.	1	9561,87	529,72	9562	530	1070	7941	18903

				7961,8	141,14	7962	141	–	1400	
37	242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	107607		107607		107607	–	116216
					–		–		–	8609	
38	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	8	4179,3	283,96	33434	2272	3790	27322	65617
					3421,6	63,41	27373	507	–	4861	
39	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	72008		576064		576064	–	622149
					–		–		–	46085	
40	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540	–	16783
					–		–		–	1243	
41	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	30538,36	495,96	30538	496	27821	2307	35473
					2221,69	131,93	2222	132	–	2628	
42	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	6897,7	157,15	6898	157	4412	2310	9945

				2328,48	28,64	2328	29	–	737	
43	244-301-0604	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50 °С**	**шт.**	**1**	448159		448159		448159	–	**484012**
					–		–		–	35853	
44	244-302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1**	46389		46389		46389	–	**50100**
					–		–		–	3711	
45	1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %**	**комплект**	**1**	2524,68	–	2525	–	2198	320	**3073**
					327,14	–	327	–	–	228	
46	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %**	**м2**	**7,4**	108,96	3,43	806	25	625	110	**989**
					21,06	0,43	156	3	–	73	

Итого по смете	**2 469 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 781 013
- оборудование, тенге	246 306
- накладные расходы, тенге	251 155
в т.ч. зарплата, тенге	22 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	184 915

Оборудования	**Тенге**	**246 306**
Прочие	Тенге	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 223 154**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	64 471
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 287 625**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	83 041
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 370 666**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	47 413
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 418 080**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 664 386**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 664 386**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	266 442
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 397 944**

НДС 12%		Тенге	287 753
ВСЕГО по акту		**Тенге**	**2 685 697**

ТОО "Компания Нурайстрой"

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ **З.Т.Сахипова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-2. Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Канализация К3									
1	1118-0501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %**	насос	1	22158,95	440,21	22159	440	4000	17507	42839
					17719	145,21	17719	145	–	3173	
2	511-101-0103 (об)	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	
3	1116-0601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР=98 %**	шт.	4	1549,81	62	6199	248	1214	4756	11831
					1184,4	28,64	4738	115	–	876	

4	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865		25730		25730	–	27788
					–		–		–	2058	
5	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	5792		11584		11584	–	12511
					–		–		–	927	
6	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	876,17	43,11	8762	431	262	8060	18168
					806,83	15,61	8068	156	–	1346	
7	241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 60х2,5 мм К=1,004;	м	10,04	899		9026		9026	–	9748
					–		–		–	722	
8	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	1,88	169,89	2,97	319	6	245	48	396
					36,65	0,43	69	1	–	29	
9	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	1,88	99,41	1,89	187	4	131	37	242
					28,03	0,28	53	1	–	18	
10	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	599,78	31,14	2399	125	84	2168	4932
					547,52	–	2190	–	–	365	

11	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7348
					–		–		–	544	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	641	6145
					327,14	–	654	–	–	455	
	1.2 Опорожнение приямка										
13	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	22158,95	440,21	44318	880	7999	35013	85677
					17719	145,21	35438	290	–	6346	
14	511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	5	2331,25	122,55	11656	613	1371	9620	22978
					1934,52	28,64	9673	143	–	1702	
16	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4363		8726		8726	–	9424
					–		–		–	698	
17	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083		8166		8166	–	8819

				–		–		–	653	
18	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792		5792		5792	–	6255
					–		–		–	463	
19	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	641	6145
					327,14	–	654	–	–	455	
20	1312-1101-0403	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	22472,86	10518,3	22473	10518	398	9444	34470
					11556,24	3926,45	11556	3926	–	2553	
21	519-101-0101 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521		119521		–	–	119521
					–		–		119521	–	
22	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	599,78	31,14	2399	125	84	2168	4932
					547,52	–	2190	–	–	365	
23	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7348
					–		–		–	544	

24 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	3237,94	39,73	3238	40	2578	623	4170
				620,06	15,89	620	16	–	309	
25 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0002	335327,91	3255	67	1	56	10	83
				50435,8	1503,6	10	–	–	6	
26 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4597
				1934,52	28,64	1935	29	–	341	
27 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301
				–		–		–	170	
28 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %	воронка	1	2036,82	31	2037	31	280	1705	4041
				1725,84	14,32	1726	14	–	299	
29 224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	14001		14001		14001	–	15121
				–		–		–	1120	

Итого по разделу 1	**727 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 836

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					126 530				
	- оборудование, тенге					411 473				
	- накладные расходы, тенге					94 366				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 493				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					26 537				
	Раздел 2 Водопровод В1									
30	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**6**	1738,28	22,55	10430	135	7399	2889	14384
					482,58	8,88	2895	53	–	1065	
31	**1116-0301-0206**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,5**	3237,94	39,73	8095	99	6445	1558	10425
					620,06	15,89	1550	40	–	772	
32	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**	шт.	1	2300,25	91,55	2300	92	274	1910	4547
					1934,52	14,32	1935	14	–	337	
33	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
34	**248-305-0103**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4**	шт.	2	4643		9286		9286	–	10029
					–		–		–	743	

35	1116-0701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %**								
			кран	1	25774,53	125,92	25775	126	24360	1305	29246
					1288,8	42,96	1289	43	–	2166	

Итого по разделу 2	**69 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 622
- накладные расходы, тенге	7 662
в т.ч. зарплата, тенге	690
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 152

Раздел 3 Канализция К1

3.1 Трубопроводы

36	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	м трубопровода	22	871,95	1,44	19183	32	46	18734	40950
					868,41	0,48	19105	11	–	3033	
37	241-203-0401	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;**	м	21,956	232		5094		5094	–	5502
					–		–		–	408	
38	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %**	шт.	12	1481,17	936,35	17774	11236	–	9698	29670
					544,82	271,49	6538	3258	–	2198	
39	241-208-3501	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	69		276		276	–	298

40	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм			–		–		–	22	
			шт.	7	45		315		315	–	340
					–		–		–	25	
41	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
			шт.	1	39		39		39	–	42
					–		–		–	3	
42	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %									
			шт.	3	2183,01	1378,93	6549	4137	–	3576	10935
					804,08	399,91	2412	1200	–	810	
43	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой									
			шт.	3	144		432		432	–	467
					–		–		–	35	
	3.2 Приборы										
44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
			комплект	1	3110,18	99,13	3110	99	219	2782	6363
					2792,4	47,07	2792	47	–	471	
45	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм									
			комплект	1	8246		8246		8246	–	8906
					–		–		–	660	
46	244-104-0101	Пьедестал для умывальника									
			шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
					–		–		–	318	

47	244-104-0603	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ**						
			шт.	1	836	836	836	–	903
					–	–	–	67	
48	261-301-0421	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1032	1032	1032	–	1115
					–	–	–	83	

Итого по разделу 3	**109 786**	906 658
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 847	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 504	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 516	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 512	
- накладные расходы, тенге	34 790	
в т.ч. зарплата, тенге	3 131	
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 133	

Итого по смете	**773 265**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 809	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 541	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 502	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 664	
- оборудование, тенге	411 473	
- накладные расходы, тенге	136 818	
в т.ч. зарплата, тенге	12 314	
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 822	

Оборудования	**Тенге**	**411 473**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**361 792**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	10 492
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**372 284**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	13 514
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**385 798**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 716

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**393 514**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**804 987**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**804 987**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	80 499
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**724 488**
НДС 12%	Тенге	86 939
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**811 427**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)