Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 7 Перекрытие									
		7.2 Примыкание									
16	1112-0101-0410	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	м примыканий	43,34	663,87	15,43	28772	669	5147	21233	54005
					529,69	2,82	22957	122	–	4000	
17	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,04695	459224		21561		21561	–	23286
					–		–		–	1725	
18	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг (кровельный костыль). Установка НР=91 %**	т	0,04158	261990,75	1422,75	10894	59	–	9882	22438
					260568	607,47	10834	25	–	1662	

19	214-105-0101	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм**	т	**0,04158**	499673		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	
		Итого по разделу 7					**122 167**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 791				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					728				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 484				
		- накладные расходы, тенге					31 115				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 800				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 049				

Раздел 10 Кровля

35	1112-0101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**74**	781,64	26,52	57841	1962	39981	14928	78590
					214,83	4,44	15897	329	–	5821	
36	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=0,200;**	**м3 утеплителя**	**14,8**	16620,27	1853,2	245980	27427	178324	43639	312788
					2718,13	486,88	40228	7206	–	23169	
37	1112-0101-1305	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**74**	573,73	140,22	42456	10376	5484	27560	75617
					359,4	45,4	26596	3360	–	5601	

38	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030;	м3	5,3354	16959		90483		90483	–	97722
					–		–		–	7239	
39	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	74	573,73	140,22	42456	10376	5484	27560	75617
					359,4	45,4	26596	3360	–	5601	
40	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;	м3	3,811	12940		49314		49314	–	53259
					–		–		–	3945	
41	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (прив толщ 25мм). Устройство НР=92 %	м2 стяжки	74	718,58	109,99	53175	8139	27000	18485	77393
					243,73	27,78	18036	2056	–	5733	
42	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	74	211,2	16,29	15629	1205	13755	906	17858
					9,03	4,29	668	317	–	1323	
43	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1413	16256,96	1505,2	2297	213	4	1976	4615
					14720,4	642,24	2080	91	–	342	

44	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1413	337503 / –		47689 / –		47689 / –	– / 3815	51504
45	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	74	823,09 / 408,48	43,9 / 5,74	60909 / 30228	3249 / 425	27433 / –	28814 / 7178	96901
46	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	74	361 / 154,01	15,35 / 5,48	26714 / 11397	1136 / 406	14181 / –	10859 / 3006	40579
47	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка К=1,150;	м2	85,1	446 / –		37955 / –		37955 / –	– / 3036	40991
48	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка К=1,150;	м2	85,1	534 / –		45443 / –		45443 / –	– / 3635	49078
		Итого по разделу 10 в том числе					1 072 512				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	582 530
- накладные расходы, тенге	174 727
в т.ч. зарплата, тенге	15 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 444

Итого по смете	**906 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	630 014
- накладные расходы, тенге	205 842
в т.ч. зарплата, тенге	18 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 493

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**906 329**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	26 284
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**932 613**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	Тенге	33 854
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**966 466**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	19 329
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**985 796**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**985 796**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**985 796**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	98 580
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**887 216**
НДС 12%	Тенге	106 466
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**993 682**

ТОО "Компания Нурайстрой"

Директор «КОМПАНИЯ НУРАИСТРОЙ» БИН 040840003535 _____ Ж. К. Акмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015" Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №7-1-1. Благоустройство									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**516**	33,68	33,68	17379	17379	–	5175	24358
					–	13,93	–	7188	–	1804	
2	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=9,000;**	**м3 грунта**	**4644**	26,66	26,66	123809	123809	–	36847	173508
					–	11,02	–	51177	–	12852	
3	1101-0102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР=72 %**	**м3 грунта**	**1260**	243,4	235,28	306684	296453	454	47665	382697
					7,76	44,78	9778	56423	–	28348	

4 412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	2205	47		103635		–	–	111926
				–		–		–	8291	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1615	21,6	18,15	34884	29312	194	12581	51262
				3,33	7,49	5378	12096	–	3797	
6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1615	78,16	78,16	126228	126228	–	36721	175985
				–	31,58	–	51002	–	13036	

Итого по разделу 1 919 736

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 593 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 177 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге 648
- перевозка грузов, тенге 103 635
- накладные расходы, тенге 138 989
  в т.ч. зарплата, тенге 12 509
- сметная прибыль (8 %), тенге 68 128

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие

2.1 Сечение 1-1

7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 100мм. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	109,1	3855,08	1078,4	420589	117653	286267	47132	505139
				152,78	247,23	16668	26973	–	37418	

8	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1091	861,1	210,58	939460	229743	670147	117758	1141796
					36,27	63,67	39571	69464	–	84578	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (толщ до 6см) НР=108 %	м2 покрытия	2182	218,47	0,02	476702	44	472032	4996	520234
					2,12	–	4626	–	–	38536	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1091	2125,16	208,75	2318550	227746	2064510	58312	2567011
					24,1	25,39	26293	27700	–	190149	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	316	2197,53	32,62	694419	10308	424723	284591	1057331
					820,85	13,04	259389	4121	–	78321	
12	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	13,588	38336		520910		520910	–	562583
					–		–		–	41673	
		Итого по разделу 2					6 354 094				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					346 547				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					585 494				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					128 258				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 438 589				
	- накладные расходы, тенге					512 789				
	в т.ч. зарплата, тенге					46 151				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					470 675				
Раздел 3 МАФ										
13 8601-0302-0306	**Скамья антивандальная НР=0**	**шт.**	**1**	55537	178	55537	178	53190	2316	62481
				2169	45	2169	45	–	4628	
14 8601-0303-0202	**Урна на двух стойках НР=0**	**шт.**	**1**	30279	80	30279	80	28658	1767	34610
				1541	18	1541	18	–	2564	
	Итого по разделу 3					**97 091**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					258				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 848				
	- накладные расходы, тенге					4 083				
	в т.ч. зарплата, тенге					367				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 192				
Раздел 4 Ограждение										
15 8601-0602-0701	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м НР=0**	**секция**	**158**	58933	417	9311414	65886	7284590	1404304	11572975
				12411	110	1960938	17380	–	857257	
16 8601-0605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0**	**конструкция**	**1**	192255	1422	192255	1422	160959	21396	230743
				29874	479	29874	479	–	17092	

17 8601-0605-0503	**Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=0**	**конструкция**	**1**	100436	774	100436	774	82562	12405	121868
				17100	222	17100	222	–	9027	
18 1107-0111-0113	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР=118 %**	**м оград**	**395**	3115,81	618,76	1230745	244410	495607	694219	2078961
				1242,35	247,07	490728	97593	–	153997	

Итого по разделу 4	**14 004 547**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 498 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 023 718
- накладные расходы, тенге	2 132 324
в т.ч. зарплата, тенге	191 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 037 373

Итого по смете	**16 673 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 864 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 491 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 544 803
- перевозка грузов, тенге	103 635
- накладные расходы, тенге	2 788 185
в т.ч. зарплата, тенге	250 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 583 368

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**16 673 974**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	483 545
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**17 157 519**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	622 818
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**17 780 337**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	355 607
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**18 135 944**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**18 135 944**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**18 135 944**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 813 594
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**16 322 350**
НДС 12%	Тенге	1 958 682
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**18 281 031**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015" Версия 21.2 от 13.04.21 г

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №4-1-3. Внутриплощадочные сети электроснабжения									
		0.1 Высоковольтное оборудование									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**8,6**	1781,78 / 1781,78	– / –	15323 / 15323	– / –	– / –	11033 / 2108	28464
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,956**	930,2 / 930,2	– / –	3680 / 3680	– / –	– / –	2650 / 506	6836
3	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**1,184**	6320,7 / 934,15	1788,3 / 795,6	7484 / 1106	2117 / 942	4260 / –	1905 / 751	10140
4	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	4	1996,68 / 430,89	1053,44 / 276,55	7987 / 1724	4214 / 1106	2049 / –	3339 / 906	12232
5	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	4	2947,52 / 758,79	1315,87 / 345,44	11790 / 3035	5263 / 1382	3491 / –	5212 / 1360	18362

6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,952	23733 / –		70060 / –		70060 / –	– / 5605	75665
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,28	893,92 / 298,92	20,26 / 2,86	4720 / 1578	107 / 15	3035 / –	1481 / 496	6697
8	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой /ОКРАСКА Ж/Б ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КО-174 ПО ОГРУНТОВКЕ/ НР=69 %	м2	2,64	183,44 / 66	2,66 / 0,28	484 / 174	7 / 1	303 / –	121 / 48	653
9	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 % К=8,000;	т	0,12056	829894,75 / 76328	1422,75 / 607,47	100052 / 9202	172 / 73	90678 / –	8440 / 8679	117171
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,25512	94,51 / 47,94	2,66 / 0,28	308 / 156	9 / 1	143 / –	108 / 33	449
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,25512	161,96 / 56,06	3,77 / 0,58	527 / 182	12 / 2	332 / –	127 / 52	706
12	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7017,45	1056,86	10526	1585	4012	5239	17026

				3286,01	429,6	4929	644	–	1261	
13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,8	9769,13	1818,35	27354	5091	12292	11445	41903
				3560,76	787,6	9970	2205	–	3104	
14 1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	1	7351,88	105,26	7352	105	2786	3237	11436
				4461	34,77	4461	35	–	847	
15 515-103-0101 (об)	Дизель-генератор закрытого исполнения, мощностью 70 кВт, с АВР	шт.		14042540				–	–	0
				–		–		0	–	
0.2 Провода и кабели										
16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	60,17	1781,78	–	107210	–	–	77191	199153
				1781,78	–	107210	–	–	14752	
17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	40,55	930,2	–	37720	–	–	27158	70068
				930,2	–	37720	–	–	5190	
18 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	178	374,9	163,57	66732	29115	9578	26870	101090
				157,52	52,14	28039	9281	–	7488	
19 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	95	403,87	178,22	38368	16931	5112	15725	58420
				171,84	58,05	16325	5515	–	4327	

20 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	36	456,44	230,79	16432	8308	1937	6509	24776
				171,84	79,26	6186	2853	–	1835	
21 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	179,1	515,96	430,04	92408	77020	0	33454	135931
				85,92	173,51	15388	31076	–	10069	
22 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	348,3	151,88	123,24	52900	42924	–	19650	78354
				28,64	49,72	9975	17317	–	5804	
23 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	19,62	2384		46774		46774	–	50516
				–		–		–	3742	
24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	47	342,86	154,69	16114	7270	2114	6521	24446
				143,2	49,5	6730	2327	–	1811	
25 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	23	479,96	220,19	11039	5064	1034	4725	17025
				214,8	70,5	4940	1622	–	1261	
26 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	11	632,54	315,49	6958	3470	495	2981	10734
				272,08	104,3	2993	1147	–	795	
27 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	10	777,81	466,65	7778	4667	1107	2529	11132
				200,48	150,75	2005	1508	–	825	
28 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	12	885,25	545,45	10623	6545	1328	3509	15262
				229,12	176,97	2749	2124	–	1130	

29 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	8	1090,33	693,25	8723	5546	885	2964	12622
				286,4	228,22	2291	1826	–	935	
30 243-119-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	км	0,015	1433858		21508		21508	–	23229
				–		–		–	1721	
31 243-119-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (мк)-1	км	0,055	1988101		109346		109346	–	118094
				–		–		–	8748	
32 243-116-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,115	2097845		241252		241252	–	260552
				–		–		–	19300	
33 243-117-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,235	1018341		239310		239310	–	258455
				–		–		–	19145	
34 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР=72 %	м трассы	32	641	32,97	20512	1055	5264	10419	33405
				443,52	8,69	14193	278	–	2474	
35 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,032	335028		10721		10721	–	11579
				–		–		–	858	

36	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	1620,74	86,18	12966	689	820	8448	23127
					1432	34,77	11456	278	–	1713	
37	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	60	77,8	0,93	4668	56	465	3005	8287
					69,12	0,43	4147	26	–	614	
38	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	1006		60360		60360	–	65189
					–		–		–	4829	
39	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	4	1016,43	136,07	4066	544	361	2421	7006
					790,02	50,41	3160	202	–	519	
40	241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	4	1405		5620		5620	–	6070
					–		–		–	450	
41	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	25	780,58	50,77	19515	1269	8197	7373	29039
					401,94	7,65	10049	191	–	2151	
42	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	25	375		9375		9375	–	10125
					–		–		–	750	

43 1308-0206-2103	**Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка НР=72 %**	м	**10**	795,26	62,94	7953	629	3165	3084	11920
				415,8	12,52	4158	125	–	883	
44 243-904-0109	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 75**	м	**10**	574		5740		5740	–	6199
				–		–		–	459	
45 1310-0904-0101	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0.3; кэкс1=0.3:**	км кабеля	**0,19**	30890,03	21345,53	5869	4056	–	1650	8121
				9544,5	4692,74	1813	892	–	602	
46 249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	**70**	38		2660		2660	–	2873
				–		–		–	213	
47 249-101-0503	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	**90**	76		6840		6840	–	7387
				–		–		–	547	
48 249-101-0505	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м**	м	**30**	148		4440		4440	–	4795
				–		–		–	355	

Итого по смете	**2 052 721**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	999 249
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	320 523
в т.ч. зарплата, тенге	28 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 052

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 498 347**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	43 452
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 541 799**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	55 967
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 597 767**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	31 955
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 629 722**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 629 722**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 629 722**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	162 972
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 466 750**
НДС 12%	Тенге	176 010
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 642 760**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №4-1-2. Внутриплощадочные сети электроосвещение									
	0.1 Стандартное оборудование										
1	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %**	котлован	6	5577,32	4302,84	33464	25817	–	15148	52501
					1274,48	1881,4	7647	11288	–	3889	
2	1133-0109-0111	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР=80 % К=0,085;**	т	0,36	57774	32825,1	20799	11817	–	10943	34281
					24948,9	13047,1	8982	4697	–	2539	
3	247-306-0103	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А (СТ-6)**	шт.	6	56210		337260		337260	–	364241
					–		–		–	26981	

4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,06	319930		19196		19196	–	20732
					–		–		–	1536	
5	1106-0101-0101	Фундамент бетонный. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	3	24251,51	1118,59	72755	3356	65337	4405	83333
					1354,05	259,62	4062	779	–	6173	
	0.2 Светотехническое оборудование										
6	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	6	5496,98	2926,8	32982	17561	117	17811	54856
					2550,69	1159,92	15304	6960	–	4063	
7	247-103-0602	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	6	84100		504600		504600	–	544968
					–		–		–	40368	
8	247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	6839		41034		41034	–	44317
					–		–		–	3283	
	0.3 Провода и кабели										
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	31,05	1781,78	–	55324	–	–	39833	102770
					1781,78	–	55324	–	–	7613	
10	1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	24,15	930,2	–	22464	–	–	16174	41730
					930,2	–	22464	–	–	3091	

11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	107	374,9	163,57	40114	17502	5758	16152	60768
					157,52	52,14	16855	5579	–	4501	
12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	115	515,96	430,04	59335	49455	–	21481	87282
					85,92	173,51	9881	19954	–	6465	
13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=1,100;	м3	6,9	2384		16450		16450	–	17766
					–		–		–	1316	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	375433,35	108692,63	3003	870	19	2354	5786
					264422	32753,44	2115	262	–	429	
15	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	8	509		4072		4072	–	4398
					–		–		–	326	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	8	342,86	154,69	2743	1238	360	1110	4161
					143,2	49,5	1146	396	–	308	
17	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,115	842563		96895		96895	–	104646
					–		–		–	7752	

Итого по смете	**1 628 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 091 096

- накладные расходы, тенге	145 411
в т.ч. зарплата, тенге	13 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 633

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 305 590**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	37 862
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 343 452**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	48 767
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 392 219**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	27 844
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 420 063**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 420 063**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 420 063**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	142 006
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 278 057**
НДС 12%	Тенге	153 367
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 431 424**

ТОО "Компания Нурайстрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-4-1. Резервуар для сброса воды емкостью 100м3									
		Раздел 3 Прочие работы									
		3.1 Камера лаза									
1	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %**	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
		3.3 Испытание									
2	1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	м3 емкости	100	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	
		Итого по разделу 3					**38 149**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 852				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 667
- накладные расходы, тенге	8 234
в т.ч. зарплата, тенге	741
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 826

Итого по смете	**29 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 667
- накладные расходы, тенге	8 234
в т.ч. зарплата, тенге	741
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 826

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**29 148**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	845
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**29 993**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 089
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**31 082**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	622
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**31 704**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**31 704**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**31 704**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	3 170
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**28 533**
НДС 12%	Тенге	3 424
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**31 957**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 (№2)									
		Раздел 3 Прочие работы									
		3.1 Камера лаза									
1	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
		3.2 Камера приборов									
2	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
3	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
		3.4 Испытание									
4	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	100	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	

5 1106-1401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
				178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	
в том числе	**120 215**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 213
- накладные расходы, тенге	29 830
в т.ч. зарплата, тенге	2 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 905

Итого по смете	
в том числе	**87 412**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 213
- накладные расходы, тенге	29 830
в т.ч. зарплата, тенге	2 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 905

Оборудования		
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	-
Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**87 412**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2 535
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	**Тенге**	**89 947**
Итого с дополнительными затратами	Тенге	3 265
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**93 212**
Итого с непредвиденными	Тенге	1 864
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**95 076**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**95 076**
Скидка Подрядчика 10%	**Тенге**	**95 076**
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	Тенге	9 508
НДС 12%	**Тенге**	**85 569**
ВСЕГО по акту	Тенге	10 268
	Тенге	**95 837**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 (№1)									
		Раздел 3 Прочие работы									
		3.1 Камера лаза									
1	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29 / 1354,05	1118,59 / 259,62	6806 / 352	291 / 68	6163 / –	382 / 575	7763
		3.2 Камера приборов									
2	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44 / 1126,87	258,81 / 66,46	8650 / 5927	1361 / 350	1361 / –	4959 / 1089	14698
3	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29 / 1354,05	1118,59 / 259,62	6806 / 352	291 / 68	6163 / –	382 / 575	7763
		3.4 Испытание									
4	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	100	202,83 / 85	2,79 / 1,29	20283 / 8500	279 / 129	11504 / –	7852 / 3251	30386

5 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %	м3 емкости	100	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
				178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	**87 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 213
- накладные расходы, тенге	29 830
в т.ч. зарплата, тенге	2 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 905

Итого по смете	**87 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 213
- накладные расходы, тенге	29 830
в т.ч. зарплата, тенге	2 685
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 905

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**87 412**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 535
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**89 947**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	3 265
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**93 212**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 864
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**95 076**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**95 076**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**95 076**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	9 508
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**85 569**
НДС 12%	Тенге	10 268
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**95 837**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015", Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		Раздел 2 Канализация									
		2.2 Кролодцы д-1500мм									
1	1111-0101-0204	**Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=7,000;**	м3 подстилающего слоя	**3,738**	9769,13	1818,35	36517	6797	16410	15279	55940
					3560,76	787,6	13310	2944	–	4144	
2	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=7,000;**	м3	**3,738**	23033,63	1118,59	86100	4181	76857	5488	98915
					1354,05	259,62	5061	970	–	7327	
		Итого по разделу 2					**154 855**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 371				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 978				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 914				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 267
- накладные расходы, тенге	20 767
в т.ч. зарплата, тенге	1 869
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 471

Итого по смете	**119 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 267
- накладные расходы, тенге	20 767
в т.ч. зарплата, тенге	1 869
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 471

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**119 196**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	3 457
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**122 653**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	4 452
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**127 105**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 542
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**129 647**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**129 647**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**129 647**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	12 965
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**116 682**
НДС 12%	Тенге	14 002
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**130 684**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ **З.Т.Сахипова**
(должность, подпись, расшифровка подписи)