Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Земляные работы									
1	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**958,3**	224,54	224,54	215177	215177	–	25260	259672
					–	36,61	–	35083	–	19235	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**15,7**	2138,14	–	33569	–	–	24170	62358
					2138,14	–	33569	–	–	4619	
3	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**94,26**	930,2	–	87681	–	–	63130	162876
					930,2	–	87681	–	–	12065	
4	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**879,74**	18,79	18,79	16530	16530	–	4922	23168
					–	7,77	–	6836	–	1716	

5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	879,74	8,31	8,31	7311	7311	–	2179	10249
				–	3,44	–	3026	–	759	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	879,74	169,23	78,62	148878	69165	–	81203	248487
				90,61	37,59	79713	33069	–	18406	
1.2 Колодцы д-1500мм, д-2000мм										
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,405	24659,62	9776,63	305903	121279	47788	185013	530189
				11030,7	4034,37	136836	50046	–	39273	
8 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18852		56556		56556	–	61080
				–		–		–	4524	
9 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	25365		50730		50730	–	54788
				–		–		–	4058	
10 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15625		140625		140625	–	151875
				–		–		–	11250	
11 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	18906		56718		56718	–	61255
				–		–		–	4537	
12 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	19283		134981		134981	–	145779
				–		–		–	10798	
13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164
				–		–		–	4160	
14 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18563		55689		55689	–	60144
				–		–		–	4455	
15 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	25895		51790		51790	–	55933

				–		–		–	4143	
16 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522
				–		–		–	4557	
17 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	6956		34780		34780	–	37562
				–		–		–	2782	
18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2922		14610		14610	–	15779
				–		–		–	1169	
19 1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,15	39918,62	2214,72	5988	332	4640	1016	7564
				6771,1	515,52	1016	77	–	560	
20 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
				1432	0,57	2864	1	–	369	
21 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм К=2,000;	м	0,4	2211		884		884	–	955
				–		–		–	71	
22 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	4896		24480		24480	–	26438
				–		–		–	1958	
23 222-506-0401	Лестницы С5, С7	т	0,14266	713095		101730		101730	–	109868
				–		–		–	8138	
24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,42	94,51	2,66	701	20	326	247	1024
				47,94	0,28	356	2	–	76	
25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	14,84	80,99	1,89	1202	28	758	290	1611
				28,03	0,28	416	4	–	119	

26 1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	0,29	7302,7	68,47	2118	20	1978	127	2425
				412,89	29,21	120	8	–	180	
27 1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 %	м2	0,29	5375,81	24,33	1559	7	1033	470	2191
				1790,4	10,41	519	3	–	162	
28 1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=5,000;	м3 подстилающего слоя	2,67	9769,13	1818,35	26084	4855	11721	10913	39957
				3560,76	787,6	9507	2103	–	2960	
29 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	2,67	23033,63	1118,59	61500	2987	54898	3920	70654
				1354,05	259,62	3615	693	–	5234	
1.3 Трубопроводы										
30 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,1071	501995,39	89526,03	53764	9588	1466	45897	107634
				398780	34101,33	42709	3652	–	7973	
31 241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=1,004;	м	107,5284	1394		149895		149895	–	161887
				–		–		–	11992	
32 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,105	556421,57	115994,37	58424	12179	1735	48691	115684
				423900	44501,53	44510	4673	–	8569	

33 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	105,42	2679		282420		282420	–	305014
				–		–		–	22594	
34 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	1216520,24	540487,42	3650	1621	257	2293	6418
				590320	181569,19	1771	545	–	475	
35 241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=1,004;	м	3,012	8687		26165		26165	–	28258
				–		–		–	2093	
36 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,1071	1198511,84	36460,52	128361	3905	94174	29999	171029
				282744	186,16	30282	20	–	12669	
37 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,105	1574864,4	38354,72	165361	4027	131500	29562	210517
				284130	257,76	29834	27	–	15594	
38 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	3132800,53	240799,76	9398	722	7520	1277	11529
				385308	44658,88	1156	134	–	854	

39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	1302,31	31	7814	186	928	6718	15695
					1116,72	14,32	6700	86	–	1163	
40	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	39417		236502		236502	–	255422
					–		–		–	18920	
41	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	9	2162,24	93	19460	837	2634	16212	38526
					1776,6	42,96	15989	387	–	2854	
42	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	72008		648072		648072	–	699918
					–		–		–	51846	
43	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	6676,49	2103,33	6676	2103	503	4693	12279
					4070,56	668,77	4071	669	–	910	
44	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	184166		184166		184166	–	198899
					–		–		–	14733	

45 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0729	1416592,98	522605	103270	38098	26168	50215	165764
				535029,7	160736,29	39004	11718	–	12279	
46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	9	599,78	31,14	5398	280	190	4879	11099
				547,52	–	4928	–	–	822	
47 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1406		12654		12654	–	13666
				–		–		–	1012	
48 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	16	1150,13	62,28	18402	996	980	16262	37437
				1026,6	–	16426	–	–	2773	
49 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	–	44755
				–		–		–	3315	
50 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	2762,85	193,62	5526	387	245	4873	11231
				2446,73	14,32	4893	29	–	832	
51 241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390		12390	–	13381
				–		–		–	991	
52 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	6	1481,17	936,35	8887	5618	–	4849	14835
				544,82	271,49	3269	1629	–	1099	
53 241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
				–		–		–	567	

54 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
				–		–		–	224	
55 241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	–	5594
				–		–		–	414	
56 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,066	63361,24	–	4182	–	110	4031	8870
				61697	–	4072	–	–	657	
57 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,108	68325,77	–	7379	–	716	6596	15093
				61697	–	6663	–	–	1118	
58 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,003	100607,89	–	302	–	80	220	564
				74036,4	–	222	–	–	42	
59 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %	м3 изоляции	2,32	55489,42	1167,06	128735	2708	74317	40234	182487
				22289,28	529,84	51711	1229	–	13518	
60 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;	м3	2,436	34710		84554		84554	–	91318
				–		–		–	6764	

Итого по разделу 1	**5 292 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	664 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	520 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 992 535
- накладные расходы, тенге	722 109
в т.ч. зарплата, тенге	64 990
- сметная прибыль (8 %), тенге	391 999

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

61	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	310,85	224,54	224,54	69798	69798	–	8194	84231
					–	36,61	–	11380	–	6239	
62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,8	2138,14	–	12401	–	–	8929	23036
					2138,14	–	12401	–	–	1706	
63	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29	930,2	–	26976	–	–	19423	50111
					930,2	–	26976	–	–	3712	
64	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	18,79	18,79	5405	5405	–	1609	7575
					–	7,77	–	2235	–	561	
65	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	8,31	8,31	2390	2390	–	713	3351
					–	3,44	–	990	–	248	
66	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	287,65	169,23	78,62	48679	22615	–	26551	81248
					90,61	37,59	26064	10813	–	6018	

2.2 Кролодцы д-1500мм

67	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,46	24659,62	9776,63	159301	63157	24886	96347	276100

				11030,7	4034,37	71258	26062	–	20452	
68 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,74	42198,06	11269,92	31227	8340	9381	16718	51781
				18251,6	4568,37	13506	3381	–	3836	
69 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	4,38	35586,8	7569,3	155870	33154	67064	68676	242510
				12705,98	3132,05	55652	13718	–	17964	
70 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11543		11543		11543	–	12466
				–		–		–	923	
71 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18852		113112		113112	–	122161
				–		–		–	9049	
72 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	6956		20868		20868	–	22537
				–		–		–	1669	
73 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500
				–		–		–	5000	
74 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	18906		189060		189060	–	204185
				–		–		–	15125	
75 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	18563		111378		111378	–	120288
				–		–		–	8910	
76 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522
				–		–		–	4557	
77 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2922		20454		20454	–	22090
				–		–		–	1636	

78 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	4896		34272		34272	–	37014
				–		–		–	2742	
79 1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,45	39918,62	2214,72	17963	997	13920	3049	22693
				6771,1	515,52	3047	232	–	1681	
80 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
				1432	0,57	2864	1	–	369	
81 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,2	2211		442		442	–	477
				–		–		–	35	
82 241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,2	4296		859		859	–	928
				–		–		–	69	
83 222-506-0401	Лестницы С1, С3, С6	т	0,0747	713095		53268		53268	–	57529
				–		–		–	4261	
84 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	19	595		11305		11305	–	12209
				–		–		–	904	
85 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,39	94,51	2,66	415	12	193	146	606
				47,94	0,28	210	1	–	45	
86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	8,78	80,99	1,89	711	17	448	171	953
				28,03	0,28	246	2	–	71	

2.3 Трубопроводы

87 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	375433,35	108692,63	1126	326	7	882	2169
				264422	32753,44	793	98	–	161	
88 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	3,03	791		2397		2397	–	2589
				–		–		–	192	
89 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,021	490787,08	154045,36	10307	3235	126	7850	19609
				330733	46878,56	6945	984	–	1452	
90 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	21,42	1836		39327		39327	–	42473
				–		–		–	3146	
91 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	556421,57	115994,37	10016	2088	297	8347	19832
				423900	44501,53	7630	801	–	1469	
92 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	18,072	2679		48415		48415	–	52288
				–		–		–	3873	
93 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	875962,65	247646,93	15767	4458	1136	11631	29590

				565200	87423,63	10174	1574	–	2192
94	241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;**	м	**18,072**	4528		81830	81830	–	88376
					–		–	–	6546	
95	1122-0601-0303	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,018**	1574864,4	38354,72	28348	690	22543	5068	36089
					284130	257,76	5114	5	–	2673	
96	1122-0601-0305	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,018**	2386990,78	213427,16	42966	3842	32737	7051	54018
					354816	40849	6387	735	–	4001	
97	1122-0901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	2	3165,27	217	6331	434	817	5227	12483
					2539,88	100,24	5080	200	–	925	
98	242-101-1006	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	2	119752		239504		239504	–	258664
					–		–		–	19160	
99	1122-1201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %**	**фланец**	4	1752,06	119,23	7008	477	372	6155	14216
					1539,9	14,32	6160	57	–	1053	

100 241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	4	4392		17568		17568	–	18973
				–		–		–	1405	
101 1126-0101-0201	**Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %**	**м3 изоляции**	**1,56**	55489,42	1167,06	86563	1821	49972	27054	122706
				22289,28	529,84	34771	827	–	9089	
102 261-105-0126	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;**	**м3**	**1,638**	34710		56855		56855	–	61403
				–		–		–	4548	

Итого по разделу 2	**2 425 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 395 821
- накладные расходы, тенге	331 539
в т.ч. зарплата, тенге	29 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 667

Итого по смете	**5 689 877**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	959 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	744 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 388 356
- накладные расходы, тенге	1 053 648
в т.ч. зарплата, тенге	94 829
- сметная прибыль (8 %), тенге	571 666

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**5 689 877**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	165 006
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**5 854 883**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	212 532

Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**6 067 416**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	121 348
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**6 188 764**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**6 188 764**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**6 188 764**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	618 876
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**5 569 888**
НДС 12%	Тенге	668 387
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**6 238 274**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ **З.Т.Сахипова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"** **Форма 2В**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №04-02-20 от 04.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	м3 грунта	142,6	287,12	287,12	40943	40943	–	5270	49910
					–	51,33	–	7320	–	3697	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	4,4	2138,14	–	9408	–	–	6774	17477
					2138,14	–	9408	–	–	1295	
3	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	м3 грунта	65,7	18,79	18,79	1235	1235	–	367	1730
					–	7,77	–	510	–	128	
4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	м3 уплотненного грунта	65,7	169,23	78,62	11118	5165	–	6065	18558
					90,61	37,59	5953	2470	–	1375	

5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**7,3**	930,2	–	6790	–	–	4889	12613
				930,2	–	6790	–	–	934	
	Итого по разделу 1					100 288				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 151				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 300				
	- накладные расходы, тенге					23 365				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 103				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 429				
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
6 1111-0101-0201	**Слои подстилающие песчаные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**2,85**	7017,45	1056,86	20000	3012	7623	9954	32350
				3286,01	429,6	9365	1224	–	2396	
7 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,02**	24848,21	1118,59	50193	2260	45199	2966	57412
				1354,05	259,62	2735	524	–	4253	
8 1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**46**	1996,68	1053,44	91847	48458	23568	38400	140667
				430,89	276,55	19821	12721	–	10420	
9 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**25**	2311,09	1032,97	57777	25824	19485	22711	86927
				498,72	271,17	12468	6779	–	6439	
10 1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**28**	4772,21	2307,89	133622	64621	36638	58206	207174
				1155,82	605,86	32363	16964	–	15346	
11 221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**39,561**	23733		938901		938901	–	1014013

12 1107-0101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**17**	–		–		–	75112	
				2358,63	1311,7	40097	22299	–	30933	76712
				1046,93	495,06	17798	8416	–	5682	
13 1107-0101-0103	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	3429,38	1837,02	6859	3674	–	5419	13260
				1592,36	703,56	3185	1407	–	982	
14 221-104-0102	**Плита ленточных фундаментов (ФЛ12.12-3, ФЛ12.24-2, Ф8.12-2, ФЛ8.24-2), группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м3**	**4,9**	48215		236254		236254	–	255154
				–		–		–	18900	
15 221-104-0103	**Плита ленточных фундаментов (ФЛ10.24-2, ФЛ10.12-2), группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м3**	**3,24**	48925		158517		158517	–	171198
				–		–		–	12681	
16 1106-0101-0119	**Заделки бетонные между плитами из бетон В15 F50. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,6**	28100,37	1370,66	16860	822	13970	2060	20434
				3446,04	326,18	2068	196	–	1514	
17 1106-0101-0102	**Заделки бетонные между блоками из бетон В7,5 F50. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,83**	29429,85	1773,4	112716	6792	85690	19872	143195
				5283,18	418,27	20235	1602	–	10607	
18 1129-0174-0103	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %**	**гильза**	**4**	1237,14	0,8	4949	3	50	5386	11162
				1223,88	–	4896	–	–	827	

19	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 250 мм. Установка НР=110 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	гильза	2	1546,44 1529,85	1,01 –	3093 3060	2 –	31 –	3366 517	6976
20	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219х4,0 мм К=4,000;	м	2,8	6196 –		17349 –		17349 –	– 1388	18737
21	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 273х4,0 мм К=2,000;	м	1,4	7167 –		10034 –		10034 –	– 803	10837
22	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	4	5671,87 3105,76	– –	22687 12423	– –	10264 –	12175 2789	37651
23	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %	сальник	2	7719,88 3961,16	– –	15440 7922	– –	7517 –	7764 1856	25060
24	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	28,7	2960,02 486,6	7,09 1,94	84953 13965	203 56	70784 –	13040 7839	105832
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	196	893,92 298,92	20,26 2,86	175208 58588	3971 561	112649 –	55009 18417	248634

26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	74	332,1	20,26	24575	1499	956	20769	48972
					298,92	2,86	22120	212	–	3628	
27	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=1,100;	кг	81,4	1331		108343		108343	–	117010
					–		–		–	8667	
	2.2 Дренажный приямок										
28	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В15 F100. Устройство НР=91 %	м3	0,22	28289,16	1370,66	6224	302	5164	755	7537
					3446,04	326,18	758	72	–	558	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02592	1014134,75	1422,75	26286	37	19496	6161	35043
					260568	607,47	6754	16	–	2596	
30	1109-0701-0117	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,02164	211026,65	32683,22	4567	707	110	2836	7995
					173272	16617,66	3750	360	–	592	
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00724	330422		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	

32 214-106-0102	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	**0,0184**	361800		6657		6657	–	7190
				–		–		–	533	
33 298-888-8926	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005**	т	**0,2564**	7420		1902		1902	–	2054
				–		–		–	152	
34 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	м2	**2,3243**	94,51	2,66	220	6	102	77	321
				47,94	0,28	111	1	–	24	
35 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**2,3243**	161,96	3,77	376	9	237	90	503
				56,06	0,58	130	1	–	37	
36 1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	м2 поверхности	**0,5**	3214,49	6,72	1607	3	1487	110	1854
				233,65	1,94	117	1	–	137	
	Итого по разделу 2					2 914 447				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					254 632				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					184 504				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 113				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 941 369				
	- накладные расходы, тенге					318 059				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 625				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					215 883				
	Раздел 3 Фундаменты под оборудование ФОМ1									
37 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15 F50 W4 с/с. Устройство НР=91 %**	м3	4	27375,38	1724,39	109502	6898	94026	9328	128336
				2144,42	418,14	8578	1673	–	9506	

38	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	т	**0,227**	250492		56862		56862	–	61411
					–		–		–	4549	
39	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,0392**	1014134,75	1422,75	39754	56	29484	9317	52997
					260568	607,47	10214	24	–	3926	
		Итого по разделу 3					**242 744**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 792				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 954				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 697				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					180 372				
		- накладные расходы, тенге					18 645				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 981				
		Раздел 4 Стены и перегородки									
40	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**61,05**	107580,24	2492,76	6567774	152183	5956507	461909	7592058
					7519,8	615,76	459084	37592	–	562375	
41	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,73**	5909,94	270,87	146153	6699	93100	44700	206121
					1874,43	69,16	46355	1710	–	15268	
		Итого по разделу 4					**7 798 179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					505 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 302				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 049 607				
		- накладные расходы, тенге					506 609				
		в т.ч. зарплата, тенге					45 595				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					577 643				

Раздел 5 Перемычки

42	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	37	640,37	245,46	23694	9082	7803	10528	36960
					184,01	57,14	6808	2114	–	2738	
43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2381,33	1328,83	2381	1329	40	1559	4255
					1012,19	309,31	1012	309	–	315	
44	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ13-1, 2ПБ10-1)	м3	0,263	92398		24301		24301	–	26245
					–		–		–	1944	
45	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ16-2)	м3	0,442	98243		43423		43423	–	46897
					–		–		–	3474	
46	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ19-3)	м3	0,064	89972		5758		5758	–	6219
					–		–		–	461	
47	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 (3ПБ16-37, 5ПБ25-37)	м3	0,299	115868		34645		34645	–	37417
					–		–		–	2772	

Итого по разделу 5	157 993
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 970
- накладные расходы, тенге	12 087
в т.ч. зарплата, тенге	1 088
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 704

Раздел 7 Перекрытие

7.1 Плита перекрытие

48	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	6780,86	1518,46	40685	9111	15309	22171	67885
					2710,96	420,55	16266	2523	–	5029	
49	222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	6403		92203		92203	–	99579
					–		–		–	7376	
50	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	2,44	62072		151456		151456	–	163572
					–		–		–	12116	
51	1106-0101-0115	Опорная подушка из бетона В15. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	0,448	26423,31	1724,39	11838	773	10104	1045	13914
					2144,42	418,14	961	187	–	1031	
52	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,02176	250492		5451		5451	–	5887
					–		–		–	436	
53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=32,000;	т	0,00896	325908		2920		2920	–	3154

						–		–	–	234	
54	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 %**	т	**0,00677**	829894,75	1422,75	5618	10	5092	474	6579
					76328	607,47	517	4	–	487	
55	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг (соеденительное изделие). Установка НР=91 %**	т	**0,00629**	1014134,75	1422,75	6379	9	4731	1495	8504
					260568	607,47	1639	4	–	630	
		Итого по разделу 7					**369 074**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 383				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 903				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 718				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 266				
		- накладные расходы, тенге					25 185				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 267				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 339				
		Раздел 9 Полы									
56	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**33,3**	264,73	34,04	8816	1134	5058	2861	12611
					78,79	12,61	2624	420	–	934	
57	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство НР=94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**2,664**	26471,29	7,2	70520	19	59785	10073	87040
					4022,34	–	10716	–	–	6447	
58	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**33,3**	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059
					370,6	15,21	12341	506	–	3190	
59	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,3**	1797,66	87,1	59862	2900	32803	23120	89621
					725,5	13,12	24159	437	–	6639	

60 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,3	1110,51	43,36	36980	1444	20959	13936	54989
				437,74	7,49	14577	249	–	4073	
61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (прив толщ 40мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	33,3	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059
				370,6	15,21	12341	506	–	3190	
62 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	33,3	471,18	21,22	15690	707	14374	888	17904
				18,32	10,06	610	335	–	1326	
63 1111-0101-1501	Покрытия бетонные из бетона В15, толщина 30 мм (прив толщ 20мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	33,3	1213,71	104,72	40417	3487	24415	12975	57663
				375,8	38,72	12514	1289	–	4271	
64 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	33,3	-250,59	-9,21	-8345	-307	-7317	-821	-9899
				-21,65	-4,55	-721	-152	–	-733	

Итого по разделу 9	**396 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 895
- накладные расходы, тенге	87 184
в т.ч. зарплата, тенге	7 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 337

Раздел 11 Прочие работы

65	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,15476	46140,46 19147,7	20054,59 5533,46	7141 2963	3104 856	1074 –	2635 782	10558
66	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14228	335757 –		47772 –		47772 –	– 3822	51594
67	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	346354 –		4322 –		4322 –	– 346	4668
68	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,15476	7420 –		1148 –		1148 –	– 92	1240
69	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,00639	829894,75 76328	1422,75 607,47	5303 488	9 4	4806 –	448 460	6211
70	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	7,5657	115,8 49,59	2,66 0,28	876 375	20 2	481 –	260 91	1227
71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,5657	161,96 56,06	3,77 0,58	1225 424	29 4	773 –	295 122	1642

11.2 Металлическая лестница МЛ-1

72 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,41548	78816,77	26485,32	32747	11004	5100	14066	50558
				40055,4	9011,29	16642	3744	–	3745	
73 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,17285	439300		75933		75933	–	82008
				–		–		–	6075	
74 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,07282	358629		26115		26115	–	28204
				–		–		–	2089	
75 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,07832	403385		31593		31593	–	34120
				–		–		–	2527	
76 241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,01285	438		6		6	–	6
				–		–		–	–	
77 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01831	325908		5967		5967	–	6444
				–		–		–	477	
78 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00028	307964		86		86	–	93
				–		–		–	7	
79 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0199	336976		6706		6706	–	7242

					–		–		–	
80	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00114	330422		377	377	–	407
					–		–	–	30	
81	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,03752	359468		13487	13487	–	14566
					–		–	–	1079	
82	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00177	361170		639	639	–	690
					–		–	–	51	
83	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,41548	7420		3083	3083	–	3330
					–		–	–	247	
84	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	2	157,53	0,93	315	2	–	217	575
					156,6	0,43	313	1	–	43	
85	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	0,00114	985		1	1	–	–	1
					–		–	–	–	
86	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В7,5 F200. Устройство НР=91 %	м3	0,256	29486,91	1179,68	7549	302	5744	1434	9702
					5870,2	286,65	1503	73	–	719	
87	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	17,234	115,8	2,66	1996	46	1095	593	2796

					49,59	0,28	855	5	–	207	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	17,234	161,96	3,77	2791	65	1760	673	3741
					56,06	0,58	966	10	–	277	
	11.3 Монорельса										
89	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,2704	46140,46	20054,59	12476	5423	1876	4605	18448
					19147,7	5533,46	5178	1496	–	1367	
90	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" (марка стали С285)	т	0,25814	589739		152235		152235	–	164414
					–		–		–	12179	
91	298-888-8929	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,25814	21304		5499		5499	–	5939
					–		–		–	440	
92	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01226	330422		4051		4051	–	4375
					–		–		–	324	
93	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01226	7420		91		91	–	98
					–		–		–	7	
94	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	8	157,53	0,93	1260	7	–	867	2297

				156,6	0,43	1253	3	–	170	
95 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой	т	0,0002	647579		130		130	–	140
				–		–		–	10	
96 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,001	110536,76	1172,55	111	1	83	24	146
				26032,5	515,52	26	1	–	11	
97 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	9,2846	115,8	2,66	1075	25	590	319	1506
				49,59	0,28	460	3	–	112	
98 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,2846	161,96	3,77	1504	35	948	362	2015
				56,06	0,58	520	5	–	149	

Итого по разделу 11	**521 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 571
- накладные расходы, тенге	26 798
в т.ч. зарплата, тенге	2 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 593

Итого по смете	**10 914 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	949 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	449 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 157 050
- накладные расходы, тенге	1 017 932
в т.ч. зарплата, тенге	91 615
- сметная прибыль (8 %), тенге	925 909

Оборудования	**Тенге**	-

Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**10 914 950**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	316 534
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 231 484**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	407 703
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**11 639 186**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	232 784
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**11 871 970**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**11 871 970**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**11 871 970**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 187 197
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**10 684 773**
НДС 12%	Тенге	1 282 173
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**11 966 946**

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ Ж. К. Акмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Азия Строй KZ"

Руководитель _____ З.Т.Сахипова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)