Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

**Расчет на выполненные работы**

**Construction of Dostyk road in Burlin village, Burlin district / Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин, Бурлинского района ЗКО.**

**за Август 2018г**

**Контракт № AP/D/16/0335 A2**
**Заявка CoN 17/C/06311 CO2**

| № | Work description Описание работ | Unit of mease Ед. измер | Unit of item. Пункты контракта | Scope of work Объём работ | По заявке | | За предыдущие месяца | | | За текущий месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cost per unit Цена за единицу | Amount Сумма за единицу | Scope of work Объём работ | итого выполнено в % | Amount Сумма | Scope of work Объём работ | итого выполнено в % | Amount Сумма |
| | **1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия | $м^3$ | т.1.п.69 | 2 377,20 | 1 395,29 | 3 316 883,39 | 2 377,20 | 100% | 3 316 883,39 | | | 0,00 |
| 2 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (вывоз демонтированного материала) | $м^3$ | т.1.п.55 | 2 377,20 | 4 074,00 | 9 684 712,80 | 2 377,20 | 100% | 9 684 712,80 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | | **13 001 596,19** | | | **13 001 596,19** | | | **0,00** |
| | **2. Земляное полотно** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Рыхление грунта | $м^3$ | т.1.п.73 | 3 566,00 | 257,72 | 919 029,52 | 3 566,00 | 100% | 919 029,52 | | | 0,00 |
| 4 | Перемещение грунта бульдозером внутри площадки до 150 м | $м^3$ | т.1.п.49 | 3 566,00 | 98,40 | 350 894,40 | 3 566,00 | 100% | 350 894,40 | | | 0,00 |
| 5 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (вывоз избыточного грунта) | $м^3$ | т.1.п.55 | 3 566,00 | 4 074,00 | 14 527 884,00 | 3 566,00 | 100% | 14 527 884,00 | | | 0,00 |
| 6 | Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. | $м^2$ | т.1.п.46 | 11 403,64 | 80,94 | 923 010,62 | 11 403,64 | 100% | 923 010,62 | | | 0,00 |
| 7 | Досыпка земполотна автодорог до проектных отметок | $м^3$ | т.1.п.40 | 11 886,00 | 900,00 | 10 697 400,00 | 11 886,00 | 100% | 10 697 400,00 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | | **27 418 218,54** | | | **27 418 218,54** | | | **0,00** |
| | **3. Дорожная одежда ТИП 1** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Укладка песчано-гравийной смеси 10 см (15 : 10 = 1,5; 23330 м2 х 1,5 = 34995 м2) | $м^2$ | т.1.п.8 | 34 995,00 | 534,01 | 18 687 679,95 | 34 274,00 | 98% | 18 302 658,74 | 721,00 | 2% | 385 021,21 |
| 9 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз ПГС) | $м^3$ | т.1.п.55 | 4 416,40 | 4 074,00 | 17 992 413,60 | 4 416,40 | 100% | 17 992 413,60 | | | 0,00 |
| 10 | Укладка щебня 40/70 мм | $м^3$ | т.1.п.12 | 3 764,90 | 5 000,29 | 18 825 591,82 | 3 764,90 | 100% | 18 825 591,82 | | | 0,00 |
| 11 | Укладка щебня 05/20 мм | $м^3$ | т.1.п.10 | 407,40 | 4 205,65 | 1 713 381,81 | 407,40 | 100% | 1 713 381,81 | | | 0,00 |
| 12 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз щебня) | $м^3$ | т.1.п.55 | 4 172,30 | 4 074,00 | 16 997 950,20 | 4 172,30 | 100% | 16 997 950,20 | | | 0,00 |
| 13 | Распыление битумом | $м^2$ | т.1.п.52 | 19 034,00 | 196,81 | 3 746 081,54 | 19 034,00 | 100% | 3 746 081,54 | | | 0,00 |
| 14 | Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см | $м^2$ | т.1.п.14 | 19 034,00 | 3 497,64 | 66 574 079,76 | 18 313,0000 | 96% | 64 052 281,32 | 721,0000 | 4% | 2 521 798,44 |
| 15 | Подгрунтовка основания жидким битумом | $м^2$ | т.1.п.13 | 19 034,00 | 174,03 | 3 312 487,02 | 19 034,00 | 100% | 3 312 487,02 | | | 0,00 |
| 16 | Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. | $м^2$ | т.1.п.17 | 19 034,00 | 2 200,00 | 41 874 800,00 | 19 034,00 | 100% | 41 874 800,00 | | | 0,00 |
| 17 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз асфальтобетона) | $м^3$ | т.1.п.55 | 1 903,40 | 4 074,00 | 7 754 451,60 | 1 903,40 | 100% | 7 754 451,60 | | | 0,00 |
| 18 | Укладка гравийно-щебеночной смеси (20 см) (20 : 15 = 1,33; 5000 м2 : 1,33 = 3759,4 м2) | $м^2$ | т.1.п.9 | 3 759,40 | 1 445,71 | 5 435 002,17 | 3 553,40 | 95% | 5 137 185,91 | 206,00 | 5% | 297 816,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз ЩГС) | $м^3$ | т.1.п.55 | 1 183,50 | 4 074,00 | 4 821 579,00 | 1 124,33 | 95% | 4 580 520,42 | 59,17 | 5% | 241 058,58 |
| | **Итого** | | | | | **207 735 498,48** | | | **204 289 803,99** | | | **3 445 694,49** |
| | **4. Дорожная одежда ТИП 2** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Монтаж ж/б бордюров | шт | т.1.п.66 | 6 316,00 | 2 560,00 | 16 168 960,00 | 6 316,00 | 100% | 16 168 960,00 | | | 0,00 |
| 21 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз бордюров) | $м^3$ | т.1.п.55 | 101,00 | 4 074,00 | 411 474,00 | 101,00 | 100% | 411 474,00 | | | 0,00 |
| 22 | Укладка гравийно-щебеночной смеси (20 см) (20 : 15 = 1,33; 2183 м2 : 1,33 = 1641,35 м2) | $м^2$ | т.1.п.9 | 1 641,35 | 1 445,71 | 2 372 916,11 | 1 641,35 | 100% | 2 372 916,11 | | | 0,00 |
| 23 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз ЩГС) | $м^3$ | т.1.п.55 | 412,60 | 4 074,00 | 1 680 932,40 | 412,60 | 100% | 1 680 932,40 | | | 0,00 |
| 24 | Укладка щебня 40/70 мм | $м^3$ | т.1.п.12 | 278,10 | 5 000,29 | 1 390 580,65 | 278,10 | 100% | 1 390 580,65 | | | 0,00 |
| 25 | Укладка щебня 05/20 мм | $м^3$ | т.1.п.10 | 29,80 | 4 205,65 | 125 328,37 | 29,80 | 100% | 125 328,37 | | | 0,00 |
| 26 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз щебня) | $м^3$ | т.1.п.55 | 307,90 | 4 074,00 | 1 254 384,60 | 307,90 | 100% | 1 254 384,60 | | | 0,00 |
| 27 | Распыление битумом | $м^2$ | т.1.п.52 | 2 183,00 | 196,81 | 429 636,23 | 2 183,00 | 100% | 429 636,23 | | | 0,00 |
| 28 | Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. | $м^2$ | т.1.п.17 | 2 183,00 | 2 200,00 | 4 802 600,00 | 2 183,00 | 100% | 4 802 600,00 | | | 0,00 |
| 29 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (завоз асфальтобетона) | $м^3$ | т.1.п.55 | 87,32 | 4 074,00 | 355 741,68 | 87,32 | 100% | 355 741,68 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | | **28 992 554,04** | | | **28 992 554,04** | | | **0,00** |
| | **5. Испарительный лоток** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Снятие гумусного слоя | $м^3$ | т.1.п.1 | 417,30 | 102,00 | 42 564,60 | 417,30 | 100% | 42 564,60 | | | 0,00 |
| 31 | Засыпка/обратная засыпка (обваловка) | $м^3$ | т.1.п.3 | 417,30 | 60,64 | 25 305,07 | 417,30 | 100% | 25 305,07 | | | 0,00 |
| 32 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 876,20 | 761,59 | 667 305,16 | 876,20 | 100% | 667 305,16 | | | 0,00 |
| 33 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (вывоз избыточного грунта) | $м^3$ | т.1.п.55 | 876,20 | 4 074,00 | 3 569 638,80 | 876,20 | 100% | 3 569 638,80 | | | 0,00 |
| 34 | Подготовка основания песком (толщина согласно проекту) | $м^3$ | т.1.п.87 | 138,10 | 2 400,00 | 331 440,00 | 138,10 | 100% | 331 440,00 | | | 0,00 |
| 35 | Лоток Л6-5/2 | шт | счет-расчет | 338,00 | 45 516,00 | 15 384 408,00 | 338,00 | 100% | 15 384 408,00 | | | 0,00 |
| 36 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 1 846 128,96 | | | 1 846 128,96 | | | 0,00 |
| 37 | Плита П8-11 | шт | счет-расчет | 20,00 | 32 680,00 | 653 600,00 | 20,00 | 100% | 653 600,00 | | | 0,00 |
| 38 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 78 432,00 | | | 78 432,00 | | | 0,00 |
| 39 | Плита П7д-3 | шт | счет-расчет | 26,00 | 18 538,00 | 481 988,00 | 26,00 | 100% | 481 988,00 | | | 0,00 |
| 40 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 57 838,56 | | | 57 838,56 | | | 0,00 |
| 41 | Кран 25 тонн (монтаж лотков, плит) | машина-день | т.3.п.2 | 20,00 | 70 000,00 | 1 400 000,00 | 20,00 | 100% | 1 400 000,00 | | | 0,00 |
| 42 | Супервайзер (монтаж лотков, плит) | человеко-день | т.4.п.3 | 20,00 | 7 410,00 | 148 200,00 | 20,00 | 100% | 148 200,00 | | | 0,00 |
| 43 | Дорожный рабочий 5 чел (монтаж лотков, плит) | человеко-день | т.4.п.5 | 100,00 | 5 700,00 | 570 000,00 | 100,00 | 100% | 570 000,00 | | | 0,00 |
| 44 | Самосвал 20 тонн 3 ед | человеко-день | т.3.п.15 | 60,00 | 45 000,00 | 2 700 000,00 | 60,00 | 100% | 2 700 000,00 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | | **27 956 849,15** | | | **27 956 849,15** | | | **0,00** |
| | **6. Устройство железобетонных водопропускных труб** | | | | | | | | | | | |
| | ***Устройство тела трубы*** | | | | | | | | | | | |
| 45 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 173,30 | 761,59 | 131 983,55 | 173,30 | 100% | 131 983,55 | | | 0,00 |
| 46 | Подготовка основания песком (толщина согласно проекту) | $м^3$ | т.1.п.87 | 230,00 | 2 400,00 | 552 000,00 | 230,00 | 100% | 552 000,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Опалубка металлическая с установкой | $м^2$ | т.1.п.27 | 30,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 30,00 | 100% | 30 000,00 | | | 0,00 |
| 48 | Сталь | кг | т.2.п.10 | 17 314,60 | 301,96 | 5 228 316,62 | 17 314,60 | 100% | 5 228 316,62 | | | 0,00 |
| 49 | Готовая бетонная смесь В 30 | $м^3$ | т.2.п.15 | 311,00 | 50 000,00 | 15 550 000,00 | 311,00 | 100% | 15 550 000,00 | | | 0,00 |
| 50 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (доставка ж/б изделий) | $м^3$ | т.1.п.55 | 311,00 | 4 074,00 | 1 267 014,00 | 311,00 | 100% | 1 267 014,00 | | | 0,00 |
| 51 | Битумная мастика | кг | т.2.п.34 | 40,00 | 1 300,00 | 52 000,00 | 40,00 | 100% | 52 000,00 | | | 0,00 |
| | ***Укрепительные работы*** | | | | | | | | | | | |
| 52 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 75,00 | 761,59 | 57 119,25 | 75,00 | 100% | 57 119,25 | | | 0,00 |
| 53 | Укладка щебня 05/20 мм. | $м^3$ | т.1.п.10 | 51,50 | 4 205,65 | 216 590,98 | 51,50 | 100% | 216 590,98 | | | 0,00 |
| 54 | Опалубка металлическая с установкой | $м^2$ | т.1.п.27 | 15,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 15,00 | 100% | 15 000,00 | | | 0,00 |
| 55 | Сталь | кг | т.2.п.10 | 164,90 | 301,96 | 49 793,20 | 164,90 | 100% | 49 793,20 | | | 0,00 |
| 56 | Готовая бетонная смесь В 30 | $м^3$ | т.2.п.15 | 194,15 | 50 000,00 | 9 707 500,00 | 70,00 | 36% | 3 500 000,00 | 124,15 | 64% | 6 207 500,00 |
| 57 | Мелкозернистый асфальтобетон (асфальтовая планка) | тонна | т.2.п.19 | 4,90 | 15 600,00 | 76 440,00 | | | 0,00 | 4,90 | 100% | 76 440,00 |
| | ***Конец укрепления*** | | | | | | | | | | | |
| 58 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 165,00 | 761,59 | 125 662,35 | | | 0,00 | 165,00 | 100% | 125 662,35 |
| 59 | Укладка щебня 05/20 мм. | $м^3$ | т.1.п.10 | 21,00 | 4 205,65 | 88 318,65 | | | 0,00 | 21,00 | 100% | 88 318,65 |
| 60 | Опалубка металлическая с установкой | $м^2$ | т.1.п.27 | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 3,00 | 100% | 3 000,00 |
| 61 | Сталь | кг | т.2.п.10 | 463,25 | 301,96 | 139 882,97 | | | 0,00 | 463,25 | 100% | 139 882,97 |
| 62 | Готовая бетонная смесь В 25 | $м^3$ | т.2.п.14 | 25,45 | 35 000,00 | 890 750,00 | | | 0,00 | 25,45 | 100% | 890 750,00 |
| 63 | Мелкозернистый асфальтобетон (асфальтовая планка) | тонна | т.2.п.19 | 3,430 | 15 600,00 | 53 508,00 | | | 0,00 | 3,430 | 100% | 53 508,00 |
| 64 | Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала). | $м^3$ | т.1.п.58 | 25,90 | 8 349,28 | 216 246,35 | | | 0,00 | 25,90 | 100% | 216 246,35 |
| 65 | Транспортировка строительных материалов от 10,1 до 70 км. (доставка щебня, бутового камня) | $м^3$ | т.1.п.55 | 98,40 | 4 074,00 | 400 881,60 | | | 0,00 | 98,40 | 100% | 400 881,60 |
| | **Итого** | | | | | **34 852 007,51** | | | **26 649 817,59** | | | **8 202 189,92** |
| | **7. Дорожные знаки** | | | | | | | | | | | |
| 66 | Установка дорожных знаков со стойкой | шт | т.1.п.31 | 108,00 | 4 415,52 | 476 876,16 | | | 0,00 | 108,00 | 100% | 476 876,16 |
| 67 | Сигнальные столбики с установкой | шт | т.1.п.32 | 22,00 | 1 890,00 | 41 580,00 | | | 0,00 | 22,00 | 100% | 41 580,00 |
| 68 | Разметка дороги, включая специальную краску | погонный метр | т.1.п.28 | 3 421,80 | 378,68 | 1 295 767,22 | | | 0,00 | 3 421,80 | 100% | 1 295 767,22 |
| | **Итого** | | | | | **1 814 223,38** | | | **0,00** | | | **1 814 223,38** |
| | **8. Наружное освещение** | | | | | | | | | | | |
| | ***Установка КТП*** | | | | | | | | | | | |
| 69 | Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10 см) | $м^2$ | т.1.п.34 | 4,50 | 1 453,63 | 6 541,34 | 4,50 | 100% | 6 541,34 | | | 0,00 |
| 70 | Ж/б плиты ПД 3 х 1,5 х 0,22 | шт | т.2.п.24 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 | 100% | 100 000,00 | | | 0,00 |
| 71 | Трансформатор ТМ - 25/6/0,4 | шт | счет-расчет | 1,00 | 962 000,00 | 962 000,00 | 1,00 | 100% | 962 000,00 | | | 0,00 |
| 72 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 115 440,00 | | | 115 440,00 | | | 0,00 |
| 73 | Разъединитель напряжением 35 кВт | шт | счет-расчет | 1,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 1,00 | 100% | 84 000,00 | | | 0,00 |
| 74 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 10 080,00 | | | 10 080,00 | | | 0,00 |
| 75 | Разъединитель РЛНД-1 | шт | счет-расчет | 1,00 | 108 506,00 | 108 506,00 | 1,00 | 100% | 108 506,00 | | | 0,00 |
| 76 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 13 020,72 | | | 13 020,72 | | | 0,00 |
| 77 | Кран 25 тонн (монтаж) | машина-день | т.3.п.2 | 2,00 | 70 000,00 | 140 000,00 | 2,00 | 100% | 140 000,00 | | | 0,00 |
| 78 | Супервайзер (монтаж) | человеко-день | т.4.п.3 | 2,00 | 7 410,00 | 14 820,00 | 2,00 | 100% | 14 820,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Дорожный рабочий 5 чел (монтаж) | человеко-день | т.4.п.5 | 10,00 | 5 700,00 | 57 000,00 | 10,00 | 100% | 57 000,00 | | | 0,00 |
| | ***Ограждение КТП*** | | | | | | | | | | | |
| 80 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 2,00 | 761,59 | 1 523,18 | 2,00 | 100% | 1 523,18 | | | 0,00 |
| 81 | Подготовка основания песком (толщина согласно проекту) | $м^3$ | т.1.п.87 | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1,00 | 100% | 2 400,00 | | | 0,00 |
| 82 | Укладка щебня 05/20 мм. | $м^3$ | т.1.п.10 | 1,00 | 4 205,65 | 4 205,65 | 1,00 | 100% | 4 205,65 | | | 0,00 |
| 83 | Готовая бетонная смесь В 30 | $м^3$ | т.2.п.15 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00 | 100% | 50 000,00 | | | 0,00 |
| 84 | Сталь | кг | т.2.п.10 | 485,80 | 301,96 | 146 692,17 | 485,80 | 100% | 146 692,17 | | | 0,00 |
| | ***ВЛ-10 кВт*** | | | | | | | | | | | |
| 85 | Сталь (опора) | кг | т.2.п.10 | 698,00 | 301,96 | 210 768,08 | 698,00 | 100% | 210 768,08 | | | 0,00 |
| 86 | Готовая бетонная смесь В 30 (опора) | $м^3$ | т.2.п.15 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,00 | 100% | 50 000,00 | | | 0,00 |
| 87 | Траверса - 3шт, изоляторы - 6 шт, хомут - 7 шт, проводник - 8 м, зажим - 12 шт, разъединитель - 1 шт, привод - 1 шт | комплект | счет-расчет | 1,00 | 168 524,00 | 168 524,00 | 1,00 | 100% | 168 524,00 | | | 0,00 |
| 88 | Надбавка 12% согласна пункта 4.3 (прил. С) контракта № AP/D/16/0335. | | | | | 20 222,88 | | | 20 222,88 | | | 0,00 |
| 89 | Кран 25 тонн (монтаж) | машина-день | т.3.п.2 | 2,00 | 70 000,00 | 140 000,00 | 2,00 | 100% | 140 000,00 | | | 0,00 |
| 90 | Супервайзер (монтаж) | человеко-день | т.4.п.3 | 2,00 | 7 410,00 | 14 820,00 | 2,00 | 100% | 14 820,00 | | | 0,00 |
| 91 | Дорожный рабочий 5 чел (монтаж) | человеко-день | т.4.п.5 | 5,00 | 5 700,00 | 28 500,00 | 5,00 | 100% | 28 500,00 | | | 0,00 |
| | ***Кабельная линия*** | | | | | | | | | | | |
| 92 | Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м | $м^3$ | т.1.п.19 | 20,00 | 761,59 | 15 231,80 | 20,00 | 100% | 15 231,80 | | | 0,00 |
| 93 | Футляр из стальной трубы ГОСТ 10704-91 диам 325х6 (без стоимости материалов) | м | т.1.п.61 | 120,00 | 1 053,91 | 126 469,20 | 120,00 | 100% | 126 469,20 | | | 0,00 |
| 94 | Лента сигнальная, красно-белая 70мм х 200м | шт | т.2.п.49 | 12,00 | 1 960,00 | 23 520,00 | 12,00 | 100% | 23 520,00 | | | 0,00 |
| 95 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | т.1.п.91 | 2 260,00 | 19 200,00 | 43 392 000,00 | 2 260,00 | 100% | 43 392 000,00 | | | 0,00 |
| | ***Наружное освещение*** | | | | | | | | | | | |
| 96 | Установка опор освещения высотой до 10 м | шт | т.1.п.76 | 74,00 | 35 000,00 | 2 590 000,00 | 74,00 | 100% | 2 590 000,00 | | | 0,00 |
| 97 | Установка светильников, ламп до 500 ватт | шт | т.1.п.77 | 74,00 | 4 700,00 | 347 800,00 | 74,00 | 100% | 347 800,00 | | | 0,00 |
| 98 | Сталь (кронштейны однорожковые - 74 шт) | кг | т.2.п.10 | 1 554,00 | 301,96 | 469 245,84 | 1 554,00 | 100% | 469 245,84 | | | 0,00 |
| 99 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (кабель медный с защитной изоляцией) | м | т.1.п.91 | 900,00 | 19 200,00 | 17 280 000,00 | 900,00 | 100% | 17 280 000,00 | | | 0,00 |
| | **Итого** | | | | | **66 693 330,85** | | | **66 693 330,85** | | | **0,00** |
| | **ВСЕГО:** | | | | | **408 464 278,14** | | | **395 002 170,34** | | | **13 462 107,80** |

**Customer**

**Technadzor-эксперт**
**Шаймарданов С.Н.**

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Satsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.

**Contractor**
**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Елжас"**

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО