Приложение 3
к приказуМинистра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Appendix 3
to the order of the National Economy Minister
of the Republic of Kazakhstan
#121 dated 24th February, 2015
Form

Декларация о соответствии
Declaration of compliance

«__»_____2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General contractor)

ТОО «Елжас», ЗКО, г. Уральск, п. Рыбкомбинат, ул. Рыбкомбинат 54
LLP “Yelzhas”, WKO, Uralsk, v. Rybkombinat, Rybkombinat Street,54_____
(наименование организации, юридический адрес) / (organisationname, legaladdress)

в лице
representedby

Курмангалиев Мирболат Куанышевич
Kurmangaliyev M._____.
(фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителяорганизации) / (surname, name, patronymicname (ifavailable) ofmanager)

по объекту:
onfacility:

«Construction of Dostyk Road in Burlin village, Burlin district» /"Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин, Бурлинского района ЗКО"
(наименование, местонахождениеобъекта) / (nameandlocationoffacility)

заказчиком которого является
with customer

КПО б.в. – Сарсенгалиев С.
KPO b.v. – Sarsengaliyev S.
(наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя)
(organisationname, surname, name, patronymicname (if available) of manager)

удостоверяет, что:
confirmsthat:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Constructionandinstallationworksonfacilityarecarriedoutaccordingtoapproveddesign (design and estimate documentation), state regulatory documents in the field of architecture, urban construction and construction

2. Субподрядные организации:
Subcontractors:

нет / no

(наименование организации) / (organisationname)

3. Проект (проектно-сметная документация)
Design (design and estimate documentation)

ТОО «Stroyconsalting», 0163-16-АД
LLP “Stroyconsalting”, 0163-16-АД
(наименованиепроектнойорганизации, номерпроекта) /(designorganisationname, № ofdesign)

утвержден(а)
approvedby

«АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в», Приказ № 005 от 11 марта 2018 года
(наименованиеорганизацииутвердившей (переутвердившей) проектидатаутверждения)
(nameoforganisationapproved (re-approved) thedesignanddateofapproval)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Facility (complex) hasthefollowingmaintechnicalandeconomicindicators (capacity, productivity, production area, length, volume capacity, throughput capability, carrying capacity, work place number and so on, filled for all facilities (except residential houses) in measurement units according to target products or main service types):

Мощность, производительность и так далее Capacity, productivity and so on	Единицаизмерения Measurement unit	Попроекту Design		Фактически Indeed	
		общая (с учетом ранее принятых) total (with previously accepted)	в том числе пускового комплекса или очереди Includingstart-upcomplexorlines	общая (с учетом ранее принятых) total (with previously accepted)	в том числе пускового комплекса или очереди Includingstart-upcomplexorlines
Протяженность подъездной дороги Length of access road	км km	2,27199 2,27199		2,27199 2,27199	
Категория		IV		IV	

дороги Road category					
Количество полос движения Number of traffic lanes	шт ea	2		2	
Ширина земляного полотна Widthofroadbed	м	9-10		9-10	
Ширинапроезжейчасти Width of trafficway	м	7		7	
Тип дорожной одежды Type of road pavement		Облегченный lightweight		Облегченный lightweight	
Видпокрытия Type of covering		асфальтобетон asphalt concrete		асфальтобетон asphalt concrete	
Продолжительность строительства Construction period	мес. month	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Processandarchitecturalconstructionsolutionsoffacility are specified with the following:

Протяженность дороги составляет 2271,99 м. Дорожная одежда проектируемой дороги принята:

1. Верхний слой покрытия – плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 0,04 м;
2. Розлив битума – 0,3 т на 1000 м2;
3. Нижний слой покрытия - пористый, крупнозернистый асфальтобетон марки II на битуме БНД 60/90 толщиной 0,06 м;
4. Розлив битума - 0,65 тн на 1000м2;
5. Щебень фракционированный 40-70 - 0,15 м;
6. Песчано-гравийная смесь, ГОСТ 25607-2009 - 0,15м.

Проектом предусмотрено устройство тротуара:

1. Один слой асфальтобетон мелкозернистый типа Б марки II ГОСТ 9128-2009, 4см;
2. Розлив вязкого битума БНД 60/90 ГОСТ 22245-90;
3. Щебень фракционированный 40-70 -10 см;
4. Песок крупнозернистый ГОСТ 8736-93 - 8 см;

Для сбора ливневых и талых стоков предусматривается устройство дорожных боковых кюветов - лотков испарителей марки Л 6-5/2 в местах возможного и допустимого их расположения, в остальных случаях предусматривается устройство спланированных земляных понижений с откосами 1:5, 1:6 глубиной до 1,0м от проектных отметок проезжей части и тротуаров.

Примыкание дороги к пересекаемым улицам (съезды) выполняется в пределах линий застройки улиц.
Устройство бордюрных камней БР-100.20.8 по ГОСТ6665-91 на тротуарах.
Обустройство проезжей части улицы: дорожные знаки, разметка дорожного полотна.
Организация и безопасность движения разработаны в соответствии ГОСТ 23457-86 и с требованиями СНиПа РК 3.03-09-2006*.
В комплекс мероприятий по организации и безопасности движения входят обустройство дороги в виде установки сигнальных столбиков, дорожных знаков, укрепления обочин, а также геометрические параметры плана, продольного и поперечного профилей автодороги.
На рассматриваемых участках улиц предусмотрено 5 групп дорожных знаков в количестве 108 штуки.

Проектом предусматривается строительство новой КЛ-0,4кВ по ул. Достык.
Точка подключение выполнена от существующей КТП10/0,4кВ «Лесхоз» 250кВА ВЛ-10кВ «Бурлин» от ПС35/10кВ «Бурлин». Опоры освещения предусматриваются металлические, марки типа ОГК-10, высотой 10 м. В качестве источников света приняты светильники светодиодные потребной мощностью Street-100Вт. Питающие кабели приняты марки ВБбШв-1кВ, сечение жил кабелей выбрано с учетом потери напряжения и проверено на длительно допустимый ток. Кабели проложены в траншее на глубине 0.7м от поверхности земли. Светильники установлены на специальных кронштейнах типа «ИВА», вылет 1.5 м, угол наклона 20º.
Общая проектируемая освещаемая длина улицы - 2271,99 м.
Управление наружным освещением осуществляется в автоматическом режиме с помощью шкафа наружного освещения, смонтированного на опоре.

(краткиетехническиехарактеристикипоособенностямегоразмещения, поосновнымматериаламиконструкциям, инженерномуитехнологическомуоборудованию) /(summaryoftechnicaldataonitslocation, mainmaterialsandstructures, engineeringandprocessequipment)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Equipmentstipulatedbydesignisinstalledinaccordancewithacceptanceactsafterindividualtestingintegratedtesting;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

MeasuresonHSE, explosion andfire safety, protectionofenvironmentand seismic safety measures stipulated by design are carried out;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Construction and installation works carried out within the scheduled time:

начало работ_____апрель 2018г._____
(месяц, год)

workcommencement _____april 2018y._____;
(month, year)

окончаниеработ_____август 2018г._____;
(месяц, год)

workcompletion _____august 2018y._____;
(month, year)

при продолжительности строительства, месяц:

constructionduration, month:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__3__;

within the regulations or design of construction organisation __3__ month;_____

фактически, месяц:__4__;

indeed __4__ month_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Used construction materials, structures, equipment and products are in compliance with design and requirements of state regulations;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

externalutility lines (cold and how water supply, canalisation, heating, gas supply, power supply and communication) are providing normal operation of facility that is proved by engineering and utility service suppliers.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Engineering and utility service suppliers:

_____нет / no_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)
(organisationname, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

подпись дата (signature)_____

М.П.stamp
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Contractor (General contractor) considers the facility

«Construction of Dostyk Road in Burlin village, Burlin district» /"Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин, Бурлинского района ЗКО"
(наименованиеобъекта (комплекса)) / (name of facility (complex))

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

receive ready,
warrants the quality of constructionandinstallationand specific works and undertakes obligation to eliminate defects occurred through his fault during the facility construction according to warranty period in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Подрядчик (генеральныйподрядчик)Contractor (General contractor)

Курмангалиев Мирбулат Куаныщевич
Kurmangaliyev M._____
(фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя) (surname, name, patronymic name (if available) of manager)

подпись дата (signature)_____
М.П.stamp