"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

27шк

Форма В

Генподрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230, г.Павлодар, ул.Короленко 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "NV-Lab" БИН 161140028106 г.Павлодар, Ломова, 179а, 171

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по благоустройству территории и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №27 г. Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул.Павлова, 17

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2024г

на Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72 %	м3 грунта	2798	48,27	48,27	135059	135059	0	28506	176650	

					0	14,15	0	39592	0	13085	
2	2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	2798	41,77	41,77	116872	116872	0	24659	152853
					0	12,24	0	34248	0	11322	
3	3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2798	119,9	119,9	335480	335480	0	71436	439469
					0	35,46	0	99217	0	32553	
4	4 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2798	8,09	8,09	22636	22636	0	5419	30299
					0	2,69	0	7527	0	2244	

5	7 412-102-0107							
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	15680	65	1019200	0	0	1100736
				0	0	0	81536	

Итого	**1 900 007**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	610 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 584
- перевозка грузов, тенге	1 019 200
- накладные расходы, тенге	130 020
в т.ч. зарплата, тенге	11 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 740
Всего	**1 900 007**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 000**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 938 007**
итого с понижающим коэффициентом к=0,98	1899246,86
НДС (12 %)	227 909,62
Итого	**2 127 156,48**
Генподрядные услуги 20%	425 431,30
Итого	**1 701 725,19**

Генподрядчик
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Субподрядчик
ТОО "NV-Lab"
БИН 161140028106

Директор_____Евсеев Р.В.

"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

27шк

Форма В

Генподрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230, г.Павлодар, ул.Короленко 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "NV-Lab" БИН 161140028106 г.Павлодар, Ломова, 179а, 171

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по благоустройству территории и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №27 г. Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул.Павлова, 17

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ № 1/1

за июнь 2024г

на Покрытие территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Тип I. Тротуар (брусчатка)											
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	72,15	4597,43	1275,33	331705	92015	225830	26132	386464	
						192,1	310,94	13860	22434	0	28627		

2	2 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	481	1268	258,31	609908	124247	463708	43533	705716
					45,64	80,06	21953	38509	0	52275	
3	3 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	24,05	4597,43	1275,33	110568	30672	75277	8711	128821
					192,1	310,94	4620	7478	0	9542	
4	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	339	2685,73	39,39	910462	13353	546909	256150	1259941
					1033,04	16,41	350201	5563	0	93329	
5	7 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,424	35502		192563		192563	0	207968
					0		0		0	15405	
	Раздел 2 Тип II. Площадка для баскетбола и волейбола (резиновое покрытие)										
6	8 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	76,5	4597,43	1275,33	351703	97563	239445	27708	409764

7	9 1127-0403-0201				192,1	310,94	14696	23787	0	30353	
		Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	510	1268	258,31	646680	131738	491666	46157	748264
					45,64	80,06	23276	40831	0	55427	
8	10 1127-0403-0204										
		Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 - до толщ. 10 см НР=72 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-510	358,03	60,61	-182595	-30911	-151684	-7271	-205055
					0	19,8	0	-10098	0	-15189	

9	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	94	2685,73	39,39	252459	3703	151650	71027	349365
					1033,04	16,41	97106	1543	0	25879	
10	16 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,504	35502		53395		53395	0	57667
					0		0		0	4272	
	Раздел 3 Тип II. Спортплощадки (резиновое покрытие)										
11	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	125,25	4597,43	1275,33	575828	159735	392033	45364	670887
					192,1	310,94	24061	38945	0	49695	
12	18 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	835	1268	258,31	1058780	215689	804982	75570	1225098
					45,64	80,06	38109	66850	0	90748	

13	19 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 - до толщ. 10 см НР=72 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-835	358,03	60,61	-298955	-50609	-248346	-11904	-335728
					0	19,8	0	-16533	0	-24869	
14	24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	194	2685,73	39,39	521032	7642	312980	146588	721030
					1033,04	16,41	200410	3184	0	53410	
15	25 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,104	35502		110198		110198	0	119014
					0		0		0	8816	

Раздел 4 Тип III. Футбольное поле (искусственная трава)

16	26 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	607,5	4597,43	1275,33	2792939	774763	1901475	220030	3254007
					192,1	310,94	116701	188896	0	241038	
17	27 1127-0403-0101	Основания из щебня, однослойные, толщиной 22 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	3659,198	1727,68	311,53	6321923	1139950	5014967	376224	7233999
					45,64	97,16	167006	355528	0	535852	
18	30 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	270	2685,73	39,39	725147	10635	435591	204013	1003493
					1033,04	16,41	278921	4431	0	74333	
19	31 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,32	35502		153369		153369	0	165639
					0		0		0	12270	

Итого **18 106 354**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 350 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 720 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 771 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 166 008
- накладные расходы, тенге 1 528 032

в т.ч. зарплата, тенге	137 523
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 341 213
Всего	**18 106 354**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**362 127**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**18 468 481**
итого с понижающим коэффициентом к=0,98	18099112,50
НДС (12 %)	2 171 893,50
Итого	**20 271 006,00**
Генподрядные услуги 20%	4 054 201,20
Итого	**16 216 804,80**

Генподрядчик
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Субподрядчик
ТОО "NV-Lab"
БИН 161140028106

Директор_____Евсеев Р.В.

"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230, г.Павлодар, ул.Короленко 21, 56 27шк

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи) Форма В

Субподрядчик: ТОО "NV-Lab" БИН 161140028106 г.Павлодар, Ломова, 179а, 171

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по благоустройству территории и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа №27 г. Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул.Павлова, 17

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ № 1/2

за июнь 2024г

по корректировочной смете № 7-1-1

на Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	1	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	4198	29,7	26,27	124681	110281	0	33762	171118	
						3,43	7,74	14399	32493	0	12675		

2	2 1101-0102-0325									
		Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4198	123,19	118,16	517152	496036	0	102828	669578
					5,03	28,99	21116	121700	0	49598	
3	3 412-102-0107										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (4198*1,6*7-15680)	т·км	31337,6	65		2036944		0	0	2199900
					0		0		0	162956	
4	4 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72 %	м3 грунта	1400	48,27	48,27	67578	67578	0	14263	88388
					0	14,15	0	19810	0	6547	

5	5 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	1400	41,77	41,77	58478	58478	0	12338	76481
					0	12,24	0	17136	0	5665	
6	6 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1400	119,9	119,9	167860	167860	0	35744	219892
					0	35,46	0	49644	0	16288	
7	7 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1400	8,09	8,09	11326	11326	0	2712	15161
					0	2,69	0	3766	0	1123	

Итого	**3 440 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	911 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 549
- перевозка грузов, тенге	2 036 944

- накладные расходы, тенге	201 647
в т.ч. зарплата, тенге	18 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	254 852
Всего	**3 440 518**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 810**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 509 328**
итого с понижающим коэффициентом к=0,98	3439141,44
НДС (12 %)	412 696,97
Итого	**3 851 838,41**
Генподрядные услуги 20%	770 367,68
Итого	**3 081 470,73**

Генподрядчик
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____ Сулейменов А.А.

Субподрядчик
ТОО "NV-Lab"
БИН 161140028106

Директор_____ Евсеев Р.В.