Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150740017366**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240000762**

Договор (контракт) Договор №30 от 04.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
49	26.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области			работа	1	23 859 800,81	23 859 800,81	2 556 407,23
				Итого	1	x	23 859 800,81	2 556 407,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 04.08.2023г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на 2-1-1 Газоснабжение, 2-2-1 Фундаменты под опор, ограждение для ГРПШ

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г4 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ										
1	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,293328	1193616,44	333362,58	1543737	431148	28837	1276990	3046385	
						837957,12	159383,68	1083753	206135		225658		
2	2	С1241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	1303,192	3370		4391757		4391757		4743098	Казахстан
3	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0637	1577408,48	702911,85	100481	44775	1575	351341		
						849768,5	255291,88	54130	16262		69688	183783	
4	4	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	91	693		63063		63063		68108	
											13614		
			Подраздел 1. УЗЕЛ А. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ								5045		
5	5	Е11-220301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2278023,06	1032863,76	1139	516	51	783	2076	
						1142215,36	438783,71	571	219		154		
6	6	С1241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	0,502	18650		9362		9362		10111	Казахстан
											749		
7	7	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0029	1577408,48	702911,85	4574	2038	72	3173	8367	
						849768,5	255291,88	2464	740		620		
8	8	С1241-114-0201	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3659		3659		3659		3952	
											293		
			Подраздел 2. НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П1										
9	11	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0088	1193616,44	333362,58	10504	2934	196	8689	20728	
						837957,12	159383,68	7374	1403		1535		
10	12	С1241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм		8,8352	3370		29775		29775		32157	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2382		
11	13	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,0028	1577408,48	702911,85	4417	1968	69	3063	8078	
				т фасонных частей		849768,5	255291,88	2379	715		598		
12	14	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		4	693		2772		2772		2994	
				шт.							222		
			Подраздел 3. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 219х5,0 мм, ОП-1 (1шт)										
13	17	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00229	172117,12	7184,03	394	17	25	244	689	
				т конструкций		153853,44	721,3	352	2		51		
14	18	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/219		0,00229	976733		2237		2237		2416	Казахстан
				т							179		
			Подраздел 4. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-3 (276шт)										
15	21	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,09108	172117,12	7184,03	15676	655	1009	9714	27421	
				т конструкций		153853,44	721,3	14013	66		2031		
16	22	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/57		0,09108	976733		88961		88961		96078	Казахстан
				т							7117		
			Подраздел 5. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-4 (44шт)										
17	25	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,2068	172117,12	7184,03	35594	1485	2291	22057	62263	
				т конструкций		153853,44	721,3	31817	149		4612		
18	26	С1222-519-0202	Неподвижная опора Т12.02-Ду 50		0,2068	976733		201988		201988		218147	Казахстан
				т							16159		
			Подраздел 6. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-5 (2шт)										
19	29	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00066	172117,12	7184,03	114	4	7	70	199	
				т конструкций		153853,44	721,3	102	0		15		
20	30	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/57		0,00066	976733		645		645		697	Казахстан
				т							52		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г4 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ									8537747	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД ГРПШ-03М-2У1										
			Подраздел 2. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-2 (2шт)										
21	48	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж		0,00066	172117,12	7184,03	114	4	7	70	199	
				т конструкций		153853,44	721,3	102	0		15		
22	49	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/57		0,00066	976733		645		645		697	Казахстан
				т							52		
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД ГРПШ-03М-2У1									896	
			Раздел: 3. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ										
23	54	Е11-250211-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	33094,59	26374,66	33095	26375	3581	11164	47800	
				стык		3138,78	9129,58	3139	9130		3541		
24	55	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		7	24399,42	19898,32	170796	139288	16223	57784	246866	
				стык		2183,5	6887,8	15285	48215		18286		
			Итого по разделу: 3. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									294666	
			ИТОГО:					6715500	651207	4848807	1463489	8833309	
								1215480	283036		654321		

Локальная смета №2-2-1

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-3 (276шт), ОП-4 (44шт)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	169,6	2883,84	0	489099	0	0	352151	908551	
						2883,84	0	489099	0		67301		
2	2	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	134,4	1344,7	0	180728	0	0	130123	335719	
						1344,7	0	180728	0		24868		
3	3	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	80	3576,33	241,75	286106	19340	230090	40889	353155	
						458,46	85,27	36677	6822		26160		
4	4	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Устройство	$м^3$	35,2	52271,67	1613,95	1839963	56811	1454888	313304	2325528	
						9325,68	455,28	328264	16026		172261		
5	5	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	307,2	1260,93	27,11	387358	8328	233202	136919	566219	
						474,7	4,55	145828	1398		41942		
6	6	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек	т	4,4736	124556,42	25938,03	557216	116036	8737	441021	1078096	
						96665,4	11667,56	432442	52196		79859		
7	7	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	4,4736	1018274		4555351		4555351		4919779	Казахстан
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5 (2шт)								364428		
8	10	Е11-010205-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,06	2883,84	0	5941	0	0	4277	11035	
						2883,84	0	5941	0		817		
9	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,44	1344,7	0	1936	0	0	1394	3596	
						1344,7	0	1936	0		266		
10	12	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,98	3576,33	241,75	3505	237	2819	501	4326	
						458,46	85,27	449	84		320		
11	13	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Устройство	$м^3$	0,64	52271,67	1613,95	33454	1033	26453	5696	42282	
						9325,68	455,28	5968	291		3132		
12	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,84	1260,93	27,11	4842	104	2915	1711	7077	
						474,7	4,55	1823	17		524		
13	15	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек	т	0,13456	124556,42	25938,03	16760	3490	263	13265	32427	
						96665,4	11667,56	13007	1570		2402		
14	16	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,13456	1018274		137019		137019		147981	Казахстан
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (1шт)								10962		
15	19	Е11-010205-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,53	2883,84	0	1528	0	0	1100	2838	
						2883,84	0	1528	0		210		
16	20	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,42	1344,7	0	565	0	0	407	1050	
						1344,7	0	565	0		78		
17	21	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,25	3576,33	241,75	894	60	719	128	1104	
						458,46	85,27	115	21		82		
18	22	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Устройство	$м^3$	0,11	52271,67	1613,95	5750	177	4547	979	7267	
						9325,68	455,28	1026	50		538		
19	23	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,96	1260,93	27,11	1210	26	729	428	1769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		474,7	4,55	456	4		131		
20	24	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек		0,01398	124556,42	25938,03	1741	363	27	1378	3369	
				т		96665,4	11667,56	1351	163		250		
21	25	С1222-525-0301	Стоимость стоек		0,01398	1018274		14235		14235		15374	Казахстан
				т							1139		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (2шт)										
22	43	Е11-010205-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 1		1,06	2883,84	0	3057	0	0	2201	5679	
				м³ грунта		2883,84	0	3057	0		421		
23	44	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,84	1344,7	0	1130	0	0	813	2098	
				м³ грунта		1344,7	0	1130	0		155		
24	45	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,5	3576,33	241,75	1788	121	1438	256	2208	
				м² покрытия		458,46	85,27	229	43		164		
25	46	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Устройство		0,22	52271,67	1613,95	11500	355	9093	1958	14535	
				м³		9325,68	455,28	2052	100		1077		
26	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,92	1260,93	27,11	2421	52	1458	856	3539	
				м² поверхности		474,7	4,55	911	9		262		
27	48	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек		0,02796	124556,42	25938,03	3483	725	55	2756	6738	
				т		96665,4	11667,56	2703	326		499		
28	49	С1222-525-0301	Стоимость стоек		0,02796	1018274		28471		28471		30749	Казахстан
				т							2278		
			ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-03М-2У1										
29	67	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,04	2169,69	0	2256	0	0	1625	4191	
				м³ грунта		2169,69	0	2256	0		310		
30	68	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,44	1344,7	0	592	0	0	426	1099	
				м³ грунта		1344,7	0	592	0		81		
31	69	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,4	7152,65	483,5	17166	1160	13805	2453	21189	
				м² покрытия		916,92	170,55	2201	409		1570		
32	70	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,72	50883,92	897,72	36636	646	30540	5217	45201	
				м³		7568,96	393,49	5450	283		3348		
33	71	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01841	331233		6098		6098		6586	
				т							488		
34	72	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,12	1260,93	27,11	1412	30	850	499	2064	
				м² поверхности		474,7	4,55	532	5		153		
			ИТОГО:					8641211	209094	6763802	1464731	10914418	
								1668316	79817		808476		
			ИТОГО ПО АКТУ									19 747 727,00	
			в том числе оборудование									-	
			Временные здания и сооружения			2,9 %		572 684,08					
			Итого с временными									20 320 411,08	
			Зимние удорожания			0,27 %		54 865,11					
			Итого с зимними удорожаниями									20 375 276,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		407 505,52					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 782 781,72**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**22 424 621,47**	
			Итого с понижающим коэффициентом			***0,95000015***						**21 303 393,58**	
			НДС			**12 %**		**2 556 407,23**					
			Итого с НДС									**23 859 800,81**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухан Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "СК Ризалит"

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

ГИП проекта **Панаев Б.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13 — 150740017366

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38 — 980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2024г. к Договору №30 от 04.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
10	20.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубат Тупкараганского района Мангистауской области			работа	1	3 744 487,51	3 744 487,51
				Итого	1	x	3 744 487,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сатыбаев М.Г.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13 БИН 150740017366**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 год *(ресурсный метод)*

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			30	04.08.2023г.				
			доп.согл. №2	31.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области	**27 604 288,32**	**3 343 292,42**							**401 195,09**	**3 744 487,51**
ИТОГО по справке	**27 604 288,32**	**3 343 292,42**							**401 195,09**	**3 744 487,51**
Удержание 5%	1 380 214,42	1 232 334,30							147 880,12	1 380 214,42
Итого к оплате:	**26 224 073,90**	**2 110 958,12**							**253 314,97**	**2 364 273,09**

М.П

Заказчик **Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366**
Сатыбаев М.Г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762**
Севзиханов Н.В.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "СК Ризалит"**
Аманкулов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 04.08.2023г., доп согл. №2 от 31.05.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Газоснабжение, 2-2-1 Фундаменты под опор, ограждение для ГРПШ, 2-3-1 Молниезащита**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г4 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ										
1	1	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00467	1193616,44	333362,58	5574	1557	104	4611	11000	
						837957,12	159383,68	3913	744		815		
			Подраздел 1. УЗЕЛ А. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
2	9	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	251,11	6,17	100	2	38	41	152	
						149,43	0,89	60	0		11		
3	10	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4	203,71	4,52	81	1	45	24	113	
						87,33	0,89	35	0		8		
			Подраздел 2. НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П1										
4	15	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,6	251,11	6,17	402	9	153	166	613	
						149,43	0,89	239	1		45		
5	16	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,6	203,71	4,52	326	7	179	97	457	
						87,33	0,89	140	1		34		
			Подраздел 3. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 219х5,0 мм, ОП-1 (1шт)										
6	19	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,062	125,56	3,09	8	0	3	3	12	
						74,72	0,45	5	0		1		
7	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,062	101,86	2,26	6	0	3	2	9	
						43,67	0,45	3	0		1		
			Подраздел 4. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-3 (276шт)										
8	23	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,484	125,56	3,09	312	8	119	129	476	
						74,72	0,45	186	1		35		
9	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,484	101,86	2,26	253	5	139	76	355	
						43,67	0,45	108	1		26		
			Подраздел 5. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-4 (44шт)										
10	27	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,72	125,56	3,09	718	18	273	297	1096	
						74,72	0,45	427	3		81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	28	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,72	101,86 43,67	2,26 0,45	583 250	13 3	320	174 61	818	
			Подраздел 6. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-5 (2шт)										
12	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,018	125,56 74,72	3,09 0,45	2 1	0 0	1	1 0	3	
13	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,018	101,86 43,67	2,26 0,45	2 1	0 0	1	1 0	3	
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г4 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ									15107	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД ГРПШ-03М-2У1										
14	33	Е11-190301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	30836,03 23784,77	1370,48 535,36	30836 23785	1370 535	5681	23834 4374	59044	
15	34	513-302-0224 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03М-2У1	шт.	1	647556 647556		647556 647556		647556		647556	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*										
			Подраздел 1. УЗЕЛ Б. ОБВЯЗКА ГРПШ-03М-2У1										
16	35	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2566,22 2276,79	133,47 68,23	5132 4554	266 136	312	4643 782	10557	
17	36	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658		79316		79316	6345	85661	
18	37	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016	801	10817	
19	38	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00303	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	4780 2575	2130 774	75	3315 648	8743	
20	39	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693		693		693	55	748	Казахстан
21	40	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 26х2,8 мм	шт.	13	268		3484		3484	279	3763	
22	41	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 21,3х3,2 мм	шт.	1	203		203		203	16	219	
23	42	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	20291 14245	5668 2710	379	16785 2966	40042	
24	43	С1241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	3,012	3370		10150		10150	812	10962	Казахстан
25	44	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,8 мм	м	13,052	646		8432		8432	675	9107	
26	45	С1241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х3,2 мм	м	1,004	434		436		436	35	471	Казахстан
27	46	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2	251,11 149,43	6,17 0,89	502 299	13 2	191	207 57	766	
28	47	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2	203,71	4,52	407	9	224	122	571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		87,33	0,89	175	2		42		
			Подраздел 2. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х4,0 мм, ОП-2 (2шт)										
29	50	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,018	125,56	3,09	2	0	1	1	3	
				$м^2$		74,72	0,45	1	0		0		
30	51	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,018	101,86	2,26	2	0	1	1	3	
				$м^2$		43,67	0,45	1	0		0		
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД ГРПШ-03М-2У1									889033	
			Раздел: 3. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ										
31	52	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		235	251,11	6,17	59011	1450	22445	24374	90057	
				$м^2$		149,43	0,89	35116	209		6672		
32	53	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		235	203,71	4,52	47872	1062	26287	14304	67151	
				$м^2$		87,33	0,89	20523	209		4975		
33	55	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		9	24399,42	19898,32	219595	179085	20859	74294	317400	
				стык		2183,5	6887,8	19652	61990		23511		
			Итого по разделу: 3. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									474607	
			ИТОГО:					1157083	192672	190563	167502	1378748	
								126294	67321	647556	54163		
			Локальная смета №2-2-1										
			ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-3 (276шт), ОП-4 (44шт)										
1	8	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		60,8	251,11	6,17	15267	375	5807	6306	23299	
				$м^2$		149,43	0,89	9085	54		1726		
2	9	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		60,8	203,71	4,52	12386	275	6801	3701	17374	
				$м^2$		87,33	0,89	5310	54		1287		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5 (2шт)										
3	17	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		3,18	251,11	6,17	799	20	304	330	1219	
				$м^2$		149,43	0,89	475	3		90		
4	18	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,18	203,71	4,52	648	15	356	194	909	
				$м^2$		87,33	0,89	278	3		67		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (1шт)										
5	26	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		0,19	251,11	6,17	48	1	18	20	73	
				$м^2$		149,43	0,89	28	0		5		
6	27	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,19	203,71	4,52	39	1	21	12	55	
				$м^2$		87,33	0,89	17	0		4		
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ОПОРЫ. УЗЕЛ А										
7	28	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,25	3576,33	241,75	4470	303	3595	639	5518	
				$м^2$ покрытия		458,46	85,27	573	107		409		
8	29	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка		8	4990	1600,14	39920	12801	429	38011	84165	
				м оград		3336,29	690,28	26690	5522		6234		
9	30	С1212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,896	36819		32990		32990		35629	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							2639		
10	31	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79 1351,27	37,57 7,73	1444 1351	38 8	55	1604 244	3292	
11	32	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,13575	1018274		138231		138231	11058	149289	Казахстан
12	33	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,19216	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	51558 39773	10453 4332	1333	30432 6559	88549	
13	34	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,1339	479350		64185		64185		69320	Казахстан
14	35	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00756	403078		3047		3047	5135	3291	
15	36	С1214-401-0113	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	15,77	1730		27282		27282	244	29465	
16	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00058	376202		218		218	2183	235	
17	38	С1214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	7,59	579		4395		4395	17	4747	
18	39	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00429	1012960		4346		4346	352	4694	Казахстан
19	40	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	1260,93 474,7	27,11 4,55	6052 2279	130 22	3644	348 2139 655	8846	
20	41	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,85	125,56 74,72	3,09 0,45	1111 661	27 4	423	459 126	1696	
21	42	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,85	101,86 43,67	2,26 0,45	901 386	20 4	495	269 94	1264	
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (2шт)										
22	50	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,5	251,11 149,43	6,17 0,89	377 224	9 1	143	156 43	576	
23	51	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	203,71 87,33	4,52 0,89	306 131	6 1	168	91 32	429	
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ-03М-2У1. УЗЕЛ Б										
24	52	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,75	3576,33 458,46	241,75 85,27	9835 1261	664 234	7909	1406 899	12140	
25	53	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	м оград	17	4990 3336,29	1600,14 690,28	84830 56717	27203 11735	911	80773 13248	178851	
26	54	С1212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,232	36819		45361		45361	3629	48990	Казахстан
27	55	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79 1351,27	37,57 7,73	1444 1351	38 8	55	1604 244	3292	
28	56	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,29865	1018274		304108		304108	24329	328437	Казахстан
29	57	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,37145	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	99663 76882	20205 8373	2577	58826 12679	171168	
30	58	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,27256	479350		130652		130652	10452	141104	Казахстан
31	59	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00756	403078		3047		3047	244	3291	
32	60	С1214-401-0113	Сетки стальные плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80		29,3	1730		50689		50689		54744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							4055		
33	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00118	376202		444		444	36	480	
34	62	С1214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	14,73	579		8529		8529	682	9211	
35	63	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00429	1012960		4346		4346	348	4694	Казахстан
36	64	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,56	1260,93	27,11	13315	286	8016	4707	19464	
						474,7	4,55	5013	48		1442		
37	65	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,09	125,56	3,09	2271	56	864	938	3466	
						74,72	0,45	1352	8		257		
38	66	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,09	101,86	2,26	1843	41	1012	551	2585	
						43,67	0,45	790	8		191		
			ИТОГО:					1170397	72967	866806	233168	1515851	
								230627	30529		112286		
			Локальная смета №2-3-1										
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
1	1	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5020,52	209,63	20082	838	13138	4616	26674	
						1526,36	76,58	6105	306		1976		
2	2	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5	1028,36	31,29	12854	391	8648	2856	16967	
						305,27	12,03	3816	150		1257		
3	3	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,5	807,79	28,28	2019	71	1077	647	2879	
						348,88	10,39	872	26		213		
			МОЛНИЕОТВОД										
4	4	Е11-330108-0122 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,332	47274,86	21586,12	15695	7167	707	8142	25744	
						23557,98	7096,26	7821	2356		1907		
5	5	С1225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	1	68343		68343		68343		73810	Казахстан
											5467		
6	6	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0609	241306,27	151371,08	14696	9218	289	6274	22648	
						85192,22	43581,55	5188	2654		1678		
7	7	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0609	1018274		62013		62013		66974	Казахстан
											4961		
8	8	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,6443	251,11	6,17	413	10	157	171	631	
						149,43	0,89	246	1		47		
9	9	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,6443	203,71	4,52	335	7	184	100	470	
						87,33	0,89	144	1		35		
			ИТОГО:					196450	17702	154556	22806	236797	
								24192	5494		17541		
			ИТОГО ПО АКТУ									3 131 396,00	
			в том числе оборудование									647 556,00	
			Временные здания и сооружения			2,9 %		72 031,36					
			Итого с временными									3 203 427,36	
			Зимние удорожания			0,27 %		6 900,85					
			Итого с зимними удорожаниями									3 210 328,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51 255,44					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 261 583,66	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 519 248,77	
			Итого с понижающим коэффициентом			*0,95000015*						3 343 292,42	
			НДС			12 %		401 195,09					
			Итого с НДС									3 744 487,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сатыбаев М.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО "СК Ризалит"

Эксперт **Аманкулов Ш.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Проектный Центр"

ГИП проекта **Панаев Б.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)