Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«24» апрель 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п. 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Севзиханова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района», Мангистауская область, аграрная зона Саубет.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», и.о. руководителя Сатыбаев М.Ғ.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный центр», №24-17/2021-ГСН.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», приказ №14 от «14» февраль 2024 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления Ø57х4,0	м	1298		1298	
Задвижка Ду50	шт.	2		2	
ГРПШ-03М-2У1	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	число квартир	площадь квартир $м^2$	число квартир	площадь квартир $м^2$

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод высокого давления запроектирован из стальных труб (надземный) на высоте 0.6 м от поверхности земли до низа трубы диаметром Ø57х4,0мм.

Для понижения давления газа с 1,2 МПа на 0,036 МПа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафной с двумя регуляторами давления газа РДСК-50М типа ГРПШ-03М-2У1.

Опоры для наземного газопровода выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом.

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- грунтовка ГФ-021 за два раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023г.

месяц, год

окончание работ апрель 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); ТОО "АБТМ"

«МЕМЕКЕ БАСҚАРУЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРГІЛІКТІ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2024-379
20 24 ж. « 02 » 07

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____.

МПФ АО „Qazaq Gaz Almaq" Джумагалиев Е.Б. _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя_____, _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство газоснабжения аграрной зоны Саубет Тупкараганского района», Мангистауская область, аграрная зона Саубет. готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Севзиханов Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись, _____дата

Место печати (при наличии)

Директор ТРГХ Таубай М.Т.

АГШ Тупкараганское РГХ

Заключение экспертизы
№ 15-0008/23 от 16.01.2023г.

Заключение о соответствии
выполненных работ проекту от 24.04.2024г.

Зам нач ПТО
МПФ АО „QGA"
Сапаев С.В.

Гл инженер
МПФ АО „QGA"
Кудабаев Ж.А. 28.06.2024г.