Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

**Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"**

Наименование: **«Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г. | дополнительные | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в базовом уровне цен | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 21 400 170,80 | 19 107 295,36 | | | | | | | 2 292 875,44 | 21 400 170,80 |
| **Итого к оплате** | **21 400 170,80** | **19 107 295,36** | | | | | | | **2 292 875,44** | **21 400 170,80** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Ремстрой"**

**Директор** **Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "РАДУГА-СН"**

**Директор** **Сыздыков С.Н.**

**Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"**

**Наименование строительства и его адрес: «Работы по строительству подводящего газопровода к населенным пунктам Байыркум, Жидели, Кокжиде, Аккала, Арыского района, Туркестанской области»**

# АКТ №1

## выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Локальная смета №2-1-1 | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления | | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 936,366058 | 269,70 | 269,70 | 252538 | 252538 | -- | 35206 | 310763 |
| | | | | | -- | 52,22 | -- | 48897 | | 23020 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,534123 | 1952,72 | -- | 6901 | -- | -- | 4969 | 12819 |
| | | | | | 1952,72 | -- | 6901 | -- | | 950 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 723 | 36,96 | 36,96 | 26722 | 26723 | -- | 7866 | 37355 |
| | | | | | -- | 15,11 | -- | 10925 | | 2767 | |
| 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 723 | 181,02 | 81,66 | 130877 | 59040 | -- | 73165 | 220365 |
| | | | | | 99,36 | 41,19 | 71837 | 29780 | | 16323 | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 144,6 | 1018,66 | -- | 147298 | -- | -- | 106055 | 273621 |
| | | | | | 1018,66 | -- | 147298 | -- | | 20268 | |
| 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 72,118 | 5866,18 | 180,98 | 423057 | 13052 | 321365 | 91675 | 555911 |
| | | | | | 1229,10 | 54,92 | 88640 | 3961 | | 41179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Подземный газопровод | | | | | | | | | |
| 9 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,964 | 666564,26 | 231219,92 | 642568 | 222896 | 787 | 487373 | 1220337 |
| | | | | | 434528,00 | 76152,77 | 418885 | 73411 | | 90395 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 241-202-0222 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм | м | 973,64 | 15076,00 | -- | 14678597 | -- | 14678597 | -- | 15852885 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1174288 | |
| | | Прокладка сигнальной ленты | | | | | | | | | |
| 337 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка ленты сигнальной | км кабеля | 0,964 | 32118,53 | 21660,53 | 30962 | 20881 | -- | 9174 | 43346 |
| | | | | | 10458,00 | 5142,17 | 10082 | 4957 | | 3211 | |
| 338 | 249-101-0201 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 964 | 16,00 | -- | 15424 | -- | 15424 | -- | 16658 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1234 | |
| 339 | 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее | км | 0,964 | 71022,98 | 33530,98 | 68466 | 32324 | -- | 28893 | 105147 |
| | | | | | 37492,00 | 11641,98 | 36142 | 11223 | | 7789 | |
| 340 | 243-105-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,964 | 116726,00 | -- | 112524 | -- | 112524 | -- | 121526 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9002 | |
| 360 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 80 | 3800,35 | 86,40 | 304028 | 6912 | 7356 | 176754 | 519244 |
| | | | | | 3622,00 | -- | 289760 | -- | | 38463 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 19289977 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 19289980 |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **19 289 980** |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | | | | | **250 770** |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | **19 540 750** |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3%:** | | | | | | | | | **177 821** |
| | | **Итого:** | | | | | | | | | **19 718 571** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%** | | | | | | | | | **394 371** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **20 112 942** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | | | | | **19 107 295,36** |
| | | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | | | **2 292 875,44** |
| | | **Поправочнй коэфициент к=0,95** | | | | | | | | | **21 400 170,80** |
| | | **НДС 12%** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Ремстрой"**
**Директор** **Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "РАДУГА-СН"**
**Директор** **Сыздыков С.Н.**