Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО «GRAND DEVELOPMENT KZ»
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№32/2	17.05.2024.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области	**38 510 653,78**	**34 384 512,30**							**4 126 141,48**	**38 510 653,78**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ **Даулетбаев С.**

Субподрядчик: ТОО «GRAND DEVELOPMENT KZ»

_____ **Сапаров А.**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «GRAND DEVELOPMENT KZ»

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство здания районного архива и музея в п.Шубаркудук Темирского района, Актюбинской области

Договор №32/2 от 17.05.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за Август месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 - Конструкцию железобетонную										
		РАЗДЕЛ 6. Пожарная лестница										
		Фундамент Ф1										
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,4		13604,00	2592,54	5442	1037	3906	859	6805
		НР - 93%; СП - 8%				1247,31	1061,40	499	425		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1		50954,43	1363,91	50954	1364	43402	6104	61623
		НР - 91%; СП - 8%				6188,36	519,70	6188	520		4565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8		1185,84	28,64	9487	230	6066	2996	13482
		НР - 93%; СП - 8%				398,87	3,82	3191	31		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фундамент Ф2										
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1		13604,00	2592,54	1360	259	976	215	1701
		НР - 93%; СП - 8%				1247,31	1061,40	125	106		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,3		50954,43	1363,91	15286	409	13020	1831	18487
		НР - 91%; СП - 8%				6188,36	519,70	1857	156		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,7		1185,84	28,64	2016	48	1290	637	2865
		НР - 93%; СП - 8%				398,87	3,82	678	6		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монтаж лестницы										
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,2591		105142,50	35815,29	132385	45095	19959	56906	204434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	67331	15141		15143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,5182	1004968,00	--	2530710	--	2530710	--	2733167
		СП - 8%			--	--	--	--		202457	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	37,773	111,36	3,06	4206	116	1803	1588	6257
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	2287	14		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	37,773	187,02	4,39	7064	166	4225	1863	9642
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	2673	27		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2758910	48724	2625357	72999	3058463
							84829	16426	--	226552	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2626525				
		Материалы	Тенге				74690				
		Всего заработная плата	Тенге					18783			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2530710				
		Накладные расходы	Тенге				16093				
		Сметная прибыль	Тенге				211409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2854027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18783			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				132385				
		Материалы	Тенге				19959				
		Всего заработная плата	Тенге					82472			
		Накладные расходы	Тенге				56906				
		Сметная прибыль	Тенге				15143				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				204434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					82472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3058461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					101255			
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка									
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,8	13604,00	2592,54	51695	9851	37104	8159	64642
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	4740	4033		4788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,6	45867,25	1659,26	348591	12610	322246	14894	392564
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	13735	2632		29079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				400286	22461	359350	23053	457206
							18475	6665	--	33867	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				400286				
		Материалы	Тенге				359350				
		Всего заработная плата	Тенге					25140			
		Накладные расходы	Тенге				23053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				33867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				457206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25140			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Архитектурно-строительную часть									
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Этаж 1									
		Тип 1									
49	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	73,1	4716,57	29,06	344781	2125	302545	38689	414148
		НР - 94%, СП - 8%			548,71	14,33	40111	1048		30678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4									
		Плинтуса									
64	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	445,6	295,09	2,96	131492	1319	78229	49319	195275
		НР - 94%; СП - 8%			116,57	1,18	51944	526		14464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	173,2	2438,03	2,44	422267	423	349097	68558	530091
		НР - 94%, СП - 8%			420,02	1,08	72747	187		39266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этаж 2									
		Тип 5									
74	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	80,65	4716,57	29,06	380391	2344	333794	42685	456922
		НР - 94%; СП - 8%			548,71	14,33	44253	1156		33846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1278931	6211	1063665	199251	1596436
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209055	2917	--	118254	
	Материалы		Тенге				1278931				
	Всего заработная плата		Тенге				1063667				
		Накладные расходы	Тенге					211972			
		Сметная прибыль	Тенге				199251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1596436				
		Сметная заработная плата	Тенге					211972			137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1596436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					211972			
		РАЗДЕЛ 10. Заполнение проемов									
		Двери наружные									
114	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	6	1818,65	2,83	10912	17	--	7518	19904
		НР - 69%; СП - 8%			1815,82	--	10895	--		1474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	223-502-0101 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	6	3949,00	--	23694	--	23694	--	25590
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
		Двери внутренние									
129	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	49,8	2187,72	14,74	108948	734	91183	15635	134549
		НР - 90%; СП - 8%			341,98	6,85	17031	341		9966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	223-501-0105 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	49,8	1733,00	--	86303	--	86303	--	93207
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
131	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	49,8	2170,75	5,68	108103	283	77096	24641	143363
		НР - 80%; СП - 8%			616,95	1,55	30724	77		10619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				337960	1034	278276	47794	416613
							58650	418	--	30859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327048				
	Материалы		Тенге				168280				
	Всего заработная плата		Тенге					48173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109997				
		Накладные расходы	Тенге				40276				
		Сметная прибыль	Тенге				29385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				396709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48173			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10912				
	Всего заработная плата		Тенге					10895			
		Накладные расходы	Тенге				7518				
		Сметная прибыль	Тенге				1474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				416613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59068			
		РАЗДЕЛ 11. Витражи наружные									
		Витраж ВН-1									
136	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1818,65	2,83	1819	3	--	1253	3318
		НР - 69%; СП - 8%			1815,82	--	1816	--		246	
137	223-502-0101 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	1	3949,00	--	3949	--	3949	--	4265
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5768	3	3949	1253	7583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816	--	--	562	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3949				
							3949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4265				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1819				
	Всего заработная плата		Тенге					1816			
		Накладные расходы	Тенге				1253				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1816			
		РАЗДЕЛ 12. Витражи внутренние									
		Витраж ВВ-1									
139	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,26	1199,16 1172,66	26,50 7,40	312 305	7 2	--	276 47	635
140	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м2	0,258145	86768,00 --	-- --	22399 --	-- --	22399	-- 1792	24191
141	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы дверные в нутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,15	1098,84 1051,94	46,90 13,95	3461 3314	148 44	--	3022 519	7001
142	223-301-0201 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м2	3,15	86743,00 --	-- --	273240 --	-- --	273240	-- 21859	295099
		Витраж ВВ-2									
143	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,936	1199,16 1172,66	26,50 7,40	9517 9306	211 59	--	8428 1436	19381
144	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м2	7,936	86768,00 --	-- --	688591 --	-- --	688591	-- 55087	743678
		Витраж ВВ-2-1									
145	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,9	1199,16 1172,66	26,50 7,40	3478 3401	76 21	--	3080 525	7083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	2,9	86768,00	--	251627	--	251627	--	271757
		СП - 8%			--	--	--	--		20130	
147	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	2,15	1098,84	46,90	2363	101	--	2062	4779
		НР - 90%, СП - 8%			1051,94	13,95	2262	30		354	
148	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2,15	86743,00	--	186497	--	186497	--	201417
		СП - 8%			--	--	--	--		14920	
149	1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,43	2981,34	43,34	4263	62	918	2964	7806
		НР - 90%; СП - 8%			2296,10	7,26	3283	10		578	
150	223-103-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	72846,00	--	104170	--	104170	--	112504
		СП - 8%			--	--	--	--		8334	
		Витраж ВВ-3									
151	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,49	1199,16	26,50	6583	146	--	5831	13407
		НР - 90%, СП - 8%			1172,66	7,40	6438	41		993	
152	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	5,49	86768,00	--	476356	--	476356	--	514465
		СП - 8%			--	--	--	--		38109	
153	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	3,15	1098,84	46,90	3461	148	--	3022	7001
		НР - 90%; СП - 8%			1051,94	13,95	3314	44		519	
154	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,15	86743,00	--	273240	--	273240	--	295099
		СП - 8%			--	--	--	--		21859	
		Витраж ВВ-4									
155	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,42	1199,16	26,50	4101	90	--	3632	8352
		НР - 90%; СП - 8%			1172,66	7,40	4010	25		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	3,42	86768,00	--	296747	--	296747	--	320487
		СП - 8%			--	--	--	--		23740	
157	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	6,3	1098,84	46,90	6923	296	--	6044	14004
		НР - 90%; СП - 8%			1051,94	13,95	6627	88		1037	
158	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм донструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,3	86743,00	--	546481	--	546481	--	590199
		СП - 8%			--	--	--	--		43718	
		Витраж ВВ-5									
159	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,064	1199,16	26,50	9670	214	--	8564	19693
		НР - 90%; СП - 8%			1172,66	7,40	9456	60		1459	
160	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	8,064	86768,00	--	699697	--	699697	--	755673
		СП - 8%			--	--	--	--		55976	
161	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	6,3	1098,84	46,90	6923	296	--	6044	14004
		НР - 90%; СП - 8%			1051,94	13,95	6627	88		1037	
162	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,3	86743,00	--	546481	--	546481	--	590199
		СП - 8%			--	--	--	--		43718	
		Перегородки из металлопласта									
163	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	53,664	9399,56	165,79	504418	8897	416247	74870	625632
		НР - 90%; СП - 8%			1477,22	72,97	79274	3916		46343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,092384	108597,45	9685,73	10033	895	1015	9799	21419
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	8123	182		1587	
165	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,038304	439420,00	--	16832	--	16832	--	18179
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
166	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04784	521841,00	--	24965	--	24965	--	26962
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00624	490575,00	--	3061	--	3061	--	3306
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,77152	111,36	3,06	309	8	133	116	459
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	168	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,77152	187,02	4,39	518	12	310	137	707
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	196	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4986717	11607	4829007	137891	5534578
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146104	4613	--	409970	
	Материалы		Тенге				4986717				
	Всего заработная плата		Тенге				418622				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					150717			
		Накладные расходы	Тенге				4410384				
		Сметная прибыль	Тенге				137891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				409970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5534578				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					150717			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5534578				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								150717			
		РАЗДЕЛ 15.Выход на чердак									
204	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	1,96	4572,80	800,96	8963	1570	3606	3745	13725
		НР - 90%; СП - 8%			1931,90	191,36	3787	375		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	1	43654,00	--	43654	--	43654	--	47146
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
206	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
207	223-502-0305 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	шт.	1	3416,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,12523	105142,50	35815,29	13167	4485	1985	5660	20333
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	6697	1506		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,12523	1004968,00	--	125852	--	125852	--	135920
		СП - 8%			--	--	--	--		10068	
210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,25598	111,36	3,06	363	10	156	137	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	197	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,25598	93,51	2,19	304	7	182	80	415
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	115	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				196773	6072	179905	9622	222906
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10796	1883	--	16511	
	Материалы		Тенге				183606				
	Всего заработная плата		Тенге				3943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4476			
		Накладные расходы	Тенге				173976				
		Сметная прибыль	Тенге				3962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				202573				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4476			
	Материалы		Тенге				13167				
	Всего заработная плата		Тенге				1985				
		Накладные расходы	Тенге					8203			
		Сметная прибыль	Тенге				5660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20333				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					8203			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222906				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								12679			
		РАЗДЕЛ 19. Вход в подвал									
306	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	22	565,67	43,03	12445	947	9310	2386	16017
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	2188	350		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,41	13604,00	2592,54	32786	6248	23532	5175	40997
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	3006	2558		3037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,81	44907,69	2541,05	216006	12222	190012	14974	249458
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	13772	2683		18478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1272	567060,00	--	72130	--	72130	--	77900
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
310	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,1	2434,26	187,66	27020	2083	8958	15866	46317
		НР - 94%; СП - 8%			1439,51	81,14	15979	901		3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	231-302-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм**	м2	11,322	2336,00	--	26448	--	26448	--	28564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
312	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	4,41	8854,47	36,69	39048	162	19202	15818	59256
		НР - 80%; СП - 8%			4463,39	20,30	19684	90		4389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 по верхности	25	1185,84	28,64	29646	717	18957	9363	42129
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	9972	96		3121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек									
314	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	0,13829	42730,56	13657,83	5909	1889	780	2641	9235
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	3240	588		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0312	488405,00	--	15238	--	15238	--	16457
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
316	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,02858	535823,00	--	15314	--	15314	--	16539
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
317	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07851	521841,00	--	40970	--	40970	--	44248
		СП - 8%			--	--	--	--		3278	
318	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00027	434300,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
319	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0126	1309251,92	1937,96	16497	24	12092	3996	22132
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	4381	10		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м 2 кровли	9,8	1089,40	29,99	10676	294	809	8910	21152
		НР - 92%; СП - 8%			976,83	11,38	9573	112		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	214-204-0723 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	11,27	4857,00	--	54738	--	54738	--	59117
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
322	1112-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы. Устройство с фартуком**	м примыканий	7,2	1201,13	10,76	8648	77	6276	2142	11654
		НР - 92%; СП - 8%			318,81	4,61	2295	33		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				623636	24663	514883	81271	761298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84090	7421	--	56391	
	Материалы		Тенге				617727				
	Всего заработная плата		Тенге				289149				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87683			
		Накладные расходы	Тенге				224955				
		Сметная прибыль	Тенге				78630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				752064				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					87683			
	Материалы		Тенге				5909				
	Всего заработная плата		Тенге				780				
		Накладные расходы	Тенге					3828			
		Сметная прибыль	Тенге				2641				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9234				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					3828			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761298				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								91511			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 - водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ 1. Оборудование

1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	10	3140,08	80,37	31401	804	2832	27568	63687
		НР - 98%; СП - 8%			2776,53	36,56	27765	366		4718	
2	244-101-0302 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	комплект	10	19691,00	--	196910	--	196910	--	212663
		СП - 8%			--	--	--	--		15753	
3	244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	10	14807,00	--	148070	--	148070	--	159916
		СП - 8%			--	--	--	--		11846	
4	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	10	1783,00	--	17830	--	17830	--	19256
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
5	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	10	991,79	--	9918	--	5240	4584	15663
		НР - 98%; СП - 8%			467,79	--	4678	--		1160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	12	3914,46	122,19	46974	1466	3223	42138	96241
		НР - 98%; СП - 8%			3523,75	59,42	42285	713		7129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600мм, B 450 мм**	комплект	12	14550,00	--	174600	--	174600	--	188568
		СП - 8%			--	--	--	--		13968	
8	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	12	5326,00	--	63912	--	63912	--	69025
		СП - 8%			--	--	--	--		5113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	12	922,00	--	11064	--	11064	--	11949
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
10	244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	12	8214,00	--	98568	--	98568	--	106453
		СП - 8%			--	--	--	--		7885	
11	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	26367,87	102,20	26368	102	24838	1447	30041
		НР - 98%; СП - 8%			1427,57	49,46	1428	49		2225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	13069,50	48,14	26139	96	24381	1674	30038
		НР - 98%; СП - 8%			831,24	22,61	1662	45		2225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	водоподогреватель	5	42288,37	2638,68	211442	13193	82945	117678	355450
		НР - 98%; СП - 8%			23060,73	955,26	115304	4776		26330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	комплект	5	48523,00	--	242615	--		--	242615
					--	--	--	--	242615	--	
		Сан.узел для инвалидов.									
15	Прайс ТОО "Фарма-Life" Поз.36	**Поручень откидной для унитаза 850x750x250 мм Арт.7304-л**	шт.	4	32142,86	--	128571	--		--	128571
					--	--	--	--	128571	--	
16	Прайс ТОО "ISTel" Поз.37	**Поручень для раковины 550x730x750 мм, диам. 32 мм Арт.3213**	шт.	2	46428,57	--	92857	--		--	92857
					--	--	--	--	92857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1527240	15661	854413	195089	1822994
		Стоимость оборудования	Тенге				193122	5949	464044	100663	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				464043				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				464043				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				710954				
		Сметная прибыль	Тенге				710954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56876				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				767830				
		Материалы	Тенге				352242				
		Всего заработная плата	Тенге				143457				
		Накладные расходы	Тенге					199071			
		Сметная прибыль	Тенге				195089				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				591118				
		Сметная заработная плата	Тенге								121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					199071			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1822991				
		Сметная заработная плата	Тенге								121
								199071			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод холодной воды В1, Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	151	1918,99	18,00	289767	2718	1632	279728	615054
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	285417	20		45560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	149,49	157,00	--	23470	--	23470	--	25348
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	2073,81	21,80	62214	654	350	59993	131983
		НР - 98%; СП - 8%			2040,34	0,22	61210	7		9776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	29,7	259,00	--	7692	--	7692	--	8307
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка**	шт.	23	2868,09	122,60	65966	2820	6984	55446	131125
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	56162	416		9713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	8	5796,00	--	46368	--	46368	--	50077
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
23	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	15	1247,00	--	18705	--	18705	--	20201
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	88	908,79	107,42	79974	9453	33669	31201	120069
		НР - 76%; СП - 8%			418,77	47,76	36852	4203		8894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	234-303-0307 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм**	м	33	380,00	--	12540	--	12540	--	13543
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
26	234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	63,8	307,00	--	19587	--	19587	--	21154
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
27	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	38	18,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
28	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	8	28,00	--	224	--	224	--	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
29	Прпайс ТОО Теплобетонстрой Поз.38	**Бензиновая мотопомпа Honda WB30XT3DRX**	шт.	1	169232,14	--	169232	--		--	169232
					--	--	--	--	169232	--	
		Водомерный узел В1									
30	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	777,79	40,65	778	41	19	721	1619
		НР - 98%; СП - 8%			717,64	18,07	718	18		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	23662,00	--	23662	--	23662	--	25555
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
32	241-116-0203 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	6	1133,00	--	6798	--	6798	--	7342
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3302,53	--	3303	--	2890	405	4004
		НР - 98%; СП - 8%			413,03	--	413	--		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2868,09	122,60	11472	490	1215	9643	22804
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	9767	72		1689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
36	242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	3753,00	--	11259	--	11259	--	12160
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
37	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1545,70	213,88	1546	214	19	1351	3129
		НР - 98%; СП - 8%			1312,76	65,83	1313	66		232	
38	242-404-0602 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,115	2360,09	30,51	4992	65	3639	1285	6780
		НР - 98%; СП - 8%			608,98	11,20	1288	24		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,3	2262,56	30,51	679	9	487	182	930
		НР - 98%; СП - 8%			608,98	11,20	183	3		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				864128	16464	225109	439955	1394870
							453323	4829	169232	90788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				169232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				169232				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254179				
	Материалы		Тенге				33669				
	Всего заработная плата		Тенге					41055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174205				
		Накладные расходы	Тенге				31201				
		Сметная прибыль	Тенге				22830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				440717				
	Материалы		Тенге				17236				
	Всего заработная плата		Тенге					417097			
		Накладные расходы	Тенге				408754				
		Сметная прибыль	Тенге				67958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				917429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					417097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1394871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					458152			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1100,62	1,92	39622	69	83	38703	84591
		НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	39470	22		6266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	35,928	314,00	--	11281	--	11281	--	12184
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	110,2	1061,72	4,71	117002	519	625	113693	249151
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	115858	156		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	109,9796	1735,00	--	190815	--	190815	--	206080
		СП - 8%			--	--	--	--		15265	
45	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0042	2121384,54	949773,80	8910	3989	485	5749	15831
		НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	4436	1371		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	241-102-0240 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	4,2	26379,00	--	110792	--	110792	--	119655
		СП - 8%			--	--	--	--		8863	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4,2	1862,29	11,65	7822	49	1001	6717	15703
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	6772	14		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	1	9816,56	--	9817	--	4817	4900	15894
		НР - 98%; СП - 8%			4999,91	--	5000	--		1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопро водах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	2	1918,31	81,29	3837	162	685	3001	7385
		НР - 98%; СП - 8%			1494,99	36,14	2990	72		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двух дисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
51	242-304-0401 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	11993,00	--	11993	--	11993	--	12952
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
52	1116-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	3601,37	62,99	54021	945	39172	13992	73454
		НР - 98%; СП - 8%			926,90	24,94	13904	374		5441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	29667,02	570,24	29667	570	6725	22105	55913
		НР - 98%; СП - 8%			22372,35	183,31	22372	183		4142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	511-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1	96918,00	--	96918	--		--	96918
					--	--	--	--	96918	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				709660	6303	395637	208860	984247
							210802	2192	96918	65727	
		Стоимость оборудования	Тенге				96918				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				96918				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				358776				
		Материалы	Тенге				1486				
		Всего заработная плата	Тенге					12593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				342044				
		Накладные расходы	Тенге				12466				
		Сметная прибыль	Тенге				29699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				400941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12593			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				253966				
		Материалы	Тенге				52105				
		Всего заработная плата	Тенге					200401			
		Накладные расходы	Тенге				196394				
		Сметная прибыль	Тенге				36028				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				486388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					200401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				984247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					212994			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 - отопление и ветиляцию									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
40	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	4	813,54	2,82	3254	11	343	2845	6587
		НР - 98%; СП - 8%			724,95	0,80	2900	3		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	242-312-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	4	79287,00	--	317148	--	317148	--	342520
		СП - 8%			--	--	--	--		25372	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	10	647,40	--	6474	--	1048	5318	12735
		НР - 98%, СП - 8%			542,61	--	5426	--		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	10	4432,00	--	44320	--	44320	--	47866
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	3302,53	--	33025	--	28895	4048	40039
		НР - 98%; СП - 8%			413,03	--	4130	--		2966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	39,5	111,36	3,06	4399	121	1886	1660	6544
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	2392	14		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	39,5	314,54	7,95	12424	314	10011	1478	15014
		НР - 69%; СП - 8%			53,15	1,08	2099	43		1112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	461	908,79	107,42	418952	49520	176379	163452	628997
		НР - 76%, СП - 8%			418,77	47,76	193053	22017		46593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	198	456,00	--	90288	--	90288	--	97511
		СП - 8%			--	--	--	--		7223	
52	234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	228,8	505,00	--	115544	--	115544	--	124788
		СП - 8%			--	--	--	--		9244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	234-303-0313 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	58,3	570,00	--	33231	--	33231	--	35889
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
54	234-303-0315 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	8,8	758,00	--	6670	--	6670	--	7204
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
55	234-303-0319 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	13,2	932,00	--	12302	--	12302	--	13286
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1098031**	**49966**	**838065**	**178801**	**1378980**
							210000	**22077**	**--**	**102148**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1055278				
	Материалы		Тенге				188276				
	Всего заработная плата		Тенге					219618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619503				
		Накладные расходы	Тенге				166590				
		Сметная прибыль	Тенге				97751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					219618			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42753				
	Материалы		Тенге				30286				
	Всего заработная плата		Тенге					12459			
		Накладные расходы	Тенге				12211				
		Сметная прибыль	Тенге				4397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1378980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					232077			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 - внутреннеее электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование

ВРУ

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%, СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	шт.	1	1217820,00	--	1217820	--		--	1217820
					--	--	--	--	1217820	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1828,64	111,38	1829	111	38	1242	3317
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	45,14	1680	45		246	
4	247-301-0329 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32794,00	--	32794	--	32794	--	35418
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	
		ЩС									
5	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	247-201-0111 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	37502
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	12814	--		2778	
8	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
9	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 632Р С16 30 мА	шт.	6	5012,00	--	30072	--	30072	--	32478
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
		ЩВ1									
10	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	247-201-0111 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3642,60	31,96	14570	128	7120	5272	21430
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	7322	--		1587	
13	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
14	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1954,00	--	5862	--	5862	--	6331
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		ЩВ2									
15	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	247-201-0111 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3642,60	31,96	21856	192	10680	7908	32145
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	10984	--		2381	
18	247-204-1650 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
19	247-204-1648 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1954,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
20	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	559,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ЩВ3									
21	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	247-201-0111 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3642,60	31,96	18213	160	8900	6590	26787
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	9153	--		1984	
24	247-204-1650 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
25	247-204-1648 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1954,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		ЩОА									
26	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%; СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3642,60	31,96	18213	160	8900	6590	26787
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	9153	--		1984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	247-204-1650 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
30	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	559,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ЩР									
31	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39643
		НР - 72%, СП - 8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	20	3642,60	31,96	72852	639	35601	26361	107150
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	--	36612	--		7937	
34	247-204-1650 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
35	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	8	559,00	--	4472	--	4472	--	4830
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
36	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 632Р С16 30 мА**	шт.	11	5012,00	--	55132	--	55132	--	59543
		СП - 8%			--	--	--	--		4411	
		Осветительое оборудование									
37	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники для лампсветодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	196	788,39	5,60	154524	1098	18117	97749	272455
		НР - 72%, СП - 8%			690,35	2,32	135309	455		20182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроустановочные изделия									
43	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	84	485,31	0,47	40766	40	10121	22048	67839
		НР - 72%; СП - 8%			364,35	0,21	30605	18		5025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30	384,00	--	11520	--	11520	--	12442
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	412,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
46	247-214-0114 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	38	481,00	--	18278	--	18278	--	19740
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯТП									
47	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	2181,77	226,97	4364	454	48	2911	7857
		НР - 72%; СП - 8%			1931,04	90,29	3862	181		582	
48	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТРК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36УХЛ4 IP30**	шт.	2	17668,00	--	35336	--	35336	--	38163
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
		Заземление внутреннее									
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	5319,39	217,11	15958	652	11525	2859	20322
		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	63,20	3781	190		1505	
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	1026,18	32,04	41047	1281	29684	7545	52479
		НР - 72%; СП - 8%			252,05	9,93	10082	397		3887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2122571	11768	543233	254674	2469998
							349750	3967	1217820	92759	
	Стоимость оборудования		Тенге				1217820				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1217820				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				234400				
	Материалы		Тенге				124956				
	Всего заработная плата		Тенге					106256			
		Накладные расходы	Тенге				76504				
		Сметная прибыль	Тенге				24871				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				335775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					106256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				670351				
	Материалы		Тенге				141793				
	Всего заработная плата		Тенге					247461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276485				
		Накладные расходы	Тенге				178170				
		Сметная прибыль	Тенге				67888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				916409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					247461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2470004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					353717			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 - наружное электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения-0,4 кВ									
		Электротехническое оборудование 0,4кВ									
2	ТПРАЙС Поз.5	**Ящик управления освещением ЯУО-9611-31**	шт.	1	211226,79	--	211227	--	211227	--	228125
		СП - 8%			--	--	--	--		16898	
		Опоры освещения									
5	247-306-0410 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	11	64009,00	--	704099	--	704099	--	760427
		СП - 8%			--	--	--	--		56328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТПРАЙС Поз.6	Закладной фундамент для опор освещения ЗФ-1, длиной 1150 мм	шт.	11	13496,43	--	148461	--	148461	--	160338
		СП - 8%			--	--	--	--		11877	
8	247-103-2374 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED102/NW 70W, мощность 70 Вт, IP 66	шт.	11	109689,00	--	1206579	--	1206579	--	1303105
		СП - 8%			--	--	--	--		96526	
9	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа 1.К1-1,5-1,5-О2, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	11	11543,00	--	126973	--	126973	--	137131
		СП - 8%			--	--	--	--		10158	
11	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	594,00	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
13	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	11	2397,00	--	26367	--	26367	--	28476
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
15	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,099	118037,00	--	11686	--	11686	--	12621
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,02	2542,00	--	5135	--	5135	--	5546
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
30	243-113-1101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2, 5 (ок)-1	км	0,234	438063,00	--	102507	--	102507	--	110708
		СП - 8%			--	--	--	--		8201	
31	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	16	3847,00	--	61552	--	61552	--	66476
		СП - 8%			--	--	--	--		4924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2611120	--	2611120	--	2820010
							--	--	--	208890	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				148461				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148461				
		Сметная прибыль	Тенге				11877				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				160338				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2462659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2462659				
		Сметная прибыль	Тенге				197013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2820010				

РАЗДЕЛ 2.Молниезащита и заземление ГРПШ

35	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5	1801,00	--	11707	--	11707	--	12644
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
36	241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	3	1510,00	--	4530	--	4530	--	4892
		СП - 8%			--	--	--	--		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,001	439420,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16676	--	16676	--	18010
							--	--	--	1334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16676				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16676				
		Сметная прибыль	Тенге				1334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				18010				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 - наружный водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ 1.Канализация К1

		Прокладка трубопровода									
1	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	63,9	3272,44	25,71	209109	1642	199553	8481	234997
		НР - 99%; СП - 8%			123,85	10,21	7914	652		17407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0049	652094,76	98453,28	3195	482	115	2747	6417
		НР - 99%; СП - 8%			530207,04	35970,05	2598	176		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,9196	1801,00	--	8860	--	8860	--	9569
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
4	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	2121384,54	949773,80	25457	11397	1385	16425	45232
		НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	12675	3916		3351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	12	26379,00	--	316548	--	316548	--	341872
		СП - 8%			--	--	--	--		25324	
6	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2049,01	12,51	24588	151	3874	20400	48587
		НР - 99%; СП - 8%			1713,55	3,63	20563	44		3599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники. Заделка футляра из труб до 300 мм	сальник	1	9816,56	--	9817	--	4817	4900	15894
		НР - 98%; СП - 8%			4999,91	--	5000	--		1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0049	965572,61	42687,34	4731	210	3055	1452	6677
		НР - 99%; СП - 8%			299150,55	133,72	1466	1		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,012	4270973,24	302471,63	51252	3630	41782	6448	62316
		НР - 99%; СП - 8%			486647,31	56134,56	5840	674		4616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	0,084	1203,55	21,32	101	2	58	32	143
		НР - 76%; СП - 8%			489,18	8,21	41	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец из сборных ж/б.элементов Д=1000 мм, (4 шт)									
11	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	21,2	277,12	277,12	5875	5875	--	1593	8065
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,35	--	2212		597	
12	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,84	61979,30	15176,49	114042	27924	41306	55470	183073
		НР - 99%; СП - 8%			24354,24	6096,97	44812	11218		13561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	4	14995,00	--	59980	--	59980	--	64778
		СП - 8%			--	--	--	--		4798	
14	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	11154,00	--	44616	--	44616	--	48185
		СП - 8%			--	--	--	--		3569	
15	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	13558,00	--	54232	--	54232	--	58571
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	7576,00	--	30304	--	30304	--	32728
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	5936,00	--	23744	--	23744	--	25644
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
18	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	4	25559,00	--	102236	--	102236	--	110415
		СП - 8%			--	--	--	--		8179	
19	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,14	994397,00	--	139216	--	139216	--	150353
		СП - 8%			--	--	--	--		11137	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46,32	1185,84	28,64	54928	1327	35125	17347	78057
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	18476	177		5782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	15,72	67,06	67,06	1054	1054	--	210	1366
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,59	--	292		101	
22	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	22	560,73	43,03	12336	947	9201	2386	15900
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	2188	350		1178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	44276,05	1659,26	97407	3650	89781	4311	109856
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	3976	762		8137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1393628	58291	1209788	142202	1658695
							125549	20475	--	122866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1383811				
	Материалы		Тенге				425236				
	Всего заработная плата		Тенге					141024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779736				
		Накладные расходы	Тенге				137302				
		Сметная прибыль	Тенге				121689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					141024			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9817				
	Материалы		Тенге				4817				
	Всего заработная плата		Тенге					5000			
		Накладные расходы	Тенге				4900				
		Сметная прибыль	Тенге				1177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1658696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					146024			
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб V=10 м3.									
36	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
37	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,00368	994397,00	--	3659	--	3659	--	3952
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00684	108597,45	9685,73	743	66	76	726	1586
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	601	13		117	
39	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,00155	525352,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
40	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,000288	521841,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00016	431408,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
42	261-105-0614 РСНБ РК 2022	**Гермит (шнур диаметром 30 мм)**	кг	3,3	945,00	--	3119	--	3119	--	3368
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00016	408199,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
45	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5217,17	63,64	5217	64	4325	829	6530
		НР - 98%; СП - 8%			828,35	18,07	828	18		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	44890,09	1659,26	1347	49	1244	59	1518
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	54	10		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0016	2626952,21	124229,66	4203	199	3155	905	5516
		НР - 99%; СП - 8%			530768,70	40386,83	849	65		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,00189	149895,47	9398,28	283	18	21	169	489
		НР - 69%; СП - 8%			129243,07	605,89	244	1		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00185	490575,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
50	261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00004	408199,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	16,5	560,73	43,03	9252	710	6901	1789	11925
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	1641	262		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55404	1106	50081	4477	64672
							4217	369	--	4790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49904				
	Материалы		Тенге				11374				
	Всего заработная плата		Тенге					3495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34359				
		Накладные расходы	Тенге				3479				
		Сметная прибыль	Тенге				4270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3495			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					245			
		Накладные расходы	Тенге				169				
		Сметная прибыль	Тенге				36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488				
		Сметная заработная плата	Тенге					245			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5217				
	Материалы		Тенге				4325				
	Всего заработная плата		Тенге					846			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				829				
		Сметная прибыль	Тенге				484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4586			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1									
		Прокладка трубопровода									
53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,2917	564148,57	265501,60	164562	77447	--	109009	295457
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	87115	22995		21886	
54	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 110х6,6 мм**	м	294,617	2542,00	--	748916	--	748916	--	808829
		СП - 8%			--	--	--	--		59913	
55	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1324	679336,32	340407,49	89944	45070	--	56510	158171
		НР - 99%; СП - 8%			338928,83	92198,11	44874	12207		11716	
56	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 160х9,5 мм**	м	133,724	5157,00	--	689615	--	689615	--	744784
		СП - 8%			--	--	--	--		55169	
57	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,068	418649,77	102481,36	28468	6969	97	23223	55826
		НР - 99%; СП - 8%			314737,17	30229,31	21402	2056		4135	
58	241-201-0502 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	68,68	187,00	--	12843	--	12843	--	13870
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
59	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0436	652094,76	98453,28	28431	4292	1022	24438	57099
		НР - 99%; СП - 8%			530207,04	35970,05	23117	1568		4230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	241-402-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм**	м	42,7704	7251,00	--	310128	--	310128	--	334938
		СП - 8%			--	--	--	--		24810	
61	241-402-0301 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм**	м	1,004	11515,00	--	11561	--	11561	--	12486
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
62	241-405-0301 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм**	шт.	1	17942,00	--	17942	--	17942	--	19377
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
63	241-405-0101 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм**	шт.	1	15331,00	--	15331	--	15331	--	16557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
64	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0716	754687,40	156598,50	54036	11213	2309	44318	106222
		НР - 99%; СП - 8%			565833,60	59378,97	40514	4252		7868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	71,8864	3536,00	--	254190	--	254190	--	274525
		СП - 8%			--	--	--	--		20335	
66	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0153	1160106,67	326254,83	17750	4992	1215	13195	33420
		НР - 99%; СП - 8%			754444,80	116658,84	11543	1785		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	15,3	6935,00	--	106106	--	106106	--	114594
		СП - 8%			--	--	--	--		8488	
68	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	15,3	1862,29	11,65	28493	179	3646	24471	57201
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	24668	50		4237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3974,00	--	3974	--	984	2930	7457
		НР - 98%; СП - 8%			2989,98	--	2990	--		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,004	2807443,49	1291374,97	11230	5165	516	7240	19948
		НР - 99%; СП - 8%			1387340,16	441064,89	5549	1764		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	241-102-0250 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	м	4	37370,00	--	149480	--	149480	--	161438
		СП - 8%			--	--	--	--		11958	
72	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	2049,01	12,51	8196	51	1291	6800	16196
		НР - 99%; СП - 8%			1713,55	3,63	6854	15		1200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка футляра из труб до 400 мм**	сальник	1	12214,19	40,65	12214	41	6259	5813	19469
		НР - 98%; СП - 8%			5913,52	18,07	5914	18		1442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0716	1507758,38	43318,74	107956	3102	83524	21135	139418
		НР - 99%; СП - 8%			297909,57	248,34	21330	18		10327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0153	2245507,52	203941,85	34356	3121	25998	5773	43339
		НР - 99%; СП - 8%			342318,45	38794,18	5237	594		3210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	5897629,54	800014,52	23591	3200	18397	2840	28545
		НР - 99%; СП - 8%			498485,46	218608,71	1994	874		2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	0,39	1203,55	21,32	469	8	270	147	666
		НР - 76%; СП - 8%			489,18	8,21	191	3		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец из сборных ж/б.элементов Д=1500 мм, (7 шт)									
78	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	64,9	277,12	277,12	17985	17985	--	4876	24690
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,35	--	6772		1829	
79	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,35	10910,23	1409,24	36549	4721	31145	1981	41613
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	683	1152		3082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,237	35088,93	13211,84	429383	161673	87552	243581	726801
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	180158	65883		53837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	7	23504,00	--	164528	--	164528	--	177690
		СП - 8%			--	--	--	--		13162	
82	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	14	17289,00	--	242046	--	242046	--	261410
		СП - 8%			--	--	--	--		19364	
83	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	8	22866,00	--	182928	--	182928	--	197562
		СП - 8%			--	--	--	--		14634	
84	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7	22651,00	--	158557	--	158557	--	171242
		СП - 8%			--	--	--	--		12685	
85	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	7576,00	--	53032	--	53032	--	57275
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
86	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	13	5936,00	--	77168	--	77168	--	83341
		СП - 8%			--	--	--	--		6173	
87	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	7	25559,00	--	178913	--	178913	--	193226
		СП - 8%			--	--	--	--		14313	
88	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,245	994397,00	--	243627	--	243627	--	263117
		СП - 8%			--	--	--	--		19490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	40,91	1185,84	28,64	48513	1171	31024	15321	68941
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	16318	156		5107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	115,5	560,73	43,03	64764	4970	48305	12526	83473
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	11489	1836		6183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11,55	44276,05	1659,26	511388	19164	471351	22635	576744
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	20873	4000		42722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец из сборных ж/б.элементов Д=2000 мм, (1 шт)									
92	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	18,37	277,12	277,12	5091	5091	--	1380	6989
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,35	--	1917		518	
93	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,35	10910,23	1409,24	36549	4721	31145	1981	41613
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	683	1152		3082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,359	36082,88	13211,84	121202	44379	27370	66862	203109
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	49453	18085		15045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	35790,00	--	35790	--	35790	--	38653
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
96	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	23648,00	--	23648	--	23648	--	25540
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
97	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	34169,00	--	102507	--	102507	--	110708
		СП - 8%			--	--	--	--		8201	
98	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5936,00	--	5936	--	5936	--	6411
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7576,00	--	7576	--	7576	--	8182
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
100	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	40034,00	--	40034	--	40034	--	43237
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
101	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,035	994397,00	--	34804	--	34804	--	37588
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,58	1185,84	28,64	13732	331	8782	4337	19514
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	4619	44		1446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6,93	67,06	67,06	465	465	--	93	602
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,59	--	129		45	
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	16,5	560,73	43,03	9252	710	6901	1789	11925
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	1641	262		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,65	44276,05	1659,26	73055	2737	67336	3234	82392
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	2982	571		6103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодец прямоугольный водопроводный 3500х2500, (1 шт)									
107	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,82	69864,57	4139,24	1035393	61344	750706	250826	1389116
		НР - 99%; СП - 8%			15070,41	2025,36	223343	30016		102897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	1,8	83788,00	--	150818	--	150818	--	162883
		СП - 8%			--	--	--	--		12065	
109	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
110	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,035	994397,00	--	34804	--	34804	--	37588
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	86,4	1185,84	28,64	102457	2474	65521	32357	145599
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	34462	330		10785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7248953	496786	5902171	1011621	8921417
							849996	180504	--	660841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7232765				
	Материалы		Тенге				1765425				
	Всего заработная плата		Тенге					1021578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4129505				
		Накладные расходы	Тенге				1002878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				658847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8894490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					1021578			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16188				
	Материалы		Тенге				7244				
	Всего заработная плата		Тенге					8922			
		Накладные расходы	Тенге				8743				
		Сметная прибыль	Тенге				1994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8921415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					1030500			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33 588 976,00**

Итого по акту без оборудование	Тенге	33 588 976,00
Временные здания сооружения 1,5%	Тенге	503 834,64
Итого	Тенге	34 092 810,64
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%		306 835,30
Итого	Тенге	34 399 645,94
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	687 992,92
Итого		35 087 638,85
В том числе на 2022 год - 30 %	Тенге	10 526 291,66
Оборудование на 2022 год - 30 %		-
В том числе на 2023 год - 70 %		24 561 347,20
Оборудование на 2023 год - 70 %		-
в текущих ценах на 2023 год - 70% К=1,0450539	Тенге	25 667 931,68
Оборудование на 2023 год - 70 % К=1,0450539		-
Итого	Тенге	36 194 223,34
Итого со скидкой к=0,950000003633	Тенге	34 384 512,30
НДС 12%	Тенге	4 126 141,48
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**38 510 653,78**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО «GRAND DEVELOPMENT KZ»

Сапаров А.