Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"	4 642 966,72	4 145 506,00							497 460,72	4 642 966,72

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор_____Ниязбеков Г. Д.

Субподрядчик:
ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"

Директор_____Сапаров А.

Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»
Субподрядчик: ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь месяц 2024г.

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01- Электроснабжение. Наружные сети				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 568 881,00**
	Раздел 2.	**Площадка под ДГУ**				**2 568 881,00**
		Ограждение				
		Столбы				
29	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**10,5504**	**10 898**	**114978**
30	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2,02216**	**4 485**	**9069**
31	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,7623**	**29 685**	**22629**
32	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,777546**	**26 574**	**20663**
33	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10,5504**	**4 097**	**43225**
34	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стойки из труб ишвеллера массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,26504**	**384 662**	**101951**
35	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**35,6**	**2 043**	**72731**
36	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,0728**	**385 964**	**28098**

1	2	3	4	5	6	7
37	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	9,9712	192	1914
38	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	9,9712	248	2473
39	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249	4373
40	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,004452		
41	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987	163993
42	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993	56501
44	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23751	365 165	86730
45	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	15,75	2 246	35374
46	У6103-701-809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0,0096	102 559	985
47	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0096		
48	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	7,993125	248	1982
49	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	7,993125	192	1535
50	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3 380	6760
51	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778
52	У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	12	5 092	61104
54	С1251-101-0239 251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак иформационный	шт.	1	3 642	3642

1	2	3	4	5	6	7
55	**Е11-60201-101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**2,56**	**24 493**	**62702**
56	**С1212-101-2004** **212-101-2004** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м^3**	**2,6112**	**31 053**	**81086**
		Заземлящее устройство ДЭС				
57	**У6124-0203-0202** **6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**1 493**	**17916**
58	**У6124-0203-0101** **6124-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9 720**	**77760**
		Электротехническое оборудование				
59	**Ц13-370101-0106** **1337-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**237 725**	**237725**
		Кабельно проводниковая изделие				
64	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**23,24**	**6 917**	**160751**
65	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**23,24**	**3 609**	**83873**
66	**С1211-401-0101** **211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**6,64**	**3 147**	**20896**
67	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**102**	**735**	**74970**
68	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**102**	**1 222**	**124644**
69	**У6124-0201-0801** **6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**102**	**959**	**97818**
70	**С1243-101-0305** **243-101-0305** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	**м**	**68**	**4 116**	**279888**
71	**С1243-113-0911** **243-113-0911** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	**м**	**83**	**4 834**	**401222**
72	**У6124-0201-0303** **6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**83**	**21**	**1743**
73	**С1249-101-0501** **249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**83**	**53**	**4399**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01- Водопровод и канализация. Наружные сети				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 576 625,00**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1 576 625,00**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**215,7668**	**336**	**72498**
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,6732**	**8 300**	**55388**
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**66,732**	**3 609**	**240836**
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**155,708**	**89**	**13858**
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**155,708**	**576**	**89688**
		Прокладка трубопровода				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**7,47**	**8 185**	**61142**
7	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,083**	**1 310 768**	**108794**
8	С1241-201-0304 241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	**м**	**83,83**	**350**	**29340**
9	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0005**	**1 770 901**	**885**
10	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**0,5**	**926**	**463**
11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0005**	**2 396 163**	**1198**
12	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**6 459**	**6459**
13	С1242-105-0104 242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32**	**шт.**	**1**	**6 778**	**6778**
14	С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**1 547**	**3094**
15	У6121-103-107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(футляр) , диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,0088**	**4 403 928**	**38755**

16	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	8,8	28 278	248846
17	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0088	12 250 317	107803
18	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	238 675	19810
19	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,64	74 069	195542
20	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	36 639	36639
21	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	25 790	51580
22	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	59 060	59060
23	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6 695	6695
24	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	23 555	47110
25	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 143 119	39049
26	Ц13-80201-3701 1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711	4711
27	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839	6839
28	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765	23765
		Итого по акту	Тенге			4 145 506,00
		НДС 12%	Тенге			497 460,72
		ВСЕГО по акту	Тенге			4 642 966,72

Подрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Директор
Ниязбеков Г.

Субподрядчик: ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"

Директор
Сапаров А.