Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"03" 05 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI", Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, АБИЛХАИР ХАН, № 107Б.
БИН 020240007493.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Бижанов Копжан**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **"Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, № 11. БИН 050140009392.**
Руководитель : Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:
Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:
а) ТОО «AsiaStroy KZ» №17014101 от 07.08.2017г., II категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Шәуенов Расул Рахматуллаұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) **ТОО " ОрдаЭнергоСтрой" лизензия № 21007198 от 12.02.2021г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Сейтқұлов Бағдат Мизамұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) **ТОО "GAS NEFT SERVICE" лицензия № 21014836 от 08.04.2021г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Ералиев Нұрдаулет Нұрмаханбетуллаұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "STROYCONSALTING" № 20013489 от 15.09.2020 г., Рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 236 от 05.10.2023 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-2Н	шт	1		1	
Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт	1		1	
Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х100=200 кВт	комплект	1		1	
Тепловые сети. Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода: 500 мм.	км	0,109		0,109	
Газопроводы давлением до 1,2 МПа	км	0,245		0,245	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка Газопроводы давлением до 1,2 МПа, условным диаметром до 400 мм включительно, протяженностью: Общая длина – 0,245 км, Газорегуляторный пункт, расход

газа, до 0,3 тыс. м³/час Общая количество – 1 шт., Подземные переходы трубопровода через железные и автомобильные дороги Общая длина – 10,5 м., Отдельные котельные паропроизводительностью от 0,5 до 200 Гкал/ч (БМК). Теплопроизводительность – 0,199 Гкал/ч Раздел БМК.АС=26% Раздел БМК.ТМ=25% Раздел БМК.ТСЖ=2,5% Раздел БМК.ГП=4%, Воздушные линии напряжением до 1 кВ, длиной:. Общая длина – 0,5 км, Водопровод Общая длина – 0,116 км Расход 10 м³/ч, длина сети от 2 до 6 км, Тепловые сети. Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода: 500 мм. Общая длина – 0,109 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 09.10.2023 года.
(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 03.05. 202 года.
(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 6 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено _100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жидели топтык су вуборо ДБ. бастығы

Шиеті аудандық электр торабы бастығы Жалкунов Ж.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **" Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жылу - XXI"**

Директор Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)