Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek stroy 2010"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительства пристройки к дому культуры в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		23	13.07.2023 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Строительства пристройки к дому культуры в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"	11 589 643,80	11 589 643,80	10 347 896,21						1 241 747,55	11 589 643,80
Аванс 30%	3 476 893,14	3 476 893,14							372 524,27	3 476 893,14
5 % удержание за гарантию качества	579 482,19	579 482,19							18 626,21	579 482,19
Итого к оплате:										**7 533 268,47**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Саурбаев Н.Т.**

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek stroy 2010"

Директор

_____ **Усербаев Б.Ф**

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Bek stroy 2010"

Договор: №23 от 13.07.2023г.

Дополнительное соглашение:

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки к дому культуры в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023 г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	1	Общестроительные работы -АС	34 634 243,00	2 431 871,00		37 066 114,00	23,78	8 812 844,00			8 812 844,00	23,78	8 812 844,00			8 812 844,00
2-1-2	2	Отопление и вентиляция	1 222 866			1 222 866,00										
2-1-3	3	Водопровод и канализция	510 396			510 396,00										
2-1-4	4	Электроосвещение	1 490 239,00	871 593,00		2 361 832,00										
2-1-5	5	Пожарный сигнализация	264 350			264 350,00										
2-1-6	6	Техническое оборудование	2 385 906			2 385 906,00										
4-1	7	Сети электроснабжения КВл-04кВ	2 361 832			2 361 832,00										
6-1	8	Внутриплощадочные сети водопровода	836 584			836 584,00										
6-2	9	Тепловые сети	2 581 720			2 581 720,00										
7-1	10	Блогоустройство территории	3 441 049			3 441 049,00										
		Всего	46 391 528,00	3 303 464,00		49 694 992,00	17,73	8 812 844,00			8 812 844,00	17,73	8 812 844,00			8 812 844,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	2	Временные здания и сооружения 2,32%	1 076 283			1 076 283	19,00	204 458			204 458	19,00	204 458			204 458
		Итого по главам 1-8	47 467 811	3 303 464,00		50 771 275	17,76	9 017 302			9 017 302	17,76	9 017 302			9 017 302
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в 0,70%	332 275			332 275	19,00	63 121			63 121	19,00	63 121			63 121
		Итого по главам 1-9	47 800 086	3 303 464,00		51 103 550	17,77	9 080 423			9 080 423	17,77	9 080 423			9 080 423
ГН ОССС	4	Непредвиденные работы и затраты 2%	956 002			956 002	19,00	181 608			181 608	19,00	181 608			181 608,46
		Итого	48 756 088	3 303 464,00		52 059 552	17,79	9 262 032			9 262 032	17,79	9 262 032			9 262 032
		В том числе на 2021 год - 100% , К = 1,050036 1,050036	51 195 647,0	3 468 756,12		54 664 403		9 725 467			9 725 467		9 725 467			9 725 467
		НДС 12%			6 559 728					1 167 056	1 167 056				1 167 056	1 167 056
	18	Итого	51 195 647,00	3 468 756,12	6 559 728	61 224 132	17,79	9 725 467		10 892 523	10 892 523	17,79	9 725 467		10 892 523	10 892 523
	19	Всего с понижающим коэффициентом К=0,949999997 0,949999997	48 635 864,50	3 295 318,31		51 931 182,80	19,93	10 347 896			10 347 896	19,93	10 347 896			10 347 896
	20	Итого НДС 12%			6 231 741,94	6 231 741,94	19,93			1 241 748	1 241 748	19,93			1 241 748	1 241 748

21	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	48 635 864,50	3 295 318,31	6 231 741,94	58 162 924,74	19,93	10 347 896		1 241 748	11 589 643,8	19,93	10 347 896		1 241 748	11 589 643,8

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель

_____Саурбаев Н.Т.

Технадзор:

ТОО «N.J.B.Company»

Эксперт ЗАУРБЕКОВ Т.Б.

_____

Подрядчик:

ТОО "Bek stroy 2010"

Директор

«Bek stroy 2010» _____ Усербаев Б.Ф.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Bek stroy 2010"

Договор: №23 от 13.07.2023г.

Дополнительное соглашение:

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки к дому культуры в ауле Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		35	49,46	49,46	1731	1731		449	2354
				м3 грунта		0	17,81	0	623		174	
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		592,5	152,71	144,65	90481	85705		18685	117899
				м3 грунта		8,06	35,74	4776	21176		8733	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда		61,875	1936,7	0	119834	0		86280	222603
				м3 грунта		1936,7	0	119834	0		16489	
4	4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м,ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА		66	152,71	144,65	10079	9547		2081	13133
				м3 грунта		8,06	35,74	532	2359		973	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м		198	34,67	34,67	6865	6865		1779	9336
				м3		0	12,48	0	2471		692	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям		49,5	841,75	0	41667	0		30000	77400
				м3		841,75	0	41667	0		5733	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		299,5	156,87	74,79	46983	22400		25036	77780
				м3		82,08	34,02	24583	10189		5761	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м /ПОД ПОЛЫ/		194,4	34,67	34,67	6740	6740		1747	9166
				м3		0	12,48	0	2426		679	
9	9	1101-0205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые		115	1113,4	30,17	128041	3470	55861	50674	193012
				м2 креплений		597,48	14,52	68710	1670		14297	
10	10	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		4,6632	331741		1546975		1546975		1670733
				т							123758	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1999396	136458	1602836	216731	2393416
								260102	40914	0	177289	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС- 13-17)									
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНА В3,5		6,5	15881,85	1091,24	103232	7093	88171	8640	120822
				м3		1225,8	234,96	7968	1527		8950	
12	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012, /С-1, С-2/		0,44349	246529		109333		109333		118080
				т							8747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СЕТКА С1,С2/		0,44349	14741,4	1381,64	6538	613	14	5614	13124
				1т		13328,4	581,44	5911	258		972	
14	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) ГОСТ 23279-2012		0,07441	225938		16812		16812		18157
				т							1345	
15	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) ГОСТ 23279-2012		0,00654	234691		1535		1535		1658
				т							123	
16	17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм) ГОСТ 23279-2012		0,1088	214611		23350		23350		25218
				т							1868	
17	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012		0,0288	234691		6759		6759		7300
				т							541	
18	19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Ав-1,Ав-2,Ав-3/		0,21855	14741,4	1381,64	3222	302	7	2766	6467
				1т		13328,4	581,44	2913	127		479	
19	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		50,5	1048,34	10,78	52941	545	31466	19709	78462
				м2 поверхности		414,47	5,18	20931	262		5812	
20	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		748	863,49	19,64	645891	14690	428701	190125	902897
				м2 поверхности		270,72	2,59	202499	1937		66881	
21	22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4		6,15	21724,12	7,2	133603	44	111163	21053	167028
				стилающего слоя		3641,7	0	22396	0		12372	
22	23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012, /СЕТКА С-1/		0,02156	283988		6123		6123		6613
				т							490	
23	24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (6мм) ГОСТ 23279-2012		0,00048	266090		128		128		138
				т							10	
24	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012		0,01856	246529		4576		4576		4942
				т							366	
25	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СЕТКА С-1,Ав-4/		0,0406	14741,4	1381,64	599	56	1	514	1202
				1т		13328,4	581,44	541	24		89	
26	27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		55	1048,34	10,78	57659	593	34270	21465	85454
				м2 поверхности		414,47	5,18	22796	285		6330	
27	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНА В3,5		1	15881,85	1091,24	15882	1091	13565	1329	18588
				м3		1225,8	234,96	1226	235		1377	
28	29	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4		4	21414,26	1334,27	85657	5337	67844	12427	105931
				м3		3118,92	295,19	12476	1181		7847	
29	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА С-1/		0,06806	246529		16779		16779		18121
				т							1342	
30	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014		0,08428	214611		18087		18087		19534
				т							1447	
31	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014		0,01008	234691		2366		2366		2555
				т							189	
32	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,09436	19430,44	1348,9	1833	127	27	1560	3664
				т		17793,54	370,4	1679	35		271	
33	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНА В3,5		1	15881,85	1091,24	15882	1091	13565	1329	18588
				м3		1225,8	234,96	1226	235		1377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	35	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4		4,6	21414,26	1334,27	98506	6138	78021	14291	121821
				м3		3118,92	295,19	14347	1358		9024	
35	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКИ С-1, С-2/		0,08408	246529		20728		20728		22386
				т							1658	
36	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014		0,08428	214611		18087		18087		19534
				т							1447	
37	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014		0,01008	234691		2366		2366		2555
				т							189	
38	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм, /АВ-4/		0,09436	19430,44	1348,9	1833	127	27	1560	3664
				т		17793,54	370,4	1679	35		271	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС- 13-17)					1470307	37847	1113871	302382	1914503
								318588	7499	0	141814	
			Раздел 3: СТЕНЫ									
39	40	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50		31	22889,89	1574,67	709586,5	48814,5	464796	192656	974422
				м3 кладки		6321,8	360,68	195976	11181		72179,5	
40	41	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов		163,16	283,82	0	-46308	0		-43067	-96525
				вычета проемов)		-283,82	0	-46308	0		-7150	
41	42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012(АС-40)		0,0135	283988		3834		3834		4141
				т							307	
42	43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012		0,1575	283988		44728		44728		48306
				т							3578	
43	44	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка		19,2	22600,85	1566,6	433936	30079	289984	112310	589946
				м3 кладки		5930,91	358,86	113873	6890		43700	
44	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1		0,01958	761438,42	6557,32	14909	128	13613	1409	17623
				льных элементов		59651,9	1334,88	1168	26		1305	
45	46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м//КИРПИЧ М100,Р-Р М50,		110	3910,64	115,87	430170	12746	203616	201614	682327
				вычетом проемов		1943,72	27,09	213809	2980		50543	
46	47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА СГ-2		0,00286	283988		812		812		877
				т							65	
47	48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА СГ-2		0,02002	283988		5685		5685		6140
				т							455	
48	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ПЕТЛЯ П-1/		0,0172	761438,42	6557,32	13097	113	11958	1238	15482
				льных элементов		59651,9	1334,88	1026	23		1147	
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ					1610449,5	91880,5	1039026	466160	2242739
								479544	21100	0	166129,5	
			Раздел 4: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17-18)									
49	50	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/СТОЙКА РАМЫ В25		1,1	30155,73	4627,01	33171	5090	21816	6684	43043
				м3		5696,4	980,56	6266	1079		3188	
50	51	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В25		0,96	47408,93	6190,03	45513	5942	24281	15006	65361
				м3		15926,4	1251,28	15289	1201		4842	
51	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)		0,07654	234691		17963		17963		19400
				т							1437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)		0,0104	234691		2441		2441		2636
				т							195	
53	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)		0,08484	214611		18208		18208		19665
				т							1457	
54	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)		0,0888	214611		19057		19057		20582
				т							1525	
55	56	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,26058	15868,46	931,16	4135	242	75	3544	8293
				т		14649,3	296,32	3817	77		614	
56	57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш-1, С-1, ОС-1		0,0224	891873,39	1305,39	19978	29	14666	4818	26780
				т		235818	549,96	5282	12		1984	
57	58	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0224	108285		2426		2426		2620
				т							194	
58	59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм, (5 мм) ГОСТ 23279-2012, СЕТКА С-1		0,0264	283988		7497		7497		8097
				т							600	
59	60	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство/В15		2,712	40877,74	4319,15	110860	11714	59854	37916	160678
				м3		14488,6	874,86	39293	2373		11902	
60	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014		0,1166	234691		27365		27365		29554
				т							2189	
61	62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)		0,25344	214611		54391		54391		58742
				т							4351	
62	63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,37004	19430,44	1348,9	7190	499	107	6116	14371
				т		17793,54	370,4	6584	137		1065	
63	64	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В15, МС1-МС4		9,65	26622,43	4627,01	256906	44650	157286	58634	340783
				м3		5696,4	980,56	54970	9462		25243	
64	65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014		0,1595	225938		36037		36037		38920
				т							2883	
65	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014, Хм-1		0,204	234691		47877		47877		51707
				т							3830	
66	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014		0,14384	225938		32499		32499		35099
				т							2600	
67	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм) СТ РК 2591-2014		0,20992	214611		45051		45051		48655
				т							3604	
			Итого по разделу 4: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17-18)					788565	68166	588897	132718	994986
								131501	14341	0	73703	
			Раздел 5: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000 (АС-25)									
68	70	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		151,01	6077		917688		917688		991103
				м2							73415	
69	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014		0,02108	234691		4947		4947		5343
				т							396	
70	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014		0,0166	234691		3896		3896		4208
				т							312	
71	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)		0,064709	234691		15187		15187		16402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)									
				т							1215	
72	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)		0,219336	225938		49556		49556		53521
				т							3965	
73	80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)		0,01776	234691		4168		4168		4501
				т							333	
74	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)		0,003392	234691		796		796		860
				т							64	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000 (АС-25)					996238	0	996238	0	1075938
								0	0	0	79700	
			Раздел 6: ПАРАПЕТ (АС-22,27)									
75	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012(АС-40)ппп		0,00852	283988		2420		2420		2614
				т							194	
76	84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012		0,0994	283988		28228		28228		30486
				т							2258	
77	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)		0,0885	234691		20770		20770		22432
				т							1662	
78	91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)		0,25205	225938		56948		56948		61504
				т							4556	
79	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014		0,01694	234691		3976		3976		4294
				т							318	
80	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014		0,0939	225938		21216		21216		22913
				т							1697	
81	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (1 мм) СТ РК 2591-2014		0,0111	234691		2605		2605		2813
				т							208	
82	104	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,0282	274872		7751		7751		8371
				т							620	
83	105	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001467	633838		930		930		1004
				т							74	
84	107	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм)		0,00126	283988		358		358		387
				т							29	
85	108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)		0,014112	283988		4008		4008		4329
				т							321	
86	111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)		0,00256	234691		601		601		649
				т							48	
87	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)		0,0192	225938		4338		4338		4685
				т							347	
88	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)		0,00576	234691		1352		1352		1460
				т							108	
89	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)		0,01672	225938		3778		3778		4080
				т							302	
90	117	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ		0,02721	654750		17816		17816		19241
				т							1425	
			Итого по разделу 6: ПАРАПЕТ (АС-22,27)					177095	0	177095	0	191262

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0	14167	
			ИТОГО по акту					7042050,5	334351,5	5517963	1117991	8812844
								1189735	83854	0	652802,5	
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**204458**				
			Итого с временными									**9017302**
			Зимние удорожания			**0,7%**		**63121**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9080423**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**181608**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9262032**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9725467**
			НДС			**12 %**		**1167056**				
			Итого с НДС									**10 892 523**
			Итого с понижающим коэффицентом К=0,94999998									**10 347 896,21**
			НДС			**12%**						**1 241 747,55**
			Итого с НДС									**11 589 643,8**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Bek stroy 2010"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усербаев Б.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «N.J.B.Company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт ЗАУРБЕКОВ Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)