Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Куандык - К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти плдьездному жилому дому(№2), расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область (без электроснабжения)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ГУ "Отдел строительства города Сарани"**

Договор № 1 от 08.04.2022 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2022 (месяц, год) на "Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному,5-ти плдьездному жилому дому(№2),расположенного по ул.Рабочая г.Сарань, Карагандинская область(без электроснабжения)"

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**266,01525**		**292,40**	**292,40**	**77783**	**77783**	**--**	**7947**	**92588**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**41,49**	**--**	**11037**		**6858**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019008	5,0564							
1.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,019008	5,056418		15383,00		77783			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019008	5,056418		2183,00		11038			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**109,572**		**290,37**	**290,37**	**31816**	**31816**	**--**	**3251**	**37873**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018876	2,0683	**--**	**41,21**	**--**	**4515**		**2805**	
2.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,018876	2,068281		15383,00		31816			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018876	2,068281		2183,00		4515			
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**22,784**		**2624,62**	**--**	**59799**	**--**	**--**	**43056**	**111083**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,1252	48,4206	**2624,62** 1235,00	**--**	**59799** 59799	**--**		**8228**	
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**288,79925**		**36,71**	**36,71**	**10602**	**10602**	**--**	**3063**	**14758**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,3277	**--**	**14,73**	**--**	**4254**		**1093**	
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,327722		4555,00		10603			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,327722		1827,00		4253			
5	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**288,79925**		**36,26**	**36,26**	**10472**	**10472**	**--**	**3023**	**14575**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00796	2,2988	**--**	**14,54**	**--**	**4199**		**1080**	
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00796	2,298842		4555,00		10471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00796	2,298842		1827,00		4200			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**288,79925**		**177,70**	**80,93**	**51320**	**23373**	**--**	**28462**	**86165**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	31,1903	**96,77** 896,00	**40,11**	**27947** 27947	**11584**		**6383**	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	7,581							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,58098		3015,00		22857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	7,58098		1528,00		11584			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	30,323921		17,00		516			
7	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**109,572**		**22,27**	**18,62**	**2440**	**2041**	**9**	**912**	**3620**
						3,56	**8,00**	**390**	**877**		**268**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00332	0,3638	1071,00		390				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,4043							
7.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,008766		3723,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,008766		1528,00		13			
7.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,395555		5076,00		2008			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,395555		2183,00		864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**244232**	**156087**	**9**	**89714**	**360662**
								88136	**36466**	**--**	**26715**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**244232**				
	Материалы		Тенге					**10**				
	Всего заработная плата		Тенге						**124602**			
		Накладные расходы	Тенге					**89714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**360661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**100**
		Сметная заработная плата	Тенге						**124602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**360661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**100**
		Сметная заработная плата	Тенге						**124602**			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2/лист 19/										
8	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,895**		**25060,55**	**10046,10**	**47490**	**19037**	**6139**	**30169**	**83872**
		НР - 99%, СП - 8%				**11774,94**	**4306,10**	**22314**	**8160**		**6213**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	16,7897	1329,00		22314				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,2031							
8.3	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,06064		293,00		18			
8.4	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,03032		2039,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,03032		1528,00		46			
8.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,047375		5171,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,047375		1528,00		72			
8.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,653		5278,00		14003			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,653		2183,00		5792			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,472415		3199,00		4710			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,472415		1528,00		2250			
8.8	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,133**	**0,252035**	**18668,00**				**4705**		
8.9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01	0,01895	15569,00				295		
8.10	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,004**	**0,00758**	**100795,00**				**764**		
8.11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,000208	31483,00				7		
8.12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00031	0,000587	27,00				0		
8.13	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2274	1358,00				309		
8.14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,08	0,1516	392,00				59		
8.15	**211-201-0306**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,226**	**0,42827**	**--**				**--**		
9	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**		**33588,00**	**--**	**33588**	**--**	**33588**	**--**	**36275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2687**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		29729,00	--	29729	--	29729	--	32107
		СП - 8%				--	--	--	--		2378	
11	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3		19243,00	--	57729	--	57729	--	62347
		СП - 8%				--	--	--	--		4618	
12	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9		6764,00	--	60876	--	60876	--	65746
		СП - 8%				--	--	--	--		4870	
		ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
13	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм/КО6/. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1		15155,59	7916,47	1516	791	44	1161	2891
		НР - 118%; СП - 8%				6807,54	3032,46	681	303		214	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,933	0,4933	1380,00		681				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6765	0,1676							
13.3	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,027		7344,00		198			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,027		2183,00		59			
13.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,0983		4658,00		458			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,0983		1827,00		180			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,04235		3199,00		135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,04235		1528,00		65			
13.6	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,018	0,0018	15569,00				28		
13.7	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	0,00007	216199,00				15		
14	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5		6959,00	--	34795	--	34795	--	37579
		СП - 8%				--	--	--	--		2784	
15	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5		2056,72	223,93	10284	1120	623	8985	20811
		НР - 99%; СП - 8%				1708,24	106,96	8541	535		1542	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	6,55	1304,00		8541				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35		3199,00		1120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35		1528,00		535			
15.4	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008	0,04	15569,00				623		
16	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	5		12162,00	--	60810	--	60810	--	65675
		СП - 8%				--	--	--	--		4865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					336817	20948	284333	40315	407303
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31536	8998	--	30171	
	Материалы		Тенге					276007				
	Всего заработная плата		Тенге					6805				
	Местные материалы		Тенге						40534			
		Накладные расходы	Тенге					216717				
		Сметная прибыль	Тенге					40315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					341628				
		Сметная заработная плата	Тенге									29
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						40534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					60810				
								60810				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					4865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					65675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					407303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						40534			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАНАЛЬНОЙ ТРАНШЕИ										
17	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**20,87**		**12503,01**	**2885,11**	**260938**	**60212**	**101345**	**141898**	**435063**
		НР - 118%; СП - 8%				**4761,90**	**1000,10**	**99381**	**20872**		**32227**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,33	69,4971	1430,00		99381				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	11,4576							
17.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	9,8089		4658,00		45690			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	9,8089		1827,00		17921			
17.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	10,985968		717,00		7877			
17.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,659492		5278,00		3481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,659492		2183,00		1440			
17.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,989238		3199,00		3165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,989238		1528,00		1512			
17.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0026	0,054262	100795,00				5469		
17.8	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,034**	**0,70958**	**120850,00**				**85753**		
17.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,035479	170017,00				6032		
17.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5	10,435	392,00				4091		
18	**225-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Л4-8/2/**	**м3**	**14,7**		**52339,00**	**--**	**769383**	**--**	**769383**	**--**	**830934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61551**	
19	**225-202-1103 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П5-8/**	**м3**	**6,17**		**86773,00**	**--**	**535389**	**--**	**535389**	**--**	**578220**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42831**	
20	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**1,001**		**39686,39**	**2279,52**	**39726**	**2282**	**30208**	**7242**	**50725**
		НР - 93%; СП - 8%				**7229,25**	**550,08**	**7236**	**551**		**3757**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	5,956	1215,00		7236				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3604							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,36036		6332,00		2282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36036		1528,00		551			
20.4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,24024	12713,00				3054		
20.5	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,4**	**0,4004**	**66570,00**				**26655**		
20.6	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,002302	216199,00				498		
20.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,046	0,046046	27,00				1		
21	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Лотки, плиты перекрытия. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**417,57**		**1817,80**	**20,38**	**759059**	**8510**	**617319**	**125092**	**954883**
		НР - 93%; СП - 8%				**319,06**	**3,06**	**133230**	**1278**		**70732**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	88,5248	1505,00		133230				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8351							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	8,142615		717,00		5838			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,83514		3199,00		2672			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,83514		1528,00		1276			
21.5	**235-201-0102**	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный**	**кг**	**2,4**	**1002,168**	**598,00**				**599296**		
21.6	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,066811	189002,00				12627		
21.7	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,100217	53822,00				5394		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2364495**	**71004**	**2053644**	**274232**	**2849825**
								239847	**22701**	**--**	**211098**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2364495**				
	Материалы		Тенге					**748872**				
	Всего заработная плата		Тенге						**262548**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**769383**				
	Местные материалы		Тенге					**535389**				
		Накладные расходы	Тенге					**274232**				
		Сметная прибыль	Тенге					**211098**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2849825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**262548**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2849825**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**262548**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	*Тенге*									*3 617 790*
		в том числе Сметная стоимость	*Тенге*									*2 414 762*
		в том числе Оборудование, инвентарь	*Тенге*									*1 203 028*
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**									**31 392**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%	**Тенге**									**2 446 154**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	**Тенге**									**96 868**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	**Тенге**									**2 543 022**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**50 860**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**2 593 882**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514	**Тенге**									**3 986 951**
		НДС 12%	**Тенге**									**478 434**
		Итого с НДС	**Тенге**									**4 465 385**
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**									**4 242 115,54**

Заказчик: **Директор ТОО "Куандык - К"** **Жаманшалов Б.Ш.**

Поставщик: **Директор ТОО "BW-invest"** **Сеильбеков З.Д.**