Заказ 91-фск
Форма

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Балхашского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Объект : Обустройство улицы Ю.Тлеубайулы с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2020 год
на Обустройство улицы Ю.Тлеубайулы с.Баканас

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Благоустройство улицы см.2-1-1									
		1.1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	229,8	43,27	43,27	9943	9943	–	2680	13633
					–	16,2	–	3722	–	1010	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	229,8	40,06	40,06	9205	9205	–	2481	12621
					–	15	–	3446	–	935	

3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка) НР = 72 %	м3 грунта	216,38	50,56	50,56	10941	10941	–	2949	15001
				–	18,93	–	4096	–	1111	
4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	216,38	43,27	43,27	9362	9362	–	2524	12837
				–	16,2	–	3505	–	951	
5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ) НР = 72 %	м3 грунта	216,51	50,57	50,57	10948	10948	–	2951	15011
				–	18,93	–	4098	–	1112	
6 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	216,51	43,27	43,27	9368	9368	–	2525	12844
				–	16,2	–	3507	–	951	
7 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3900	1,12	1,12	4387	4387	–	1270	6110
				–	0,45	–	1764	–	453	
8 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3900	1,12	1,12	4387	4387	–	1270	6110
				–	0,45	–	1764	–	453	

1.2 Брусчатка

9 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	964	601,09	206,74	579453	199295	339604	107447	741852
				42,07	61,13	40554	58934	–	54952	
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	38,56	3586,15	1042,82	138282	40211	92407	16020	166646
				146,89	237,79	5664	9169	–	12344	
11 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	964	2855,73	38,25	2752925	36870	2327836	435845	3443872
				402,72	15,91	388219	15341	–	255102	
	1.3 Поребрики									
12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1644	1610,76	31,73	2648086	52169	1296933	1425185	4399133
				790,14	12,55	1298984	20632	–	325862	
13 2104-0503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	1644	5872		9653568		9653568		10425853
								–	772285	
	1.4 Ограждение газонов									
14 8601-0602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.11 НР = 91 %	секция	148,5	56147	385	8337830	57173	6667947	1480675	10603985
				10860	97	1612710	14405	–	785480	
15 8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	73960	714	147920	1428	117228	26983	188895
				14632	194	29264	388	–	13992	
	1.5 МАФ									
16 8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А НР = 90 %	шт.	12	21545	260	258540	3120	164232	82955	368815
				7599	82	91188	984	–	27320	

17 8601-0303-0202	Урна на двух стойках НР = 91 %	шт.	12	24753	79	297036	948	278304	16369	338477
				1482	17	17784	204	–	25072	
18 8601-0106-0305	Беседка со скамейками НР = 0	шт.	12	189561	3285	2274732	39420	2235312	–	2456711
				–	1005	–	12060	–	181979	
	1.6 Асфальтобетон									
19 1127-0403-0303	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	120,8	543,65	120,29	65673	14531	47490	9204	80867
				30,23	40,31	3652	4870	–	5990	
20 1127-0403-0302	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)-100мм НР = 108 %	м2 основания	120,8	719,64	188,78	86933	22805	59914	12439	107322
				34,88	60,46	4214	7304	–	7950	
21 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-604	42,5	11,92	-25667	-7197	-18470	-2721	-30659
				–	4,17	–	-2519	–	-2271	
22 1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	120,8	1383,07	100,31	167075	12117	149369	10189	191445

				46,27	31,83	5589	3845	–	14181	
	1.7 Газоны									
23 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1624,2	414,74	9,9	673614	16080	221703	387270	1145755
				268,34	2,62	435831	4249	–	84871	
24 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1624,2	246,61	156,62	400541	254380	49635	138870	582564
				59,43	37,73	96526	61281	–	43153	
	Раздел 2 Перевозка материалов см.2-1-2 2									
25 4101-0104-1022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	200,464	776		155560		–		168005
26 4101-0304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	200,464	4341		870214		–		939831
27 4101-0304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	400,928	19		7618		–		8227

28 4101-0101-2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 22 км	т	1,7255	1725	2976	–	3214
29 4101-0301-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	1,7255	10275	17730	–	19148
30 4101-0301-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	3,451	42	145	–	157
31 4101-0102-3022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 22 км	т	15,93	1920	30586	–	33033
32 4101-0302-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	т	15,93	11193	178304	–	192568
33 4101-0302-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	31,86	46	1466	–	1583
						–	117

Раздел 3 Наружное э/освещение см.4-1-1

	3.1 Электротехническое оборудование									
34 1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка щита металлического (1400x650x285мм) НР = 72 %	шт.	1	5370	194	5370	194	886	3137	9188
				4290	67	4290	67	–	681	
35 2307-0201-0914	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	55238		55238		55238		59657
36 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина 1400x650 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26495	3936	26495	3936	16839	5106	34129
				5720	1371	5720	1371	–	2528	
37 5108-0401-1202(об)	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	527262		527262		–		527262
38 1133-0208-0104	Ящик управление. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	11933	1022	11933	1022	100	9056	22668
				10811	509	10811	509	–	1679	
39 5108-0401-0144(об)	Ящики управления наружным освещением0380/220В управление от программатора ЯУО 9601С-3474-УХЛ4,прим.	шт.	1	92711		92711		–		92711
								92711	–	
	3.2 Материалы									
40 2404-0207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	м	6	350		2100		2100		2268
41 2106-0902-1102	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60x35 мм К=4,000;	м	8	342		2736		2736		2955
42 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	18820	1356,67	5646	407	4245	990	7167
				3313,33	313,33	994	94	–	531	

43 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	0,5	806	24	403	12	39	328	789
				704	8	352	4	–	58	
44 2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,5	1370		685		685		740
45 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	781,2	56,2	7812	562	3381	2838	11502
				386,9	7,3	3869	73	–	852	
46 2306-1705-0106	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	10	220		2200		2200		2376
47 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4958	123	4958	123	2123	1977	7490
				2712	34	2712	34	–	555	
48 2307-0204-0928	Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 3Р 32А,прим.	шт.	1	6877		6877		6877		7427
49 1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,068	111676,47	54029,41	7594	3674	149	4075	12603
				55455,88	19455,88	3771	1323	–	934	
50 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	314806		64535		64535		69698
51 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1845		12915		12915		13948

52 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153		2142		2142		2313
53 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	410		7462		7462		8059
								–	597	
	3.3 Наружное освещение									
54 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=15,000;	яма	17,535	675,11	548,67	11838	9621	–	5147	18344
				126,43	281,27	2217	4932	–	1359	
55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	12,135	894,27	–	10852	–	–	7813	20158
				894,27	–	10852	–	–	1493	
56 1101-0205-0503	Засыпка ям вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	12,135	1278,95	–	15520	–	–	11174	28830
				1278,95	–	15520	–	–	2136	
57 1106-0101-0113	Фундамент из бетона В12,5. Устройство НР = 91 % К=15,000;	м3	5,4	20782,41	1168,7	112225	6311	75406	29116	152648
				5649,63	275,56	30508	1488	–	11307	
58 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % К=15,000;	опора	15	26510,6	9373,47	397659	140602	25217	229535	677370
				15456	3671,93	231840	55079	–	50176	
59 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=15,000;	м	69	2077		143313		143313		154778
60 1133-0207-0102	Светильники . Установка НР = 80 % К=15,000;	светильник	15	5064	2592,73	75960	38891	256	42835	128299
				2454,2	1115,4	36813	16731	–	9504	

61 2307-0106-0328	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP 65, количество LED 2 штуки COB, СТ РК 2595-2014 К=15,000;	шт.	15	45371		680565		680565		735010
62 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27 К=15,000;	шт.	15	637		9555		9555		10319
63 1310-0702-0501	Коробка протяжная. Установка НР = 61 % К=15,000;	шт.	15	706,27	–	10594	–	64	6423	18378
				702	–	10530	–	–	1361	
64 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	261		3915		3915		4228
65 1116-0301-0203	Труба стальная диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2056	21	6168	63	4713	1389	8162
				464	8,33	1392	25	–	605	
66 1308-0206-2002	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	305,15	13	3967	169	1023	2042	6490
				213,46	4,69	2775	61	–	481	
67 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	156		2028		2028		2190
68 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 75 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	311,17	20,22	5601	364	1395	2862	9140
				213,44	7,39	3842	133	–	677	
69 2301-0501-0902	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	420		7560		7560		8165

70 1116-0301-0206	Труба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 60 мм. Прокладка НР = 98 % К=15,000;	м трубопровода	1,5	649,33	36,67	974	55	25	899	2023
				596	15,33	894	23	–	150	
71 2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=15,000;	м	1,5	1029		1544		1544		1668
72 1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью(30кгх15шт) НР = 80 %	т	0,45	13004,44	8935,56	5852	4021	505	1798	8262
				2946,67	2046,67	1326	921	–	612	
73 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	326	355,66	160,13	115946	52201	14366	47328	176336
				151,47	50,17	49379	16355	–	13062	
74 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	34	333,68	151,59	11345	5154	1509	4537	17153
				137,71	47,65	4682	1620	–	1271	
75 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	330538		99161		99161		107094
76 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	168503		10110		10110		10919
77 1308-0103-3101	Зажим винтовой. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	636,67	10,5	3820	63	452	2395	6712
				550,83	3,67	3305	22	–	497	
78 2404-0207-3112	Зажимы винтовы ЗВИ-10,прим	шт.	6	601		3606		3606		3894

79 1116-0301-0203	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	495	21	1485	63	30	1389	3104
				464	8,33	1392	25	–	230	
80 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	373		1119		1119		1209
81 1308-0206-2002	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	305,15	13	3967	169	1023	2042	6490
				213,46	4,69	2775	61	–	481	
82 2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	156		2028		2028		2190
83 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром 75 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	311,17	20,22	5601	364	1395	2862	9140
				213,44	7,39	3842	133	–	677	
84 2301-0501-0802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	372		6696		6696		7232
85 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	60,54	163,13	154,34	9876	9344	–	2081	12914
				8,79	38,95	532	2358	–	957	
86 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	46,02	15,56	15,56	716	716	–	207	997
				–	6,26	–	288	–	74	

87 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46,02	163,6	76,45	7529	3518	–	4085	12543
				87,16	36,14	4011	1663	–	929	
88 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	242	536,61	453,99	129860	109866	–	43470	187196
				82,62	166,86	19994	40381	–	13866	
89 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	84	468,38	385,76	39344	32404	–	13572	57149
				82,62	141,79	6940	11910	–	4233	
90 1101-0205-0501	Засыпка мелкой землей НР = 72 %	м3 грунта	14,52	814,19	–	11822	–	–	8512	21961
				814,19	–	11822	–	–	1627	
91 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	242	468,38	385,76	113347	93353	–	39100	164643
				82,62	141,79	19994	34312	–	12196	
92 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	84	272,39	231,08	22881	19411	–	7636	32958
				41,31	84,94	3470	7135	–	2441	
93 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,896	28182		25251		25251		27271
94 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка НР = 61 %	км кабеля	0,242	94301,65	63706,61	22821	15417	–	6737	31923
				30595,04	15041,32	7404	3640	–	2365	
95 2113-0809-0302	Лента сигнальная,прим.	м	242	85		20570		20570		22216
								–	1646	
	3.4 Заземляющее устройство									
96 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	3135,08	177,67	75242	4264	48567	16945	99562

				933,79	46,83	22411	1124	–	7375	
97 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	73	578,36	26,21	42220	1913	26674	10202	56616
				186,75	7,36	13633	537	–	4194	
	Раздел 4 Перевозка материалов см.4-1-2									
	4.0 Подраздел без наименования									
98 4101-0101-1022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	4,666	1466		6840		–		7387
99 4101-0301-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4,666	8734		40753		–		44013
100 4101-0301-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	9,332	36		336		–		363
101 4101-0101-2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 22 км	т	0,077	1725		133		–		144

102 4101-0301-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	0,077	10275	791	–	854
103 4101-0301-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	0,154	42	6	–	6
104 4101-0101-3022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 22 км	т	0,591	2403	1420	–	1534
105 4101-0301-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	т	0,591	14318	8462	–	9139
106 4101-0301-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км К=2,000;	т·км	1,182	59	70	–	76
						–	6

Итого	**40 703 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 586 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 370 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	441 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 087 305

- оборудование, тенге	619 973
- перевозка грузов, тенге	1 323 410
Накладные расходы, тенге	4 747 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 969 177
Всего	**40 703 816**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	416 872
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	546 760
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**820 950**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**42 488 398**
НДС (12 %)	5 098 608
Итого	**47 587 006**
ВСЕГО со скидкой	**42 828 305**
НДС (12 %)	4 588 747

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Директор:_____ Шарипов М.О.

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Балхашского района"

Руководитель:_____ Манат Р.М.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Имашев А.Б.

Авторский надзор ТОО "КазИнвест Инжиниринг"

_____Жуман Р.Ж.