Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 26, дом № 32, к.2** — **990440007987**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №18/22 от 27.05.2022г

Номер документа	Дата составления
2	09.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	""Строительство автомобильных дорог в микрорайона "Рахат" города Жанаозен "", который находится – в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен			усл	1	99 113 204,00	99 113 204,00	10 619 271,86
				Итого	1	x	99 113 204,00	10 619 271,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2022

М.П.

Генеральный подрядчик ТОО "Акжол+К"
Субподрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог микрорайона "Рахат" города Жанаозен. Корректировка

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 18/22	27.05.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	99 113 204		88 493 932						10 619 272	99 113 204
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		99 113 204	88 493 932						10 619 272	99 113 204
Итого к выплате			88 493 932						10 619 272	99 113 204

(Девяносто девять миллионов сто тринадцать тысяч двести четыре) тенге 00 тиын

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акжол+К"

_____ **Оспан С.О**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

_____ **Суюнов К.Ю**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильных дорог микрорайона "Рахат" города Жанаозен. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Ул. Балауса L-1613,84 п.м. Ул. Гулдер L-802,54 п.м.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18/22** от **27.05.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ул. Балауса L-1613,84 п.м.										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	мз грунта	1412	68,92	68,92	97315	97315	0	26148	133340	
						0	25,72	0	36317		9877		
2	2	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	18348	86,69	86,69	1590588	1590588	0	524856	2284679	
						0	39,73	0	728966		169235		
3	3	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18348	96,28	75,21	1766545	1379953	150454	460124	2404802	
						12,87	21,96	236139	402922		178134		
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1834,8	82				150453,6			Казахстан 100%
4	4	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3922	111,19	22,57	436087	88520	0	269338	761859	
						88,62	6,76	347568	26513		56434		
5	5	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	279	78,65	78,65	21943	21944	0	7388	31678	
						0	36,78	0	10262		2347		
6	6	Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м 3 грунта	279	94,88	94,88	26472	26471	0	8913	38216	
						0	44,37	0	12379		2831		
7	7	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка будьдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и грунта до 10 м	мз грунта	1369	68,92	68,92	94351	94352	0	25352	129279	
						0	25,72	0	35211		9576		
8	8	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1369	231,57	231,57	317019	317019	0	85182	434378	
						0	86,42	0	118309		32176		
9	9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	279	77,4	77,4	21595	21594	0	7123	31016	
						0	35,46	0	9893		2297		
10	10	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	279	36,68	36,68	10234	10234	0	2702	13971	
						0	13,45	0	3753		1035		
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	279	96,28	75,21	26862	20984	2288	6997	36567	
						12,87	21,96	3591	6127		2709		
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	27,9	82				2287,8			Казахстан 100%
12	12	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15230	57,73	23,58	879228	359123	0	444984	1430149	
						34,15	6,43	520104	97929		105937		
13	13	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		456	185,02	174,84	84369	79728	41	22904	115854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		10,09	59,67	4601	27210		8582		
	13.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0137	3120				42,68			Казахстан 100%
14	14	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т-км	3876	45		174420			13954	188374	
15	15	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	456	24,47	20,16	11158	9193	55	4472	16880	
						4,19	9,43	1911	4300		1250		
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0182	3120				56,91			Казахстан 100%
16	16	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	434	77,4	77,4	33592	33592	0	11081	48246	
						0	35,46	0	15390		3574		
17	17	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	434	36,68	36,68	15919	15919	0	4203	21732	
						0	13,45	0	5837		1610		
18	18	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	434	96,28	75,21	41786	32641	3559	10884	56883	
						12,87	21,96	5586	9531		4214		
	18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	43,4	82				3558,8			Казахстан 100%
19	19	Е11-010203-0112	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	3038	57,73	23,58	175384	71636	0	88763	285279	
						34,15	6,43	103748	19534		21132		
			Дорожная одежда										
20	20	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1909,5	3361,62	1159,26	6419013	2213607	3838591	1064374	8082058	
						192,1	324,02	366815	618716		598671		
	20.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2405,97	1584				3811056,48			Казахстан 100%
	20.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	133,665	206				27534,99			Казахстан 100%
21	21	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	11006	931,97	225,2	10257262	2478551	7276727	1493774	12691119	
						45,61	80,06	501984	881140		940083		
	21.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2080,134	3012				6265363,61			Казахстан 100%
	21.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	330,18	206				68017,08			Казахстан 100%
22	22	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,728	170076,91	2115,84	1314354	16351	1298003	10417	1430753	
						0	1248,16	0	9646		105982		
	22.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,9598	163069				1298003,15			
23	23	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 по крытия	9660	1311,98	136,59	12673727	1319459	10770031	1063937	14836677	
						60,48	41,5	584237	400890		1099013		
	23.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	933,156	11479				10711697,72			Казахстан 100%
	23.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0599	216144				12945,3			Казахстан 100%
	23.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,449	25134				36419,17			Казахстан 100%
	23.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1043	86314				9004,97			Казахстан 100%
24	24	Е11-270602-0401 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или и сключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	9660	556,8	0,09	5378688	869	5371636	6677	5816194	
						0,64	0	6182	0		430829		
	24.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	467,544	11479				5366937,58			Казахстан 100%
	24.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0541	86314				4669,24			Казахстан 100%
25	25	Е11-270801-0111	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	м 2 покрытия обочин	3038	421,08	179,41	1279241	545048	601099	341195	1750071	
						43,81	60,18	133095	182827		129635		
	25.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,266	206				4380,8			Казахстан 100%
			Примыкания на ПКО+00										