к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

**Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"**

**Субподрядчик: ТОО "DAR STROY 2050"**

**Объект: «Строительство системы инженерной инфраструктуры к домам №13, №14 по ул.Аль-фараби-9, города Кызылорда (газопровод)»**

**Согласно договора № 141/1 от 13.11.2024г.**

# А К Т
## за декабрь месяц 2024год

Сноска. Приложение 1 к приказу Министр финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 646. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод** | | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0368<br>1101 0101 0368<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | | 12,1857143 | 512,03 | 712,03 | 6239 | 8677 | 9570 | 1798 | 8681 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 149,06 | | 1816 | | 643 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | | 0,7 | 2 331,39 | -- | 1632 | | | 1616 | 3507 | |
| | | | *НР 72%; СП 8%* | | | | 2 331,39 | | 1632 | | | 260 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 6,0714286 | 562,22 | 662,22 | 3413 | 4021 | | 3736 | 7722 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 621,57 | | 3774 | | 572 | | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | | 6,0714286 | 612,07 | 742,6 | 3716 | 4509 | | 5047 | 9465 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 369,47 | 470,25 | 2243 | 2855 | | 701 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 1,2071429 | 1 738,4 | -- | 2098 | | | 2078 | 4510 | |
| | | | *НР 72%; СП 8%* | | | | 1 738,4 | | 2098 | | | 334 | | |
| | | | Подземный газопровод | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-220501-0423<br>1122-0501-0423<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | | 0,023875 | 895 620,19 | 25 950,68 | 21383 | 620 | | 2065 | 25323 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 32 669,51 | 54 679,46 | 780 | 1305 | | 1876 | | |
| 7 | 7 | С1241-202-0210<br>241-202-0210 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | | 23,875 | 941 | -- | 22466 | -- | 22466 | -- | 24264 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1797 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | | 83471 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **83471** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | **83 471** | |
| | 6 | НДЦС РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,3% | тенге | | | | | | | | 1 085 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 84 556 | |
| | 7 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67% | тенге | | | | | | | | 567 | |
| | | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | тенге | | | | | | | | **85 123** | |
| | 8 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | тенге | | | | | | | | 1 702 | |
| | | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | тенге | | | | | | | | 86 825 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075 | тенге | | | | | | | | **93 337** | |
| | | | Понижающий коэфицент К=0,98 | тенге | | | | | | | | **92 404** | |
| | 9 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12% | тенге | | | | | | | | **11 088,47** | |
| | | | Итого по смете | тенге | | | | | | | | **103 492,43** | |

**Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"**
**БИН 130940004135**

**Директор** **Бектибаев Н.**

**Субподрядчик: ТОО "DAR STROY 2050"**
**БИН 240540030983**

**Директор** **Алтынбекулы А.**