Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар

Объект : Благоустройство площадок жилых домов.Площадки №12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26 (2 очередь)

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2020 год

на Благоустройство площадок жилых домов

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Площадка №17(ул.Боткина3,ул.Боткина5,ул.Шаяхметова30,ул.Шаяхметова40,ул.Шаяхметова40А,ул.Шаяхметова42А,ул.Нуртазина8)										
	1.1МАФы										
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	10	50278	182	502780	1820	479090	23370	568242
					2187	47	21870	470	–	42092	
2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	10	10739	82	107390	820	106570	–	115981
					–	20	–	200	–	8591	
3	8601-0203-0101	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР = 0	комплект	2	171516	556	343032	1112	310556	27896	400602
					15682	146	31364	292	–	29674	

4	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м) НР = 0	комплект	2	245504	5303	491008	10606	436016	37150	570411
					22193	1640	44386	3280	–	42253	
5	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	2	114006	229	228012	458	211754	13388	260712
					7900	67	15800	134	–	19312	
6	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект	2	239673	2991	479346	5982	456638	13944	532753
					8363	962	16726	1924	–	39463	
7	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	2	164286	497	328572	994	284808	33742	391299
					21385	127	42770	254	–	28985	
8	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м x2,66 м x 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511901	895	511901	895	488367	18636	572980
					22639	313	22639	313	–	42443	
9	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
					7729	480	7729	480	–	12506	
10	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	197380	2782	197380	2782	180257	11885	226006
					14341	846	14341	846	–	16741	
11	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
					17851	157	17851	157	–	9189	
12	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект	1	561094	296	561094	296	554215	5533	611957
					6583	80	6583	80	–	45330	
13	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	3	104107	254	312321	762	299307	11304	349515
					4084	69	12252	207	–	25890	
14	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	3	284951	4404	854853	13212	807225	28563	954089

				11472	1414	34416	4242	–	70673	
	Итого по разделу 6					**5 847 428**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					288 727				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 791				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 879				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 837 870				
	- накладные расходы, тенге					245 898				
	в т.ч. зарплата, тенге					22 131				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					433 142				
	Раздел2Площадка №18(ул.Боткина7,ул.Боткина9)									
15	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	3	50278	182	150834	546	143727	7011	170473
					2187	47	6561	141	–	12628	
16	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10739	82	32217	246	31971	–	34794
					–	20	–	60	–	2577	
17	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0	комплект	1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
					62786	712	62786	712	–	99470	
18	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
					7900	67	7900	67	–	9656	
19	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект	1	239673	2991	239673	2991	228319	6972	266377
					8363	962	8363	962	–	19732	
20	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	181766	501	181766	501	159248	17308	215000
					22017	129	22017	129	–	15926	
21	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	2	100742	486	201484	972	164810	28240	248102

22	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	2	17851 164286	157 497	35702 328572	314 994	– 284808	18378 33742	391299
23	8601-0106-0102	Домик-беседка с ограждением НР = 0	комплект	2	21385 396351	127 3540	42770 792702	254 7080	– 591906	28985 169880	1039589
24	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект	2	96858 561094	1567 296	193716 1122188	3134 592	– 1108430	77007 11066	1223914
25	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	1	6583 104107	80 254	13166 104107	160 254	– 99769	90660 3768	116505
26	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	2	4084 284951	69 4404	4084 569902	69 8808	– 538150	8630 19042	636060
					11472	1414	22944	2828	–	47116	
		Итого по разделу 7					**5 815 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					420 009				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 364				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 830				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 583 531				
		- накладные расходы, тенге					355 651				
		в т.ч. зарплата, тенге					32 009				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					430 765				
	Раздел 3 Площадка №19(ул.Боткина 11)										
27	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	2	50278 2187	182 47	100556 4374	364 94	95818 –	4674 8418	113648
28	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	1	10739 –	82 20	10739 –	82 20	10657 –	– 859	11598

29	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
					11472	1414	11472	1414	–	23558	
30	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 0	комплект	1	245504	5303	245504	5303	218008	18575	285205
					22193	1640	22193	1640	–	21126	
31	8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР = 0	комплект	1	129485	333	129485	333	123571	4907	145143
					5581	87	5581	87	–	10751	
32	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	110381	229	110381	229	102252	6694	126441
					7900	67	7900	67	–	9366	
33	8601-0101-0106	Карусель с рулем НР = 0	комплект	1	294726	5612	294726	5612	277075	10094	329206
					12039	1810	12039	1810	–	24386	
34	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	
35	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511901	895	511901	895	488367	18636	572980
					22639	313	22639	313	–	42443	
36	8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР = 0	комплект	1	203651	2542	203651	2542	190719	8487	229109
					10390	795	10390	795	–	16971	
37	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
					7729	480	7729	480	–	12506	

Итого по разделу 8	**2 495 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 058 608

	- накладные расходы, тенге					104 826				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 434				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					184 877				
Раздел 4 Площадка №22(ул.Боткина24)										
38 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	5	50278	182	251390	910	239545	11685	284121
				2187	47	10935	235	–	21046	
39 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	5	10739	82	53695	410	53285	–	57991
				–	20	–	100	–	4296	
40 8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0	комплект	1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
				62786	712	62786	712	–	99470	
41 8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
				7900	67	7900	67	–	9656	
42 8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР = 0	комплект	1	239673	2991	239673	2991	228319	6972	266377
				8363	962	8363	962	–	19732	
43 8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	181766	501	181766	501	159248	17308	215000
				22017	129	22017	129	–	15926	
44 8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
				17851	157	17851	157	–	9189	
45 8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
				21385	127	21385	127	–	14493	
46 8601-0106-0102	Домик-беседка с ограждением НР = 0	комплект	1	396351	3540	396351	3540	295953	84940	519794

47	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	1	96858	1567	96858	1567	–	38503	
					104107	254	104107	254	99769	3768	116505
48	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	2	4084	69	4084	69	–	8630	
					284951	4404	569902	8808	538150	19042	636060
	Стойка для сушки белья				11472	1414	22944	2828	–	47116	
49	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	
50	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
52	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
53	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	

54	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	
55	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
	Стойка для чистки ковров										
56	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
57	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
58	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
59	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	

60	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
61	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	

Итого по разделу 11 **4 111 452**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 300 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 232 128
- накладные расходы, тенге 252 982
  в т.ч. зарплата, тенге 22 768
- сметная прибыль (8 %), тенге 304 553

Раздел 5 Площадка №23(ул.Боткина20,ул.Боткина22)

Стойка для сушки белья

62	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	
63	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	

64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
65	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
66	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	
67	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	
68	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
Стойка для чистки ковров											
69	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	

70 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
				6006,94	34,72	865	5	–	313	
71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
				952	–	952	–	–	131	
72 1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
				7772,46	656,07	1007	85	–	183	
73 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
				–		–		–	5962	
74 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
				838,42	0,49	3404	2	–	533	
	Итого по разделу 12					**222 696**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 429				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					460				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					195				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 657				
	- накладные расходы, тенге					19 654				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 769				

- сметная прибыль (8 %), тенге 16 496

Раздел 6 Площадка №24(ул.Боткина без номера)

Стойка для сушки белья

75	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	
76	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	
77	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
78	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
79	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	
80	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843

				838,6	0,52	3237	2	–	507	
81	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
Стойка для чистки ковров											
82	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
83	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
84	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
85	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	
86	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486

87 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	– / 969,7	0,99	– / 3937	4	– / 529	5962 / 2725	7195
				838,42	0,49	3404	2	–	533	
Озеленение										
88 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	80,05	413,37	10,11	33090	809	9450	20288	57648
				285,21	2,79	22831	223	–	4270	
89 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,00801	282272,16	4744,07	2261	38	2216	20	2463
				873,91	1997,5	7	16	–	182	
90 1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	2	2933	369	5866	738	1133	3780	10418
				1997,5	150,5	3995	301	–	772	
91 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	2	5662,5	1212	11325	2424	243	8342	21240
				4329	411	8658	822	–	1573	
92 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	2	4117		8234		8234	–	8893

				–		–		–	659	
	Итого по разделу 13					**323 358**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 920				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 469				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 557				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 933				
	- накладные расходы, тенге					52 084				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 688				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 952				

Раздел 7 Площадка №25(ул.Боткина26,ул.Боткина28)

Стойка для сушки белья

93 1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
				4216,67	–	6325	–	–	870	
94 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
				6008	36	3004	18	–	1086	
95 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
				951,33	–	1427	–	–	196	
96 1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
				7771,33	650,88	991	83	–	180	

97	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	
98	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	
99	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
	Стойка для чистки ковров										
100	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
101	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	

103 1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
				7772,46	656,07	1007	85	–	183	
104 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
				–		–		–	5962	
105 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
				838,42	0,49	3404	2	–	533	
Озеленение										
106 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	248,012	413,36	10,1	102519	2506	29278	62854	178603
				285,21	2,78	70735	690	–	13230	

Итого по разделу 14	**401 299**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 935
- накладные расходы, тенге	82 508
в т.ч. зарплата, тенге	7 426

		- сметная прибыль (8 %), тенге							29 726		

Раздел Площадка №26(ул.Малькеева55)

МАФы

107	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	2	50278	182	100556	364	95818	4674	113648
					2187	47	4374	94	–	8418	
108	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	2	10739	82	21478	164	21314	–	23196
					–	20	–	40	–	1718	
109	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) НР = 0	комплект	1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
					62786	712	62786	712	–	99470	
110	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
					7900	67	7900	67	–	9656	
111	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
					17851	157	17851	157	–	9189	
112	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	

Стойка для сушки белья

113	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	

114	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	
115	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
116	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
117	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	
118	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	
119	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	

Стойка для чистки ковров

120	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
121	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
122	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
123	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	
124	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
125	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	

Озеленение

126	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	714,25	413,36	10,1	295243	7217	84317	181012	514355
					285,21	2,78	203709	1987	–	38100	
127	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,07143	282262,35	4787,9	20162	342	19758	177	21966
					867,98	1945,96	62	139	–	1627	
128	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	4	2933,25	369	11733	1476	2267	7561	20838
					1997,5	150,5	7990	602	–	1544	
129	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	4	5662,25	1211,75	22649	4847	486	16683	42479
					4329	410,5	17316	1642	–	3147	
130	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	4	4020		16080		16080	–	17366
					–		–		–	1286	

Итого по разделу 15	**2 769 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 857 899
- накладные расходы, тенге	319 374
в т.ч. зарплата, тенге	28 744

- сметная прибыль (8 %), тенге	205 144

Итого по смете	**21 986 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 686 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 102 561
- накладные расходы, тенге	1 432 977
в т.ч. зарплата, тенге	128 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 628 655
Всего	**21 986 845**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	296 822
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**466 353**
	2854083
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**23784010**

НДС (12 %)	2854083
Итого	**26638093**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Директор:_____ Шарипов М.О.

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Руководитель:_____ Шамаев А.А.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Жумабеков Н.