Приложение 4-1 к Договору
№06-1-02-088 от 06.10.2022г.
Форма

Генподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Субподрядчик: ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
Договор субподряда №18 от 11.06.2024 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных услуг и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

2024 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
		№18	11.06.2022г.						
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате:
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	6			
Всего по стройке:	20 974 420,32	18 727 161,00	18 727 161,00	18 727 161,00					2 247 259,32	20 974 420,32
За отчетный период	20 974 420,32	18 727 161,00	18 727 161,00	18 727 161,00					2 247 259,32	20 974 420,32

Генподрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Директор
Жансакалов А.А.

Подрядчик:
ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
Директор
Сапаров А.А.

Приложение 3-1
к Договору
№06-1-02-088 от 06.10.2022г
Форма

Генподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
(наименование, адрес)

Объект: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. БЛОК "А" (АС. Лист 41)*
(наименование)

Договор субподряда №18 от 11.06.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№1 от 19 июля 2024 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. БЛОК "А" (АС. Лист 41)										
		ПЛАН НА ОТМ. -3,100										
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1901,15	1356,60	95,23	2579100	181047	625421	1532859	4440916
		НР - 80%, СП - 8%				932,40	75,45	1772632	143442		328957	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,592	1125,4808	1575,00		1772632				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	105,3237							
1.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	89,35405		1570,00		140286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	89,35405		1362,00		121700			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	15,96966		2552,00		40755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	15,96966		1362,00		21751			
1.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187**	**35,551505**	**17124,00**				**608784**		
1.6	**217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсоориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**0,0554**	**105,32371**	**124,00**				**13060**		
1.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ-125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,114069	23478,00				2678		
1.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	2,28138	392,00				894		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1250.2		605.69	5.31	757239	6639	339554	330707	1174982
		НР - 80%, СП - 8%				328.78	1.87	411046	2338		87036	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,21992	274,944	1495,00		411046				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,3752							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,6251		2552,00		1595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6251		1362,00		851			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,37506		5406,00		2028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,37506		2324,00		872			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,37506		3285,00		1232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,37506		1627,00		610			
2.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	11,50184		155,00		1783			
2.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	31,255	302,00				9439		
2.8	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**3436,7998**	**86,00**				**295565**		
2.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,00016	171,00				171		
2.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	146,2734	235,00				34374		
		ПЛАН НА ОТМ. 0,000										
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2198.8		1356,60	95.23	2982892	209391	723340	1772848	5136200
		НР - 80%, СП - 8%				932.40	75.45	2050161	165899		380459	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,592	1301,6896	1575,00		2050161				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	121,8135							
3.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	103,3436		1570,00		162249			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	103,3436		1362,00		140754			
3.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	18,46992		2552,00		47135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	18,46992		1362,00		25156			
3.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187**	**41,11756**	**17124,00**				**704097**		
3.6	**217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**0,0554**	**121,81352**	**124,00**				**15105**		
3.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,131928	23478,00				3097		
3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	2,63856	392,00				1034		
4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1891.2		605.69	5.31	1145488	10043	513649	500266	1777415
		НР - 80%, СП - 8%				328.78	1.87	621796	3537		131660	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,21992	415,9127	1495,00		621796				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,0803							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,9456		2552,00		2413			
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,9456		1362,00		1288			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,56736		5406,00		3067			
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,56736		2324,00		1319			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,56736		3285,00		1864			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,56736		1627,00		923			
4.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	17,39904		155,00		2697			
4.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	47,28	302,00				14279		
4.8	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**5198,9088**	**86,00**				**447106**		
4.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,51296	171,00				259		
4.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения	кг	0,117	221,2704	235,00				51999		
		ПЛАН НА ОТМ. +6,600										
5	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1934,1	1356,60	95,23	2623800	184184	636261	1559426	4517884
		НР - 80%, СП - 8%				932,40	75,45	1803355	145928		334658	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,592	1144,9872	1575,00		1803355				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	107,1491							
5.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	90,9027		1570,00		142717			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	90,9027		1362,00		123809			
5.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	16,24644		2552,00		41461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	16,24644		1362,00		22128			
5.5	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187**	**36,16767**	**17124,00**				**619335**		
5.6	**217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсоориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	**м2**	**0,0554**	**107,14914**	**124,00**				**13286**		
5.7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,116046	23478,00				2725		
5.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	2,32092	392,00				910		
6	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1787,3	605,69	5,31	1082557	9490	485431	472782	1679766
		НР - 80%, СП - 8%				328,78	1,87	587636	3342		124427	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,21992	393,063	1495,00		587636				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,966							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,89365		2552,00		2281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,89365		1362,00		1217			
6.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,53619		5406,00		2899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,53619		2324,00		1246			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,53619		3285,00		1761			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,53619		1627,00		872			
6.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	16,44316		155,00		2549			
6.7	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	44,6825	302,00				13494		
6.8	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**4913,2877**	**86,00**				**422543**		
6.9	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,42984	171,00				245		
6.10	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	209,1141	235,00				49142		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11171076**	**600794**	**3323656**	**6168888**	**18727163**
								7246626	464486	--	1387197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11171076				
	Материалы		Тенге					3323656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7711112			
		Накладные расходы	Тенге				6168888				
		Сметная прибыль	Тенге				1387197				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				18727161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4995
		Сметная заработная плата	Тенге					7711112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18727161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4995
		Сметная заработная плата	Тенге					7711112			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18727161
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7246626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					600794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					464486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3323656		
		- Накладные расходы	Тенге							6168888	
		- Сметная прибыль	Тенге							1387197	

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Итого сметная стоимость	Тенге	18 727 161.00
НДС -12%	Тенге	2 247 259.32
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	20 974 420.32

Генподрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Директор

Жансакалов А.А.

Подрядчик:
ТОО "GRAND DEVELOPMENT KZ"
Директор

Сапаров А.А.