Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

**«02» 12 2021г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора – Молгалиевой В.Б.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

По объекту:
**«Газификация села Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство» РК, ЗКО, район Бәйтерек, Макаровский с.о., с.Мирное**
*наименование, местонахождения объекта*

Заказчиком которого является:
**Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО» Республика Казахстан, ЗКО г. Уральск, ул.Х.Чурина, 116.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»**
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралгазпроект» проект № 246-18**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **Государственное Учреждние «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» Приказ №88 от 09.07.2021г.**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Г3 | | | | | |
| Протяженность газопровода | м | 2 862 | | 2 862 | |
| В том числе: | | | | | |
| - ПЭ100SDR11Ø63х5,8мм | м | 2 856 | | 2 856 | |
| - Ø57х3,0мм | м | 6 | | 6 | |
| ГРПШ–400-1У1 с РДНК-400 | шт | 1 | | 1 | |
| Г1 | | | | | |
| Протяженность газопровода | м | 2 681 | | 2 681 | |
| - Ø108х3,5 | м | 3 | | 3 | |
| - ПЭ100 SDR17Ø110х6,6 | м | 37 | | 37 | |
| - ПЭ100 SDR17Ø90х5,4 | м | 102 | | 102 | |
| - ПЭ100 SDR17Ø75х4,5 | м | 447 | | 447 | |
| - ПЭ100 SDR17Ø63х3,8 | м | 1101 | | 1101 | |
| - ПЭ100 SDR17Ø32х2,3 | м | 939 | | 991 | |

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**ГРПШ–400-1У1 с РДНК-400 – 1 шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 2 856 м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 – 2 678 м, в.т.ч. Ø110х6,6 мм – 37 м ; Ø90х5,4мм – 102 м, Ø75х4,5мм – 447 м, Ø63х3,8мм – 1 101 м, Ø32х2,3мм – 991 м, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø57х3,0мм – 6 м, надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб Ø108х3,5мм – 3 м, отключающие устройства 3 шт, в т.ч. выс. дав. Задвижка Ду50 – 2 шт, низк. дав. Задвижка Р=1,6МПа Ø100 – 1шт.**

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021г.**
*месяц, год*

окончание работ **декабрь 2021г.**
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 92,37% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

СКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),*

*подпись руководителя, дата* *место печати(при наличии)*

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
**«Газификация села Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство»**
*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Молгалиева Венера Биржановна**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

*подпись, дата* *место печати (при наличии)*