Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130940009212

Заказчик **ММ «Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»,Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, п.Сарыозек, ул.Момышулы, дом № 10, тел.: (72840) 4-00-17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440003154

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №210030/00 от 19/08/2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
129	28.10.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (4 очередь)			Работа	1	35 793 015,00	35 793 015,00
				Итого	1	x	35 793 015,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Наименование строительства: РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

Справка №5
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2022 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		210030/00	19.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)	312 673 477,00	35 793 015,00						3 834 965,89	35 793 015,00
за октябрь 2022 год	312 673 477,00	35 793 015,00						3 834 965,89	35 793 015,00

Итого за октябрь **2022 г. - 35 793 015 (тридцать пять миллионов семьсот девяноста три тысячи пятнадцать) тенге,00 тиын**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Руководитель _____ Орынтай А.А.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Ремонт существующих насосных станций

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2022 года

на 2-2-2--Ремонт здания насосной станции 1 подъема "ДОС"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы (примечание)

1	1 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	64,8	234,14	–	15172	–	–	12744	30149
					234,14	–	15172	–	–	2233	
	Раздел 2 Полы										
2	2 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,29	18854,1	7,6	62030	25	48470	12723	80733
					4113,98	–	13535	–	–	5980	
3	3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	32,9	674,89	30,73	22204	1011	8719	12207	37164
					379,15	15,56	12474	512	–	2753	
4	4 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	32,9	162,49	3,71	5346	122	480	4502	10636
					144,19	1,37	4744	45	–	788	
	Раздел 3 Проемы										

5	5 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 % К=2,000;	м2	2,16	40701,39	487,96	87915	1054	82178	4489	99796
					2168,06	141,2	4683	305	–	7392	
6	6 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	п/м	2	1228	5,5	2456	11	1925	473	3163
					260	2,5	520	5	–	234	
7	7 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 К=2,000;	м	2	2464		4928		4928	–	5322
					–		–		–	394	
8	8 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	1,8	3313,89	51,11	5965	92	961	3416	10131
					2728,89	21,67	4912	39	–	750	

9	9 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	40518		72932		72932	–	78767
					–		–		–	5835	
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
10	10 1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,9	1189,33	63,07	39129	2075	10794	22406	66458
					798,18	53,1	26260	1747	–	4923	
11	11 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	1045,85	63,07	67771	4087	14317	42246	118818
					761,84	53,09	49367	3440	–	8801	
12	12 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,7	112,8	0,81	11021	79	839	8115	20667
					103,41	0,42	10103	41	–	1531	

Раздел 5 Наружная отделка

13	13 1115-0203-0101	Стены наружные. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,4	1304,67	63,07	102286	4945	37613	51112	165670
					761,84	53,09	59728	4162	–	12272	
14	14 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	78,4	58,84	0,61	4613	48	510	3262	8505
					51,72	0,29	4055	23	–	630	
15	15 1115-0404-0404	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,921	275,9	–	530	–	80	360	961
					234,25	–	450	–	–	71	

Итого	**736 940**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 746
- накладные расходы, тенге	178 055
в т.ч. зарплата, тенге	16 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 587
Всего	**736 940**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	15 328

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15 572
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 357**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**783 197**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**822 357**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**740 121**
НДС (12 %)	88 815
Итого	**828 936**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар воды емкостью 1000м3- 2 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2022 года

на 2-3-2--Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1 1312-0201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	7,6	3205,13 1478,68	1706,45 516,32	24359 11238	12969 3924	152 –	9249 2689	36297
2	2 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	6548 –		49765 –		49765 –	– 3981	53746
3	3 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0432	727083,33 258472,22	456134,26 134814,81	31410 11166	19705 5824	539 –	16820 3858	52088

4	4 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм x 12 мм - 219 мм x 6 мм, прим.	шт.	2	26250		52500		52500	–	56700
					–		–		–	4200	
5	5 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0248	1092419,35	526491,94	27092	13057	464	17473	48130
					547217,74	164435,48	13571	4078	–	3565	
6	6 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9783		19566		19566	–	21131
					–		–		–	1565	

Раздел 2 Спускной трубопровод

7	7 1312-0201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	3,4	2732,94	1534,12	9292	5216	29	3412	13720
					1190,29	455	4047	1547	–	1016	
8	8 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	4156		14130		14130	–	15260
					–		–		–	1130	

Раздел 3 Переливной трубопровод

9	9 1312-0201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	8	3205,38	1706,63	25643	13653	161	9735	38208
					1478,63	516,25	11829	4130	–	2830	
10	10 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6548		52384		52384	–	56575
					–		–		–	4191	

Раздел 4 Отводящий трубопровод- 2 шт.

11	11 1312-0201-0213									
		Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	12,184	3205,6	1706,83	39057	20796	245	14827	58195
					1478,66	516,25	18016	6290	–	4311	
12	12 2301-0201-0230										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12,184	6548		79781		79781	–	86163
					–		–		–	6382	
13	13 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0248	1092419,35	526491,94	27092	13057	464	17473	48130
					547217,74	164435,48	13571	4078	–	3565	

14	14 2302-0101-0258	Отводы приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, прим. К=2,000;	шт.	4	9783		39132		39132	–	42263
					–		–		–	3131	
15	15 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0344	593430,23	9418,6	20414	324	18201	1874	24071
					54912,79	3662,79	1889	126	–	1783	

Итого	**650 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	327 513
- накладные расходы, тенге	90 863
в т.ч. зарплата, тенге	8 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 197
Всего	**650 677**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	13 534
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	13 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 559**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**691 519**

Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**726 095**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**653 485**
НДС (12 %)	78 418
Итого	**731 904**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар воды емкостью 1000м3- 2 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2022 года

на 2-3-3--Вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Дыхательные устройства- 6 шт.

1	1 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32,4	8316,11	96,7	269442	3133	217719	48676	343567
					1499,69	33,3	48590	1079	–	25449	
2	2 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4494		53928		53928	–	58242
					–		–		–	4314	
3	3 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	4494		215712		215712	–	232969
					–		–		–	17257	

4	4 1312-0101-0219										
		Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	12	6244,25	2248	74931	26976	1927	32752	116298
					3835,67	638,67	46028	7664	–	8615	
5	5 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	41816		501792		501792	–	541935
					–		–		–	40143	
6	6 1116-0301-0101										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1524,33	19	9146	114	6423	2603	12689
					434,83	7,83	2609	47	–	940	

7	7 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	6977,25	64,17	83727	770	68627	14216	105778
					1194,17	14,67	14330	176	–	7835	
8	8 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12	1603		19236		19236	–	20775
					–		–		–	1539	
9	9 1109-0606-0104	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,384	137283,85	35000	52717	13440	3354	26977	86070
					93549,48	8265,63	35923	3174	–	6376	
10	10 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=6,000;	т	0,384	497869		191182		191182	–	206477

					–		–		–	15295	
11	11 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2124	96487,76	22113,94	20494	4697	508	11482	34534
					71982,11	6365,35	15289	1352	–	2558	
12	12 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2124	524348		111372		111372	–	120282
					–		–		–	8910	
13	13 1120-2601-0301	Фильтры панельные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	12	15431,67	338,75	185180	4065	17381	161468	374380
					13644,5	85,75	163734	1029	–	27732	
14	14 2304-1001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от - 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	12	29937		359244		359244	–	387984
					–		–		–	28740	

15	15 2302-0601-1205	Хомут DN 160 FK 160, прим.	шт.	24	1022		24528		24528	–	26490
					–		–		–	1962	
16	16 2304-0501-0221										
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	835		10020		10020	–	10822
					–		–		–	802	
17	17 2113-0201-0901										
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03072	633905		19474		19474	–	21032
					–		–		–	1558	
18	18 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	44	331,61	1,75	14591	77	13714	560	16363
					18,18	0,27	800	12	–	1212	
19	19 1126-0101-1801										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	12	11408,58	123,08	136903	1477	124475	8897	157464
					912,58	62,92	10951	755	–	11664	

20	20 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхност и покрытия изоляции	12	2425,67	166	29108	1992	507	20367	53433
					2217,42	15,83	26609	190	–	3958	
21	21 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11772	319402		37600		37600	–	40608
					–		–		–	3008	

Итого	**2 968 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 998 723
- накладные расходы, тенге	327 998
в т.ч. зарплата, тенге	29 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 867
Всего	**2 968 192**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	61 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	62 720
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 853**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 154 503**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**3 312 228**

Итогог с тендерной скидкой 10%	**2 981 005**
НДС (12 %)	357 721
Итого	**3 338 726**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар воды емкостью 500м3- 2 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2022 года

на 2-8-2---Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1 1312-0201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	8	3205,38	1706,63	25643	13653	161	9735	38208
					1478,63	516,25	11829	4130	–	2830	
2	2 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6548		52384		52384	–	56575
					–		–		–	4191	
3	3 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0432	727083,33	456134,26	31410	19705	539	16820	52088
					258472,22	134814,81	11166	5824	–	3858	

4	4 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм x 12 мм - 219 мм x 6 мм, прим.	шт.	2	26250 –		52500 –		52500 –	– 4200	56700
5	5 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0248	1092419,35 547217,74	526491,94 164435,48	27092 13571	13057 4078	464 –	17473 3565	48130
6	6 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9783 –		19566 –		19566 –	– 1565	21131

Раздел 2 Спускной трубопровод

7	7 1312-0201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	3,4	2154,12	1222,94	7324	4158	10	2682	10806
					928,24	365	3156	1241	–	800	
8	8 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	2726		9268		9268	–	10009
					–		–		–	741	

Раздел 3 Переливной трубопровод

9	9 1312-0201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	9	3205,56	1706,78	28850	15361	181	10952	42986
					1478,67	516,22	13308	4646	–	3184	
10	10 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4156		37404		37404	–	40396
					–		–		–	2992	
11	11 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0228	727105,26	456140,35	16578	10400	285	8876	27490
					258464,91	134780,7	5893	3073	–	2036	

12	12 2302-0101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	14744		29488		29488	–	31847
					–		–		–	2359	
13	13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,011	1092454,55	526545,45	12017	5792	206	7749	21347
					547181,82	164363,64	6019	1808	–	1581	
14	14 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3979		23874		23874	–	25784
					–		–		–	1910	

Раздел 4 Отводящий трубопровод

15	15 1312-0201-0213	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м трубопровода	6,092	3205,19	1706,66	19526	10397	121	7413	29094
					1478,66	516,25	9008	3145	–	2155	
16	16 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,092	5720		34846		34846	–	37634
					–		–		–	2788	
17	17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0056	1092321,43	526428,57	6117	2948	105	3945	10867
					547142,86	164464,29	3064	921	–	805	

18	18 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3979		7958		7958	–	8595
					–		–		–	637	
19	19 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02084	593378,12	9404,99	12366	196	11026	1135	14581
					54894,43	3646,83	1144	76	–	1080	

Итого	**584 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 386
- накладные расходы, тенге	86 780
в т.ч. зарплата, тенге	7 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 277
Всего	**584 268**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	12 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12 346
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 175**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**620 942**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**651 989**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**586 790**
НДС (12 %)	70 415
Итого	**657 205**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар воды емкостью 500м3- 2 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2022 года

на 2-8-3--Вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Монтаж дыхательных устройств- 4 шт.

1	1 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,6	8316,11	96,71	179628	2089	145146	32450	229044
					1499,68	33,29	32393	719	–	16966	
2	2 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4494		35952		35952	–	38828
					–		–		–	2876	
3	3 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	4494		143808		143808	–	155313
					–		–		–	11505	

4	4 1312-0101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	8	6244	2247,88	49952	17983	1284	21835	77530
					3835,63	638,75	30685	5110	–	5743	
5	5 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	41816		334528		334528	–	361290
					–		–		–	26762	
6	6 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1524,25	18,75	6097	75	4283	1735	8459
					434,75	7,75	1739	31	–	627	
7	7 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	8	6977,13	64,13	55817	513	45751	9477	70518
					1194,13	14,63	9553	117	–	5224	

8	8 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	8	1603		12824		12824	–	13850
					–		–		–	1026	
9	9 1109-0606-0104	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,128	137265,63	35000	17570	4480	1116	8992	28687
					93546,88	8265,63	11974	1058	–	2125	
10	10 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,128	497869		63727		63727	–	68825
					–		–		–	5098	
11	11 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1416	96475,99	22125,71	13661	3133	335	7655	23021

					71984,46	6362,99	10193	901	–	1705	
12	12 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1416	524348		74248		74248	–	80188
					–		–		–	5940	
13	13 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка HP = 98 %	фильтр	8	15431,5	338,75	123452	2710	11586	107645	249585
					13644,5	85,75	109156	686	–	18488	
14	14 2304-1001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от - 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	8	29937		239496		239496	–	258656
					–		–		–	19160	
15	15 2302-0601-1205	Хомут FK DN 160, прим.	шт.	16	1022		16352		16352	–	17660
					–		–		–	1308	
16	16 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835		6680		6680	–	7214
					–		–		–	534	

17	17 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02048	633905		12982		12982	–	14021
					–		–		–	1039	
18	18 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	30	331,57	1,73	9947	52	9350	382	11155
					18,17	0,27	545	8	–	826	
19	19 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	4	1999	123	7996	492	3854	2966	11839
					912,5	63	3650	252	–	877	

20	20 2111-0403-2008	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	4,4	8554		37638		37638	–	40649
					–		–		–	3011	
21	21 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8	2425,63	166	19405	1328	338	13577	35621
					2217,38	15,75	17739	126	–	2639	
22	22 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07848	319402		25067		25067	–	27072
					–		–		–	2005	
	Итого						**1 829 025**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 226 345
- накладные расходы, тенге	206 714
в т.ч. зарплата, тенге	18 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 484
Всего	**1 829 025**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	38 044
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	38 648
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 114**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 943 831**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**2 041 023**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**1 836 920**
НДС (12 %)	220 430
Итого	**2 057 351**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : КПП ДОС

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №6

за октябрь 2022 года

на 3-1-1--Монтаж модульной проходной с устройством навеса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,4	1823,44	–	11670	–	–	8402	21678
					1823,44	–	11670	–	–	1606	
2	2 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	2,7	171,85	79,26	464	214	–	255	777
					92,59	38,52	250	104	–	58	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,4	43,13	43,13	276	276	–	73	377
					–	15,78	–	101	–	28	
	Раздел 2 Фундамент под здание мобильного КПП										
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,825	15299,39	1126,06	12622	929	10550	1239	14970
					1385,45	265,45	1143	219	–	1109	

5	5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,43	19305,42	1377,43	85523	6102	63805	15555	109164
					3525,06	333,41	15616	1477	–	8086	
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01248	734294,87	1442,31	9164	18	8172	894	10863
					78044,87	641,03	974	8	–	805	
7	7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,008	611375	2250	4891	18	1872	2738	8239
					375125	1000	3001	8	–	610	
8	8 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,92	968,9	11,38	4767	56	2407	2170	7492
					468,29	5,89	2304	29	–	555	

9	9 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,52	898,44	19,99	26522	590	16908	8472	37794
					305,69	2,91	9024	86	–	2800	
10	10 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,79	17731,65	1678,48	14008	1326	9350	3589	19005
					4217,72	615,19	3332	486	–	1408	
11	11 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,79	1822,78	–	1440	–	–	1037	2675
					1822,78	–	1440	–	–	198	

12	12 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,79	43,04	43,04	34	34	–	9	46
					–	15,19	–	12	–	3	
	Раздел 3 Здание мобильное под КПП										
13	13 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	3	31209	16177,67	93627	48533	1174	53855	159281
					14640	5087	43920	15261	–	11799	
	Раздел 4 Отмостка										
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	171,74	79,13	395	182	–	217	661
					92,61	38,26	213	88	–	49	
15	15 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7625	15298,36	1126,56	11665	859	9750	1145	13835
					1384,92	264,92	1056	202	–	1025	
	Раздел 5 Крыльцо										

16	16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,14	1821,43	–	255	–	–	184	474
					1821,43	–	255	–	–	35	
17	17 1106-0101-0101	Крыльцо бетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,168	15297,62	1125	2570	189	2148	252	3048
					1386,9	261,9	233	44	–	226	
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15314,55	1216,36	8423	669	7100	744	9900
					1189,09	298,18	654	164	–	733	
19	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00346	264810		916		916	–	989
					–		–		–	73	
20	20 2113-0814-1901	Сварная решетка для чистки обуви	т	0,01632	540121		8815		8815	–	9520
					–		–		–	705	

21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,2	898,33	20	1078	24	687	345	1537
					305,83	3,33	367	4	–	114	
22	22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,14	950	–	133	–	–	96	247
					950	–	133	–	–	18	
	Раздел 6 Навес										
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,13	1823,08	–	237	–	–	171	441
					1823,08	–	237	–	–	33	
24	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,13	953,85	–	124	–	–	89	230

					953,85	–	124	–	–	17	
25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,445	18851,69	6,74	8389	3	6555	1721	10919
					4114,61	–	1831	–	–	809	
26	26 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,128	21914,06	1781,25	2805	228	1885	680	3764
					5406,25	429,69	692	55	–	279	
27	27 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,06871	716911,66	17464,71	49259	1200	42828	4072	57597
					76131,57	6185,42	5231	425	–	4266	
28	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00416	922836,54	1442,31	3839	6	2724	1011	5238
					266586,54	480,77	1109	2	–	388	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,97	79,38	1,03	77	1	48	19	104
					28,87	–	28	–	–	8	

30	30 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	2,5	3894,4	171,6	9736	429	8297	790	11368
					404	54	1010	135	–	842	
31	31 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	2,5	3877,6	22,8	9694	57	7993	1503	12093
					657,6	10,4	1644	26	–	896	
32	32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	1105,2	3,6	2763	9	553	1764	4889
					880,4	1,6	2201	4	–	362	
33	33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,5	310,8	2,8	777	7	678	86	932
					36,8	1,2	92	3	–	69	

Итого **540 147**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге 215 215
- накладные расходы, тенге 113 177

в т.ч. зарплата, тенге	10 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 012
Всего	**540 147**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	11 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 256**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**574 052**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**602 755**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**542 479**
НДС (12 %)	65 097
Итого	**607 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : КПП 3-я речка нижняя
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь 2022 года

на 3-2-1--Монтаж модульной проходной с устройством навеса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,4	1823,44	–	11670	–	–	8402	21678
					1823,44	–	11670	–	–	1606	
2	2 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	2,7	171,85	79,26	464	214	–	255	777
					92,59	38,52	250	104	–	58	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,4	43,13	43,13	276	276	–	73	377
					–	15,78	–	101	–	28	
	Раздел 2 Фундамент под здание мобильного КПП										
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,825	15299,39	1126,06	12622	929	10550	1239	14970
					1385,45	265,45	1143	219	–	1109	

5	5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство, В12,5 НР = 91 %	м3	4,43	19305,42	1377,43	85523	6102	63805	15555	109164
					3525,06	333,41	15616	1477	–	8086	
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01248	734294,87	1442,31	9164	18	8172	894	10863
					78044,87	641,03	974	8	–	805	
7	7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,008	611375	2250	4891	18	1872	2738	8239
					375125	1000	3001	8	–	610	
8	8 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,92	968,9	11,38	4767	56	2407	2170	7492
					468,29	5,89	2304	29	–	555	

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,52	898,44 305,69	19,99 2,91	26522 9024	590 86	16908 –	8472 2800	37794
10	10 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,79	17731,65 4217,72	1678,48 615,19	14008 3332	1326 486	9350 –	3589 1408	19005
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,79	1822,78 1822,78	– –	1440 1440	– –	– –	1037 198	2675

12	12 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,79	43,04 –	43,04 15,19	34 –	34 12	– –	9 3	46
	Раздел 3 Здание мобильное под КПП										
13	13 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	3	31209 14640	16177,67 5087	93627 43920	48533 15261	1174 –	53855 11799	159281
	Раздел 4 Отмостка										
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	171,74 92,61	79,13 38,26	395 213	182 88	– –	217 49	661
15	15 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,7625	15298,36 1384,92	1126,56 264,92	11665 1056	859 202	9750 –	1145 1025	13835
	Раздел 5 Крыльцо										

16	16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,14	1821,43 1821,43	– –	255 255	– –	– –	184 35	474
17	17 1106-0101-0101	Крыльцо бетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,168	15297,62 1386,9	1125 261,9	2570 233	189 44	2148 –	252 226	3048
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15314,55 1189,09	1216,36 298,18	8423 654	669 164	7100 –	744 733	9900
19	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00346	264810 –		916 –		916 –	– 73	989
20	20 2113-0814-1901	Сварная решетка для чистки обуви	т	0,01632	540121 –		8815 –		8815 –	– 705	9520

21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,2	898,33 305,83	20 3,33	1078 367	24 4	687 –	345 114	1537
22	22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,14	950 950	– –	133 133	– –	– –	96 18	247
	Раздел 6 Навес										
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,13	1823,08 1823,08	– –	237 237	– –	– –	171 33	441
24	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,13	953,85	–	124	–	–	89	230

						953,85	–	124	–	–	17	
25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,445	18851,69	6,74	8389	3	6555	1721	10919
					4114,61	–	1831	–	–	809	
26	26 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,128	21914,06	1781,25	2805	228	1885	680	3764
					5406,25	429,69	692	55	–	279	
27	27 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,06871	716911,66	17464,71	49259	1200	42828	4072	57597
					76131,57	6185,42	5231	425	–	4266	
28	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00416	922836,54	1442,31	3839	6	2724	1011	5238
					266586,54	480,77	1109	2	–	388	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,97	79,38	1,03	77	1	48	19	104
					28,87	–	28	–	–	8	

30	30 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	2,5	3894,4	171,6	9736	429	8297	790	11368
					404	54	1010	135	–	842	
31	31 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	2,5	3877,6	22,8	9694	57	7993	1503	12093
					657,6	10,4	1644	26	–	896	
32	32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	1105,2	3,6	2763	9	553	1764	4889
					880,4	1,6	2201	4	–	362	
33	33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,5	310,8	2,8	777	7	678	86	932
					36,8	1,2	92	3	–	69	

Итого **540 147**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге 215 215
- накладные расходы, тенге 113 177

в т.ч. зарплата, тенге	10 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 012
Всего	**540 147**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	11 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 256**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**574 052**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**602 755**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**542 479**
НДС (12 %)	65 097
Итого	**607 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : КПП 3-я речка верхняя

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь 2022 года

на 3-3-1--Монтаж модульной проходной с устройством навеса

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,4	1823,44	–	11670	–	–	8402	21678
					1823,44	–	11670	–	–	1606	
2	2 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненног о грунта	2,7	171,85	79,26	464	214	–	255	777
					92,59	38,52	250	104	–	58	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,4	43,13	43,13	276	276	–	73	377
					–	15,78	–	101	–	28	
	Раздел 2 Фундамент под здание мобильного КПП										
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,825	15299,39	1126,06	12622	929	10550	1239	14970
					1385,45	265,45	1143	219	–	1109	

5	5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,43	19305,42	1377,43	85523	6102	63805	15555	109164
					3525,06	333,41	15616	1477	–	8086	
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01248	734294,87	1442,31	9164	18	8172	894	10863
					78044,87	641,03	974	8	–	805	
7	7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,008	611375	2250	4891	18	1872	2738	8239
					375125	1000	3001	8	–	610	
8	8 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,92	968,9	11,38	4767	56	2407	2170	7492
					468,29	5,89	2304	29	–	555	

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,52	898,44	19,99	26522	590	16908	8472	37794
					305,69	2,91	9024	86	–	2800	
10	10 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,79	17731,65	1678,48	14008	1326	9350	3589	19005
					4217,72	615,19	3332	486	–	1408	
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,79	1822,78	–	1440	–	–	1037	2675
					1822,78	–	1440	–	–	198	

12	12 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,79	43,04	43,04	34	34	–	9	46
					–	15,19	–	12	–	3	
	Раздел 3 Здание мобильное под КПП										
13	13 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	3	31209	16177,67	93627	48533	1174	53855	159281
					14640	5087	43920	15261	–	11799	
	Раздел 4 Отмостка										
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	171,74	79,13	395	182	–	217	661
					92,61	38,26	213	88	–	49	
15	15 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,7625	15298,36	1126,56	11665	859	9750	1145	13835
					1384,92	264,92	1056	202	–	1025	
	Раздел 5 Крыльцо										

16	16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,14	1821,43	–	255	–	–	184	474
					1821,43	–	255	–	–	35	
17	17 1106-0101-0101	Крыльцо бетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,168	15297,62	1125	2570	189	2148	252	3048
					1386,9	261,9	233	44	–	226	
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15314,55	1216,36	8423	669	7100	744	9900
					1189,09	298,18	654	164	–	733	
19	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00346	264810		916		916	–	989
					–		–		–	73	
20	20 2113-0814-1901	Сварная решетка для чистки обуви	т	0,01632	540121		8815		8815	–	9520
					–		–		–	705	

21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,2	898,33	20	1078	24	687	345	1537
					305,83	3,33	367	4	–	114	
22	22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,14	950	–	133	–	–	96	247
					950	–	133	–	–	18	
	Раздел 6 Навес										
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,13	1823,08	–	237	–	–	171	441
					1823,08	–	237	–	–	33	
24	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,13	953,85	–	124	–	–	89	230

					953,85	–	124	–	–	17	
25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,445	18851,69	6,74	8389	3	6555	1721	10919
					4114,61	–	1831	–	–	809	
26	26 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,128	21914,06	1781,25	2805	228	1885	680	3764
					5406,25	429,69	692	55	–	279	
27	27 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,06871	716911,66	17464,71	49259	1200	42828	4072	57597
					76131,57	6185,42	5231	425	–	4266	
28	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00416	922836,54	1442,31	3839	6	2724	1011	5238
					266586,54	480,77	1109	2	–	388	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,97	79,38	1,03	77	1	48	19	104
					28,87	–	28	–	–	8	

30	30 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	2,5	3894,4	171,6	9736	429	8297	790	11368
					404	54	1010	135	–	842	
31	31 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	2,5	3877,6	22,8	9694	57	7993	1503	12093
					657,6	10,4	1644	26	–	896	
32	32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	1105,2	3,6	2763	9	553	1764	4889
					880,4	1,6	2201	4	–	362	
33	33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,5	310,8	2,8	777	7	678	86	932
					36,8	1,2	92	3	–	69	

Итого **540 147**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге 215 215
- накладные расходы, тенге 113 177

в т.ч. зарплата, тенге	10 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 012
Всего	**540 147**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	11 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 256**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**574 052**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**602 755**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**542 479**
НДС (12 %)	65 097
Итого	**607 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : КПП резервуаров 2х500 куб.м (Н.Карабах)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь 2022 года

Основание: на 3-4-1--Монтаж модульной проходной с устройством навеса

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,4	1823,44 1823,44	– –	11670 11670	– –	– –	8402 1606	21678
2	2 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	2,7	171,85 92,59	79,26 38,52	464 250	214 104	– –	255 58	777
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,4	43,13 –	43,13 15,78	276 –	276 101	– –	73 28	377
	Раздел 2 Фундамент под здание мобильного КПП										
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,825	15299,39 1385,45	1126,06 265,45	12622 1143	929 219	10550 –	1239 1109	14970

5	5 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,43	19305,42 3525,06	1377,43 333,41	85523 15616	6102 1477	63805 –	15555 8086	109164
6	6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01248	734294,87 78044,87	1442,31 641,03	9164 974	18 8	8172 –	894 805	10863
7	7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,008	611375 375125	2250 1000	4891 3001	18 8	1872 –	2738 610	8239
8	8 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,92	968,9 468,29	11,38 5,89	4767 2304	56 29	2407 –	2170 555	7492

9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,52	898,44 305,69	19,99 2,91	26522 9024	590 86	16908 –	8472 2800	37794
10	10 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,79	17731,65 4217,72	1678,48 615,19	14008 3332	1326 486	9350 –	3589 1408	19005
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,79	1822,78 1822,78	– –	1440 1440	– –	– –	1037 198	2675

12	12 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,79	43,04 –	43,04 15,19	34 –	34 12	– –	9 3	46
	Раздел 3 Здание мобильное под КПП										
13	13 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	3	31209 14640	16177,67 5087	93627 43920	48533 15261	1174 –	53855 11799	159281
	Раздел 4 Отмостка										
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	171,74 92,61	79,13 38,26	395 213	182 88	– –	217 49	661
15	15 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,7625	15298,36 1384,92	1126,56 264,92	11665 1056	859 202	9750 –	1145 1025	13835
	Раздел 5 Крыльцо										

16	16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,14	1821,43 1821,43	– –	255 255	– –	– –	184 35	474
17	17 1106-0101-0101	Крыльцо бетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,168	15297,62 1386,9	1125 261,9	2570 233	189 44	2148 –	252 226	3048
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15314,55 1189,09	1216,36 298,18	8423 654	669 164	7100 –	744 733	9900
19	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00346	264810 –		916 –		916 –	– 73	989
20	20 2113-0814-1901	Сварная решетка для чистки обуви	т	0,01632	540121 –		8815 –		8815 –	– 705	9520

21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,2	898,33 305,83	20 3,33	1078 367	24 4	687 –	345 114	1537
22	22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,14	950 950	– –	133 133	– –	– –	96 18	247
	Раздел 6 Навес										
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,13	1823,08 1823,08	– –	237 237	– –	– –	171 33	441
24	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,13	953,85	–	124	–	–	89	230

25	25 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,445	953,85 18851,69	– 6,74	124 8389	– 3	– 6555	17 1721	10919
26	26 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,128	4114,61 21914,06	– 1781,25	1831 2805	– 228	– 1885	809 680	3764
27	27 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,06871	5406,25 716911,66	429,69 17464,71	692 49259	55 1200	– 42828	279 4072	57597
28	28 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00416	76131,57 922836,54	6185,42 1442,31	5231 3839	425 6	– 2724	4266 1011	5238
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,97	266586,54 79,38	480,77 1,03	1109 77	2 1	– 48	388 19	104
					28,87	–	28	–	–	8	

30	30 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	2,5	3894,4	171,6	9736	429	8297	790	11368
					404	54	1010	135	–	842	
31	31 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	2,5	3877,6	22,8	9694	57	7993	1503	12093
					657,6	10,4	1644	26	–	896	
32	32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	1105,2	3,6	2763	9	553	1764	4889
					880,4	1,6	2201	4	–	362	
33	33 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,5	310,8	2,8	777	7	678	86	932
					36,8	1,2	92	3	–	69	

Итого **540 147**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге 215 215
- накладные расходы, тенге 113 177

в т.ч. зарплата, тенге	10 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 012
Всего	**540 147**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	11 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11 414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 256**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**574 052**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**602 755**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**542 479**
НДС (12 %)	65 097
Итого	**607 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь 2022 года

на 7-1-5--Устройство лестниц на откосе резервуара- 5 шт.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Лестничный марш на откосе насыпи- 3 шт.(речки нижняя и верхняя, площадка резервуаров 2х1000)

1	1 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	6,21	6001,77 955,39	1804,99 813,37	37271 5933	11209 5051	20129 –	10215 3799	51285
2	2 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	3	7819,33 3860,33	3794 901	23458 11581	11382 2703	495 –	16855 3225	43538
3	3 2104-0110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015 К=3,000;	м2	15,504	9593 –		148730 –		148730 –	– 11898	160628
4	4 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=3,000;	м3	0,5814	13620 –		7919 –		7919 –	– 634	8553
5	5 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=3,000;	м ограждения	43,2	15377,13	82,96	664292	3584	635286	31885	751871

6	6 1113-0301-1602				588,47	37,01	25422	1599	–	55694	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 на 2 раза НР = 69 % К=3,000;	м2	27,96	208,87	1,72	5840	48	5284	356	6692
					18,17	0,29	508	8	–	496	
	Раздел 2 Площадки "Акимат" и "Карабах" (л.19)-2 шт.										
7	7 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	4,14	6001,69	1805,07	24847	7473	13419	6810	34190
					955,31	813,53	3955	3368	–	2533	
8	8 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	7819,75	3794,25	31279	15177	661	22473	58052
					3860,25	901	15441	3604	–	4300	
9	9 2104-0110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015 К=2,000;	м2	20,672	9593		198306		198306	–	214170
					–		–		–	15864	

10	10 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,3876	13620		5279		5279	–	5701
					–		–		–	422	
11	11 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	57,6	15377,14	82,97	885723	4779	847048	42513	1002495
					588,47	37,01	33896	2132	–	74259	
12	12 1113-0301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 на 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	18,64	208,91	1,72	3894	32	3523	238	4463
					18,19	0,32	339	6	–	331	

Итого	**2 341 638**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 886 079
- накладные расходы, тенге	131 345
в т.ч. зарплата, тенге	11 821
- сметная прибыль (8 %), тенге	173 455
Всего	**2 341 638**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	48 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	49 480
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 796**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 488 620**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**2 613 051**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**2 351 746**
НДС (12 %)	282 210
Итого	**2 633 955**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2022 года

на 7-1-6--Площадка под мусорный контейнер- 6 шт.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Площадка под контейнер

1	1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2872,78	–	5171	–	–	3723	9606
					2872,78	–	5171	–	–	712	
2	2 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12	171,83	79,17	2062	950	–	1133	3451
					92,67	38,42	1112	461	–	256	
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	16,2	5547,53	1804,94	89870	29240	45153	26649	125841
					955,37	813,46	15477	13178	–	9322	
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	6,36	17317,45	1126,1	110139	7162	94168	9552	129266
					1385,06	265,41	8809	1688	–	9575	
5	5 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В10 НР = 91 %	м3	13,8	17238,04	1731,74	237885	23898	183702	32928	292478
					2194,57	427,54	30285	5900	–	21665	

6	6 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	273377 –		26654 –		26654 –	– 2132	28786
7	7 1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек НР = 69 %	т конструкций	1,3554	27904,68 7773,35	13038,96 3852	37822 10536	17673 5221	9613 –	10872 3896	52590
8	8 1106-0101-0101	Устройство ФБ-1, В12,5 НР = 91 %	м3	1,62	17492,59 1385,19	1125,93 265,43	28338 2244	1824 430	24270 –	2433 2462	33233
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18	898,56 305,72	20 2,94	16174 5503	360 53	10311 –	5167 1707	23048
10	10 2301-0201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=10,000;	м	174	2021 –		351654 –		351654 –	– 28132	379786

11	11 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	165	2287,9	958,45	377503	158145	10593	177176	599053
					1265,24	290,98	208765	48012	–	44374	
12	12 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165	2515		414975		414975	–	448173
					–		–		–	33198	
13	13 1109-0302-0101	Монтаж металлоконструкций навеса НР = 69 %	т конструкций	3,04254	60577,68	25642,72	184310	78019	13780	80392	285878
					30405,85	7887,82	92511	23999	–	21176	
14	14 2106-0408-0401	Металлоконструкци и каркаса навеса	т	3,04254	481561		1465169		1465169	–	1582383
					–		–		–	117214	
15	15 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	86,4	665,15	171,59	57469	14825	7751	27298	91548
					403,85	54,05	34893	4670	–	6781	

16	16 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	86,4	2515		217296		217296	–	234680
					–		–		–	17384	
17	17 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	133,58154	970,1	1,09	129587	146	17432	89667	236794
					838,51	0,56	112009	75	–	17540	
	Раздел 2 Мусорный контейнер										
18	18 2901-0101-0114(пл)	Контейнер металлический для бытового мусора, t=2мм.	шт	6	43462		260772		260772	–	281634
					–		–		–	20862	

Итого **4 838 228**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 527 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 332 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 103 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 153 293
- накладные расходы, тенге 466 990

в т.ч. зарплата, тенге 42 029

- сметная прибыль (8 %), тенге 358 388

Всего	**4 838 228**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	100 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	102 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 822**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 141 919**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**5 399 015**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**4 859 113**
НДС (12 %)	583 094
Итого	**5 442 207**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь 2022 года

на 7-1-8--Ограждения из железобетонных панелей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 Ограждение площадки "Дос"

1	1 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	132	3196,2 1492,7	1683,52 685,71	421899 197036	222225 90514	2638 –	339309 60897	822105
2	2 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,46	48843 –		315526 –		315526 –	– 25242	340768
3	3 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	16,5	42699 –		704534 –		704534 –	– 56363	760897
4	4 2104-1204-9901	Столбы (Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92) К=2,000;	м	5,2	3459 –		17987 –		17987 –	– 1439	19426

5	5 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	1,683	13620		22922		22922	–	24756
					–		–		–	1834	
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	15298,79	1125,76	50486	3715	42200	4957	59878
					1385,15	265,45	4571	876	–	4435	
7	7 1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	36027	17929	36027	17929	62	29867	71166
					18036	7275	18036	7275	–	5272	
8	8 1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 118 %	шт.	1	2748	1631	2748	1631	62	2019	5148
					1055	656	1055	656	–	381	
9	9 2106-0801-0201	Каркас ворот и калитки	т	0,13282	502262		66710		66710	–	72047
					–		–		–	5337	

10	10 1109-0501-0101	Ворота и калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	10,108	414,13	12,27	4186	124	139	2743	7483
					388,11	5,24	3923	53	–	554	
11	11 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	11,6242	2264		26317		26317	–	28422
					–		–		–	2105	
12	12 1107-0107-0103	Изготовление и монтаж защелки, петель и ручек НР = 118 %	т стальных элементов	0,01447	769592,26	6979,96	11136	101	10060	1176	13297
					67380,79	1520,39	975	22	–	985	
13	13 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00589	633905		3734		3734	–	4033
					–		–		–	299	
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16	80	1,75	1280	28	793	319	1727
					28,69	0,25	459	4	–	128	

15	15 1114-0203-0201	Подвеска проволочных шпалерных опор НР = 99 %	м проволоки	396	34,03	0,29	13475	113	278	13011	28605
					33,04	0,15	13084	58	–	2119	
16	16 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	21,78	641		13961		13961	–	15078
					–		–		–	1117	
17	17 1109-0501-0203	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05712	63567,93	11869,75	3631	678	75	1986	6066
					50385,15	–	2878	–	–	449	
18	18 2106-0405-1406	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05712	686948		39238		39238	–	42377
					–		–		–	3139	

Раздел 5 Площадка резервуаров 2х1000 м3

19	19 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %									
			м оград	456	3196,2	1683,52	1457468	767686	9111	1172155	2839993
					1492,7	685,7	680671	312681	–	210370	
20	20 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			м3	21,85	48843		1067220		1067220	–	1152598
					–		–		–	85378	
21	21 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92									
			м3	57	42699		2433843		2433843	–	2628550
					–		–		–	194707	
22	22 2104-1204-9901	Столбы (Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92) К=2,000;									
			м	5,2	3459		17987		17987	–	19426
					–		–		–	1439	

23	23 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	5,865	13620 –		79881 –		79881 –	– 6390	86271
24	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,5	15298,96 1385,13	1125,91 265,39	175938 15929	12948 3052	147061 –	17273 15457	208668
25	25 1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	36027 18036	17929 7275	36027 18036	17929 7275	62 –	29867 5272	71166
26	26 1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 118 %	шт.	1	2748 1055	1631 656	2748 1055	1631 656	62 –	2019 381	5148
27	27 2106-0801-0201	Каркас ворот и калитки	т	0,13282	502262 –		66710 –		66710 –	– 5337	72047

28	28 1109-0501-0101	Ворота и калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	10,108	414,13	12,27	4186	124	139	2743	7483
					388,11	5,24	3923	53	–	554	
29	29 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	11,6242	2264		26317		26317	–	28422
					–		–		–	2105	
30	30 1107-0107-0103	Изготовление и монтаж петель, защелки и ручек НР = 118 %	т стальных элементов	0,01447	769592,26	6979,96	11136	101	10060	1176	13297
					67380,79	1520,39	975	22	–	985	
31	31 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00589	633905		3734		3734	–	4033
					–		–		–	299	
32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16	80	1,75	1280	28	793	319	1727
					28,69	0,25	459	4	–	128	

33	33 1114-0203-0201	Подвеска проволочных шпалерных опор НР = 99 %	м проволоки	1368	34,03	0,29	46551	392	961	44944	98815
					33,04	0,15	45198	200	–	7320	
34	34 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69									
			кг	75,24	641		48229		48229	–	52087
					–		–		–	3858	
35	35 1109-0501-0203	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %									
			т	0,1932	63586,96	11873,71	12285	2294	255	6719	20524
					50393,37	5,18	9736	1	–	1520	
36	36 2106-0405-1406	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
			т	0,1932	686948		132718		132718	–	143335
					–		–		–	10617	

Раздел 6 Площадка резервуаров 2х500 м3 "Акимат"

37	37 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	360	3196,2	1683,52	1150633	606068	7193	925387	2242102
					1492,7	685,71	537372	246854	–	166082	
38	38 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=91,000;	м3	17,29	48843		844495		844495	–	912055
					–		–		–	67560	
39	39 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	45	42699		1921455		1921455	–	2075171
					–		–		–	153716	
40	40 2104-1204-9901	Столбы (Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92) К=2,000;	м	5,2	3459		17987		17987	–	19426
					–		–		–	1439	

41	41 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	4,641	13620		63210		63210	–	68267
					–		–		–	5057	
42	42 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,1	15298,79	1125,93	139219	10246	116369	13667	165117
					1385,05	265,38	12604	2415	–	12231	
43	43 1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	36027	17929	36027	17929	62	29867	71166
					18036	7275	18036	7275	–	5272	
44	44 1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 118 %	шт.	1	2748	1631	2748	1631	62	2019	5148
					1055	656	1055	656	–	381	
45	45 2106-0801-0201	Каркас ворот и калитки	т	0,13282	502262		66710		66710	–	72047
					–		–		–	5337	

46	46 1109-0501-0101	Ворота и калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	10,108	414,13	12,27	4186	124	139	2743	7483
					388,11	5,24	3923	53	–	554	
47	47 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	11,6242	2264		26317		26317	–	28422
					–		–		–	2105	
48	48 1107-0107-0103	Изготовление и монтаж защелки, петель и ручек НР = 118 %	т стальных элементов	0,01447	769592,26	6979,96	11136	101	10060	1176	13297
					67380,79	1520,39	975	22	–	985	
49	49 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00589	633905		3734		3734	–	4033
					–		–		–	299	
50	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16	80	1,75	1280	28	793	319	1727
					28,69	0,25	459	4	–	128	

51	51 1114-0203-0201	Подвеска проволочных шпалерных опор НР = 99 %	м проволоки	1080	34,03	0,29	36751	309	759	35483	78013
					33,04	0,15	35683	158	–	5779	
52	52 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	59,4	641		38075		38075	–	41121
					–		–		–	3046	
53	53 1109-0501-0203	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,15288	63585,82	11878,6	9721	1816	201	5316	16240
					50392,46	–	7704	–	–	1203	
54	54 2106-0405-1406	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,15288	686948		105021		105021	–	113423
					–		–		–	8402	
	Всего						**15 711 127**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 635 810				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 687 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	680 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 535 021
- накладные расходы, тенге	2 688 579
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 163 788
Всего	**15 711 127**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	326 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	331 985
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**327 398**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**16 697 301**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**17 532 166**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**15 778 949**
НДС (12 %)	1 893 474
Итого	**17 672 423**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)