Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ММ «Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекцияси бөлімі»,Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, п.Сарыозек, ул.Момышулы, дом № 10, тел.: (72840) 4-00-17**	**130940009212**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №210030/00 от 19/08/2021г	

Номер документа	Дата составления
134	09.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (4 очередь)			Работа	1	18 145 370,00	18 145 370,00
				Итого	1	x	18 145 370,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

Справка №6
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2022 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		210030/00	19.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)	330 818 847,00	18 145 370,00						1 944 146,79	18 145 370,00
за ноябрь 2022 год	330 818 847,00	18 145 370,00						1 944 146,79	18 145 370,00

Итого за ноябрь 2022 г. **18 145 370 (восемнадцать миллионов сто сорок пять тысяч триста семьдесят) тенге,00 тиын**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Руководитель _____ Орынтай А.А.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

781НОЯ22

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети. Площадка "Карабах"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2022 года

на 2-14-1--Внутриплощадочные сети "Карабах"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3	27,67	27,67	83	83	–	25	117
					–	11,67	–	35	–	9	
2	2 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,7	166,57	157,16	1116	1053	–	246	1471
					9,4	41,49	63	278	–	109	
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,3	1676,67	–	503	–	–	362	934
					1676,67	–	503	–	–	69	
4	4 1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Обратная засыпка экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1	136	130	136	130	–	35	185
					6	43	6	43	–	14	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1	173	80	173	80	–	94	288
					93	38	93	38	–	21	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	19	19	114	114	–	35	161
					–	8	–	48	–	12	
7	7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	8,5	8,5	51	51	–	15	71
					–	3,5	–	21	–	5	
8	8 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	19,17	19,17	115	115	–	34	161

					–	7,83	–	47	–	12	
	1.2 Прокладка водопровода										
9	9 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	318333,33	76666,67	955	230	2	784	1878
					241000	23000	723	69	–	139	
10	10 2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	134		406		406	–	438
					–		–		–	32	
11	11 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	65333,33	–	196	–	7	187	414
					63000	–	189	–	–	31	
	Раздел 2 Канализация										
	2.1 Земляные работы										
12	12 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4	27,5	27,5	110	110	–	33	154
					–	11,5	–	46	–	11	

13	13 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4	27,5	27,5	110	110	–	33	154
					–	11,5	–	46	–	11	
14	14 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,5	166,56	157,2	2082	1965	–	457	2742
					9,36	41,44	117	518	–	203	
15	15 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	1676	–	838	–	–	603	1556
					1676	–	838	–	–	115	
16	16 1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Обратная засыпка экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	135,75	130	543	520	–	140	738
					5,75	42,75	23	171	–	55	

17	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4	172	79,25	688	317	–	378	1151
					92,75	38,5	371	154	–	85	
18	18 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9	19,11	19,11	172	172	–	52	242
					–	8	–	72	–	18	
19	19 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9	8,44	8,44	76	76	–	23	107
					–	3,56	–	32	–	8	
20	20 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9	19,22	19,22	173	173	–	50	241

		2.2 Прокладка канализации			–	7,67	–	69	–	18	
21	21 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	382750	109375	3062	875	24	2406	5905
					270375	33375	2163	267	–	437	
22	22 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	8,08	546		4412		4412	–	4765
					–		–		–	353	
23	23 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	29625	–	237	–	35	200	472
					25250	–	202	–	–	35	
		Раздел 3 Водопроводный колодец Д=2,0 м									
		3.1 Земляные работы									
24	24 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33	166,52	157,18	5495	5187	–	1206	7237
					9,33	41,42	308	1367	–	536	

25	25 1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	12	106,08	–	1273	–	–	917	2365
					106,08	–	1273	–	–	175	
26	26 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	19,08	19,08	496	496	–	149	697
					–	7,96	–	207	–	52	
27	27 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	8,42	8,42	219	219	–	66	308
					–	3,5	–	91	–	23	
28	28 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26	171,85	79,19	4468	2059	–	2454	7476
					92,65	38,42	2409	999	–	554	

29	29 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	43,14	43,14	302	302	–	80	413
					–	15,86	–	111	–	31	
	3.2 Колодец диам.2,0 м										
30	30 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,46	21318,7	9616,67	52444	23657	1019	37540	97183
					11287,8	4126,42	27768	10151	–	7199	
31	31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535		33535		33535	–	36218
					–		–		–	2683	
32	32 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27089		27089		27089	–	29256
					–		–		–	2167	

33	33 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19237	38474	38474	–	41552
					–	–	–	3078	
34	34 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	52100	52100	52100	–	56268
					–	–	–	4168	
35	35 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852	1852	1852	–	2000
					–	–	–	148	
36	36 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,0561	12376	694	694	–	750
					–	–	–	56	
37	37 2102-0101-0414	Бетон тяжелый класса В10, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,2346	13361	3134	3134	–	3385
					–	–	–	251	

38	38 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03462	517533,22	12651,65	17917	438	8192	11022	31254
					268255,34	1559,79	9287	54	–	2315	
39	39 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03462	108314		3750		3750	–	4050
					–		–		–	300	
40	40 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0203	614994		12484		12484	–	13483
					–		–		–	999	
41	41 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02108	686948		14481		14481	–	15639
					–		–		–	1158	
42	42 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549		23549		23549	–	25433
					–		–		–	1884	

43	43 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки, В10 НР = 91 %	м3	0,55	17316,36	1125,45	9524	619	8143	826	11178
					1385,45	265,45	762	146	–	828	
	3.3 Трубопроводная арматура										
44	44 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6824	2087	6824	2087	572	4801	12555
					4165	684	4165	684	–	930	
45	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2372	95	2372	95	298	1954	4672
					1979	15	1979	15	–	346	
46	46 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0126	1067301,59	456190,48	13448	5748	4443	4906	19822
					258492,06	134841,27	3257	1699	–	1468	
47	47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка патрубка и футляра НР = 99 %	т фасонных частей	0,0054	1432592,59	526481,48	7736	2843	1938	3804	12463
					547222,22	164259,26	2955	887	–	923	

48	48 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01717	1092428,65	526499,71	18757	9040	321	12097	33322
					547233,55	164414,68	9396	2823	–	2468	
49	49 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1501,67	944,33	4505	2833	–	2480	7544
					557,33	277,67	1672	833	–	559	
50	50 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	190	2	95	1	75	13	117
					38	–	19	–	–	9	
51	51 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,5	98	–	49	–	35	10	64
					28	–	14	–	–	5	

Раздел 4 Установка колодца с хлор-сатуратором

4.1 Земляные работы

52	52 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	166,52	157,18	8326	7859	–	1827	10965

53	53 1101-0107-1801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности		9,34	41,42	467	2071	–	812	
				10	106	–	1060	–	–	763	1969
					106	–	1060	–	–	146	
54	54 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Трамбование основания колодца (п.11) пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта								
				5	171,8	79,2	859	396	–	472	1437
					92,6	38,4	463	192	–	106	
55	55 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта								
				40	19,08	19,08	763	763	–	229	1071
					–	7,95	–	318	–	79	
56	56 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта								
				40	171,88	79,2	6875	3168	–	3776	11503
					92,68	38,43	3707	1537	–	852	

57	57 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	43,1	43,1	431	431	–	114	589
					–	15,8	–	158	–	44	
	4.2 Бетонные и железобетонные работы										
58	58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	21318,3	9616,52	47753	21541	928	34182	88490
					11287,5	4126,34	25284	9243	–	6555	
59	59 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,0204	12376		252		252	–	272
					–		–		–	20	
60	60 2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,3672	13960		5126		5126	–	5536
					–		–		–	410	
61	61 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,02856	517507	12640,06	14780	361	6757	9094	25784
					268277,31	1575,63	7662	45	–	1910	

62	62 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02856	108314	3093	3093	–	3340
					–	–	–	247	
63	63 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,02	575	12	12	–	13
					–	–	–	1	
64	64 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,36	347	472	472	–	510
					–	–	–	38	
65	65 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	614994	10504	10504	–	11344
					–	–	–	840	
66	66 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0054	686948	3710	3710	–	4007
					–	–	–	297	
67	67 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10388	10388	10388	–	11219
					–	–	–	831	

68	68 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки, В10 НР = 91 %	м3	0,55	17316,36	1125,45	9524	619	8143	826	11178
					1385,45	265,45	762	146	–	828	
	4.3 Трубопроводная арматура										
69	69 1122-0901-0103	Хлор-сатуратора. Установка, прим. НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2231	86	2231	86	328	1842	4399
					1817	44	1817	44	–	326	
70	70 2901-0901-0014(пл)	Хлор-сатуратор ХС.10-100 в комплекте	к-т	2	382500		765000		765000	–	826200
					–		–		–	61200	
71	71 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2530	–	5060	–	4391	656	6173
					334,5	–	669	–	–	457	
72	72 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2231	86	2231	86	328	1842	4399
					1817	44	1817	44	–	326	
73	73 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0357	1432633,05	526498,6	51145	18796	12813	25151	82400
					547226,89	164397,76	19536	5869	–	6104	
	4.4 Прочие работы										

74	74 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2596	43	2596	43	2060	498	3342
					493	15	493	15	–	248	
75	75 1116-0401-0205	Установка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. НР = 98 %	м трубопровода	2,1	1196,67	71,43	2513	150	90	2281	5178
					1082,38	26,19	2273	55	–	384	
76	76 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,54	188,89	1,85	102	1	81	14	125
					37,04	–	20	–	–	9	
77	77 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,54	100	1,85	54	1	38	10	69
					27,78	–	15	–	–	5	

Раздел 5 Выгреб 4,5 м3

5.1 Земляные работы

78	78 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	101	210,25	198,45	21235	20043	–	4661	27968

					11,8	52,3	1192	5282	–	2072	
79	79 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5547	1805	5547	1805	2787	1644	7766
					955	813	955	813	–	575	
80	80 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	88	19,08	19,08	1679	1679	–	504	2358
					–	7,95	–	700	–	175	
81	81 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	88	171,85	79,19	15123	6969	–	8306	25303
					92,66	38,43	8154	3382	–	1874	
82	82 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	43,15	43,15	561	561	–	148	766
					–	15,85	–	206	–	57	

5.2 Строительство выгреба

83	83 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,68	28186,57	7387,69	75540	19799	26659	37227	121788
					10851,49	3179,48	29082	8521	–	9021	
84	84 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535		33535		33535	–	36218
					–		–		–	2683	
85	85 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27089		27089		27089	–	29256
					–		–		–	2167	
86	86 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19237		38474		38474	–	41552
					–		–		–	3078	

87	87 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	52100		52100		52100	–	56268
					–		–		–	4168	
88	88 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7640		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
89	89 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	
90	90 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	12943		259		259	–	280
					–		–		–	21	
91	91 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04086	517523,25	12652,96	21146	517	9668	13010	36888
					268257,46	1566,32	10961	64	–	2732	

92	92 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04086	108314		4426		4426	–	4780
					–		–		–	354	
93	93 2113-0814-2209	Скобы ходовые К=10,000;	кг	13,6	347		4719		4719	–	5097
					–		–		–	378	
94	94 1122-0801-0105	Установка стального футляра d=200мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,00528	1432575,76	526515,15	7564	2780	1895	3719	12186
					547159,09	164393,94	2889	868	–	903	
95	95 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3177	–	3177	–	754	2375	5996
					2423	–	2423	–	–	444	
96	96 1123-0201-0101	Монтаж вентиляционной трубы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,002	1678000	3500	3356	7	2377	966	4668
					486000	2000	972	4	–	346	
97	97 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2596	43	2596	43	2060	498	3342

98	98 1107-0107-0103				493	15	493	15	–	248	
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00086	769767,44	6976,74	662	6	598	70	791
99	99 1115-0203-0101				67441,86	1162,79	58	1	–	59	
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по бетону стен и днищ колодца раствором с добавкой азотно-кислого кальция, прим. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,31	831,4	63,08	15223	1155	119	11937	29333
100	100 2303-0101-0307				761,82	53,09	13949	972	–	2173	
		Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16704		16704		16704	–	18040
101	101 1106-0101-0101				–		–		–	1336	
		Устройство бетонной отмостки, В10 НР = 91 %	м3	0,55	17316,36	1125,45	9524	619	8143	826	11178
					1385,45	265,45	762	146	–	828	
	5.3 Деревянная крышка										
102	102 1110-0103-0201										
		Крышка деревянная Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,255	6149,02	117,65	1568	30	1338	193	1902
					784,31	54,9	200	14	–	141	

103	103 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	0,255	615,69	54,9	157	14	85	56	230
					227,45	11,76	58	3	–	17	
104	104 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,01125	23836		268		268	–	289
					–		–		–	21	
105	105 1110-0107-0608	Крышка Обивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны НР = 90 %	м2	0,255	3568,63	15,69	910	4	633	248	1251
					1070,59	7,84	273	2	–	93	
106	106 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ручки НР = 118 %	т стальных элементов	0,00012	758333,33	–	91	–	83	9	108
					66666,67	–	8	–	–	8	

Итого	**2 118 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	209 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 319 843
- накладные расходы, тенге	260 491

в т.ч. зарплата, тенге	23 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 921
Всего	**2 118 414**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	44 063
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	44 763
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 145**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 251 385**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**2 363 954**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**2 127 559**
НДС (12 %)	255 307
Итого	**2 382 866**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор "Келсай Строй" Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"
(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района", БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Орынтай А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

781НОЯ22

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2022 года

на 4-1-8--Наружное освещение территории резервуаров 2х500 м3 ("Нагорный Карабах")

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Строительство двухцепной ВЛИ-0,4 кВ

2.1 Строительство двухцепной ВЛИ-0,4 кВ

1	1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040
					7619	3933	7619	3933	–	2003	
2	2 1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	18726	7943	18726	7943	909	11213	32334
					9874	4142	9874	4142	–	2395	
3	3 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	5	10343,8	3637,8	51719	18189	4546	30769	89087
					5796,8	1895,4	28984	9477	–	6599	
4	4 1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	28884,67	13070	86654	39210	2727	52136	149893

					14905,67	6817,67	44717	20453	–	11103	
5	5 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	18	56994		1025892		1025892	–	1107963
					–		–		–	82071	
6	6 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 % К=13,000;	м3	0,65	12470,77	7275,38	8106	4729	–	3776	12833
					5195,38	2066,15	3377	1343	–	951	
7	7 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	13	3675		47775		47775	–	51597
					–		–		–	3822	

Итого	**1 470 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 082 488
- накладные расходы, тенге	107 136
в т.ч. зарплата, тенге	9 642

- сметная прибыль (8 %), тенге	108 944
Всего	**1 470 747**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	30 592
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	31 078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 648**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 563 065**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**1 641 218**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**1 477 096**
НДС (12 %)	177 252
Итого	**1 654 348**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынтай А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

781НОЯ22

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2022 года
на 7-1-2--Устройство проездов

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водозабор №1 (верхняя речка)

1.1 Покрытие

1	1 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1957	945,28	254,96	1849912	498948	1278375	245414	2262952
					37,09	79,02	72589	154646	–	167626	
2	2 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-13699	50,43	10,14	-690862	-138864	-551998	-47646	-797589
					–	3,22	–	-44117	–	-59081	

3	3 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	293,55	3767,74	1098,78	1106021	322548	737609	133087	1338237
					156,24	263,55	45864	77365	–	99129	

Раздел 2 Водозабор №2 (нижняя речка)

4	4 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1027	945,28	254,96	970802	261840	670869	128788	1187557
					37,09	79,02	38093	81155	–	87967	

5	5 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-7189	50,43	10,14	-362552	-72873	-289679	-25003	-418559
					–	3,22	–	-23151	–	-31004	
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	154,05	3767,74	1098,77	580420	169266	387085	69841	702282
					156,24	263,54	24069	40599	–	52021	

Раздел 3 Водозабор ДОС

7	7 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	363,41	945,28	254,95	343524	92653	237391	45574	420226
					37,09	79,02	13480	28718	–	31128	
8	8 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-2543,87	50,43	10,14	-128291	-25786	-102505	-8848	-148110
					–	3,22	–	-8193	–	-10971	

9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	54,5115	3767,76	1098,8	205386	59897	136972	24715	248509
					156,24	263,56	8517	14367	–	18408	

Раздел 4 Площадка резервуаров 2х1000 м3

10	10 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1206	945,28	254,96	1140007	307476	787798	151237	1394544
					37,09	79,02	44733	95301	–	103300	

11	11 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-8442	50,43	10,14	-425744	-85575	-340169	-29362	-491514
					–	3,22	–	-27187	–	-36408	
12	12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	180,9	3767,74	1098,78	681585	198770	454551	82015	824688
					156,24	263,55	28264	47676	–	61088	
	4.2 Устройство водоотводных сооружений										
13	13 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	48	3783,46	1936,42	181606	92948	–	136500	343554
					1847,04	786,06	88658	37731	–	25448	

14	14 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,96	2058		1976		1976	–	2134
					–		–		–	158	
15	15 2901-0701-0001(пл)	Водоотводный лоток ЛВ-10.14.13	шт	48	3005		144240		144240	–	155779
					–		–		–	11539	
16	16 1110-0201-0101	Решетка. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	6,528	358,76	130,67	2342	853	–	1688	4352
					228,09	59,13	1489	386	–	322	
17	17 2901-0701-0002(пл)	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-K стальная	шт	48	2796		134208		134208	–	144945
					–		–		–	10737	
18	18 2901-0701-0003(пл)	Крепления для бетонного лотка	шт	96	474		45504		45504	–	49144
					–		–		–	3640	

Раздел 5 Площадка резервуаров 2х500 м3

5.1 Покрытие

19	19 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1875,3669	945,28	254,96	1772746	478136	1225049	235176	2168556
					37,09	79,02	69561	148195	–	160634	
20	20 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-13127,5683	50,43	10,14	-662044	-133071	-528973	-45659	-764319
					–	3,22	–	-42277	–	-56616	

21	21 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	281,30504	3767,74	1098,78	1059884	309093	706840	127536	1282414
					156,24	263,55	43951	74138	–	94994	
	Раздел 6 Карабах										
22	22 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	331	945,28	254,95	312887	84390	216220	41508	382747
					37,09	79,02	12277	26156	–	28352	

23	23 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-2317	50,43	10,14	-116850	-23487	-93363	-8059	-134902
					–	3,22	–	-7462	–	-9993	
24	24 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	49,65	3767,71	1098,77	187067	54554	124756	22509	226342
					156,23	263,54	7757	13085	–	16766	

Итого	**10 383 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	499 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 451 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	687 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 382 756
- накладные расходы, тенге	1 281 011
в т.ч. зарплата, тенге	115 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	769 184

Всего	**10 383 969**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	215 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	219 419
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**216 388**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 035 763**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**11 587 551**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**10 428 796**
НДС (12 %)	1 251 456
Итого	**11 680 252**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынтай А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

781НОЯ22

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй" БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2022 года

на 7-1-4--Уборная на одно очко- 2 шт.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42	210,26	198,45	8831	8335	–	1939	11632
					11,81	52,31	496	2197	–	862	
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,8	8,43	8,43	226	226	–	68	318
					–	3,51	–	94	–	24	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,8	114,4	21,75	3066	583	–	1963	5431
					92,65	9,07	2483	243	–	402	
4	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,2	55,59	55,59	845	845	–	223	1153
					–	20,39	–	310	–	85	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,3	171,78	79,18	1254	578	–	689	2098
					92,6	38,49	676	281	–	155	
	Раздел 2 Ж/бетонные и бетонные работы										
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	3,26	16867,48	1125,77	54988	3670	46803	4896	64675
					1384,97	265,34	4515	865	–	4791	
7	7 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,36	8899,58	4536,44	21003	10706	774	16236	40218
					4035,17	1794,92	9523	4236	–	2979	
8	8 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24207		48414		48414	–	52287
					–		–		–	3873	
9	9 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15749		62996		62996	–	68036
					–		–		–	5040	

10	10 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02394	264810		6340		6340	–	6847
					–		–		–	507	
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	248556		2625		2625	–	2835
					–		–		–	210	
12	12 1111-0101-0204	Отмостка. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,5	8706,8	1794	21767	4485	8178	10450	34794
					3641,6	805,2	9104	2013	–	2577	
13	13 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	6,6	10741,06	1731,21	70891	11426	12538	48854	129325
					7110,15	849,09	46927	5604	–	9580	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,4	898,48	19,96	20126	447	12831	6430	28680

					305,71	2,95	6848	66	–	2124	
	Раздел 3 Деревянные элементы и кровля										
15	15 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,56	94582,14	1087,5	52966	609	37439	13692	71991
16	16 1110-0102-0401				26639,29	526,79	14918	295	–	5333	
		Элементы каркаса из брусьев. Установка вытяжного короба и стульчак НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,44	94579,55	1086,36	41615	478	29415	10759	56564
17	17 1120-0701-0104				26640,91	527,27	11722	232	–	4190	
		Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	4416	49,5	8832	99	7171	1559	11222
18	18 1110-0102-0601				781	14,5	1562	29	–	831	
		Обрамление и обшивка каркаса досками НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25,54	3124,39	16,05	79797	410	67798	10618	97648
19	19 1110-0107-0103				453,76	8,18	11589	209	–	7233	
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,122	3877,32	111,47	12105	348	7011	4432	17860

20	20 2109-0102-0120			1520,18	57,01	4746	178	–	1323	
		Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами	м2	3,122	5999	18729		18729	–	20227
					–	–		–	1498	
21	21 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,536	8423,83	43,62	12939	67	9193	3339	17580
					2395,18	20,18	3679	31	–	1302	
22	22 1112-0101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР = 92 %	м2 кровли	8,28	1768,36	57,37	14642	475	9841	4126	20269
					522,46	19,2	4326	159	–	1501	
23	23 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,4	491,41	1,66	28207	95	9464	14958	46618
					324,88	0,85	18648	49	–	3453	

Итого	**808 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	397 560
- накладные расходы, тенге	155 231
в т.ч. зарплата, тенге	13 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 873

Всего	**808 308**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	16 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	17 080
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 844**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**859 045**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**901 997**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**811 798**
НДС (12 %)	97 416
Итого	**909 213**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынтай А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

781НОЯ22

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь 2022 года
на 7-1-7--Нагорная канава на площадке "Дос"

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Нагорная канава (лист8а)

1	1 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	86	3783,45	1936,42	325377	166532	–	244563	615535
					1847,03	786,07	158845	67602	–	45595	
2	2 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,6	72237		404527		404527	–	436889
					–		–		–	32362	
3	3 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8	2058		16464		16464	–	17781
					–		–		–	1317	
4	4 1106-0301-0201	Подливка под лотки толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	40	897,73	5,95	35909	238	13461	20298	60704
					555,25	2,4	22210	96	–	4497	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17	866,41	–	14729	–	–	10605	27361
					866,41	–	14729	–	–	2027	

6	6 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20	43,15	43,15	863	863	–	228	1178
					–	15,8	–	316	–	87	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20	171,85	79,2	3437	1584	–	1888	5751
					92,65	38,45	1853	769	–	426	

Итого	**1 165 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	197 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	434 452
- накладные расходы, тенге	277 582
в т.ч. зарплата, тенге	24 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 311
Всего	**1 165 199**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	24 236
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24 621
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 281**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 238 337**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**1 300 254**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**1 170 228**

НДС (12 %)	140 427
Итого	**1 310 656**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор "Келсай Строй" Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынтай А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй" БИН 040440003154
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция водозаборного сооружения и строительство системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области" (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210030/00 от 19.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2022 года
на 7-1-9--Щит пожарный, устанавливаемый на стену КПП- 5 шт.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Противопожарный щит - 1 комплект

1	1 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР = 98 %	шт.	5	2043,2	29,6	10216	148	105	9826	21645
					1992,6	12,8	9963	64	–	1603	
2	2 2901-0101-0119(пл)	Щит пожарный открытый сборный ЩПО	шт	5	3570		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
3	3 2901-0101-0119(пл)	Лом пожарный ЛПЛ	шт	5	1138		5690		5690	–	6145
					–		–		–	455	
4	4 2901-0101-0119(пл)	Багор пожарный	шт	5	1457		7285		7285	–	7868
					–		–		–	583	
5	5 2901-0101-0120(пл)	Ящик пожарный для песка	шт	5	9384		46920		46920	–	50674
					–		–		–	3754	
6	6 2901-0101-0119(пл)	Ведро пожарное	шт	10	865		8650		8650	–	9342
					–		–		–	692	
7	7 2901-0101-0120(пл)	Лопата пожарная	шт	10	1047		10470		10470	–	11308
					–		–		–	838	
8	8 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	5434		54340		54340	–	58687
					–		–		–	4347	
	Итого						**184 947**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 310
- накладные расходы, тенге	9 826
в т.ч. зарплата, тенге	884
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 700
Всего	**184 947**
Временные здания и сооружения (2,08 %)	3 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 854**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**196 556**
Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,05	**206 384**
Итогог с тендерной скидкой 10%	**185 745**
НДС (12 %)	22 289
Итого	**208 035**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

(наименование организации)

Болсамбеков Н.К., аттестат KZ49VJE00054702 от 19.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынтай А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)