| | |
|---|---|
| | Утвержден<br>приказом Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года<br>№ 234 |
| | форма |

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

N 28-03-12/16 «20» ноября 2020 года.

Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод", 070005, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, 8 (7232) 29-81-68

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 20.11.2020г. ТОО "KazInvestStroy" Лицензия:18022537, 14.12.2018, I в лице директора Лялина Дмитрия Николаевича, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Крылова, дом 51, 8 (7232) 610404.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.11.2020г. Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод", Слатин Николай Васильевич, Богатырев Андрей Викторович, KZ39VJE00054882, от 27.05.2020г., Макагонов Денис Сергеевич. KZ53VJE00020389, от 06.10.2016г., Грушихин Михаил Александрович, KZ59VJE00023191г., назначенные приказами № 28-00-01/19 от 29.05.2020г., и № 28-00-01э/13 от 05.06.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20.11.2020г. Разработчик проекта ТОО "Проекттехстрой", город Усть-Каменогорск, улица Островского, 47-А , 8 (7232) 29-48-08 в лице директора Торопчанина

Александра Петровича, главного инженера проекта Капезова Булата Кылымжановича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: АО "УМЗ". Хвостохранилище. Пруд-испаритель (карта) № 5. 2 очередь, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, в районе объездной автодороги (Защита – Гавань)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"02" марта 2017 года № 868 Акимат города Усть-Каменогорска

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"__"_____20__года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талонов о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ75REA00146474 от 24.09.2019. Талон о приеме уведомления KZ75REA00146474 от 24.09.2019.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана и утверждена проектной организацией, ТОО "Проекттехстрой", проект, ПТС-2015.УМЗ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного Решением № 28-05-01/11 от 31.03.2016 года,
переутвержденного Решением № 28-05-01/26 от 28.10.2019 года:
Положительное заключение экспертизы № 06-0049/16 от 16.03.2016,
Государственная, Шушакова Т.А., 8 7232 24-51-71, Филиал РГП
"Госэкспертиза" по Восточному региону.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24.09.2019 г.;
месяц, год
окончание работ 20.11.2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:
месяцев 18 (восемнадцать):
фактически, месяцев: 13 (тринадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ГП. Площадь отведенного земельного участка | га | | 11,2 | | 11,2 |
| ГП. Площадь противофильтрационного экрана | м2 | | 97000,0 | | 97000,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГП. Протяженность дамб | м | | 902,6 | | 902,6 |
| ГП. Емкость пруда - испарителя | тыс.куб.м | | 780,00 | | 778,70 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме: 780,00 тыс.куб.м
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: 780,00 тыс.куб.м

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Фактическая емкость пруда-испарителя (карты) № 5. 2 очереди – 778,7 тыс.куб.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: общая площадь застройки 11,2 га, общий строительный объем 778,7 тыс.м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 199 522 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 065 442 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 154 966 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 051 841 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 301 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: АО «УМЗ». Хвостохранилище. Пруд-испаритель (карта) № 5. 2 очередь. принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод", директор по технической подготовке Оржанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Слатин Николай Васильевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Торопчанин Александр Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Лялин Дмитрий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.