Приложение 4

Приложение 4-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту:"РП"Строительство сетей газоснабжение села Конкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
и его адрес: ЗКО, Казталовского района, села Конкутир,Аккурай и Хайруш

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		76	22.07.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2121				
		2	15.12.2021				
		3	31.03.2022				
		4	27.08.2022				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	223 678 365,12									
всего за 2021-22гг	223 678 365,12									
всего по стройке	**127 870 701,12**								13 700 432,26	
Акт №2 №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Конкутир		19542555,21	18367728,62		1174826,59				2345106,62	21 887 661,83
Акт №3 №2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Конкутир		2043801,13	1751527,20		292273,93				245256,14	2 289 057,27
Акт №4 №2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Конкутир		6993401,26	6993401,26						839208,15	7 832 609,41
Акт №5 №2-2-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Аккурай		6987354,56	5812527,97		1174826,59				838482,55	7 825 837,10

Акт №6 №2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Аккурай		1567714,74	1275440,81		292273,93				188125,77	1 755 840,51
Акт №7 №2-2-3Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Аккурай		5850282,89	5850282,89						702033,95	6 552 316,83
Акт №8 №2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Хайруш		59357301,45	58182474,86		1174826,59				7122876,17	66 480 177,62
Акт №9 №2-3-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Хайруш		2620901,44	2328627,51		292273,93				314508,17	2 935 409,62
Акт №10 №2-3-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Хайруш		5371696,88	5371696,88						644603,63	6 016 300,50
Акт №11 №2-4-1 Транспорт привозных материалов		2525625,47	2525625,47						303075,06	2 828 700,53
Акт №12 Вынос проекта в натуру		1309633,84	1309633,84						157156,06	1 466 789,90
За отчетный период	**127 870 701,12**	**114 170 268,87**	**109 768 967,31**		**4 401 301,56**				**13 700 432,26**	**127 870 701,12**
Удержание суммы аванса 30%	**38 361 210,23**									
Удержание 5%	**6 393 535,06**									
К оплате	**83 115 955,84**								**8 905 280,98**	**83 115 955,84**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ **Шангереев Б.С.**
БИН/ИИН

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27**

Акт выполненных работ № 12

за ноябрь 2022 (месяц, год) на №1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 65708м

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6,200км	СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов	65,708	12246	804660,1

		Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей	65,708	3 855,8	253356,9
2	Итого:				1058016,80
3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=22,5%			238053,8
6	Итого полевых работ:				1296070,80
7	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -8,5%		1 296070,8*0,085*1,2	132199,2
8	ВСЕГО:				1 428 270,00
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0 46%				657 004,20
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149-54%				798 145,57
	итого				1 455 149,77
10	Итого с понижающим к=0,9				1309633,84

11	НДС	12%			157156,06
12	ВСЕГО по смете с НДС:				1466789,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтақ Арқа"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт **Ликеров М.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11

за ноябрь 2022 года
на №2-4-1 Транспорт привозных материалов
Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 13. Материалы и оборудование Г1									
1	С341-020102-1902	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	24,428	3243		79220			6338	85558
2	С341-020102-1991 К=100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	24,428	1900		46413			3713	50126
3	С341-010304-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	т	108,858	6921		753406			60272	813679
4	С341-010304-3991 К=100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	108,858	3000		326574			26126	352700
5	С341-010304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	197,439	4222		833587			66687	900274
6	С341-010304-1991 К=100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	197,439	1800		355390			28431	383821
		Итого по разделу: 13. Материалы и оборудование Г1									2394591,08
		ИТОГО:					2394590	0		191567	
		В том числе :					0	0	0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,3 %		59482				2645640
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07 %		54765				2700405
		Итого с зимними удорожаниями									

	Непредвиденные работы и затраты			2 %			54008	
	Итого с непредвиденными работами и затратами							2754413
	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0							1267029,98
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149							1539220,55
	Итого							2806250,53
	с понижающим к=0,9							2525625,47
	НДС			12 %	303075,06			
	Итого с НДС							2828700,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

KZ24VJE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Дикеров М.Т.**

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за ноябрь 2022 года

на №2-3-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Хайруш

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 13. Материалы и оборудование Г1									
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631
2	2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60858		60858		60858	4869	65727
3	3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,043	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	29098 / 19722	8998 / 3749	379	23236 / 4187	56520
6	6	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1887		5684		5684	455	6138
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,172	450		19427		19427	1554	20982
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	977 / 450	25 / 3	502	312 / 103	1392
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	865 / 263	18 / 3	584	183 / 84	1132
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	25	528,64 / 475,84	31,68 / 0	13216 / 11896	792 / 0	528	11777 / 1999	26992
12	12	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418		9418		9418	753	10171
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		25	3020		75500		75500		81540

14	14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1454		1454		1454	6040	1570
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт.	0,15	2441,6	0	366	0	0	116	680
				м3 грунта		2441,6	0	366	0		264	
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	50	225
						808,7	0	121	0		87	
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	17	6288
						5105,8	249,02	766	37		731	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	466	2073
						259,7	2,49	454	4		427	
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	154	3866
						84198,4	394,62	1922	9		1333	
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987	286	4306
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444	319	1559
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237	116	256
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429	19	464
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	34	2120
						625170	153466,86	625	153		771	
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680	157	7214
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	534	1805
						56499,3	147312,78	56	147		202	
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	134	2977
						1029,6	0	1030	0		1009	
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	221	2037
						1177,2	225,54	71	14		77	
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	151	1803
						808,7	0	970	0		699	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,025	599042,46	105535,04	14976	2638	326	134	30005
						480480	36941,15	12012	924		12806	
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	1793		45004		45004	2223	48605
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	584652,83	221,4	14616	6	11741	3600	18855
						114782,5	62,2	2870	2		2842	
33	33	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	25	1493,01	78,9	37325	1973	4216	1397	74600
						1245,48	37,32	31137	933		31749	
34	34	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	25	21473		536825		536825	5526	579771
35	35	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	25	1388,65	0	34716	0	8976	42946	64737
						1029,6	0	25740	0		25225	
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,75	30161,11	1078,92	22621	809	20929	4795	25464
						1177,2	225,54	883	169		957	
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		20	808,7	0	16174	0	0	1886	30045
											11645	

38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м. глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	575,02	808,7	0	16174	0		2226	
						66,02	66,02	37964	37964	0	9099	50828
				м3 грунта		0	21,98	0	12638		3765	
39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		10,24	1859,09	0	19037	0	0	13707	35363
				м3		1859,09	0	19037	0		2619	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		46,8	808,7	0	37847	0	0	27250	70305
				м3		808,7	0	37847	0		5208	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		538,46	34,34	34,34	18493	18493	0	4647	24990
				м3		0	11,99	0	6454		1851	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,247	336793,63	104571,75	83188	25829	576	63180	158078
				км трубопровода		229890	28485,08	56783	7036		11709	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,247	492151,29	108627,07	-121561	-26831	-3699	-99578	-238830
				км трубопровода		368550	38670,31	-91032	-9552		-17691	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,247	742070,46	248563,04	183291	61395	3218	142404	351751
				км трубопровода		480480	101877,95	118679	25164		26056	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,167	295780,7	82623,76	49395	13798	174	38743	95190
				км трубопровода		212115	22223,05	35423	3711		7051	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,544	278723,34	73062,02	430349	112808	1013	343463	835717
				км трубопровода		205005	19692,33	316528	30405		61905	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		1,711	422962,86	68318,28	-723689	-116893	-15912	-624657	-1456214
				км трубопровода		345345	23425,52	-590885	-40081		-107868	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,711	676691,71	209248,13	1157820	358024	15063	924560	2248970
				км трубопровода		458640	87180,52	784733	149166		166590	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,05	1667		8418		8418		9092
				м							673	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		244,42	1118		273262		273262		295122
				м							21861	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		168,67	557		93949		93949		101465
				м							7516	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		575,7	353		203222		203222		219480
				м							16258	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		453,49	231		104756		104756		113137
				м							8380	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		530,25	162		85901		85901		92773
				м							6872	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 100 мм. Приварка		10	1016,81	63,36	10168	634	612	8833	20521
				шт		892,2	0	8922	0		1520	
56	56	Е11-221201-0101	Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка		40	528,64	31,68	21146	1267	845	18843	43188
				шт		475,84	0	19034	0		3199	
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1959		1959		1959		2116
				шт.							157	
58	58	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1286		1286		1286		1389
				шт.							103	
59	59	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1180		2360		2360		2549

60	60	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007	189	1088
61	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	673		2019		2019	81	2181
62	62	С123-020303-3510	Тройник полиэтиленовый редукционный ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6078		6078		6078	162	6564
63	63	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1306		1306		1306	486	1410
64	64	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133	104	1224
65	65	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1005		2010		2010	91	2171
66	66	С123-020303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	947		947		947	161	1023
67	67	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	861		2583		2583	76	2790
68	68	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40,DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	861		10332		10332	207	11159
69	69	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	765		7650		7650	827	8262
70	70	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32,DN 50x32,DN 40x32,DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	6236		155900		155900	612	168372
71	71	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1,958	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	52938 16246	36692 7986	0	12472 17447 5631	76015
72	72	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	19,58	1755		34363		34363	2749	37112
73	73	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	792 718,5	24 0	7920 7185	240 0	495	4383 984	13287
74	74	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,68	2441,6 2441,6	0 0	18751 18751	0 0	0	13501 2580	34833
75	75	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	4,752	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	163649 24263	5386 1183	134000	23156 14944	201749
76	76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,24	853,03 259,7	19,94 2,49	38591 11749	902 113	25940	11031 3970	53592
77	77	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,53352	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	52519 44922	3428 211	4169	31141 6693	90353
78	78	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,2	1716		94723		94723	7578	102301
79	79	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10152	499204		50679		50679	4054	54734
80	80	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,024	526699		12641		12641	1011	13652
81	81	Е11-220301-0296 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,024	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	28602 15004	12163 3683	1435	18500 3768	50871

82	82	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	6653	160311		160311		173136
83	83	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,432	18808	8125		8125	12825	8775
84	84	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	24	4021	96504		96504	650	104224
			Итого по разделу: 13. Материалы и оборудование Г1							7720	
			ИТОГО:								3971119,03
			В том числе :				3971118	562952	2421863	1121883	5500443
			Стоимость оборудования, всего				986305	204632		407440	
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %	126510		0		
			Итого с временными								5626953
			Зимние удорожания			2,07 %	116478				
			Итого с зимними удорожаниями								5743431
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			114869		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5858300
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0								2694818
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								3273734,09
			Итого								5968552,09
			с понижающим к=0,9								5371696,88
			НДС			12 %	644603,63				
			Итого с НДС								6016300,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ21VTE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Конкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Конкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за ноябрь 2022 года
на №2-3-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Хайруш

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 11. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	25861,05 13272	954,32 298,62	25861 13272	954 299	11635	13299 3133	42293
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**	шт	1	318750		318750		318750		318750
			Отпускная цена			318750		318750				
			Сметная стоимость оборудования					*318750*				
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	0 0	0	303 58	781
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 255,64	142,85 47,57	836 256	143 48	437	285 90	1211
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	1	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	34438 5106	1134 249	28199	4873 3145	42456
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 259,7	19,94 2,49	2661 810	62 8	1789	761 274	3696
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 318767	2187,1 904,78	1887 1084	7 3	796	989 230	3106
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368	29	398
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759,0-87**	т	0,00048	499540		240		240	19	259
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	0 0	0	914 175	2358

12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
						808,7	0	421	0		58	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162
						255,64	47,57	245	46		86	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство	м3	0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
						5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
27	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	

34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855		924
											68	
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
						168,7	6,65	2277	90		407	
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444		4799
											355	
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
						1084,5	57,42	4338	230		773	
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469		4827
											358	
			Итого по разделу: 11. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									625007,51
			Раздел: 12. Материалы и оборудование Г2									
42	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
						1245,48	37,32	1245	37		221	
43	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266		31607
											2341	
44	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640
											270	
45	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676691,71	209248,13	4060	1255	53	3242	7887
						458640	87180,52	2752	523		584	
46	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	972		5855		5855		6324
											468	
47	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	180,88	4,62	217	6	111	69	309
						83,37	0,5	100	1		23	
48	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	160,14	3,28	192	4	130	41	252
						48,73	0,5	58	1		19	
49	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319
						475,84	0	1903	0		320	
50	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	шт.	2	4468		8936		8936		9651
											715	
51	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942		1017
											75	
52	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
53	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,15	808,7	0	121	0	0	87	225

				м3 грунта		808,7	0	121	0		17	
54	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
				м3		5105,8	249,02	766	37		466	
55	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
				м2 поверхности		259,7	2,49	454	4		154	
56	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
				т		84198,4	394,62	1922	9		286	
57	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2492		3987		3987		4306
				м							319	
58	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	237482		1444		1444		1559
				т							116	
59	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	526699		237		237		256
				т							19	
60	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464
				тн							34	
61	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
				км трубопровода		480480	36941,15	961	74		178	
62	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2492		5004		5004		5404
				м							400	
63	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	227	1508
				км трубопровода		114782,5	62,2	230	0		112	
64	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954
				футляр		1029,6	0	2059	0		441	
65	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
				м3		1177,2	225,54	141	27		302	
66	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
				м3 грунта		808,7	0	1941	0		267	
67	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		248,06	66,02	66,02	16377	16377	0	3925	21927
				м3 грунта		0	21,98	0	5452		1624	
68	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		4,42	1859,09	0	8217	0	0	5916	15264
				м3		1859,09	0	8217	0		1131	
69	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		20,2	808,7	0	16336	0	0	11762	30345
				м3		808,7	0	16336	0		2248	
70	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		232,28	34,34	34,34	7977	7977	0	2004	10780
				м3		0	11,99	0	2784		799	
71	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,8	295780,7	82623,76	236625	66099	834	185596	455998
				км трубопровода		212115	22223,05	169692	17778		33778	
72	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,8	422962,86	68318,28	-338370	-54655	-7440	-292066	-680871
				км трубопровода		345345	23425,52	-276276	-18740		-50435	
73	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,8	676691,71	209248,13	541353	167399	7043	432290	1051535
				км трубопровода		458640	87180,52	366912	69744		77891	
74	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		808	817		660136		660136		712947
				м							52811	
75	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
76	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486

77	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	шт.							110	
				км	0,8	27036,61	18739,51	21629	14992	0	7128	31058
78	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"			8297,1	4078,61	6638	3263		2301	
				100 м	8	1755		14040		14040		15163
79	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								1123	
				стык	3	792	24	2376	72	149	1315	3986
80	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2			718,5	0	2156	0		295	
				м3 грунта	1,6	2441,6	0	3907	0	0	2813	7257
81	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство			2441,6	0	3907	0		538	
				м3	0,99	34437,9	1133,51	34094	1122	27917	4824	42031
82	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			5105,8	249,02	5055	247		3113	
				м2 поверхности	9,425	853,03	19,94	8040	188	5404	2298	11165
83	84	Е11-090305-0301	Установка опор			259,7	2,49	2448	23		827	
				т	0,11115	98439,15	6425,96	10942	714	869	6488	18824
84	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			84198,4	394,62	9359	44		1394	
				м	11,5	1716		19734		19734		21313
85	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций								1579	
				т	0,02115	499204		10558		10558		11403
86	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки								845	
				т	0,005	526699		2633		2633		2844
87	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра								211	
				км трубопровода	0,005	1191758,9	506795,34	5959	2534	299	3854	10598
88	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80			625170	153466,86	3126	767		785	
				м	5,02	6653		33398		33398		36070
89	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска								2672	
				тн	0,09	18808		1693		1693		1828
90	91	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1								135	
				шт.	5	4021		20105		20105		21713
91	92	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5								1608	
				шт.	1	5498		5498		5498		5938
92	93	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7								440	
				шт.	2	3872		7744		7744		8364
			Итого по разделу: 12. Материалы и оборудование Г2								620	
												1441723,09
			ИТОГО:					2066732	234010	1098558	459834	2703189
								415414	84410	318750	176627	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		54842				
			Итого с временными									2758031,10
			Зимние удорожания			2,07 %		50493				
			Итого с зимними удорожаниями									2808524,22
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				49795		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2858319,70
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									1314827,06
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									1597285,66
			Итого									2912112,72

			с понижающим к=0,9							
			НДС			12 %	314508,17			2620901,44
			Итого с НДС							2935409,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00025020567, 28.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за ноябрь 2022 года

на №2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления Г3 с.Хайруш

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 9. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	**25861,05** 13272	**954,32** 298,62	**25861** 13272	**954** 299	**11635**	**13299** 3133	**42293**
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000:1,12**	шт	1	**1281250**		**1281250**				**1281250**
			Отпускная цена			1281250		1281250		**1281250**		
			Сметная стоимость оборудования					*1281250*				
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	**0** **0**	**1270** 1270	**0** 0	**0**	**914** 175	**2358**
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	**421** **421**	0 0	0	**303** 58	**781**
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1	835,95 255,64	142,85 47,57	**836** 256	**143** 48	**437**	**285** 90	**1211**
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	1	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	**34438** 5106	**1134** 249	**28199**	**4873** 3145	**42456**
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,12	853,03 259,7	19,94 2,49	**2661** 810	62 8	**1789**	**761** 274	**3696**
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0034	554929,1 318767	2187,1 904,78	**1887** 1084	7 3	796	**989** 230	**3106**
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0034	108292		368		368		398
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00048	499540		240		**240**	29 19	259
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2441,6 2441,6	0 0	1270 1270	**0** **0**	**0**	**914** 175	**2358**
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	808,7 808,7	0 0	421 421	**0** 0	**0**	**303** 58	**781**
13	13	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,96	835,95 255,64	142,85 47,57	**803** 245	**137** 46	420	**274** 86	**1162**

14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
						5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
27	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
26	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	
34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	

37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855		924
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42 168,7	24,89 6,65	3381 2277	336 90	767	1704 407	5492
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444		4799
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72 1084,5	198,19 57,42	6375 4338	793 230	1244	3289 773	10437
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469		4827
			Итого по разделу: 9. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ								358	1587507,51
			Раздел: 10. Материалы и оборудование ГЗ									
42	43	Е11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 168 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	12682,88 6470,1	3057,8 0	12683 6470	3058 0	3155	6405 1527	20615
43	44	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12422,54 8468,31	2074,69 0	12423 8468	2075 0	1880	8384 1664	22471
44	45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2812,82 2362,92	131,5 62,2	5626 4726	263 124	637	4802 834	11262
45	46	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42276		84552		84552		91316
46	47	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	6764	10709
47	48	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	742070,46 480480	248563,04 101877,95	4452 2883	1491 611	78	3459 633	8545
48	49	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	676691,71 458640	209248,13 87180,52	2030 1376	628 262	26	1621 292	3943
49	50	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1793		10801		10801		11665
50	51	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1122		3379		3379	864	3650
51	52	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4	180,88 83,37	4,62 0,5	434 200	11 1	223	270 139 46	619
52	53	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	160,14 48,73	3,28 0,5	384 117	8 1	260	82 37	503
53	54	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка	шт	4	778 684,02	47,52 0	3112 2736	190 0	186	2709 466	6286
54	55	Е11-221201-0101	Типовой узел соединения,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	2	528,64 475,84	31,68 0	1057 952	63 0	42	942 160	2159
55	56	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7239		14478		14478		15636
56	57	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468		4468		4468	1158	4825
57	58	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055		2110		2110	357 169	2279

58	59	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565		565		565		610
59	60	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	2441,6	0	1099	0	0	45	2041
						2441,6	0	1099	0		791	
60	61	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	808,7	0	364	0	0	151	676
						808,7	0	364	0		262	
61	62	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,45	33940,14	1133,51	15273	510	12465	50	18863
						5105,8	249,02	2298	112		2193	
62	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,25	853,03	19,94	4478	105	3010	1397	6219
						259,7	2,49	1363	13		1280	
63	64	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,06849	98439,15	6425,96	6742	440	535	461	11599
						84198,4	394,62	5767	27		3998	
64	65	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	2492		11962		11962	859	12919
65	66	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,01824	237482		4332		4332	957	4678
66	67	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00135	526699		711		711	347	768
67	68	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,06849	18808		1288		1288	57	1391
68	69	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1191758,9	506795,34	2384	1014	120	103	4239
						625170	153466,86	1250	307		1542	
69	70	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6653		13359		13359	314	14428
70	71	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1469257,28	464207,07	2939	928	1897	1069	3609
						56499,3	147312,78	113	295		404	
71	72	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7	0	3495	0	1436	267	5954
						1029,6	0	2059	0		2018	
72	73	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	441	4074
						1177,2	225,54	141	27		153	
73	74	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7	0	1941	0	0	302	3605
						808,7	0	1941	0		1397	
74	75	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	599042,46	105535,04	599	106	13	267	1200
						480480	36941,15	480	37		512	
75	76	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2492		2502		2502	89	2702
76	77	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	584652,83	221,4	585	0	470	200	754
						114782,5	62,2	115	0		114	
77	78	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	56	2977
						1029,6	0	1030	0		1009	
78	79	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	221	2037
						1177,2	225,54	71	14		77	
79	80	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	151	1803
						808,7	0	970	0		699	
80	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2441,6	0	977	0	0	134	1814
						2441,6	0	977	0		703	
81	82	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	808,7	0	323	0	0	45	601
						808,7	0	323	0		233	

82	83	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
						255,64	47,57	205	38		72	
83	84	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
						5105,8	249,02	2247	110		1384	
84	85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
						259,7	2,49	1454	14		491	
85	86	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708
						84198,4	394,62	12781	60		1904	
86	87	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	2503		34842		34842		37629
											2787	
87	88	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	237482		1805		1805		1949
											144	
88	89	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15809	54281,67	2515,52	8581	398	507	5346	15041
						48557,2	449,72	7676	71		1114	
89	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14932	241307		36032		36032		38915
											2883	
90	91	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	237482		332		332		359
											27	
91	92	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00637	230789		1470		1470		1588
											118	
92	93	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
93	94	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
94	95	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	10,635	576,71	20,31	6133	216	0	4142	11097
						556,39	8	5917	85		822	
95	97	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,30989	18808		5828		5828		6295
											466	
96	98	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
97	99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	14613,42	1672,87	5845	669	3937	1422	7849
						3097,44	684,2	1239	274		581	
98	100	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	6655,45	66,02	66,02	439408	439408	0	105316	588302
						0	21,98	0	146273		43578	
99	101	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	118,55	1859,09	0	220395	0	0	158684	409406
						1859,09	0	220395	0		30326	
100	102	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	542	808,7	0	438318	0	0	315589	814219
						808,7	0	438318	0		60312	
101	103	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6232	34,34	34,34	214030	214030	0	53778	289232
						0	11,99	0	74692		21425	
102	104	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	6	336793,63	104571,75	2020762	627431	13991	1534748	3839951
						229890	28485,08	1379340	170910		284441	
103	105	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	6	492151,29	108627,07	-2952908	-651762	-89845	-2418889	-5801540
						368550	38670,31	-2211300	-232022		-429744	

104	106	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	6	742070,46	248563,04	4452423	1491378	78165	3459206	8544559
						480480	101877,95	2882880	611268		632930	
105	107	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6060	1633		9895980		9895980		10687658
											791678	
106	108	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	14,2	336793,63	104571,75	4782470	1484919	33113	3632237	9087883
						229890	28485,08	3264438	404488		673177	
107	109	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	14,2	442773,85	83933,15	-6287389	-1191851	-172256	-5290631	-12504261
						346710	29633,05	-4923282	-420789		-926242	
108	110	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	14,2	695815,04	224894,54	9880574	3193502	155000	7779949	19073365
						460005	93412,93	6532071	1326464		1412842	
109	111	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14342	1128		16177776		16177776		17471998
											1294222	
110	112	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 90 мм. Приварка	шт	2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4104
						892,2	0	1784	0		304	
111	113	Е11-221201-0102	Отвод диаметром 75 мм. Приварка	шт	1	778	47,52	778	48	46	677	1572
						684,02	0	684	0		116	
112	114	С123-020304-2019	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4231		4231		4231		4569
											338	
113	115	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1492		1492		1492		1611
											119	
114	116	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1044		1044		1044		1128
											84	
115	117	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	20,2	27036,61	18739,51	546140	378538	0	179992	784222
						8297,1	4078,61	167601	82388		58091	
116	118	С121-136809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	202	1755		354510		354510		382871
											28361	
117	119	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	20,2	27036,61	18739,51	546140	378538	0	179992	784222
						8297,1	4078,61	167601	82388		58091	
118	120	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	20,2	14541		293728		293728		317226
											23498	
119	121	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	23	792	24	18216	552	1139	10081	30560
						718,5	0	16526	0		2264	
120	122	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	7	9929,98	2082,5	69510	14578	31820	27944	105250
						3301,7	730,62	23112	5114		7796	
121	123	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,147	14613,42	1672,87	2148	246	1447	523	2884
						3097,44	684,2	455	101		214	
122	124	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,05	8857,14	1672,87	9300	1757	4432	3600	13932
						2963,6	684,2	3112	718		1032	
123	125	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,7	4341		33426		33426		36100
											2674	
124	126	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	123		861		861		930
											69	
125	127	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,35	339		119		119		128
											9	
126	128	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02352	281		7		7		7
											1	

127	129	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	7	29		203		203		219
128	130	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	2441,6 2441,6	0 0	39066 39066	0 0	0	16 28127 5375	72568
129	131	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	9,9	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	340935 50547	11222 2465	279166	48242 31134	420311
130	132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,25	853,03 259,7	19,94 2,49	80398 24477	1880 234	54041	22981 8270	111650
131	133	Е11-090305-0301	Установка опор	т	1,1115	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	109415 93587	7142 439	8686	64877 13943	188236
132	134	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115	1716		197340		197340	15787	213127
133	135	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2115	499204		105582		105582	8447	114028
134	136	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,05	526699		26335		26335	2107	28442
135	137	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,05	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	59588 31259	25340 7673	2990	38543 7850	105981
136	138	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	6653		333981		333981	26718	360699
137	139	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 т6.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,9	18808		16927		16927	1354	18281
138	140	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	50	4021		201050		201050	16084	217134
139	141	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498	440	5938
140	142	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744	620	8364
141	143	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	10592,65 2929,08	7631,47 4055,16	296594 82014	213681 113544	899	193603 39216	529413
142	144	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	6292		177938		177938	14235	192173
143	145	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1210,19 1049,94	7,34 2,11	33885 29398	206 59	4281	29163 5044	68092
144	146	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73 3301,7	2082,5 730,62	7408 3302	2083 731	2024	3992 912	12312
145	147	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81 892,2	63,36 0	1017 892	63 0	61	883 152	2052
146	148	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	1	6236		6236		6236	499	6735
147	149	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	10436,49 2853	7566,1 4040,93	208730 57060	151322 80819	348	136500 27618	372848
148	150	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	3792		76598		76598	6128	82726
149	151	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1210,19 1049,94	7,34 2,11	24204 20999	147 42	3058	20831 3603	48637
150	152	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73 3301,7	2082,5 730,62	7408 3302	2083 731	2024	3992 912	12312
151	153	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	1	1016,81 892,2	63,36 0	1017 892	63 0	61	883 152	2052
152	154	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32		1	6236		6236		6236		6735

				шт.							499	
153	155	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		19	10436,49	7566,1	198293	143756	330	129675	354206
				м продавливания		2853	4040,93	54207	76778		26237	
154	156	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		19,19	3792		72768		72768		78590
				м							5821	
155	157	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр		19	1210,19	7,34	22994	139	2905	19789	46205
				м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	19949	40		3423	
156	158	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство		1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
				шт.		3301,7	730,62	3302	731		912	
157	159	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка		1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
				шт		892,2	0	892	0		152	
158	160	С123-020504-3620	Седловой отвод Ду110x32		1	6236		6236		6236		6735
				шт.							499	
			Итого по разделу: 10. Материалы и оборудование ГЗ									44240070,05
			ИТОГО:					45827586	6965739	28940029	10617532	60858216
			В том числе :					8640560	2541097	1281250	4413106	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1281250		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			2,3 %		1370270				
			Зимние удорожания									62228486,22
			Итого с зимними удорожаниями			2,07 %		1261608				
			Непредвиденные работы и затраты									63490094,01
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %				1244177		
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									64734270,89
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									29777764,61
			Итого									36174792,61
			с понижающим к=0,9									65952557,22
			НДС									59357301,45
			Итого с НДС			12 %		7122876,17				
												66480177,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VJE00050205от 27.12.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Дикеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за ноябрь 2022 года

на №2-2-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Аккурай

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Материалы и оборудование Г1									
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82 / 2362,92	131,5 / 62,2	2813 / 2363	132 / 62	318	2401 / 417	5631
2	2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60858		60858		60858	4869	65727
3	3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	2226 / 1441	746 / 306	39	1730 / 316	4272
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	32481 / 22015	10044 / 4185	423	25937 / 4673	63092
6	6	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2191		6599		6599	528	7127
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	450		21686		21686	1735	23421
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,82	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	1053 / 485	27 / 3	541	337 / 111	1501
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,82	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	932 / 284	19 / 3	629	198 / 90	1220
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81 / 892,2	63,36 / 0	2034 / 1784	127 / 0	122	1767 / 304	4104
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	28	528,64 / 475,84	31,68 / 0	14802 / 13324	887 / 0	591	13190 / 2239	30232
12	12	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418		9418		9418	753	10171
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		28	3020		84560		84560		91325

				шт.							6765	
14	14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1454		1454		1454	116	1570
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
						808,7	0	121	0		17	
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
						5105,8	249,02	766	37		466	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
						259,7	2,49	454	4		154	
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
						84198,4	394,62	1922	9		286	
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987		4306
											319	
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444		1559
											116	
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237		256
											19	
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9,7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429		464
											34	
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	771	2120
						625170	153466,86	625	153		157	
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680		7214
											534	
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	202	1805
						56499,3	147312,78	56	147		134	
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
						1029,6	0	1030	0		221	
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
						1177,2	225,54	71	14		151	
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
						808,7	0	970	0		134	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,028	599042,46	105535,04	16773	2955	365	14343	33605
						480480	36941,15	13453	1034		2489	
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	1793		50405		50405		54437
											4032	
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,028	584652,83	221,4	16370	6	13150	3183	21118
						114782,5	62,2	3214	2		1564	
33	33	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	28	1493,01	78,9	41804	2209	4722	35559	83552
						1245,48	37,32	34873	1045		6189	
34	34	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	28	21473		601244		601244		649344
											48100	
35	35	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	28	1388,65	0	38882	0	10053	28252	72505
						1029,6	0	28829	0		5371	
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,84	30161,11	1078,92	25335	906	23440	1072	28520
						1177,2	225,54	989	189		2113	
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		22,4	808,7	0	18115	0	0	13043	33650

				м3 грунта		808,7	0	18115	0		2493	
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		655,87	66,02	66,02	43302	43302	0	10379	57975
				м3 грунта		0	21,98	0	14415		4294	
39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		11,68	1859,09	0	21714	0	0	15634	40336
				м3		1859,09	0	21714	0		2988	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		53,4	808,7	0	43185	0	0	31093	80220
				м3		808,7	0	43185	0		5942	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		614,15	34,34	34,34	21092	21092	0	5300	28503
				м3		0	11,99	0	7361		2111	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,316	336793,63	104571,75	106427	33045	737	80830	202237
				км трубопровода		229890	28485,08	72645	9001		14981	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,316	492151,29	108627,07	-155520	-34326	-4732	-127395	-305548
				км трубопровода		368550	38670,31	-116462	-12220		-22633	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,316	742070,46	248563,04	234494	78546	4117	182185	450013
				км трубопровода		480480	101877,95	151832	32193		33334	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,265	295780,7	82623,76	78382	21895	276	61479	151049
				км трубопровода		212115	22223,05	56210	5889		11189	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,677	278723,34	73062,02	467419	122525	1101	373049	907706
				км трубопровода		205005	19692,33	343793	33024		67237	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		1,942	422962,86	68318,28	-821394	-132674	-18060	-708991	-1652815
				км трубопровода		345345	23425,52	-670660	-45492		-122431	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,942	676691,71	209248,13	1314135	406360	17097	1049384	2552600
				км трубопровода		458640	87180,52	890679	169305		189082	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		15,15	1667		25255		25255		27275
				м							2020	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		304,01	1118		339883		339883		367074
				м							27191	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		267,65	557		149081		149081		161008
				м							11926	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		255,53	353		90202		90202		97418
				м							7216	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		127,26	231		29397		29397		31749
				м							2352	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32 х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1310,98	162		212379		212379		229369
				м							16990	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 100 мм. Приварка		15	1016,81	63,36	15252	950	919	13249	30781
				шт		892,2	0	13383	0		2280	
56	56	Е11-221201-0101	Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка		40	528,64	31,68	21146	1267	845	18843	43188
				шт		475,84	0	19034	0		3199	
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1959		3918		3918		4231
				шт.							313	
58	58	С123-020303-1705	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1267		1267		1267		1368
				шт.							101	
59	59	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1286		2572		2572		2778

				шт.							206	
60	60	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1180		2360		2360		2549
											189	
61	61	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007		1088
											81	
62	62	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	673		673		673		727
											54	
63	63	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1306		1306		1306		1410
											104	
64	64	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1133		2266		2266		2447
											181	
65	65	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1005		3015		3015		3256
											241	
66	66	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	861		1722		1722		1860
											138	
67	67	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32,DN 50x40,DN 50x32,DN 40 x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	861		7749		7749		8369
											620	
68	68	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	765		8415		8415		9088
											673	
69	69	С123-020304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6236		12472		12472		13470
											998	
70	70	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32,DN 50x32,DN 40x32,DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	6236		162136		162136		175107
											12971	
71	71	Ц13-100904-0101 Нк=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,258	27036,61	18739,51	61049	42314	0	20120	87662
						8297,1	4078,61	18735	9209		6493	
72	72	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	22,58	1755		39628		39628		42798
											3170	
73	73	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	792	24	6336	192	396	3506	10630
						718,5	0	5748	0		787	
74	74	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	2441,6	0	16408	0	0	11813	30479
						2441,6	0	16408	0		2258	
75	75	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	4,158	34437,9	1133,51	143193	4713	117250	20261	176531
						5105,8	249,02	21230	1035		13076	
76	76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,585	853,03	19,94	33767	789	22697	9652	46893
						259,7	2,49	10280	98		3474	
77	77	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,46683	98439,15	6425,96	45954	3000	3648	27248	79059
						84198,4	394,62	39306	184		5856	
78	78	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,3	1716		82883		82883		89513
											6631	
79	79	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08883	499204		44344		44344		47892
											3548	
80	80	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,021	526699		11061		11061		11946
											885	
81	81	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,021	1191758,9	506795,34	25027	10643	1256	16188	44512
						625170	153466,86	13129	3223		3297	

82	82	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,084	6653		140272		140272		151494
											11222	
83	83	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 т6.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,378	18808		7109		7109		7678
											569	
84	84	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	21	4021		84441		84441		91196
											6755	
			Итого по разделу: 8. Материалы и оборудование Г1									4273476,74
			ИТОГО:					4273475	643074	2532657	1260439	5976625
								1097739	234418		442711	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ									
85	2	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	0,883505	14541,00	--	12847	--	12847	--	13875
			СП - 8%			--	--	--	--		1028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12847		12847		13875
										--	1028	
			ИТОГО по АКТУ									5990500
			Временные здания и сооружения			2,3 %		137781,4956				
			Итого с временными									6128281
			Зимние удорожания			2,07 %		126855,423				
			Итого с зимними удорожаниями									6255137
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				125102,7346		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6380239
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									2934910,153
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									3565404,17
			Итого									6500314,32
			с понижающим к=0,9									5850282,89
			НДС			12 %		702033,95				
			Итого с НДС									6552316,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.

KZ24VJE00050266 от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Конкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Конкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за ноябрь 2022 года
на №2-2-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Аккурай

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									
1	1	Е11-190301-0101	Установка газорегулиторного шкафного пункта. Устройство		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
				установка		13272	298,62	13272	299		3133	
2	2	Прайс	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000;1,12		1	318750		318750				318750
				шт						318750		
			Отпускная цена			318750		318750				
			Сметная стоимость оборудования					*318750*				
3	3	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
5	5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1	835,95	142,85	836	143	437	285	1211
				м2 покрытия		255,64	47,57	256	48		90	
6	6	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		1	34437,9	1133,51	34438	1134	28199	4873	42456
				м3		5105,8	249,02	5106	249		3145	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,12	853,03	19,94	2661	62	1789	761	3696
				м2 поверхности		259,7	2,49	810	8		274	
8	8	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0034	554929,1	2187,1	1887	7	796	989	3106
				т		318767	904,78	1084	3		230	
9	9	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0034	108292		368		368		398
				т							29	
10	10	С121-130201-0901	Гайки с шайбами ГОСТ 1759,0-87		0,00048	499540		240		240		259
				т							19	
11	11	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	

12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
						808,7	0	421	0		58	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162
						255,64	47,57	245	46		86	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
						5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
						259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
						84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,704	2503		41810		41810		45155
											3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00912	237482		2166		2166		2339
											173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
						48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2234	241307		53908		53908		58221
											4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		475		475		513
											38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0097	230789		2239		2239		2418
											179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
						556,39	8	10605	152		1473	
26	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,41826	18808		7867		7867		8496
											629	
27	28	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
						3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
						2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
						808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
						5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
						259,7	2,49	294	3		99	
33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
						84198,4	394,62	3829	18		571	

34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262	661	8923
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248	100	1347
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242	99	1342
37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855	68	924
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42 168,7	24,89 6,65	3381 2277	336 90	767	1704 407	5492
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444	355	4799
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72 1084,5	198,19 57,42	6375 4338	793 230	1244	3289 773	10437
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469	358	4827
			Итого по разделу: 6. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									625007,51
			Раздел: 7. Материалы и оборудование Г2									
42	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01 1245,48	78,9 37,32	1493 1245	79 37	169	1270 221	2984
43	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266	2341	31607
44	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	270	3640
45	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676691,71 458640	209248,13 87180,52	4060 2752	1255 523	53	3242 584	7887
46	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	972		5855		5855	468	6324
47	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	180,88 83,37	4,62 0,5	217 100	6 1	111	69 23	309
48	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	160,14 48,73	3,28 0,5	192 58	4 1	130	41 19	252
49	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	4	528,64 475,84	31,68 0	2115 1903	127 0	84	1884 320	4319
50	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	шт.	2	4468		8936		8936	715	9651
51	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
52	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6 2441,6	0 0	366 366	0 0	0	264 50	680
53	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,15	808,7	0	121	0	0	87	225

				м3 грунта		808,7	0	121	0		17	
54	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
				м3		5105,8	249,02	766	37		466	
55	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
				м2 поверхности		259,7	2,49	454	4		154	
56	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
				т		84198,4	394,62	1922	9		286	
57	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2492		3987		3987		4306
				м							319	
58	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	237482		1444		1444		1559
				т							116	
59	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	526699		237		237		256
				т							19	
60	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464
				тн							34	
61	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
				км трубопровода		480480	36941,15	961	74		178	
62	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2492		5004		5004		5404
				м							400	
63	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	227	1508
				км трубопровода		114782,5	62,2	230	0		112	
64	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954
				футляр		1029,6	0	2059	0		441	
65	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
				м3		1177,2	225,54	141	27		302	
66	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
				м3 грунта		808,7	0	1941	0		267	
67	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		93,02	66,02	66,02	6141	6141	0	1472	8222
				м3 грунта		0	21,98	0	2044		609	
68	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,66	1859,09	0	3086	0	0	2222	5733
				м3		1859,09	0	3086	0		425	
69	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		7,57	808,7	0	6122	0	0	4408	11372
				м3		808,7	0	6122	0		842	
70	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		87,11	34,34	34,34	2992	2992	0	752	4043
				м3		0	11,99	0	1044		299	
71	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,3	295780,7	82623,76	88734	24787	313	69598	170999
				км трубопровода		212115	22223,05	63635	6667		12667	
72	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,3	422962,86	68318,28	-126889	-20495	-2790	-109525	-255327
				км трубопровода		345345	23425,52	-103604	-7028		-18913	
73	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,3	676691,71	209248,13	203008	62774	2641	162109	394326
				км трубопровода		458640	87180,52	137592	26154		29209	
74	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		303	817		247551		247551		267355
				м							19804	
75	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
76	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486

				шт.							110	
77	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,3	27036,61	18739,51	8111	5622	0	2673	11647
				км		8297,1	4078,61	2489	1224		863	
78	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		3	1755		5265		5265		5686
				100 м							421	
79	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	792	24	1584	48	99	877	2657
				стык		718,5	0	1437	0		197	
80	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,28	2441,6	0	3125	0	0	2250	5805
				м3 грунта		2441,6	0	3125	0		430	
81	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,792	34437,9	1133,51	27275	898	22333	3859	33625
				м3		5105,8	249,02	4044	197		2491	
82	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		7,54	853,03	19,94	6432	150	4323	1839	8932
				м2 поверхности		259,7	2,49	1958	19		662	
83	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0,08892	98439,15	6425,96	8753	571	695	5190	15059
				т		84198,4	394,62	7487	35		1115	
84	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		9,2	1716		15787		15787		17050
				м							1263	
85	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01692	499204		8447		8447		9122
				т							676	
86	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,004	526699		2107		2107		2275
				т							169	
87	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,004	1191758,9	506795,34	4767	2027	239	3083	8478
				км трубопровода		625170	153466,86	2501	614		628	
88	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		4,016	6653		26718		26718		28856
				м							2137	
89	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,072	18808		1354		1354		1463
				тн							108	
90	91	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1		4	4021		16084		16084		17371
				шт.							1287	
91	92	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5		1	5498		5498		5498		5938
				шт.							440	
92	93	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7		2	3872		7744		7744		8364
				шт.							620	
			Итого по разделу: 7. Материалы и оборудование Г2									670518,9
			ИТОГО:					1295527	96704	652352	232494	1624760
								227715	34018	318750	98365	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		30038				
			Итого с временными									1654798,23
			Зимние удорожания			2,07 %		27656				
			Итого с зимними удорожаниями									1682454,43
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				27274		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1709728,52
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									786475,12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									955430,16
			Итого									1741905,27

		с понижающим к=0,9								1567714,74
		НДС			12 %	188125,77				
		Итого с НДС								1755840,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VTE00050208[illegible] 21.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Лисеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за ноябрь 2022 года
на №2-2-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Аккурай

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									
1	1	**Е11-190301-0101**	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	**установка**	1	**25861,05**	**954,32**	**25861**	**954**	**11635**	**13299**	**42293**
						13272	**298,62**	**13272**	**299**		**3133**	
2	2	**Прайс**	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000:1,12**	**шт**	1	**1281250**		**1281250**		**1281250**		**1281250**
			Отпускная цена			1281250		1281250				
			Сметная стоимость оборудования					***1281250***				
3	3	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	0,52	**2441,6**	**0**	**1270**	**0**	**0**	**914**	**2358**
						2441,6	**0**	**1270**	**0**		**175**	
4	4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	0,52	**808,7**	**0**	**421**	**0**	**0**	**303**	**781**
						808,7	**0**	**421**	**0**		**58**	
5	5	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	1	**835,95**	**142,85**	**836**	**143**	**437**	**285**	**1211**
						255,64	**47,57**	**256**	**48**		**90**	
6	6	**Е11-060101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	**м3**	1	**34437,9**	**1133,51**	**34438**	**1134**	**28199**	**4873**	**42456**
						5105,8	**249,02**	**5106**	**249**		**3145**	
7	7	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	3,12	**853,03**	**19,94**	**2661**	**62**	**1789**	**761**	**3696**
						259,7	**2,49**	**810**	**8**		**274**	
8	8	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	0,0034	**554929,1**	**2187,1**	**1887**	**7**	**796**	**989**	**3106**
						318767	**904,78**	**1084**	**3**		**230**	
9	9	**С121-050301-9918**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	0,0034	**108292**		**368**		**368**		**398**
											29	
10	10	**С121-130201-0901**	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	0,00048	**499540**		**240**		**240**		**259**
											19	
11	11	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	**2441,6**	**0**	**1270**	**0**	**0**	**914**	**2358**

				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162
				м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
				м3		5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
				м2 поверхности		259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор		0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
				т		84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		16,704	2503		41810		41810		45155
				м							3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00912	237482		2166		2166		2339
				т							173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
				т конструкций		48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2234	241307		53908		53908		58221
				т							4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,002	237482		475		475		513
				т							38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0097	230789		2239		2239		2418
				т							179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135		146
				т							11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106		115
				м							8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
				м2		556,39	8	10605	152		1473	
26	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,41826	18808		7867		7867		8496
				тн							629	
27	28	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882		2033
				шт.							151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
				м3 грунта		2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
				м3 грунта		808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
				м3		5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3	853,03	19,94	2559	60	1720	732	3554
				м2 поверхности		259,7	2,49	779	7		263	

33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода	т	0,04548	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	4477 3829	292 18	355	2655 571	7702
34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262	661	8923
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248	100	1347
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242	99	1342
37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855	68	924
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42 168,7	24,89 6,65	3381 2277	336 90	767	1704 407	5492
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444	355	4799
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72 1084,5	198,19 57,42	6375 4338	793 230	1244	3289 773	10437
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469	358	4827
			Итого по разделу: 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									1589101,82
			Раздел: 4. Материалы и оборудование ГЗ									
43	43	Е11-240204-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	12682,88 6470,1	3057,8 0	12683 6470	3058 0	3155	6405 1527	20615
44	44	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	12422,54 8468,31	2074,69 0	12423 8468	2075 0	1880	8384 1664	22471
45	45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2812,82 2362,92	131,5 62,2	5626 4726	263 124	637	4802 834	11262
46	46	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42276		84552		84552	6764	91316
47	47	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	793	10709
48	48	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1493,01 1245,48	78,9 37,32	2986 2491	158 75	337	2540 442	5968
49	49	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532	4683	63215
50	50	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279
51	51	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	742070,46 480480	248563,04 101877,95	4452 2883	1491 611	78	3459 633	8545
52	52	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	695815,04 460005	224894,54 93412,93	4175 2760	1349 560	65	3287 597	8059

53	53	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	676691,71	209248,13	2030	628	26	1621	3943
						458640	87180,52	1376	262		292	
54	54	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1793		10801		10801		11665
											864	
55	55	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1521		9163		9163		9896
											733	
56	56	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1122		3379		3379		3650
											270	
57	57	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	180,88	4,62	452	12	232	145	645
						83,37	0,5	208	1		48	
58	58	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	160,14	3,28	400	8	270	85	524
						48,73	0,5	122	1		39	
59	59	Е11-221201-0103	Типовой узел соединения диаметром до 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4104
						892,2	0	1784	0		304	
60	60	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка	шт	6	778	47,52	4668	285	279	4063	9430
						684,02	0	4104	0		698	
61	61	Е11-221201-0101	Типовой узел соединения,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
						475,84	0	952	0		160	
62	62	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 96x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7239		14478		14478		15636
											1158	
63	63	С123-020304-2213	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4863		9726		9726		10504
											778	
64	64	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468		4468		4468		4825
											357	
65	65	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055		2110		2110		2279
											169	
66	66	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	784		1568		1568		1693
											125	
67	67	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565		565		565		610
											45	
68	68	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2441,6	0	1465	0	0	1055	2721
						2441,6	0	1465	0		202	
69	69	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	808,7	0	485	0	0	349	901
						808,7	0	485	0		67	
70	70	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,6	33940,14	1133,51	20364	680	16621	2924	25151
						5105,8	249,02	3063	149		1863	
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	853,03	19,94	5971	140	4014	1707	8292
						259,7	2,49	1818	17		614	
72	72	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,09132	98439,15	6425,96	8989	587	714	5330	15465
						84198,4	394,62	7689	36		1146	
73	73	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		6,4	2492		15949		15949		17225

				м							1276	
74	74	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,02432	237482		5776		5776	462	6238
75	75	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,0018	526699		948		948	76	1024
76	76	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,09132	18808		1718		1718	137	1855
77	77	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	2384 1250	1014 307	120	1542 314	4239
78	78	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6653		13359		13359	1069	14428
79	79	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1469257,28 56499,3	464207,07 147312,78	2939 113	928 295	1897	404 267	3609
80	80	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7 1029,6	0 0	3495 2059	0 0	1436	2018 441	5954
81	81	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	3619 141	129 27	3349	153 302	4074
82	82	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7 808,7	0 0	1941 1941	0 0	0	1397 267	3605
83	83	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	870674,99 603330	223561,03 71811,89	1741 1207	447 144	88	1337 246	3324
84	84	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3870		7771		7771	622	8393
85	85	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	926009,41 49650,9	196146,3 49538,6	1852 99	392 99	1360	196 164	2212
86	86	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1747,7 1029,6	0 0	3495 2059	0 0	1436	2018 441	5954
87	87	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,12	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	3619 141	129 27	3349	153 302	4074
88	88	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,4	808,7 808,7	0 0	1941 1941	0 0	0	1397 267	3605
89	89	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	599042,46 480480	105535,04 36941,15	599 480	106 37	13	512 89	1200
90	90	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2492		2502		2502	200	2702
91	91	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	584652,83 114782,5	221,4 62,2	585 115	0 0	470	114 56	754
92	92	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7 1029,6	0 0	1748 1030	0 0	718	1009 221	2977
93	93	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	1810 71	65 14	1674	77 151	2037
94	94	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7 808,7	0 0	970 970	0 0	0	699 134	1803
95	95	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2441,6 2441,6	0 0	977 977	0 0	0	703 134	1814
96	96	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	808,7	0	323	0	0	233	601

				м3 грунта		808,7	0	323	0		45	
97	97	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
				м2 покрытия		255,64	47,57	205	38		72	
98	98	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
				м3		5105,8	249,02	2247	110		1384	
99	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
				м2 поверхности		259,7	2,49	1454	14		491	
100	100	Е11-090305-0301	Установка опор		0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708
				т		84198,4	394,62	12781	60		1904	
101	101	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		13,92	2503		34842		34842		37629
				м							2787	
102	102	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0076	237482		1805		1805		1949
				т							144	
103	103	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,2001	54281,67	2515,52	10862	503	642	6766	19038
				т конструкций		48557,2	449,72	9716	90		1410	
104	104	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,18924	241307		45665		45665		49318
				т							3653	
105	105	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00164	237482		389		389		421
				т							31	
106	106	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00822	230789		1897		1897		2049
				т							152	
107	107	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135		146
				т							11	
108	108	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106		115
				м							8	
109	109	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		16,545	576,71	20,31	9542	336	0	6443	17263
				м2		556,39	8	9206	132		1279	
110	111	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,38226	18808		7190		7190		7765
				тн							575	
111	112	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882		2033
				шт.							151	
112	113	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		0,9	14613,42	1672,87	13152	1506	8859	3199	17659
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	2788	616		1308	
113	114	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4	2441,6	0	977	0	0	703	1814
				м3 грунта		2441,6	0	977	0		134	
114	115	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4	808,7	0	323	0	0	233	601
				м3 грунта		808,7	0	323	0		45	
115	116	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,8	835,95	142,85	669	114	350	228	969
				м2 покрытия		255,64	47,57	205	38		72	
116	117	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,44	34437,9	1133,51	15153	499	12407	2144	18680
				м3		5105,8	249,02	2247	110		1384	
117	118	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,6	853,03	19,94	4777	112	3211	1365	6634
				м2 поверхности		259,7	2,49	1454	14		491	
118	119	Е11-090305-0301	Установка опор		0,1518	98439,15	6425,96	14943	975	1186	8860	25708

				т		84198,4	394,62	12781	60		1904	
119	120	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,92	2503		34842		34842		37629
											2787	
120	121	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0076	237482		1805		1805		1949
											144	
121	122	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15809	54281,67	2515,52	8581	398	507	5346	15041
						48557,2	449,72	7676	71		1114	
122	123	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14932	241307		36032		36032		38915
											2883	
123	124	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	237482		332		332		359
											27	
124	125	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00637	230789		1470		1470		1588
											118	
125	126	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	217721		135		135		146
											11	
126	127	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	531		106		106		115
											8	
127	128	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж	м2	10,635	576,71	20,31	6133	216	0	4142	11097
						556,39	8	5917	85		822	
128	130	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,30989	18808		5828		5828		6295
											466	
129	131	С121-090404-0311	Замок навесной	шт.	1	1882		1882		1882		2033
											151	
130	132	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	14613,42	1672,87	5845	669	3937	1422	7849
						3097,44	684,2	1239	274		581	
131	136	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6408,150006	34,34	34,34	220079	220079	0	55298	297408
						0	11,99	0	76803		22030	
132	156	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство	шт.	9	9929,98	2082,5	89370	18743	40912	35928	135322
						3301,7	730,62	29715	6576		10024	
133	157	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,189	14613,42	1672,87	2762	316	1860	672	3708
						3097,44	684,2	585	129		275	
134	158	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,35	8857,14	1672,87	11957	2258	5698	4629	17913
						2963,6	684,2	4001	924		1327	
135	159	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	4341		42976		42976		46414
											3438	
136	160	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9	123		1107		1107		1196
											89	
137	161	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75	м	0,45	339		153		153		165
											12	
138	162	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03024	281		8		8		9
											1	

139	163	С121-130201-1103	Болты М6х70	шт.	9	29		261		261		282
											21	
140	164	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,88	2441,6	0	65630	0	0	47254	121915
						2441,6	0	65630	0		9031	
141	165	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	16,632	34437,9	1133,51	572771	18853	468999	81046	706122
						5105,8	249,02	84920	4142		52305	
142	166	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	158,34	853,03	19,94	135068	3158	90790	38609	187571
						259,7	2,49	41121	394		13894	
143	167	Е11-090305-0301	Установка опор	т	1,86732	98439,15	6425,96	183817	11999	14593	108994	316236
						84198,4	394,62	157225	737		23425	
144	168	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	193,2	1716		331531		331531		358054
											26522	
145	169	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,35532	499204		177377		177377		191567
											14190	
146	170	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,084	526699		44243		44243		47782
											3539	
147	171	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футлира	км трубопровода	0,084	1191758,9	506795,34	100108	42571	5023	64751	178048
						625170	153466,86	52514	12891		13189	
148	172	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,336	6653		561087		561087		605974
											44887	
149	173	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	1,512	18808		28438		28438		30713
											2275	
150	174	С124-010201-0329 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	84	4021		337764		337764		364785
											27021	
151	175	С124-010201-0103 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498		5938
											440	
152	176	С124-010201-0130 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744		8364
											620	
153	177	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	32	10592,65	7631,47	338965	244207	1027	221261	605043
						2929,08	4055,16	93731	129765		44818	
154	178	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	6292		203357		203357		219626
											16269	
155	179	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	1210,19	7,34	38726	235	4893	33329	77819
						1049,94	2,11	33598	68		5764	
156	180	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	2	7407,73	2082,5	14815	4165	4047	7984	24623
						3301,7	730,62	6603	1461		1824	
157	181	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110х32мм. Приварка	шт	2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4104
						892,2	0	1784	0		304	
158	182	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110х32	шт.	2	6236		12472		12472		13470
											998	
159	183	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	4	9381,44	6665,55	37526	26662	111	25051	67582
						2688,16	3637,75	10753	14551		5006	
160	184	С123-010501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	6292		25420		25420		27453
											2034	
161	185	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1210,19	7,34	4841	29	612	4166	9727
						1049,94	2,11	4200	8		721	
			Итого по разделу: 4. Материалы и оборудование Г3									4289066,47

			ИТОГО:				5878171	623565	3167617	914048	7233090
							805735	255286	1281250	440877	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						1281250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		2,3 %		136892				
			Итого с временными								7369982,32
			Зимние удорожания		2,07 %		126037				
			Итого с зимними удорожаниями								7496019,079
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				124295		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								7620314,461
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0								3505344,652
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								4258382,64
			Итого								7763727,29
			с понижающим к=0,9								6987354,56
			НДС		12 %		838482,55				
			Итого с НДС								7825837,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

KZ24VTE00050106 от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Ликеров М.Т.**

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за ноябрь 2022 года
на №2-1-3 Распределительный газопровод низкого давления Г1 с.Копкутир

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. Материалы и оборудование Г1									
1	1	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2812,82	131,5	2813	132	318	2401	5631
						2362,92	62,2	2363	62		417	
2	2	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60858		60858		60858		65727
											4869	
3	3	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166		6659
											493	
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	742070,46	248563,04	2226	746	39	1730	4272
						480480	101877,95	1441	306		316	
5	5	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,062	676691,71	209248,13	41955	12973	546	33502	81494
						458640	87180,52	28436	5405		6037	
6	6	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2191		6599		6599		7127
											528	
7	7	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62,248	450		28012		28012		30253
											2241	
8	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,3	180,88	4,62	1320	34	678	422	1882
						83,37	0,5	609	4		139	
9	9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,3	160,14	3,28	1169	24	789	248	1530
						48,73	0,5	356	4		113	
10	10	Е11-221201-0103	Переход,отвод диаметром 100 мм. Приварка	шт	2	1016,81	63,36	2034	127	122	1767	4104
						892,2	0	1784	0		304	
11	11	Е11-221201-0101	Переход диаметром 32 мм. Приварка	шт	36	528,64	31,68	19031	1140	760	16959	38869
						475,84	0	17130	0		2879	
12	12	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9418		9418		9418		10171
											753	
13	13	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36	3020		108720		108720		117418

				шт.							8698	
14	14	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1454		1454		1454		1570
											116	
15	15	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6	0	366	0	0	264	680
						2441,6	0	366	0		50	
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	808,7	0	121	0	0	87	225
						808,7	0	121	0		17	
17	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
						5105,8	249,02	766	37		466	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
						259,7	2,49	454	4		154	
19	19	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
						84198,4	394,62	1922	9		286	
20	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2492		3987		3987		4306
											319	
21	21	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,00608	237482		1444		1444		1559
											116	
22	22	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,00045	526699		237		237		256
											19	
23	23	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,02283	18808		429		429		464
											34	
24	24	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1191758,9	506795,34	1192	507	60	771	2120
						625170	153466,86	625	153		157	
25	25	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6653		6680		6680		7214
											534	
26	26	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1469257,28	464207,07	1469	464	949	202	1805
						56499,3	147312,78	56	147		134	
27	27	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1747,7	0	1748	0	718	1009	2977
						1029,6	0	1030	0		221	
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,06	30161,11	1078,92	1810	65	1674	77	2037
						1177,2	225,54	71	14		151	
29	29	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,2	808,7	0	970	0	0	699	1803
						808,7	0	970	0		134	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,036	599042,46	105535,04	21566	3799	469	18441	43207
						480480	36941,15	17297	1330		3201	
31	31	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,144	1793		64806		64806		69991
											5184	
32	32	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,036	584652,83	221,4	21048	8	16907	4093	27152
						114782,5	62,2	4132	2		2011	
33	33	Е11-220901-0201	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	кран	36	1493,01	78,9	53748	2840	6071	45719	107425
						1245,48	37,32	44837	1344		7957	
34	34	С123-040909-1805	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	36	21473		773028		773028		834870
											61842	
35	35	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	36	1388,65	0	49991	0	12926	36324	93221
						1029,6	0	37066	0		6905	
36	36	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	1,08	30161,11	1078,92	32574	1165	30137	1379	36669
						1177,2	225,54	1271	244		2716	
37	37	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		28,8	808,7	0	23291	0	0	16769	43265

				м3 грунта		808,7	0	23291	0		3205	
38	38	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		724,34	66,02	66,02	47823	47823	0	11462	64027
				м3 грунта		0	21,98	0	15919		4743	
39	39	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		12,9	1859,09	0	23982	0	0	17267	44549
				м3		1859,09	0	23982	0		3300	
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		58,9	808,7	0	47633	0	0	34296	88482
				м3		808,7	0	47633	0		6554	
41	41	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		678,34	34,34	34,34	23297	23297	0	5854	31482
				м3		0	11,99	0	8130		2332	
42	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,4	336793,63	104571,75	134717	41829	933	102317	255997
				км трубопровода		229890	28485,08	91956	11394		18963	
43	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,4	492151,29	108627,07	-196861	-43451	-5990	-161259	-386769
				км трубопровода		368550	38670,31	-147420	-15468		-28650	
44	44	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,4	742070,46	248563,04	296828	99425	5211	230614	569637
				км трубопровода		480480	101877,95	192192	40751		42195	
45	45	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,235	295780,7	82623,76	69508	19417	245	54519	133949
				км трубопровода		212115	22223,05	49847	5222		9922	
46	46	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,807	278723,34	73062,02	503653	132023	1186	401968	978071
				км трубопровода		205005	19692,33	370444	35584		72450	
47	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		2,042	422962,86	68318,28	-863690	-139506	-18990	-745499	-1737924
				км трубопровода		345345	23425,52	-705194	-47835		-128735	
48	48	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		2,042	676691,71	209248,13	1381804	427285	17977	1103420	2684042
				км трубопровода		458640	87180,52	936543	178023		198818	
49	49	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,05	1667		8418		8418		9092
				м							673	
50	50	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		398,95	1118		446026		446026		481708
				м							35682	
51	51	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		237,35	557		132204		132204		142780
				м							10576	
52	52	С123-010502-0604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		837,29	353		295563		295563		319208
				м							23645	
53	53	С123-010502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x 2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		291,89	231		67427		67427		72821
				м							5394	
54	54	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		695,89	162		112734		112734		121753
				м							9019	
55	55	Е11-221201-0103	Отвод,тройник,переход диаметром 100 мм. Приварка		10	1016,81	63,36	10168	634	612	8833	20521
				шт		892,2	0	8922	0		1520	
56	56	Е11-221201-0101	Отвод,тройник,переход,электросварная седелка диаметром 50 мм. Приварка		48	528,64	31,68	25375	1521	1014	22612	51826
				шт		475,84	0	22840	0		3839	
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1959		1959		1959		2116
				шт.							157	
58	58	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1286		1286		1286		1389
				шт.							103	
59	59	С123-020303-2405	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1180		2360		2360		2549
				шт.							189	

60	60	С123-020303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1007		1007		1007	81	1088
61	61	С123-020303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	673		673		673	54	727
62	62	С123-020303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1306		2612		2612	209	2821
63	63	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1133		2266		2266	181	2447
64	64	С123-020303-5419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1005		1005		1005	80	1085
65	65	С123-020303-5418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	947		947		947	76	1023
66	66	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	861		1722		1722	138	1860
67	67	С123-020303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40,DN 50x40,DN 50x32,DN 40 x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	861		6888		6888	551	7439
68	68	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	765		4590		4590	367	4957
69	69	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32,DN 50x32,DN 40x32,DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	6236		224496		224496	17960	242456
70	70	Ц13-100904-0101 Нк=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,442	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	66023 20262	45762 9960	0	21759 7023	94806
71	71	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"	100 м	24,42	1755		42857		42857	3429	46286
72	72	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	792 718,5	24 0	5544 5030	168 0	347	3068 689	9301
73	73	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,32	2441,6 2441,6	0 0	20314 20314	0 0	0	14626 2795	37735
74	74	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	5,148	34437,9 5105,8	1133,51 249,02	177286 26285	5835 1282	145166	25086 16190	218562
75	75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,01	853,03 259,7	19,94 2,49	41807 12728	977 122	28102	11950 4301	58058
76	76	Е11-090305-0301	Установка опор	т	0,57798	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	56896 48665	3714 228	4517	33736 7251	97883
77	77	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59,8	1716		102617		102617	8209	110826
78	78	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10998	499204		54902		54902	4392	59295
79	79	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,026	526699		13694		13694	1096	14790
80	80	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,026	1191758,9 625170	506795,34 153466,86	30986 16254	13177 3990	1555	20042 4082	55110
81	81	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	6653		173670		173670	13894	187564
82	82	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 т6.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,468	18808		8802		8802		9506

				тн							704	
83	83	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	26	4021		104546		104546		112910
											8364	
			Итого по разделу: 5. Материалы и оборудование Г1									5079477,39
			ИТОГО:					5079475	704304	3147493	1402025	7000021
								1227677	256367		518521	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ									
84	1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода	км	2,442	27036,61	18739,51	66023	45762	--	47537	122645
			НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	20262	9960		9085	
85	2	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2	км	2,442	14541,00	--	35509	--	35509	--	38350
			СП - 8%			--	--	--	--		2841	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101533	45762	35509	47537	160995
								20262	9960	--	11926	
			ИТОГО по АКТУ									7161016
			Временные здания и сооружения			2,3 %		164703				
			Итого с временными									7325719
			Зимние удорожания			2,07 %		151642				
			Итого с зимними удорожаниями									7477362
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				149547		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7626909
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									3508378,1
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									4262067,75
			Итого									7770445,85
			с понижающим к=0,9									6993401,26
			НДС			12 %		839208,15				
			Итого с НДС									7832609,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Шангереев Б.С.
KZ24VTE00025 от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Ликеров М.Т.
приказ от 25.06.2021 №8
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за ноябрь 2022 года
на №2-1-2 Распределительный газопровод среднего давления Г2 с.Копкутир

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									
1	1	E11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
				установка		13272	298,62	13272	299		3133	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 357000:1,12**		1	318750		318750				318750
				шт						318750		
			Отпускная цена			318750		318750				
			Сметная стоимость оборудования					*318750*				
3	3	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
5	5	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		1	835,95	142,85	836	143	437	285	1211
				м2 покрытия		255,64	47,57	256	48		90	
6	6	E11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**		1	34437,9	1133,51	34438	1134	28199	4873	42456
				м3		5105,8	249,02	5106	249		3145	
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,12	853,03	19,94	2661	62	1789	761	3696
				м2 поверхности		259,7	2,49	810	8		274	
8	8	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0034	554929,1	2187,1	1887	7	796	989	3106
				т		318767	904,78	1084	3		230	
9	9	C121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,0034	108292		368		368		398
				т							29	
10	10	C121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,00048	499540		240		240		259
				т							19	
11	11	E11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	

12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162
				м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
				м3		5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
				м2 поверхности		259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор		0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
				т		84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		16,704	2503		41810		41810		45155
				м							3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00912	237482		2166		2166		2339
				т							173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
				т конструкций		48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2234	241307		53908		53908		58221
				т							4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,002	237482		475		475		513
				т							38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0097	230789		2239		2239		2418
				т							179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135		146
				т							11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106		115
				м							8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
				м2		556,39	8	10605	152		1473	
26	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,41826	18808		7867		7867		8496
				тн							629	
27	28	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882		2033
				шт.							151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
				м3 грунта		2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
				м3 грунта		808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
				м3		5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
				м2 поверхности		259,7	2,49	294	3		99	
33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода		0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
				т		84198,4	394,62	3829	18		571	

34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262	661	8923
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248	100	1347
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242	99	1342
37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855	68	924
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42 168,7	24,89 6,65	3381 2277	336 90	767	1704 407	5492
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444	355	4799
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72 1084,5	198,19 57,42	6375 4338	793 230	1244	3289 773	10437
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469	358	4827
			Итого по разделу: 3. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400									625007,51
			Раздел: 4. Материалы и оборудование Г2									
42	43	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01 1245,48	78,9 37,32	1493 1245	79 37	169	1270 221	2984
43	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266	2341	31607
44	45	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	270	3640
45	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	676691,71 458640	209248,13 87180,52	4060 2752	1255 523	53	3242 584	7887
46	47	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	972		5855		5855	468	6324
47	48	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	180,88 83,37	4,62 0,5	217 100	6 1	111	69 23	309
48	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	160,14 48,73	3,28 0,5	192 58	4 1	130	41 19	252
49	50	Е11-221201-0101	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	4	528,64 475,84	31,68 0	2115 1903	127 0	84	1884 320	4319
50	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57	шт.	2	4468		8936		8936	715	9651
51	52	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
52	53	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	2441,6 2441,6	0 0	366 366	0 0	0	264 50	680
53	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,15	808,7	0	121	0	0	87	225

				м3 грунта		808,7	0	121	0		17	
54	55	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,15	33940,14	1133,51	5091	170	4155	731	6288
				м3		5105,8	249,02	766	37		466	
55	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,75	853,03	19,94	1493	35	1003	427	2073
				м2 поверхности		259,7	2,49	454	4		154	
56	57	Е11-090305-0301	Установка опоры		0,02283	98439,15	6425,96	2247	147	178	1333	3866
				т		84198,4	394,62	1922	9		286	
57	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	2492		3987		3987		4306
				м							319	
58	59	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист		0,00608	237482		1444		1444		1559
				т							116	
59	60	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,00045	526699		237		237		256
				т							19	
60	61	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,02283	18808		429		429		464
				тн							34	
61	62	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра		0,002	599042,46	105535,04	1198	211	26	1024	2400
				км трубопровода		480480	36941,15	961	74		178	
62	63	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2492		5004		5004		5404
				м							400	
63	64	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	584652,83	221,4	1169	0	939	227	1508
				км трубопровода		114782,5	62,2	230	0		112	
64	65	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		2	1747,7	0	3495	0	1436	2018	5954
				футляр		1029,6	0	2059	0		441	
65	66	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство		0,12	30161,11	1078,92	3619	129	3349	153	4074
				м3		1177,2	225,54	141	27		302	
66	67	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом		2,4	808,7	0	1941	0	0	1397	3605
				м3 грунта		808,7	0	1941	0		267	
67	68	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		176,74	66,02	66,02	11669	11669	0	2797	15623
				м3 грунта		0	21,98	0	3884		1157	
68	69	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		3,15	1859,09	0	5856	0	0	4216	10878
				м3		1859,09	0	5856	0		806	
69	70	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		14,3	808,7	0	11564	0	0	8326	21482
				м3		808,7	0	11564	0		1591	
70	71	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		165,59	34,34	34,34	5687	5687	0	1429	7685
				м3		0	11,99	0	1985		569	
71	72	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,57	295780,7	82623,76	168595	47096	594	132237	324899
				км трубопровода		212115	22223,05	120906	12667		24067	
72	73	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		0,57	422962,86	68318,28	-241089	-38941	-5301	-208097	-485121
				км трубопровода		345345	23425,52	-196847	-13353		-35935	
73	74	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,57	676691,71	209248,13	385714	119271	5018	308007	749218
				км трубопровода		458640	87180,52	261425	49693		55498	
74	75	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		575,7	817		470347		470347		507975
				м							37628	
75	76	Е11-221201-0101	Отвод диаметром 63 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				шт		475,84	0	952	0		160	
76	77	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	688		1376		1376		1486

				шт.							110	
77	78	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		0,57	27036,61	18739,51	15411	10682	0	5079	22129
				км		8297,1	4078,61	4729	2325		1639	
78	79	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		5,7	1755		10004		10004		10804
				100 м							800	
79	80	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	792	24	1584	48	99	877	2657
				стык		718,5	0	1437	0		197	
80	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,64	2441,6	0	1563	0	0	1125	2903
				м3 грунта		2441,6	0	1563	0		215	
81	82	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,396	34437,9	1133,51	13637	449	11167	1930	16812
				м3		5105,8	249,02	2022	99		1245	
82	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,77	853,03	19,94	3216	75	2162	919	4466
				м2 поверхности		259,7	2,49	979	9		331	
83	84	Е11-090305-0301	Установка опор		0,04446	98439,15	6425,96	4377	286	347	2595	7529
				т		84198,4	394,62	3743	18		558	
84	85	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,6	1716		7894		7894		8525
				м							631	
85	86	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,00846	499204		4223		4223		4561
				т							338	
86	87	С121-130201-0903	Болты ,гайки		0,002	526699		1053		1053		1138
				т							84	
87	88	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,002	1191758,9	506795,34	2384	1014	120	1542	4239
				км трубопровода		625170	153466,86	1250	307		314	
88	89	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	6653		13359		13359		14428
				м							1069	
89	90	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска		0,036	18808		677		677		731
				тн							54	
90	91	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1		2	4021		8042		8042		8685
				шт.							643	
91	92	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5		1	5498		5498		5498		5938
				шт.							440	
92	93	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7		2	3872		7744		7744		8364
				шт.							620	
			Итого по разделу: 4. Материалы и оборудование Г2									1009731,42
			ИТОГО:					1634740	168523	830991	344669	2112257
								316471	60682	318750	132853	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							318750		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		41251				
			Итого с временными									2153507,661
			Зимние удорожания			2,07 %		37979				
			Итого с зимними удорожаниями									2191487,145
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				37455		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2228941,887
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									1025313,268
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									1245576,87
			Итого									2270890,14

			с понижающим к=0,9							2043801,13
			НДС			12 %	245256,14			
			Итого с НДС							2289057,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

KZ24VJE00050205 от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Дикеров М.Т.**

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство по объекту:"РП" Строительство сетей газоснабжения села Копкутир,Аккурай и Хайруш Казталовского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **76 2021-07-22,доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-15-12, №3 2022-03-31, №4 2022-08-27**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за ноябрь 2022 года
на №2-1-1 Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Копкутир

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									
1	1	Е11-190301-0101	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
				установка		13272	298,62	13272	299		3133	
2	2	Прайс	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ 1435000:1,12**		1	1281250		1281250				1281250
				шт						1281250		
			Отпускная цена			1281250		1281250				
			Сметная стоимость оборудования					*1281250*				
3	3	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
5	5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		1	835,95	142,85	836	143	437	285	1211
				м2 покрытия		255,64	47,57	256	48		90	
6	6	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**		1	34437,9	1133,51	34438	1134	28199	4873	42456
				м3		5105,8	249,02	5106	249		3145	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,12	853,03	19,94	2661	62	1789	761	3696
				м2 поверхности		259,7	2,49	810	8		274	
8	8	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0034	554929,1	2187,1	1887	7	796	989	3106
				т		318767	904,78	1084	3		230	
9	9	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,0034	108292		368		368		398
				т							29	
10	10	С121-130201-0901	**Гайки с шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,00048	499540		240		240		259
				т							19	
11	11	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		0,52	2441,6	0	1270	0	0	914	2358
				м3 грунта		2441,6	0	1270	0		175	

12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,52	808,7	0	421	0	0	303	781
				м3 грунта		808,7	0	421	0		58	
13	13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,96	835,95	142,85	803	137	420	274	1162
				м2 покрытия		255,64	47,57	245	46		86	
14	14	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,527	34437,9	1133,51	18149	597	14861	2568	22374
				м3		5105,8	249,02	2691	131		1657	
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,72	853,03	19,94	5732	134	3853	1639	7961
				м2 поверхности		259,7	2,49	1745	17		590	
16	16	Е11-090305-0301	Установка опор		0,18216	98439,15	6425,96	17932	1171	1424	10633	30849
				т		84198,4	394,62	15338	72		2285	
17	17	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		16,704	2503		41810		41810		45155
				м							3345	
18	18	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00912	237482		2166		2166		2339
				т							173	
19	19	Е11-090601-0102	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж		0,2361	54281,67	2515,52	12816	594	758	7984	22464
				т конструкций		48557,2	449,72	11464	106		1664	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2234	241307		53908		53908		58221
				т							4313	
21	21	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,002	237482		475		475		513
				т							38	
22	22	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0097	230789		2239		2239		2418
				т							179	
23	23	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00062	217721		135		135		146
				т							11	
24	24	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	531		106		106		115
				м							8	
25	25	Е11-090306-0103	Сетка. Монтаж		19,06	576,71	20,31	10992	387	0	7423	19888
				м2		556,39	8	10605	152		1473	
26	27	СТЕХ.ЧАСТЬ кц.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения		0,41826	18808		7867		7867		8496
				тн							629	
27	28	С121-090404-0311	Замок навесной		1	1882		1882		1882		2033
				шт.							151	
28	29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	14613,42	1672,87	17536	2007	11812	4266	23546
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	3717	821		1744	
29	30	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,17	2441,6	0	415	0	0	299	771
				м3 грунта		2441,6	0	415	0		57	
30	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,17	808,7	0	137	0	0	99	255
				м3 грунта		808,7	0	137	0		19	
31	32	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		0,17	33940,14	1133,51	5770	193	4709	828	7126
				м3		5105,8	249,02	868	42		528	
32	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,131	853,03	19,94	965	23	648	276	1340
				м2 поверхности		259,7	2,49	294	3		99	
33	34	Е11-090305-0301	Установка молниеотвода		0,04548	98439,15	6425,96	4477	292	355	2655	7702
				т		84198,4	394,62	3829	18		571	

34	35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	972		8262		8262		8923
											661	
35	36	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	499		1248		1248		1347
											100	
36	37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	216446		1242		1242		1342
											99	
37	38	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04548	18808		855		855		924
											68	
38	39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	13,5	250,42	24,89	3381	336	767	1704	5492
						168,7	6,65	2277	90		407	
39	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	261386		4444		4444		4799
											355	
40	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1593,72	198,19	6375	793	1244	3289	10437
						1084,5	57,42	4338	230		773	
41	42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01852	241307		4469		4469		4827
											358	
			Итого по разделу: 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ									1587507,51
			Раздел: 2. Материалы и оборудование ГЗ									
42	43	Е11-240204-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	7362,36	1915,42	7362	1915	1461	3946	12213
						3985,8	0	3986	0		905	
43	44	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10792,06	1738,43	10792	1738	1541	7437	19688
						7512,33	0	7512	0		1458	
44	45	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968
						1245,48	37,32	2491	75		442	
45	46	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532		63215
											4683	
46	47	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740		7279
											539	
47	48	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	695815,04	224894,54	6262	2024	98	4931	12089
						460005	93412,93	4140	841		895	
48	49	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1521		13744		13744		14843
											1100	
49	50	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	180,88	4,62	362	9	186	116	516
						83,37	0,5	167	1		38	
50	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	160,14	3,28	320	7	216	68	419
						48,73	0,5	97	1		31	
51	52	Е11-221201-0102	Типовой узел соединения,отвод диаметром 80 мм. Приварка	шт	6	778	47,52	4668	285	279	4063	9430
						684,02	0	4104	0		698	
52	53	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 76х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7230		21717		21717		23454
											1737	

53	54	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	784		2352		2352		2540
											188	
54	55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2441,6	0	732	0	0	527	1361
						2441,6	0	732	0		101	
55	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	808,7	0	243	0	0	175	451
						808,7	0	243	0		33	
56	57	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,3	33940,14	1133,51	10182	340	8310	1462	12575
						5105,8	249,02	1532	75		932	
57	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5	853,03	19,94	2986	70	2007	853	4146
						259,7	2,49	909	9		307	
58	59	Е11-090305-0301	Установка опоры	т	0,04566	98439,15	6425,96	4495	293	357	2665	7733
						84198,4	394,62	3844	18		573	
59	60	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	2492		7974		7974		8612
											638	
60	61	С121-050199-9903	Полка.Стальной лист	т	0,01216	237482		2888		2888		3119
											231	
61	62	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,0009	526699		474		474		512
											38	
62	63	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,04566	18808		859		859		927
											69	
63	64	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	870674,99	223561,03	2612	671	131	2005	4987
						603330	71811,89	1810	215		369	
64	65	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3870		11656		11656		12589
											933	
65	66	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	926009,41	196146,3	2778	588	2041	295	3318
						49650,9	49538,6	149	149		246	
66	67	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	1747,7	0	5243	0	2154	3027	8932
						1029,6	0	3089	0		662	
67	68	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,18	30161,11	1078,92	5429	194	5023	230	6111
						1177,2	225,54	212	41		453	
68	69	Е11-010205-0502	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	3,6	808,7	0	2911	0	0	2096	5408
						808,7	0	2911	0		401	
69	70	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2139,88	66,02	66,02	141280	141280	0	33862	189153
						0	21,98	0	47030		14011	
70	71	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,12	1859,09	0	70868	0	0	51025	131645
						1859,09	0	70868	0		9751	
71	72	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	174,24	808,7	0	140909	0	0	101454	261752
						808,7	0	140909	0		19389	
72	73	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2003,76	34,34	34,34	68816	68816	0	17291	92996
						0	11,99	0	24016		6889	
73	74	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка	км трубопровода	6,6	336793,63	104571,75	2222838	690174	15390	1688223	4223946
						229890	28485,08	1517274	188002		312885	
74	75	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)		6,6	442773,85	83933,15	-2922307	-553959	-80063	-2459025	-5811840

				км трубопровода		346710	29633,05	-2288286	-195578		-430507	
75	76	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		6,6	695815,04	224894,54	4592379	1484304	72042	3616033	8865085
				км трубопровода		460005	93412,93	3036033	616525		656673	
76	77	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		6666	1128		7519248		7519248		8120788
				м							601540	
77	78	Е11-221201-0102	Отвод диаметром 75 мм. Приварка		2	778	47,52	1556	95	93	1354	3143
				шт		684,02	0	1368	0		233	
78	79	С123-020303-1904	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1044		2088		2088		2255
				шт.							167	
79	80	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка сигнальной ленты		6,57	27036,61	18739,51	177631	123119	0	58542	255066
				км		8297,1	4078,61	54512	26796		18894	
80	81	С121-130809-1301 примен	Сигнальная лента "ГАЗ"		65,7	1755		115304		115304		124528
				100 м							9224	
81	82	Ц13-100904-0101 #к=0,3	Прокладка алюминиевого провода		6,6	27036,61	18739,51	178442	123681	0	58809	256231
				км		8297,1	4078,61	54761	26919		18980	
82	83	С123-060901-0102	Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2		6,6	14541		95971		95971		103648
				км							7678	
83	84	Ц13-390201-0504	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		9	792	24	7128	216	446	3945	11958
				стык		718,5	0	6467	0		886	
84	85	Е11-240207-0201	Ковер под провод-спутник. Устройство		3	9929,98	2082,5	29790	6248	13637	11976	45107
				шт.		3301,7	730,62	9905	2192		3341	
85	86	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,063	14613,42	1672,87	921	105	620	224	1236
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	195	43		92	
86	87	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,45	8857,14	1672,87	3986	753	1899	1543	5971
				м3 подстилающего слоя		2963,6	684,2	1334	308		442	
87	88	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		3,3	4341		14325		14325		15471
				м							1146	
88	89	С123-010502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3	123		369		369		399
				м							30	
89	90	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 8, толщина стенки 2,1мм ГОСТ 3262-75		0,15	339		51		51		55
				м							4	
90	91	С121-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		0,01008	281		3		3		3
				кг							0	
91	92	С121-130201-1103	Болты М6х70		3	29		87		87		94
				шт.							7	
92	93	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		7,68	2441,6	0	18751	0	0	13501	34833
				м3 грунта		2441,6	0	18751	0		2580	
93	94	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство		4,752	34437,9	1133,51	163649	5386	134000	23156	201749
				м3		5105,8	249,02	24263	1183		14944	
94	95	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45,24	853,03	19,94	38591	902	25940	11031	53592
				м2 поверхности		259,7	2,49	11749	113		3970	
95	96	Е11-090305-0301	Установка опор		0,53352	98439,15	6425,96	52519	3428	4169	31141	90353
				т		84198,4	394,62	44922	211		6693	
96	97	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		55,2	1716		94723		94723		102301
				м							7578	

97	98	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10152	499204		50679		50679		54734
											4054	
98	99	С121-130201-0903	Болты ,гайки	т	0,024	526699		12641		12641		13652
											1011	
99	100	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,024	1191758,9	506795,34	28602	12163	1435	18500	50871
						625170	153466,86	15004	3683		3768	
100	101	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	6653		160311		160311		173136
											12825	
101	102	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 т6.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,432	18808		8125		8125		8775
											650	
102	103	С124-010201-0329 примен.	Опознавательный знак ,пункт 1	шт.	24	4021		96504		96504		104224
											7720	
103	104	С124-010201-0103 примен.	Опознавательный знак ,пункт 5	шт.	1	5498		5498		5498		5938
											440	
104	105	С124-010201-0130 примен.	Опознавательный знак ,пункт 6,7	шт.	2	3872		7744		7744		8364
											620	
105	106	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	30	2806,89	2235,6	84207	67068	168	35508	129292
						565,69	629,88	16971	18896		9577	
106	107	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,6	3792		116035		116035		125318
											9283	
107	108	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,02775	37003		1027		1027		1109
											82	
108	109	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,000925	484114		448		448		484
											36	
109	110	Е11-221401-0301	Трубы. Протаскивание в футляр	м трубы	30	1210,19	7,34	36306	220	4587	31246	72956
						1049,94	2,11	31498	63		5404	
110	111	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,5	200,78	190,75	100	95	0	20	130
						10,03	44,45	5	22		10	
111	112	Е11-120101-1503	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	4,6	87,46	12,37	402	57	0	330	791
						75,09	2,88	345	13		59	
112	113	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,00506	81816		414		414		447
											33	
113	114	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,5	34,34	34,34	17	17	0	4	23
						0	11,99	0	6		2	
114	115	Е11-240207-0201	Основание под ковер.Трубка контрольная под ковер Устройство	шт.	1	7407,73	2082,5	7408	2083	2024	3992	12312
						3301,7	730,62	3302	731		912	
115	116	Е11-221201-0103	Седловой отвод диаметром 110x32мм. Приварка	шт	1	1016,81	63,36	1017	63	61	883	2052
						892,2	0	892	0		152	
116	117	С123-020304-3620	Седловой отвод Ду110x32	шт.	1	6236		6236		6236		6735
											499	
			Итого по разделу: 2. Материалы и оборудование ГЗ									13650934,8
			ИТОГО:					15238447	2193572	8870779	3457582	20089208
								2892842	764934	1281250	1393184	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1281250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		432583				20521791,03
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		398279				

			Итого с зимними удорожаниями									**20920070,23**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**392776**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21312846,64**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**9803909,454**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**11910040,79**
			Итого									**21713950,25**
			с понижающим к=0,9									**19542555,21**
			НДС			**12 %**		**2345106,62**				
			Итого с НДС									**21887661,83**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Байтак Арка" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

KZ26VBE00050289 от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Ликеров М.Т.**

приказ от 25.06.2021 №8

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)