Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Kaz Stroy AST"

Субподрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в селе Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района (50 земельных участков)"

СПРАВКА №1 от 23.01.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчик	субподрядчик	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180540010634	081140004042			19/08-2024	19.08.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в селе Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района (50 земельных участков)".	**1 600 900,00**	1 429 375,00	1 429 375,00		1 429 375,00		171 525,00	**1 600 900,00**
ИТОГО к оплате:	**1 600 900,00**							**1 600 900,00**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy AST".БИН 180540010634

Булгаков Е.В.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

Титоренко Е.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008",БИН 081140004042

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в селе Байкадам Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района (50 земельных участков)"

Договор субподрядных работ № 19/08-2024 от 19.08.2024г.

Акт №1

примки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед , тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Трубопроводы сети											
1	1101-0101-0370	(См. исх. данные) Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	840,05	407,69	407,69	342 480	342 480	-	58 959,41	433 554,55
					-	97,48	-	81 888	-	32 115,15	
2	1101-0105-0804	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4 НР=72% Коб =0,8	м3 грунта недобора	13,18	1 847,37	743,13	24 348	9 794	81	12 092,41	39 356,00
					1 098,10	176,18	14 472,96	2 322	-	2 915,26	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	9,83	5 364,92	-	52 737	-	-	37 970,76	97 964,56
					5 364,92	-	52 737,16	-	-	7 256,63	

4	1101-0104-0406	(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	820,74	38,91	38,91	31 935	31 935	-	6 582,99	41 599,42
					-	11,14	-	9 143	-	3 081,44	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,97	м3 уплотненного грунта	820,74	263,92	127,82	216 610	104 907	-	113 683,65	356 716,82
					136,10	56,28	111 702,71	46 191	-	26 423,47	
6	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	66,05	2 365,32	-	156 229	-	-	112 485,16	290 211,71
					2 365,32	-	156 229,39	-	-	21 497,16	
7	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,4	530 499,63	249 047,15	212 200	99 619	-	140 881,63	381 328,00
					281 452,48	74 309,22	112 580,99	29 724	-	28 246,52	

Итого по разделу 2 **1 640 731**

в том числе

-зарплата рабочих-строителей, тенге 447 723

-затраты на эксплуатацию машин, тенге 588 735

-в т.ч. зарплата машинистов, тенге 169 268

-материалы, изделия и конструкции, тенге 81

-накладные расходы, тенге 482 656

-сметная прибыль (8 %), тенге 121 536

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2675	31 289,79	12 183,92	39 660	15 443	6 631	23 777,00	68 512,00
					13 874,76	5 074,03	17 586,26	6 431	-	5 075,00	
9	1106-0101-0101	Отмостки бетонные. Устройство НР=91% Коб =1,2	м3	0,801	27 595,15	1 579,77	22 104	1 266	19 474	1 479,00	25 469,00
					1 702,35	326,52	1 364,00	262	-	1 887,00	

Итого по разделу 3	**93 981**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 950	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 709	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 693	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 105	
- накладные расходы, тенге	25 256	
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 962	
Итого по акту	**1 734 712**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	466 673	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	605 444	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 961	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 186	
- накладные расходы, тенге	507 912	
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 498	
Временные здания и сооружения (1,3%)	тенге	22551
Итого с временными:	тенге	1757263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны (2,3%)	тенге	40417
Итого с зимними:	тенге	1797680
Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	35954
Итого с непредвиденными:	тенге	1833634
2023г.-100%:(кпер-1,079)	тенге	1978491
Итого с учетом скидки субподрядчика	тенге	**1 429 375,00**
НДС (12%)	тенге	**171 525,00**
ИТОГО по акту с НДС:	тенге	**1 600 900**

СДАЛ:
Субподрядчик
и.о.Директора ТОО "Арас 2008"

Титоренко Е.В.

ПРИНЯЛ:
Генподрядчик:
Директор ТОО "Kaz Stroy AST"

Булгаков Е.В.