Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

**Заказчик:** Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Кулагер, ул.Серикова 2 А, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000015

**Поставщик:** ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

**Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**

**СПРАВКА № 2**

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 83 | 20.07.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.) | из них | | стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудовани я | | на приобретение материалов | другие дополнительн ые расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района | 345 001 425,00 | 169 263 392,86 | | | | | | | 20 311 607,14 | 189 575 000,00 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:** Директор ТОО "СМУ 17" Шикарбеков Н.С.

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Жетисуского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова 2 А.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 20.07.2017**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| | | |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Задняя часть стены** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/ | м3 грунта | 894,300 | 246,27 | 220243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *47,02* | *42051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,24* | *16314* |
| 2 | 2 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 1609,740 | 715,20 | 1151288 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,24* | *39025* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,98* | *85281* |
| 3 | 3 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом с включением ПГС 50% бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1788,600 | 27,26 | 48749 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,19* | *9277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,02* | *3611* |
| 4 | 4 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1788,600 | 12,05 | 21552 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,29* | *4101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,89* | *1596* |
| 5 | 5 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 894,300 | 1710,38 | 1529595 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,98* | *51849* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,69* | *113303* |
| 6 | 6 | 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1788,600 | 124,55 | 222779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *23,12* | *41353* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *16502* |
| 7 | 7 | 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5-ти проходов/ | м3 уплотненного грунта | 1788,600 | 38,63 | 69092 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,59* | *11782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,86* | *5118* |
| 8 | 8 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного | 1788,600 | 104,40 | 186729 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,36* | *38209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,73* | *13832* |
| | | | **Раздел: Подпорно-защитная стена из габионных конструкций, L=345м** | | | | |
| 9 | 9 | 11-420105-0101 РСНБ РК 2015 | Экран противофильтрационный под габионовые конструкции. Устройство из геотекстиля | м2 экрана | 765,800 | 478,54 | 366468 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,88* | *32074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,45* | *27146* |
| 10 | 10 | 11-100103-0201 РСНБ РК 2015 | Сборка /вязка/ коробчатых габионовых конструкций из габионовых сетчатых изделий | м2 | 22854,600 | 1616,19 | 36937465 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *571,90* | *13070506* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,72* | *2736108* |
| 11 | 11 | 21-050308-1201 РСНБ РК 2015 | Габионовые сетчатые изделия | м2 | 22854,600 | 1854,69 | 42388276 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,87* | *1436839* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,38* | *3139872* |
| 12 | 12 | 21-050307-1001 РСНБ РК 2015 | Проволока оцинкованная для связки ГСИ | кг | 3428,155 | 275,57 | 944711 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,34* | *32023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,41* | *69979* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 13 | 11-090306-0103 РСНБ РК 2015 | Коробчатые сетчатые конструкции. Монтаж | м2 | 22854,600 | 1193,00 | 27265644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,93* | *10031586* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,37* | *2019677* |
| 14 | 14 | 11-061601-0301 РСНБ РК 2015 | Опалубка. Монтаж и демонтаж | м2 конструкций | 4827,200 | 4051,66 | 19558180 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *997,24* | *4813886* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *300,12* | *1448754* |
| 15 | 15 | 11-080101-0109 РСНБ РК 2015 | Коробчатые конструкции. Заполнение щебнем вручную | м3 кладки | 2413,600 | 11704,75 | 28250583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3800,85* | *9173743* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *867,02* | *2092636* |
| 16 | 16 | 21-010201-0809 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2413,600 | 2545,80 | 6144551 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,30* | *208282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,58* | *455152* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **165305903** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **39036586** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **12244882** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **2148977,00** | **167454880** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,08 %** | **1808513,00** | **169263393** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **20311607,00** | **189575000** |

**Заказчик:**

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

_____ Акежанов Д.Н.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Мырзакулов Д.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Мухидинов А.М.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С.

**Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"**

_____ Кубентаев С.