Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",г.Алматы, м-н Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17",040728, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Ынтымак, с. о. Байсеркинский, ул. Толе би д. 34. , тел.: 237-77-02** — **070740010699**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №176 от 14.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	09.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района			Работа	1	150 313 526,00	150 313 526,00
				Итого	1	x	150 313 526,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мерзуарбенов А.С. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2017

М.П.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		176	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	150 313 526,00	134 208 505,36							16 105 020,64	150 313 526,00

Заказчик:

Подрядчик: директор ТОО "СМУ 17" А.С.

Республика Казахстан Республикасы Алматы обл. Илийский р-н ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СМУ 17 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.08.2017	14.06.2017	08.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отвод воды во время строительства в существующую металлическую трубу диам. 1200мм, L-5200м				
1	1	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Затворы. Ремонт	т конструкций	0,312	94391,85	29460
			Накладные расходы			*33094,89*	*10329*
			Сметная прибыль			*6991,99*	*2182*
2	2	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,049	186774,85	9096
			Накладные расходы			*6331,12*	*308*
			Сметная прибыль			*13835,17*	*674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	21-050110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,188	220264,09	41498
			Накладные расходы			*7466,31*	*1407*
			Сметная прибыль			*16315,86*	*3074*
4	4	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	163510,04	12263
			Накладные расходы			*5542,52*	*416*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*908*
5	5	12-160101-0602 РСНБ РК 2015	Стены каналов железобетонные. Ремонт	м3	4,500	79503,44	357765
			Накладные расходы			*17170,00*	*77265*
			Сметная прибыль			*5889,14*	*26501*
6	6	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	169767,11	30558
			Накладные расходы			*5754,61*	*1036*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*2264*
7	7	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Перекрытие канала мешками, заполненными песком, вручную	м3	18,000	1414,61	25463
			Накладные расходы			*516,69*	*9300*
			Сметная прибыль			*104,79*	*1886*
8	8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,000	2100,15	37803
			Накладные расходы			*71,19*	*1281*
			Сметная прибыль			*155,57*	*2800*
9	9	21-130816-1401 РСНБ РК 2015	Мешки	1000 шт.	0,600	68233,74	40940
			Накладные расходы			*2312,93*	*1388*
			Сметная прибыль			*5054,35*	*3033*
10	10	12-160101-1116 РСНБ РК 2015	Труба металлическая диам. 1200мм. Очистка вручную от мокрого ила и грязи. Расстояние более 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	3165,000	15141,40	47922536
			Накладные расходы			*5530,46*	*17503904*
			Сметная прибыль			*1121,59*	*3549818*
11	11	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5697,000	578,46	3295467
			Накладные расходы			*19,61*	*111707*
			Сметная прибыль			*42,85*	*244109*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5697,000	715,20	4074501

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*24,24*	*138114*
			Сметная прибыль			*52,98*	*301815*
13	**13**	**12-160101-2102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков**	**люк**	**24,000**	**12550,19**	**301204**
			Накладные расходы			*2748,33*	*65960*
			Сметная прибыль			*929,64*	*22311*
14	**14**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**24,000**	**17994,38**	**431865**
			Накладные расходы			*609,96*	*14639*
			Сметная прибыль			*1332,92*	*31990*
			Раздел: УЧАСТОК 1. Разборка и углубление канала /русла/, L-498м. ПК 0+00 - ПК 5+08				
15	**15**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Русло железобетонное. Разборка**	**м3**	**223,000**	**24804,65**	**5531437**
			Накладные расходы			*7100,64*	*1583442*
			Сметная прибыль			*1837,38*	*409736*
16	**16**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**557,500**	**88,56**	**49373**
			Накладные расходы			*3,00*	*1674*
			Сметная прибыль			*6,56*	*3657*
17	**17**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**557,500**	**715,20**	**398725**
			Накладные расходы			*24,24*	*13516*
			Сметная прибыль			*52,98*	*29535*
18	**18**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**1195,200**	**185,95**	**222251**
			Накладные расходы			*35,53*	*42468*
			Сметная прибыль			*13,77*	*16463*
19	**19**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Планировка и разравнивание грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**1245,000**	**185,95**	**231512**
			Накладные расходы			*35,53*	*44237*
			Сметная прибыль			*13,77*	*17149*
20	**20**	**11-010201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1245,000**	**69,68**	**86746**
			Накладные расходы			*13,43*	*16723*
			Сметная прибыль			*5,16*	*6426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-010201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	1245,000	20,75	25832
			Накладные расходы			*4,47*	*5561*
			Сметная прибыль			*1,54*	*1913*
			Раздел: УЧАСТОК 1. Укрепление канала /русла/, L-498м. ПК 0+00 - ПК 5+08				
22	22	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка шебеночная. Устройство	м3	54,630	7578,05	414013
			Накладные расходы			*1495,98*	*81730*
			Сметная прибыль			*561,34*	*30668*
			Раздел: УЧАСТОК 2. Очистка подземных железобетонных труб диам. 1000мм, 3 нити по 110м /Lобщ-330м/. Под насыпи золоотвала ТЭЦ-2				
23	23	12-160101-1116 РСНБ РК 2015	Труба железобетонная диам. 1000мм. Очистка вручную от мокрого ила и грязи. Расстояние более 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	122,000	15141,40	1847251
			Накладные расходы			*5530,46*	*674716*
			Сметная прибыль			*1121,59*	*136833*
24	24	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	219,600	578,46	127029
			Накладные расходы			*19,61*	*4306*
			Сметная прибыль			*42,85*	*9410*
25	25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	219,600	715,20	157058
			Накладные расходы			*24,24*	*5324*
			Сметная прибыль			*52,98*	*11634*
			Раздел: УЧАСТОК 3. Разборка и углубление канала /русла/, L-2740м. ПК 6+19 - ПК 33+58				
26	26	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Русло железобетонное. Разборка	м3	1580,000	24804,65	39191345
			Накладные расходы			*7100,64*	*11219004*
			Сметная прибыль			*1837,38*	*2903063*
27	27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3950,000	88,56	349821
			Накладные расходы			*3,00*	*11858*
			Сметная прибыль			*6,56*	*25913*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3950,000	715,20	2825044
			Накладные расходы			*24,24*	*95761*
			Сметная прибыль			*52,98*	*209263*
29	29	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	6576,000	185,95	1222828
			Накладные расходы			*35,53*	*233657*
			Сметная прибыль			*13,77*	*90580*
30	30	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Планировка и разравнивание грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	6850,000	185,95	1273779
			Накладные расходы			*35,53*	*243393*
			Сметная прибыль			*13,77*	*94354*
31	31	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6850,000	69,68	477275
			Накладные расходы			*13,43*	*92009*
			Сметная прибыль			*5,16*	*35354*
32	32	11-010201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	6850,000	20,75	142128
			Накладные расходы			*4,47*	*30598*
			Сметная прибыль			*1,54*	*10528*
			Раздел: Участок 4. Понижение уровня дна пойменной терассы. Расширение и углубление земляного русла. L=1380 м. ПК 33+58 - ПК 47+80				
33	33	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3678,000	146,58	539132
			Накладные расходы			*28,03*	*103079*
			Сметная прибыль			*10,86*	*39936*
34	34	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка дна русла экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5210,000	146,58	763697
			Накладные расходы			*28,03*	*146015*
			Сметная прибыль			*10,86*	*56570*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5210,000	69,68	363008
			Накладные расходы			*13,43*	*69981*
			Сметная прибыль			*5,16*	*26889*
36	36	11-010201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	5210,000	20,75	108100
			Накладные расходы			*4,47*	*23272*
			Сметная прибыль			*1,54*	*8007*
37	37	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45,000	4592,29	206653
			Накладные расходы			*757,54*	*34089*
			Сметная прибыль			*340,17*	*15308*
			Раздел: Участок 4. Укладка железобетонной трубы 2,5х4,0 м, L-50м				
38	38	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	373,450	146,58	54741
			Накладные расходы			*28,03*	*10466*
			Сметная прибыль			*10,86*	*4055*
39	39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,550	3384,76	39094
			Накладные расходы			*1236,30*	*14279*
			Сметная прибыль			*250,72*	*2896*
40	40	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	205,000	240,33	49267
			Накладные расходы			*87,78*	*17995*
			Сметная прибыль			*17,80*	*3649*
41	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,500	262,00	62487
			Накладные расходы			*83,39*	*19889*
			Сметная прибыль			*19,41*	*4629*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки песчано-гравийные толщ. 20см. Устройство	м3 подушки	15,600	5596,39	87304
			Накладные расходы			*1392,09*	*21717*
			Сметная прибыль			*414,55*	*6467*
43	43	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Подушка бетонная толщ. 20см /из бетона В22,5/. Устройство	м3 бетона в деле	36,400	27221,54	990864
			Накладные расходы			*3056,04*	*111240*
			Сметная прибыль			*2016,41*	*73397*
44	44	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,820	95346,40	78184
			Накладные расходы			*34806,54*	*28541*
			Сметная прибыль			*7062,70*	*5791*
45	45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120	171544,89	20585
			Накладные расходы			*5814,87*	*698*
			Сметная прибыль			*12707,03*	*1525*
46	46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,700	163510,04	114457
			Накладные расходы			*5542,52*	*3880*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*8478*
47	47	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Труба квадратная из монолитного железобетона. Устройство	м3	125,000	76600,67	9575083
			Накладные расходы			*17578,72*	*2197340*
			Сметная прибыль			*5674,12*	*709265*
48	48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,420	30750,90	12915
			Накладные расходы			*9724,17*	*4084*
			Сметная прибыль			*2277,84*	*957*
49	49	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,420	169767,11	71302
			Накладные расходы			*5754,61*	*2417*
			Сметная прибыль			*12575,34*	*5282*
50	50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	425,000	1041,22	442517
			Накладные расходы			*162,07*	*68882*
			Сметная прибыль			*77,13*	*32779*
51	51	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70	м3 грунта	46,000	3151,87	144986

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*305,77*	*14066*
			Сметная прибыль			*233,47*	*10740*
52	**52**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**210,000**	**22,71**	**4770**
			Накладные расходы			*4,32*	*908*
			Сметная прибыль			*1,68*	*353*
53	**53**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**210,000**	**262,00**	**55020**
			Накладные расходы			*83,39*	*17512*
			Сметная прибыль			*19,41*	*4076*
54	**54**	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная толщ. 10см /из бетона В12,5/. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,600**	**25441,75**	**40707**
			Накладные расходы			*2995,71*	*4793*
			Сметная прибыль			*1884,57*	*3015*
55	**55**	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Оголовки монолитные /из бетона В22,5/. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**4,800**	**27221,54**	**130663**
			Накладные расходы			*3056,04*	*14669*
			Сметная прибыль			*2016,41*	*9679*
56	**56**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных оголовках**	**т арматуры**	**0,550**	**94986,21**	**52242**
			Накладные расходы			*34794,34*	*19137*
			Сметная прибыль			*7036,02*	*3870*
57	**57**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,130**	**171544,89**	**22301**
			Накладные расходы			*5814,87*	*756*
			Сметная прибыль			*12707,03*	*1652*
58	**58**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,420**	**163510,04**	**68674**
			Накладные расходы			*5542,52*	*2328*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*5087*
59	**59**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**27,000**	**1041,22**	**28113**
			Накладные расходы			*162,07*	*4376*
			Сметная прибыль			*77,13*	*2082*
60	**60**	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**15,000**	**5106,20**	**76593**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1864,58*	*27969*
			Сметная прибыль			*378,24*	*5674*
61	61	21-010701-0205 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800	м3	15,000	2442,19	36633
			Накладные расходы			*82,78*	*1242*
			Сметная прибыль			*180,90*	*2714*
			Раздел: Реконструкция существующего мостового переезда, 1 шт /разборка/				
62	62	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Существующие трубчатые и мостовые переезды /дно моста/. Разборка	м3	6,300	24804,65	156269
			Накладные расходы			*7100,64*	*44734*
			Сметная прибыль			*1837,38*	*11576*
63	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	15,750	88,56	1395
			Накладные расходы			*3,00*	*47*
			Сметная прибыль			*6,56*	*103*
64	64	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,750	715,20	11264
			Накладные расходы			*24,24*	*382*
			Сметная прибыль			*52,98*	*834*
			Раздел: Мостовые переезды из сборных железобетонных конструкций, 2 шт, ширина 6 м /разборка/				
65	65	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Существующие трубчатые и мостовые переезды /дно моста/. Разборка	м3	7,200	24804,65	178593
			Накладные расходы			*7100,64*	*51125*
			Сметная прибыль			*1837,38*	*13229*
66	66	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,000	88,56	1594
			Накладные расходы			*3,00*	*54*
			Сметная прибыль			*6,56*	*118*
67	67	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,000	715,20	12874
			Накладные расходы			*24,24*	*436*
			Сметная прибыль			*52,98*	*954*
			Раздел: Мостовые переезды из монолитного железобетона, 21 шт, ширина 3 м /разборка/				
68	68	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Существующие трубчатые и мостовые переезды. Разборка	м3	120,000	24804,65	2976558

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7100,64*	*852076*
			Сметная прибыль			*1837,38*	*220486*
69	69	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	300,000	88,56	26569
			Накладные расходы			*3,00*	*901*
			Сметная прибыль			*6,56*	*1968*
70	70	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	300,000	715,20	214560
			Накладные расходы			*24,24*	*7273*
			Сметная прибыль			*52,98*	*15893*
			Раздел: ВРЕМЕННАЯ ДОРОГА ОБВОДНАЯ, L=3000 м /без ПГС/				
71	71	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы /растительный слой 20 см/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3600,000	32,87	118345
			Накладные расходы			*6,26*	*22521*
			Сметная прибыль			*2,44*	*8766*
72	72	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3600,000	28,45	102423
			Накладные расходы			*5,41*	*19491*
			Сметная прибыль			*2,11*	*7587*
73	73	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	15600,000	6,17	96210
			Накладные расходы			*0,99*	*15511*
			Сметная прибыль			*0,46*	*7127*
			Раздел: МЕХОЧИСТКА РУСЛА НА ТЕРРИТОРИИ с/о АЛМА, 1000 м				
74	74	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	406,000	146,58	59513
			Накладные расходы			*28,03*	*11379*
			Сметная прибыль			*10,86*	*4408*
75	75	11-010107-0502 РСНБ РК 2015	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очисткаэкскаваторами . Группа грунтов 2	м3 грунта	308,000	621,34	191374
			Накладные расходы			*153,04*	*47137*
			Сметная прибыль			*46,03*	*14176*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	42,000	578,46	24295
			Накладные расходы			*19,61*	*824*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1800*
77	77	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	42,000	715,20	30038
			Накладные расходы			*24,24*	*1018*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2225*
			Раздел: ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА диам. 108, 89, 76 мм				
78	78	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,125	664901,34	83113
			Накладные расходы			*224640,35*	*28080*
			Сметная прибыль			*49251,95*	*6156*
79	79	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,025	664901,34	16623
			Накладные расходы			*224640,35*	*5616*
			Сметная прибыль			*49251,95*	*1231*
80	80	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,015	628707,70	9431
			Накладные расходы			*213403,86*	*3201*
			Сметная прибыль			*46570,94*	*699*
81	81	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2	яма	33,000	1523,49	50275
			Накладные расходы			*333,29*	*10999*
			Сметная прибыль			*112,85*	*3724*
82	82	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,620	162581,96	100759
			Накладные расходы			*55590,08*	*34451*
			Сметная прибыль			*12043,11*	*7464*
83	83	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,620	434463,07	269254
			Накладные расходы			*14727,04*	*9127*
			Сметная прибыль			*32182,45*	*19945*
84	84	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Продувка воздухом перед монтажем	км трубопровода	0,165	421986,49	69628
			Накладные расходы			*82333,19*	*13585*
			Сметная прибыль			*31258,26*	*5158*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,125	1122090,17	140261
			Накладные расходы			*374872,47*	*46859*
			Сметная прибыль			*83117,79*	*10390*
86	86	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125,000	2270,70	283838
			Накладные расходы			*76,97*	*9621*
			Сметная прибыль			*168,20*	*21025*
87	87	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1122090,17	28052
			Накладные расходы			*374872,47*	*9372*
			Сметная прибыль			*83117,79*	*2078*
88	88	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,000	1590,97	39774
			Накладные расходы			*53,93*	*1348*
			Сметная прибыль			*117,85*	*2946*
89	89	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	1059522,62	15893
			Накладные расходы			*356068,91*	*5341*
			Сметная прибыль			*78483,16*	*1177*
90	90	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	1217,16	18257
			Накладные расходы			*41,26*	*619*
			Сметная прибыль			*90,16*	*1352*
91	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,956	108,03	5721
			Накладные расходы			*24,64*	*1305*
			Сметная прибыль			*8,00*	*424*
92	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	52,956	179,48	9505
			Накладные расходы			*32,02*	*1696*
			Сметная прибыль			*13,30*	*704*
93	93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,625	108,03	2552
			Накладные расходы			*24,64*	*582*
			Сметная прибыль			*8,00*	*189*
94	94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,625	179,48	4240
			Накладные расходы			*32,02*	*757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***13,30***	***314***
95	**95**	**11-250128-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**10,000**	**9814,87**	**98149**
			Накладные расходы			***1847,36***	***18474***
			Сметная прибыль			***727,03***	***7270***
96	**96**	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,165**	**1208876,47**	**199465**
			Накладные расходы			***255649,47***	***42182***
			Сметная прибыль			***89546,41***	***14775***
			ИТОГО:				**131070622**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**36640773**
			Сметная прибыль				**9708935**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1703918,00**	**132774540**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**1433965,00**	**134208505**
			Итого с НДС		**12 %**	**16105021,00**	**150313526**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы _____ Жаксымбетов К.С.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы" _____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы" _____ Нүсіп А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17" Минуарбеков А.С. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт" _____ Кубентаев С.