Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",г.Алматы, м-н Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17",040728, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Ынтымак, с. о. Байсеркинский, ул. Толе би д. 34. , тел.: 237-77-02** — **070740010699**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №176 от 14.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	21.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района			Работа	1	223 995 920,00	223 995 920,00
				Итого	1	x	223 995 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Менгарбеев А. С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2017

М.П.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		176	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	374 309 446,00	199 996 357,14							23 999 562,86	223 995 920,00

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "СМУ 17"
Директор
Шинуалиев А.С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УЧАСТОК 1. Укрепление канала /русла/, L-498м. ПК 0+00 - ПК 5+08				
1	1	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка щебеночная. Устройство**	м3	655,370	7578,05	4966400
			Накладные расходы			*1495,98*	*980419*
			Сметная прибыль			*561,34*	*367881*
2	2	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Дно канала из бетона В22,5. Устройство**	м3 конструкции	687,240	21717,27	14924973
			Накладные расходы			*2005,54*	*1378287*
			Сметная прибыль			*1608,69*	*1105554*
3	3	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены вертикальные из бетона В22,5. Устройство**	м3 конструкции	597,600	28088,96	16785960
			Накладные расходы			*3666,35*	*2191012*
			Сметная прибыль			*2080,66*	*1243404*
4	4	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	81,678	40476,41	3306032
			Накладные расходы			*12071,23*	*985954*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *Накладные расходы*	т	0,691	*2998,25* 171544,89	*244891* 118538
6	6	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *Накладные расходы*	т	80,987	*5814,87* *12707,03* 163510,04	*4018* *8781* 13242188
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *Накладные расходы*	м2 поверхности	1494,000	*5542,52* *12111,85* 1041,22	*448872* *980903* 1555576
8	8	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Устройство деформационных швов из пенополистерола** *Накладные расходы*	м шва	349,000	*162,07* *77,13* 2078,79	*242139* *115228* 725499
9	9	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70** *Накладные расходы*	м3 грунта	149,400	*514,30* *153,98* 3151,87	*179491* *53741* 470889
10	10	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *Накладные расходы*	м3 грунта	956,160	*305,77* *233,47* 25,88	*45682* *34881* 24746
			Сметная прибыль **Раздел: УЧАСТОК 3. Укрепление канала /русла/, L-2740м. ПК 6+19 - ПК 33+58**			*4,93* *1,92*	*4709* *1833*
11	11	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка щебеночная. Устройство** *Накладные расходы*	м3	892,700	7578,05	6764922
12	12	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Подготовка песчаная** *Накладные расходы*	м3	825,107	*1495,98* *561,34* 6025,13	*1335465* *501105* 4971376
13	13	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Дно канала из бетона В22,5. Устройство** *Накладные расходы*	м3 конструкции	1663,450	*1406,63* *446,31* 21717,27	*1160616* *368250* 36125585
14	14	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Стены вертикальные из бетона В22,5. Устройство**	м3 конструкции	1446,500	*2005,54* *1608,69* 28088,96	*3336114* *2675969* 40630675

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3666,35*	*5303378*
			Сметная прибыль			*2080,66*	*3009680*
15	15	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	197,699	40476,41	8002145
			Накладные расходы			*12071,23*	*2386470*
			Сметная прибыль			*2998,25*	*592752*
16	16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,671	171544,89	286652
			Накладные расходы			*5814,87*	*9717*
			Сметная прибыль			*12707,03*	*21233*
17	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	196,028	163510,04	32052546
			Накладные расходы			*5542,52*	*1086488*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*2374263*
18	18	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов из пенополистерола**	м шва	881,560	2078,79	1832582
			Накладные расходы			*514,30*	*453388*
			Сметная прибыль			*153,98*	*135747*
19	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3616,200	1041,22	3765245
			Накладные расходы			*162,07*	*586093*
			Сметная прибыль			*77,13*	*278907*
20	20	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70**	м3 грунта	361,600	3151,87	1139714
			Накладные расходы			*305,77*	*110567*
			Сметная прибыль			*233,47*	*84423*
21	21	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2440,900	25,88	63172
			Накладные расходы			*4,93*	*12022*
			Сметная прибыль			*1,92*	*4679*
			Раздел: ПЕРЕНОС ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕТРОПЕРЕДАЧ				
22	22	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	км линии	0,050	62240,15	3112
			Накладные расходы			*18100,84*	*905*
			Сметная прибыль			*4610,38*	*231*
23	23	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	10,000	7229,28	72293
			Накладные расходы			*2033,95*	*20340*
			Сметная прибыль			*535,50*	*5355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	11,500	482,05	5544
			Накладные расходы			*16,34*	*188*
			Сметная прибыль			*35,71*	*411*
25	25	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	11,500	482,05	5544
			Накладные расходы			*16,34*	*188*
			Сметная прибыль			*35,71*	*411*
26	26	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	11,500	715,20	8225
			Накладные расходы			*24,24*	*279*
			Сметная прибыль			*52,98*	*609*
27	27	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Демонтаж**	комплект	1,000	6395,88	6396
			Накладные расходы			*2178,36*	*2178*
			Сметная прибыль			*473,77*	*474*
28	28	11-330208-0206 РСНБ РК 2015	**Подстанции трансформаторные, мощность 400 кВА. Демонтаж**	подстанция	1,000	28804,05	28804
			Накладные расходы			*9355,85*	*9356*
			Сметная прибыль			*2133,63*	*2134*
29	29	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	9,000	11611,32	104502
			Накладные расходы			*3219,13*	*28972*
			Сметная прибыль			*860,10*	*7741*
30	30	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2,000	23950,99	47902
			Накладные расходы			*6619,15*	*13238*
			Сметная прибыль			*1774,15*	*3548*
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013**	шт.	10,000	58053,86	580539
			Накладные расходы			*1967,86*	*19679*
			Сметная прибыль			*4300,29*	*43003*
32	32	ПРАЙС-ЛИСТ	**Траверсы ТМ-4**	шт	10,000	8507,89	85079
			Накладные расходы			*288,39*	*2884*
			Сметная прибыль			*630,21*	*6302*
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут для ж/б укосин**	шт	2,000	6706,22	13412
			Накладные расходы			*227,32*	*455*
			Сметная прибыль			*496,76*	*994*
34	34	11-330102-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры деревянные. Установка в пробуренный котлован**	м3	4,000	19905,25	79621
			Накладные расходы			*6205,92*	*24824*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1474,46*	*5898*
			Разъединители. Установка с помощью механизмов	**комплект**	**1,000**	**21402,53**	**21403**
			Накладные расходы				
36	36	ПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*7264,02*	*7264*
			Разъединитель РЛНД 1х400 в комплекте с рукояткой и креплением на опору	**шт**	**1,000**	**78072,43**	**78072**
			Накладные расходы			*1585,37*	*1585*
37	37	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2646,43*	*2646*
			Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	**км линии**	**0,500**	**105478,40**	**52739**
			Накладные расходы			*5783,14*	*5783*
38	38	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*33160,46*	*16580*
			Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	**км**	**0,150**	**1027609,68**	**154141**
			Накладные расходы			*7813,21*	*3907*
39	39	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*34832,98*	*5225*
			Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	**км**	**0,150**	**295977,56**	**44397**
			Накладные расходы			*76119,24*	*11418*
40	40	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*10032,78*	*1505*
			Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	**км**	**0,200**	**149264,96**	**29853**
			Накладные расходы			*21924,26*	*3289*
41	41	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*5059,65*	*1012*
			Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	**км линии**	**0,050**	**211256,63**	**10563**
			Накладные расходы			*11056,66*	*2211*
42	42	23-061004-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*60464,57*	*3023*
			Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	**т**	**0,041**	**901343,09**	**37316**
			Накладные расходы			*15648,64*	*782*
43	43	ПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*30552,91*	*1265*
			Зажим анкерный 4х50-95 ENSTO	**шт**	**6,000**	**5505,11**	**33031**
			Накладные расходы			*66766,15*	*2764*
44	44	ПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*186,61*	*1120*
			Сжим 4х50-96 ENSTO	**шт**	**20,000**	**1801,67**	**36033**
			Накладные расходы			*407,79*	*2447*
45	45	ПРАЙС-ЛИСТ	*Сметная прибыль*			*61,07*	*1221*
			Крюк ENSTO	**шт**	**2,000**	**5002,14**	**10004**
			Накладные расходы			*133,46*	*2669*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*169,56*	*339*
			Сметная прибыль			*370,53*	*741*
46	46	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В300/. Устройство**	м3	1,000	26504,77	26505
			Накладные расходы			*3027,68*	*3028*
			Сметная прибыль			*1963,32*	*1963*
47	47	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	**Стойки стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	1,000	36741,67	36742
			Накладные расходы			*11466,22*	*11466*
			Сметная прибыль			*2721,60*	*2722*
48	48	ПРАЙС-ЛИСТ	**Стойка для трансформатора**	шт	1,000	123114,21	123114
			Накладные расходы			*4173,21*	*4173*
			Сметная прибыль			*9119,57*	*9120*
49	49	11-330208-0206 РСНБ РК 2015	**Подстанции трансформаторные, мощность 400 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1,000	86660,74	86661
			Накладные расходы			*23886,23*	*23886*
			Сметная прибыль			*6419,31*	*6419*
50	50	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8,000	3210,11	25681
			Накладные расходы			*470,49*	*3764*
			Сметная прибыль			*237,79*	*1902*
51	51	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 50х5 мм2. Монтаж оборудования**	м	40,000	770,24	30810
			Накладные расходы			*97,74*	*3909*
			Сметная прибыль			*57,06*	*2282*
			Раздел: ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА диам. 200 мм, L=310 м				
52	52	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное /М400 фр. 40-70/. Устройство**	м3 основания	112,000	4746,11	531565
			Накладные расходы			*831,97*	*93180*
			Сметная прибыль			*351,56*	*39375*
53	53	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,310	794324,34	246241
			Накладные расходы			*259687,16*	*80503*
			Сметная прибыль			*58838,84*	*18240*
54	54	23-010503-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	313,100	2627,19	822573
			Накладные расходы			*89,05*	*27883*
			Сметная прибыль			*194,61*	*60931*
55	55	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,500	1618,45	60692
			Накладные расходы			*591,15*	*22168*
			Сметная прибыль			*119,89*	*4496*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,500	22,71	1987
			Накладные расходы			*4,32*	*378*
			Сметная прибыль			*1,68*	*147*
57	57	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,500	10,04	879
			Накладные расходы			*1,91*	*167*
			Сметная прибыль			*0,74*	*65*
58	58	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,500	262,00	22925
			Накладные расходы			*83,39*	*7297*
			Сметная прибыль			*19,41*	*1698*
			ИТОГО:				**195320311**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**22687388**
			Сметная прибыль				**14468171**
			Итого с временными		**1,3 %**	**2539164,00**	**197859475**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**2136882,00**	**199996357**
			Итого с НДС		**12 %**	**23999563,00**	**223995920**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Ведущий специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Нүсіп А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С.

Инженер Технического надзора: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.